ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010440004127-20211111-08016891
2. Дата выписки 11.11.2021
3.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000077
2. Дата совершения оборота 29.10.2021
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005851
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
C Экспедитор
E Участник СРП
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
I Доверитель
B Комиссионер
D Лизингодатель
10.1. количество
H Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК IRTYKZKA
13. ИИК KZ419605191000165833
15. Наименование банка АО "Forteбank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель АО "Aqtobe eu-energy group"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
B Комиссионер
20.1. количество
F Нерезидент
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО "Aqtobe eu-energy group"
26.3 Адрес доставки г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп.соп. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 20114301/13
32.2 дата 11.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Мугдагулой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	42 421 189,5	42 421 189,5	0	0	42 421 189,5	12%	5 090 542,74	47 511 732,24			1	
				Всего по счету				42 421 189,5			42 421 189,5		5 090 542,74	47 511 732,24				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

o9gNfbFfmOl7KxdGrvbmlnR5UbSPp2vbKnNA+JdnSxLuRWlQRFtxL0v48RFZTDzrjSZ5wpYj80ys79GnO0YA==

ЕЛЬЖАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

СК „Максимум"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
931240000052

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010440004127

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
52	29.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	47 511 732,24	47 511 732,24
				Итого	1	x	47 511 732,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сыманов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Бозанкулов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер №1174	дата 26.10.2020г	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-14 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		42 421 189,50		42 421 189,50					5 090 542,74	47 511 732,24
Всего по объекту	310 245 027,13									

Итого к оплате: 47 511 732,24 (сорок семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч семьсот тридцать два тенге) 24 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Технадзор

ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г. Е.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

537инв21

Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №14 ОКТЯБРЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Строительные работы											
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3410,79	405,21	390,05	1382102	1330394	400	297756	1 814 247

					15,04	106,2	51308	362242	–	134389	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	105,55	3716,73	–	392300	–	–	282456	728 736
					3716,73	–	392300	–	–	53980	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	3,56	3471,94	–	12360	–	–	8899	22 960
					3471,94	–	12360	–	–	1701	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %									
			м3 грунта	109,11	2529,26	1630,13	275968	177863	–	121632	429 408
					899,14	649,15	98105	70829	–	31808	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	199,68	351		70088		–	–	75 695

6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	5607	
			м3 грунта	803,46	24,19	20,5	19436	16470	75	6764	28 296
					3,6	8,09	2891	6503	–	2096	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %									
			м2 креплений	1194,91	701,22	30,27	837901	36171	399792	300622	1 229 605
					336,38	13,05	401938	15592	–	91082	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	249,89	1378,09	1378,09	344371	344371	–	167468	552 786
					–	930,79	–	232594	–	40947	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1049,41	259,39	249,71	272204	262050	74	58642	357 314
					9,61	68,01	10080	71367	–	26468	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1679,07	351		589354		–	–	636 502

						–		–		–	47148
11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	944,38	34,73	34,73	32795	32795	–	8677	44 790
					–	12,76	–	12052	–	3318	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	104,94	913,94	–	95909	–	–	69054	178 160
					913,94	–	95909	–	–	13197	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	944,5	185,62	87,76	175323	82885	–	94146	291 027
					97,87	40,57	92438	38320	–	21558	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1666,95	316,72	304,84	527951	508156	157	113782	693 072
					11,78	83,02	19638	138392	–	51339	

15	15	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
				т	3050,55	351		1070743		–	–	1 156 402
						–		–		–	85659	
16	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	1500,1	40,51	40,51	60762	60762	–	16078	82 987
						–	14,89	–	22331	–	6147	
17	17	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
				м3 грунта	166,7	1436,03	–	239386	–	–	172358	444 684
						1436,03	–	239386	–	–	32940	
18	18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %								
				м3 уплотненного грунта	1500,27	221,37	104,47	332115	156734	–	178448	551 408
						116,9	48,3	175381	72463	–	40845	
19	19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %								
				м3 основания	607,12	2949,35	183,42	1790612	111357	944314	760106	2 754 775

					1210,54	54,1	734941	32843	–	204057	
20	20 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,62	1267287,93	541757,41	785718	335890	47482	489515	1 377 252
					648945,92	148571,9	402346	92114	–	102019	
21	21 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	626,2	40730		25505126		25505126	–	27 545 536
					–		–		–	2040410	
22	108 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,149; кэкс1=1,15;	м кабеля	620	394,36	178,65	244503	110764	28329	101026	373 171
					170,02	56,3	105410	34904	–	27642	
23	109 2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,062	544511		33760		33760	–	36 461
					–		–		–	2701	

Раздел 2 Водопроводные колодцы

24	110	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,4825	25816,25	10687,46	141538	58594	17642	88290	248 214
						11910,94	4355,5	65302	23880	–	18386	
25	112	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29040		116160		116160	–	125 453
						–		–		–	9293	
26	113	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	30708		122832		122832	–	132 659
						–		–		–	9827	
27	114	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	23813		190504		190504	–	205 744
						–		–		–	15240	

28	115	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4518		36144		36144	–	39 036
						–		–		–	2892	
29	116	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5654		22616		22616	–	24 425
						–		–		–	1809	
30	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	38,92	921,24	22,81	35854	887	22404	11795	51 461
						322,79	3,09	12563	120	–	3812	

Всего	**42 232 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 912 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 626 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 226 546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 487 811
- перевозка грузов, тенге	1 730 185
- накладные расходы, тенге	3 347 514
в т.ч. зарплата, тенге	301 277
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 128 317

Всего	**42 232 266**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	439 216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	1 331 350
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**880 057**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**44 882 889**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	**47 134 655**
Скидка 10%	**4 713 465,50**
Итого без скидки	**42 421 189,50**
НДС (12 %)	**5 090 542,74**
Итого	**47 511 732,24**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г. Е.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.