ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1 Регистрационный номер ESF-010440004127-20211011-49778343
2 Дата выписки 11.10.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4 Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы 0000000066
3 Дата совершения оборота 28.09.2021
5 Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6 ИИН/БИН 010440004127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7 Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
8 Адрес места нахождения
РК, г.Актобе, Промзона уч. 4/4
9 Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 48001
9.2 номер 0005951
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10 Категория поставщика
A Комитент
C Экспедитор
E Участник СРП
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
I Доверитель
B Комиссионер
D Лизингодатель
10.1 количество
H Международный перевозчик
11 Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12 КБе 17
14 БИК IRTYKZKA
13 ИИК KZ419651F0001655833
15 Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C Реквизиты получателя

16 ИИН/БИН 931240000052
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17 Получатель
17.1 Доля участия
АО "Aqtobe su-energy group"
18 Адрес места нахождения
г.Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б
18.1 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19 Дополнительные сведения
29 Категория получателя
A Комитент
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
B Комиссионер
20.1 количество
F Нерезидент
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010440004127
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
25.3 Адрес отправки РК, г.Актобе, Промзона уч. 4/4
26 Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 931240000052
26.2 Наименование АО "Aqtobe su-energy group"
26.3 Адрес доставки г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б
26.4 Код страны KZ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.10.2020
28 Условия оплаты по договору безналичный расчет
29 Способ отправления 99 (выбор из автоматический код авиа водный трубопровод и т.д.)
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров работ, услуг
32.1 номер 20114301/2
32.2 дата 11.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товаров позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	13 416 296,4	13 416 296,4	0	0	13 416 296,4	12%	1 609 955,57	15 026 251,97			1	
				Всего по счету				13 416 296,4			13 416 296,4		1 609 955,57	15 026 251,97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
K0+kqzm1pNyr6PsoF3bnegiVS/YocR9MZMIB/wZanesiucF0qngu4R8QORwkO5iyy3vIDNNH4JfyoTTeSOFc0OQ==
45 ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46 Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ ЕЛЬЖАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО "Aqtobe su-energy group",г. Актобе пр-т Санкибай батыра 12Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	931240000052
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010440004127

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 24.02.2021 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
44	29.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тургенева от пр.А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии			работа	1	15 026 251,97	15 026 251,97
				Итого	1	x	15 026 251,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Елемесов Т.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по вопросам жилищно-гражданского строительства / _____ / Бданкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер №1174	дата 26.10.2020г	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-13 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		13 416 296,40		13 416 296,40					1 609 955,57	15 026 251,97
Всего по объекту	262 733 294,89									

Итого к оплате: 15 026 251,97 (пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч двести пятьдесят один тенге) 97 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик

Директор

ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г. Е.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

Пртложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл. 537инв21

Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №13 СЕНТЯБРЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Строительные работы									
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1100,25	405,21	390,05	445837	429157	129	96050	585 238

					15,04	106,2	16551	116852	–	43351	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	34,05	3716,73	–	126555	–	–	91120	235 089
					3716,73	–	126555	–	–	17414	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,15	3471,94	–	3993	–	–	2875	7 417
					3471,94	–	3993	–	–	549	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %	м3 грунта	35,2	2529,26	1630,13	89030	57380	–	39240	138 532
					899,14	649,15	31650	22850	–	10262	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	64,41	351		22608		–	–	24 417
					–		–		–	1809	

6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	259,18	24,19	20,5	6270	5313	24	2182	9 128
					3,6	8,09	933	2098	–	676	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	385,46	701,22	30,27	270295	11669	128967	96976	396 653
					336,38	13,05	129659	5030	–	29382	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	80,61	1378,09	1378,09	111088	111088	–	54022	178 319
					–	930,79	–	75031	–	13209	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	338,52	259,39	249,71	87808	84532	24	18917	115 263
					9,61	68,01	3252	23021	–	8538	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	541,64	351		190116		–	–	205 325

					–		–		–	15209	
11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	304,64	34,73	34,73	10579	10579	–	2799	14 448
					–	12,76	–	3888	–	1070	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,85	913,94	–	30937	–	–	22275	57 469
					913,94	–	30937	–	–	4257	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	304,68	185,62	87,76	56557	26738	–	30370	93 881
					97,87	40,57	29819	12361	–	6954	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	537,73	316,72	304,84	170309	163923	51	36704	223 574
					11,78	83,02	6335	44643	–	16561	

15	15	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
				т	984,05	351		345402		–	–	373 034
						–		–		–	27632	
16	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	483,9	40,51	40,51	19601	19601	–	5186	26 770
						–	14,89	–	7203	–	1983	
17	17	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	53,77	1436,03	–	77215	–	–	55595	143 435
						1436,03	–	77215	–	–	10625	
18	18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	483,96	221,37	104,47	107134	50559	–	57564	177 874
						116,9	48,3	56575	23375	–	13176	
19	19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	195,84	2949,36	183,42	577602	35921	304610	245188	888 613

					1210,54	54,1	237071	10594	–	65823	
20	20 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	1267287,93	541757,41	253457	108351	15317	157908	444 274
					648945,92	148571,9	129789	29714	–	32909	
21	21 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	202	40730		8227460		8227460	–	8 885 657
					–		–		–	658197	
22	108 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,149; кэкс1=1,15;	м кабеля	200	394,36	178,65	78871	35730	9138	32589	120 377
					170,02	56,3	34003	11260	–	8917	
23	109 2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,02	544511		10890		10890	–	11 761
					–		–		–	871	

Всего 13 356 548

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 914 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 150 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 387 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 696 610

- перевозка грузов, тенге	558 126
- накладные расходы, тенге	1 047 560
в т.ч. зарплата, тенге	94 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	989 374
Всего	**13 356 548**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8%	138 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %),	421 058
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**278 330**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**14 194 844**
Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	**14 906 996**
Скидка 10%	**1 490 699,60**
Итого без скидки	**13 416 296,40**
НДС (12 %)	**1 609 955,57**
Итого	**15 026 251,97**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению, главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" — Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера — Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера — Азамат Д.К.

Начальник ПТО — Муханова А.К.

Начальник ОКС — Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей — Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СК-Максимум" — Ельжанов Г. Е.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" — Макишева Г.Н.

Технадзор ТОО" A Lex Consulting.kz" — Кыдыралин Г.А.