Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Тех надзор

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Договор №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №1174	Договор: дата 26.10.2020г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование			Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-4 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии		23 995 383,30		20 340 931,30	3 654 452,00				2 879 446,00	26 874 829,30
Всего по объекту	108 129 153,89									

Итого к оплате: 26 874 829,30 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесять четыре тысячи восемьсот двадцать девять тенге) 30 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Технадзор

ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1174 от 26.10.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4 ФЕВРАЛЬ

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии .

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1375,32	405,21	390,05	557300	536450	161	120063	731 552	
						15,04	106,2	20689	146065	–	54189		

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	42,56	3716,73	–	158184	–	–	113892	293 842
					3716,73	–	158184	–	–	21766	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %									
			м3 грунта	1,44	3471,94	–	5000	–	–	3600	9 288
					3471,94	–	5000	–	–	688	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %									
			м3 грунта	44	2529,26	1630,14	111288	71726	–	49050	173 165
					899,14	649,16	39562	28563	–	12827	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	80,52	351		28263		–	–	30 524
					–		–		–	2261	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	323,98	24,19	20,5	7838	6642	30	2727	11 41[illegible]

					3,6	8,09	1166	2622	–	845	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	481,82	701,22	30,27	337864	14585	161207	121218	495 809
					336,38	13,05	162072	6287	–	36727	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	100,76	1378,09	1378,09	138856	138856	–	67526	222 893
					–	930,79	–	93786	–	16511	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	423,15	259,39	249,71	109761	105666	30	23646	144 080
					9,61	68,01	4065	28777	–	10673	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	677,05	351		237645		–	–	256 657
					–		–		–	19012	

11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	380,8	34,73	34,73	13224	13224	–	3499	18 061
					–	12,76	–	4860	–	1338	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,32	913,94	–	38678	–	–	27848	71 848
					913,94	–	38678	–	–	5322	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	380,85	185,62	87,76	70696	33422	–	37963	117 352
					97,87	40,57	37274	15452	–	8693	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	672,16	316,72	304,84	212884	204903	63	45879	279 464
					11,78	83,02	7918	55803	–	20701	

15	15	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1230,06	. 351		431751		–	–	466 291
						–		–		–	34540	
16	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	604,88	40,51	40,51	24501	24501	–	6483	33 463
						–	14,89	–	9004	–	2479	
17	17	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	67,22	1436,03	–	96530	–	–	69502	179 315
						1436,03	–	96530	–	–	13283	
18	18	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	604,95	221,37	104,47	133918	63199	–	71955	222 343
						116,9	48,3	70719	29219	–	16470	
19	19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	244,81	2949,36	183,42	722031	44903	380777	306498	1 110 811

20	20	1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,25	1210,54	54,1	296351	13243	–	82282
						1267287,93	541760	316822	135440	19146	197385	555 344
21	21	2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002			648945,92	148572	162236	37143	–	41137
				м	252,5	40730		10284325		10284325	–	11 107 071
22	52	1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	822746
				задвижка или клапан	2	45521,11	20253,5	91041	40507	5161	56185	159 004
23	53	5101-0102-0105 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002			22686,74	5690	45373	11380	–	11778
				шт.	2	2030251		4060502		–	–	4 060 502
24	67	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %			–		–		4060502	–
				т фасонных частей	0,69515	1138697,79	513241,75	791566	356780	245158	285647	1 163 390

25	68	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 %			272787,13	142277,21	189628	98904	–	86177	
				фланец	14	27463,47	20539,93	384489	287559	7983	162974	591 260
						6353,34	5405,21	88947	75673	–	43797	
26	69	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	14	35445		496230		496230	–	535 928
						–		–		–	39698	
27	74	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	1	5201,7	390	5202	390	287	4510	10 489
						4524,91	31	4525	31	–	777	
28	75	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	1	10578		10578		10578	–	11 424
						–		–		–	846	
29	76	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	3	2976,7	213,33	8930	640	367	7889	18 165

30	77	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015			2641,07	15,33	7923	46	–	1346
				шт.	3	6357		19071		19071	–	20 597
						–		–		–	1526
31	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %								
				шт.	1	1651,14	1063	1651	1063	–	873	2 726
						587,98	294	588	294	–	202
32	90	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 173 PN10 SN 10000 иаметром 600 мм								
				шт	1	59000		59000		59000	–	63 720
						–		–		–	4720
Раздел 2 Водопроводные колодцы											
33	110	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,46	25816,25	10687,47	218407	90416	27224	136239	383 018
						11910,94	4355,56	100767	36848	–	28372

34	112	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29040	116160	116160	–	125 453
						–	–	–	9293	
35	113	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	30708	122832	122832	–	132 659
						–	–	–	9827	
36	114	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	23813	190504	190504	–	205 744
						–	–	–	15240	
37	115	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4518	36144	36144	–	39 036
						–	–	–	2892	

38	116	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5654		22616		22616	–	24 425
						–		–		–	1809	
39	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37,9626	921,24	22,81	34973	866	21853	11505	50 196
						322,79	3,08	12254	117	–	3718	

Всего	**24 128 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 550 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 171 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	694 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 226 907
- оборудование, тенге	4 060 502
- перевозка грузов, тенге	697 659
- накладные расходы, тенге	1 934 556
в т.ч. зарплата, тенге	174 110
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 486 508
Всего	**24 128 319**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	208 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	632 627
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	418 183
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**25 387 834**

Итого в текущих ценах с 01.01.2021 г. К=1,0501698	26 661 537
Скидка 10%	2 666 153,70
Итого без скидки	23 995 383,30
НДС (12 %)	2 879 446,00
Итого	**26 874 829,30**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Ельжанов Г.Е.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.М.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.