ТОО "СК-Максимум"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",030000, Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА,, ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА,, дом № 12, корпус Б**	**931240000052**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №1174 от 15.06.2022 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
18	**27.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр.дивизии г. Актобе			работа	1	36 744 578,64	36 744 578,64
				Итого	1	x	36 744 578,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Бесов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель генерального директора по водоснабжению-главный инженер / подпись / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Доп. Согл. №1174 от 15.06.2022г. К договору №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №20

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: доп. согл. № №1174 к дог №1174	Договор: от 15.06.2022г 26.10.2020г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затрать			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-24 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии г.Актобе		32 807 659,50		32 807 659,50					3 936 919,14	36 744 578,64
Всего по объекту	535 112 190,15									

Итого к оплате: 36 744 578,64 (тридцать шесть миллионов семьсот сорок четыре тысяч пятьсот семьдесят восемь тенге) 64 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Есенов М.М.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

537инв21
Форма

региона

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум", РК, г.Актобе, Промзона уч.474**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Доп. согл №1174 от 15.06.2022г к договору № 1174 от 26.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ №24 ДЕКАБРЬ 2022г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Строительные работы												
1	32	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1418529,97	497095,72	14185	4971	902	9668	25 762	
						831191,25	145385	8312	1454	–	1908		

2	33	2301-0501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	41904		423230		423230	–	457 089
						–		–		–	33858	
3	36	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,022	773114,2	283930,72	17009	6247	1031	11472	30 761
						442338,3	84452,02	9731	1857	–	2278	
4	37	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	10962		243576		243576	–	263 062
						–		–		–	19486	
5	42	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,038	341840,02	85792,86	12990	3260	52	10500	25 369
						254656	24451,21	9677	929	–	1879	
6	43	2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,26	294		7720		7720	–	8 338
						–		–		–	618	

7	45	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,038	70039,02	–	2662	–	130	2507	5 581
						66628,13	–	2532	–	–	414	
8	48	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,022	216418,36	–	4761	–	2709	2031	7 336
						93279,38	–	2052	–	–	543	
9	50	1122-0701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,01	487671,08	–	4877	–	3411	1451	6 834
						146581,88	–	1466	–	–	506	
10	51	1122-0701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	4,9421	637981,58	–	3152968	–	2428546	717178	4 179 759
						146581,88	–	724422	–	–	309612	
11	62	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	3431,22	220,73	13724	883	1877	11283	27 009
						2741,08	108,19	10964	433	–	2001	

12	63	2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	91319			365276		365276	–	394 498
						–			–		–	29222	
13	64	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1409,91	31,53		9870	221	1212	8460	19 796
						1205,29	15,46		8437	108	–	1466	
14	67	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,64359	1138697,79	513241,52		732855	330317	226975	264460	1 077 093
						272787,13	142277,61		175563	91568	–	79785	
15	68	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	27463,47	20539,92		219709	164320	4562	93128	337 864
						6353,34	5405,18		50827	43242	–	25027	
16	69	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	35445			283560		283560	–	306 246
						–			–		–	22685	

17	78	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1885,2	130,07	11311	780	558	9965	22 980
						1662,21	15,46	9973	93	–	1702	
18	79	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	4472		26832		26832	–	28 978
						–		–		–	2147	
19	82	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	3150		12600		12600	–	13 608
						–		–		–	1008	
20	86	2302-0303-7320	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10	шт.	1	58731		58731		58731	–	63 429
						–		–		–	4698	
21	88	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 90 PN10 SN10000 диаметром 600мм	шт	15	114000		1710000		1710000	–	1 846 800
						–		–		–	136800	

22	89	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 169 PN10 SN10000 диаметром 600мм	шт	3	59000		177000		177000	–	191 160
						–		–		–	14160	
23	90	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 173 PN10 SN 10000 иаметром 600 мм	шт	1	59000		59000		59000	–	63 720
						–		–		–	4720	
24	91	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 175 PN 10 SN 10000 иаметром 600 мм	шт	4	59000		236000		236000	–	254 880
						–		–		–	18880	
25	92	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Отвод стеклопластиковый 177 PN 10 SN 10000 диаметром 600мм	шт	2	59000		118000		118000	–	127 440
						–		–		–	9440	
26	93	1106-0101-0113	Упор бетонный из бетона м150/в12,5 Утройство НР = 91 %	м3	0,78	27344,28	1324,76	21329	1034	15350	4719	28 130
						6339,38	309,38	4945	241	–	2084	
27	94	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	6	5130,43	2698,84	30782	16193	901	18620	53 355
						2281,37	853,37	13688	5120	–	3952	

28	99	1122-0601-0612	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,017	1022332,4	137760,79	17380	2342	10480	5278	24 469
						268101,8	45418,56	4558	773	–	1813	
29	100	1122-0601-0611	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	885996,29	118178,78	886	118	540	264	1 243
						227966,8	39249,41	228	39	–	92	

30	102	1122-0601-0608	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	455559,14	73882,04	911	148	477	335	1 345
						143201,68	25694,5	286	52	–	100	
31	103	1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	347169,96	63064,44	693	126	321	287	1 060
						123134,18	22099,87	246	44	–	78	
32	104	2900-0000-0000 (пл)Прайслист	Шаровый маркер типа 1401	шт	5	6138,39		30692		30692	–	33 147
						–		–		–	2455	
33	105	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	32	2050,77	999,27	65625	31977	7623	42606	116 889
						813,28	419,52	26025	13425	–	8658	

34	106	2404-0207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017								
				шт.	40	5315		212600		212600	–	229 608
						–		–		–	17008	
35	107	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм								
				кг	0,5	652		326		326	–	352
						–		–		–	26	
	Раздел 10 Вырубка деревьев=100 штук											
36	169	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %								
				дерево	100	274,55	215,56	27455	21556	–	9726	40 155
						58,99	76,09	5899	7609	–	2974	

Всего	**10 315 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 069 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	584 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 672 800
- накладные расходы, тенге	1 223 938
в т.ч. зарплата, тенге	110 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	764 083

Всего	**10 315 145**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	107 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), К=0,8	325 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**214 953**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**10 962 556**
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г. К=1,092 04 07	**11 971 556,00**
Скидка 10%	**1 197 155,60**
Итого без скидки	**10 774 400,40**
Сумма согласно ст. 622 Гражданский кодекс РК (Особенная часть)	**22 033 259,10**
Итого	**32 807 659,50**
НДС (12 %)	**3 936 919,14**
Итого	**36 744 578,64**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам. главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Зам. главного инженера **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Куанышев Б.М.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" **Есенов М.М.**

Технадзор
ТОО" A.Lex Consulting.kz" **Кыдыралин Г.А.**