Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",030000, Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА,, ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА,, дом № 12, корпус Б** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1174 от 15.06.2022 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	17.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр.дивизии г. Актобе			работа	1	19 000 046,02	19 000 046,02
				Итого	1	х	19 000 046,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора по водоснабжению / гл. инженер / _____ / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2022

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

ТОО „СК-Максимум"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Доп. Согл. №1174 от 15.06.2022г. К договору №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №19
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		доп. согл. № №1174 к дог №1174	от 15.06.2022г 26.10.2020г	Наименование	Код	Наименование				код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-22,23 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии г.Актобе		16 964 326,80		10 576 153,80	6 388 173				2 035 719,22	19 000 046,02
Всего по объекту	498 367 611,51									

Итого к оплате: 19 000 046,02 (девятнадцать миллионов сорок шесть) 02 тиын

нет претензий

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Есенов М.М.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

537инв21

Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум", РК, г.Актобе, Промзона уч.474**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование)

Доп. согл №1174 от 15.06.2022г к договору № 1174 от 26.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ №22 ОКТЯБРЬ 2022г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	29	2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	21,084	40730		858751		858751	–	927 451	
						–		–		–	68700		

2	30	1122-0501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0128	1966989,02	855867,77	25176	10954	2060	16271	44 763
						950147,25	333754,59	12162	4273	–	3316	
3	31	2301-0501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,928	52817		682818		682818	–	737 444
						–		–		–	54625	
4	52	1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	45521,11	20253,64	136564	60761	7743	84278	238 515
						22686,74	5690,02	68060	17069	–	17667	
5	53	5101-0102-0105 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2030251		4060502		–	–	4 060 502
						–		–		4060502	–	

6	54	1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	33549,72	14814,56	67100	29629	3669	41552	117 343
						16900,86	4084,8	33802	8170	–	8692	
7	55	5101-0102-0104 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1518734		3037468		–	–	3 037 468
						–		–		3037468	–	
8	81	2900-0000-0001 (пл)Прайслист	Патрубок с фланцем и раструбом PN10 SN 5000 диаметром 600мм	шт	40	171350		6854000		6854000	–	7 402 320
						–		–		–	548320	
9	105	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	8	2050,77	999,27	16406	7994	1906	10651	29 222
						813,28	419,52	6506	3356	–	2165	

Всего	**16 595 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 410 951

- оборудование, тенге	7 097 970
- накладные расходы, тенге	152 752
в т.ч. зарплата, тенге	13 748
- сметная прибыль (8 %), тенге	703 485
Всего	**16 595 028**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	98 769
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), К=0,8	299 390
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 904**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**17 191 091**
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г. К=1,0920407	**18 773 371,00**
Скидка 10%	**1 877 337,10**
Итого без скидки	**16 896 033,90**
НДС (12 %)	**2 027 524,07**
Итого	**18 923 557,97**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Куанышев Б.М.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Есенов М.М.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

537инв21

Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум", РК, г.Актобе, Промзона уч.474**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**

(наименование)

Доп. согл. №1174 от 15.06.2022г к договору №1174 от 26.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ №23 ОКТЯБРЬ 2022г.

на Переход под железной дорогой

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Водопроводные колодцы										
1	49	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,16	9573,68	1992,71		20680	4305	8069	9533	32 630

						3845,23	850,08	8306	1836	–	2417	
2	50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,08	23996,64	8,28	25917	9	21217	4410	32 753
						4343,69	–	4691	–	–	2426	

Всего	**65 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 997
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 286
- накладные расходы, тенге	13 943
в т.ч. зарплата, тенге	1 255
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 843
Всего	**65 383**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	680
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	2 061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 362**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**69 486**

Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г. К=1,092 0407	75 881,00
Скидка 10%	7 588,10
Итого без скидки	68 292,90
НДС (12 %)	8 195,15
Итого	76 488,05

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Куанышев Б.М.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Есенов М.М.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.