ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-0104400041 27-20220922-80706331	1.1. Номер учетной системы	00000000011
2. Дата выписки 22.09.2022	3.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота	21.09.2022
4. Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010440004127 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"

8. Адрес места нахождения

РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001 — 9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A ☐	Комитент	B ☐	Комиссионер
C ☐	Экспедитор	D ☐	Лизингодатель
E ☐	Участник СРП	10.1. количество	
F ☐	Участник договора о совместной деятельности	H ☐	Международный перевозчик
G ☐	Экспортер		
I ☐	Доверитель		

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ968215YABV10000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО "Банк RBK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240000052 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"

18. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА, дом № 12, корпус Б

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A ☐	Комитент	B ☐	Комиссионер
C ☐	Лизингополучатель	20.1. количество	
D ☐	Участник договора совместной деятельности	F ☐	Нерезидент
E ☐	Государственное учреждение		
G ☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	I ☐	Розничная реализация
H ☐	Доверитель	J ☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	010440004127	26.1 ИИН/БИН	931240000052
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"	26.2 Наименование	Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"
25.3 Адрес отправки	РК, г.Актобе, Промзона уч. 474	26.3 Адрес доставки	030000, Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА,, ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА,, дом № 12, корпус Б
		26.4 Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер Доп.согл. №1174 от 15.06.2022 г. к Договору №1174 — 27.4 дата 26.10.2020

☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор тс: автодорожный; жд; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер 201143/04/3 — 32.2 дата 21.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улица Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр.дивизии г. Актобе			работа	1	31 344 397,2	31 344 397,2	0	0	31 344 397,2	12%	3 761 327,66	35 105 724,86			1	
				Всего по счету				31 344 397,2			31 344 397,2		3 761 327,66	35 105 724,86				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

LOyiRWFRT+LyLn8+ABHMHV9rBGBLW0xr37oXgnCyuwpmPCNpjNgYkyOCBpx6tSO
AnE0ZF+2NWzz11P8hVMKUQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Талаева Анара Нагидуллаевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",030000, Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА,, ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА,, дом № 12, корпус Б** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1174 от 15.06.2022 г.к Договору №1174 от 26.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
10	21.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм по улице Тургенева от пр.А.Молдагуловой до ул. 312 стр.дивизии г. Актобе			работа	1	35 105 724,86	35 105 724,86
				Итого	1	х	35 105 724,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / [подпись] м.м

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Заместитель генерального директора по водоснабжению-главный инженер

Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / Боранкулов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2022

М.П.

М.П.

Казахстан Республикасы Актобе к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СК-Максимум» ЖСН 010440004127 БИН Товарищество с ограниченной ответственн. Республика Казахстан г. Актобе

Aqtobe su-energy group

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "СК-Максимум"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Доп. Согл. №1174 от 15.06.2022г. К договору №1174 от 26.10.2020 г.

СПРАВКА №18
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: доп. согл. № №1174 к дог №1174	Договор: от 15.06.2022г 26.10.2020г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге						
			из графы 1				
				из них		дополнительные затраты	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-21 Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии г.Актобе		31 344 397,20		31 344 397,20					3 761 327,66	35 105 724,86
Всего по объекту	479 367 565,49									

Итого к оплате: 35 105 724,86 (тридцать пять миллионов сто пять тысяч семьсот двадцать четыре) 86 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" A.Lex Consulting.kz" Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Максимум" Есенов М.М.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

537инв21
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Максимум", РК, г.Актобе, Промзона уч.474**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии**
(наименование)

Доп. Согл №1174 от 15.06.2022г к договору № 1174 от 26.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ №21 СЕНТЯБРЬ 2022г.

на Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм по ул.Тургенева от пр. А.Молдагуловой до 312 стрелковой дивизии

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1922,33	405,21	390,05	778956	749813	226	167816	1 022 521	
						15,04	106,2	28917	204161	–	75742		

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	59,48	3716,73	–	221071	–	–	159171	410 798
					3716,73	–	221071	–	–	30419	
3	3 1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	2	3471,94	–	6944	–	–	5000	12 897
					3471,94	–	6944	–	–	956	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 %	м3 грунта	61,49	2529,26	1630,12	155524	100236	–	68547	241 999
					899,14	649,15	55288	39916	–	17926	
5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	112,86	351		39614		–	–	42 665
					–		–		–	3169	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	451,35	24,19	20,5	10918	9252	42	3800	15 877

					3,6	8,09	1624	3654	–	1177	
7	7 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1895,03	701,22	30,27	1328842	57364	634037	476762	1 950 055
					336,38	13,05	637441	24729	–	144448	
8	8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	396,33	1378,09	1378,09	546179	546179	–	265607	876 726
					–	930,79	–	368899	–	64943	
9	9 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	591,65	259,39	249,71	153467	147742	42	33062	201 447
					9,61	68,01	5683	40236	–	14922	
10	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	946,49	351		332218		–	–	358 797
					–		–		–	26577	

11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	533,19	34,73	34,73	18516	18516	–	4900	25 287
					–	12,76	–	6805	–	1873	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	59,16	913,94	–	54069	–	–	38930	100 437
					913,94	–	54069	–	–	7440	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	532,2	185,62	87,76	98789	46703	–	53048	163 981
					97,87	40,57	52086	21592	–	12147	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	939,8	316,72	304,84	297649	286490	88	64148	390 741
					11,78	83,02	11071	78023	–	28944	

15	15 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1719,6	351		603580		–	–	651 868
					–		–		–	48286	
16	16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	847,04	40,51	40,51	34310	34310	–	9078	46 856
					–	14,89	–	12609	–	3471	
17	17 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	93,96	1436,03	–	134929	–	–	97149	250 643
					1436,03	–	134929	–	–	18566	
18	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	845,89	221,37	104,47	187255	88371	–	100613	310 826
					116,9	48,3	98884	40856	–	23029	
19	19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	342,23	2949,36	183,42	1009359	62772	532305	428467	1 552 854

					1210,54	54,1	414282	18513	–	115026		
20	20	1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2613	1267287,93	541757,41	331142	141560	20012	206308	580 450
						648945,92	148571,9	169570	38822	–	42996	
21	21	2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	318,043	40730		12953891		12953891	–	13 990 201
						–		–		–	1036311	
22	26	1122-0301-0115	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % ктрм1=1,15;	км трубопровода	0,021	7657830,75	4749062,39	160814	99730	3346	84270	264 691
						2749452,2	1303942,27	57738	27383	–	19607	
23	27	2301-0201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	21,084	88398		1863783		1863783	–	2 012 886
						–		–		–	149103	
24	28	1122-1401-0310	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	21	2807,84	23,04	58965	484	22128	36176	102 751
						1731,07	8,96	36353	188	–	7611	

25	108	1308-0201-0201	Прокладка алюминиевого провода НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,149; kэкс1=1,15;	м кабеля	1740	394,36	178,65	686178	310851	79499	283525	1 047 278
						170,02	56,3	295828	97957	–	77576	
26	109	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,294	544511		160086		160086	–	172 894
						–		–		–	12807	
		Раздел 2 Водопроводные колодцы										
27	110	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,7975	25816,25	10687,46	175487	72648	21874	109465	307 744
						11910,94	4355,5	80965	29606	–	22796	
28	111	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,182	48372,73	10814,22	299038	66854	105695	152004	487 125
						20460,8	4375,59	126489	27050	–	36083	
29	113	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	30708		61416		61416	–	66 328
						–		–		–	4913	

30	114	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	7	23813		166691		166691	–	180 027
						–		–		–	13335	
31	115	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	4	4518		18072		18072	–	19 517
						–		–		–	1446	
32	116	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	14	5654		79156		79156	–	85 489
						–		–		–	6332	
33	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
				м2 поверхности	52,6914	921,24	22,81	48541	1202	30331	15969	69 671
						322,79	3,09	17008	163	–	5161	

34	119	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92									
				м3	4,36	49202		214521		214521	–	231 683
						–		–		–	17162	
35	120	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	5	7422		37110		37110	–	40 079
						–		–		–	2969	
36	121	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	5	5654		28270		28270	–	30 532
						–		–		–	2262	
37	122	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %									
				м3 кладки	0,78	32038,19	2496,42	24990	1947	17343	5705	33 150
						7307,79	556,42	5700	434	–	2456	
38	123	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,61488	582041		357885		357885	–	386 516
						–		–		–	28631	

39	124	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18064		108384		108384	–	117 055
						–		–		–	8671	
40	125	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	28	18736		524608		524608	–	566 576
						–		–		–	41969	
41	126	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19,44	9573,68	1992,71	186112	38738	72623	85800	293 666
						3845,23	850,08	74751	16526	–	21753	
42	127	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,72	23996,64	8,28	233247	80	190946	39687	294 770
						4343,69	–	42221	–	–	21835	

Всего	**30 008 354**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 628 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 881 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 098 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 304 409
- перевозка грузов, тенге	975 412
- накладные расходы, тенге	2 995 007
в т.ч. зарплата, тенге	269 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 222 846
Всего	**30 008 354**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	312 087

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	945 998
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**625 329**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**31 891 768**
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г. К=1,0920407	**34 827 108,00**
Скидка 10%	**3 482 710,80**
Итого без скидки	**31 344 397,20**
НДС (12 %)	**3 761 327,66**
Итого	**35 105 724,86**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам. главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Куанышев Б.М.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СК-Максимум" Есенов М.М.

Технадзор
ТОО" A.Lex Consultinq.kz" Кыдыралин Г.А.