Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

**13 декабря 2017г.**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КазГерСтрой», г.Астана, ул.Байыркум, здание 23/1

*наименование организации, юридический адрес*

в лице Батырбекова Кайдара Умирзаковича

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть - Каменогорск» участок автомобильной дроги «Астана-Ерейментау-Шидерты», участок км 16-36»

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Акмолинского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Смагулов Талгат Назымбекович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ДС Нойбург», ТОО «ПК Дорсервис», ТОО «Алвикон Групп», ТОО «МК-Энерго», ТОО «Техностандарт- М», ТОО «ОСК СтройСервис», ТОО «Штрабаг-Казахстан», ТОО «ОАТ-Казахстан», ТОО «Абай-Б», ТОО «Казахдорстрой»

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Инженерный центр « Астана», №16.2013

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден (а) Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство Регионального Развития Республики Казахстан, №320-ПИР от 31.07.2014г.

*наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| № № п.п | Показатели | Ед. изм. | Заявленные | Фактические |
|---|---|---|---|---|
| | | | Общая (с учетом ранее принятых) | Общая (с учетом ранее принятых) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Категория дороги | | 1а | 1а |
| 2 | Строительная длина | км | 22,228 | 22,228 |
| 3 | Количество полос движения | шт | 4 | 4 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 3,75 | 3,75 |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 15 | 15 |
| 6 | Ширина разделительной полосы | м | 6 | 6 |
| 7 | Ширина укрепленной обочины по типу основной дороги | м | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Ширина земляного полотна, м | м | 28,5 | 28,5 |
| 9 | Тип дорожной одежды | | Капитальный | |
| 10 | Вид покрытия | | Цементобетонное | |
| 11 | Транспортные развязки в разных уровнях | шт | 3 | 3 |
| 12 | Мосты | шт/пм | 1/66,81 | 1/66,81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Путепроводы | шт/пм | 3/12,46 | 3/12,46 |
| 14 | Трубы водопропускные | шт | 28 | 28 |
| 15 | Скотопрогоны и пешеходные переходы | шт | 3 | 3 |
| 16 | Техническая потерна | шт | 1 | 1 |
| 17 | Электроосвещение автодороги транспортных развязок | км | 34 089 | 34 089 |
| 18 | ДЭУ | шт | 1 | 1 |
| 19 | Продолжительность строительства | мес | 28 | 36 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструкция коридора Центр – Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск», участок автомобильная дорога «Астана-Ерейментау-Шидерты» участок км 16-36, проходит по Акмолинской области, восточной части древне – озерных и относительно опущенных цокольных равнин. Основным элементом рельефа района реконструкции трассы является волнистая равнина с разбросанными по её поверхности изолированными сопками. Параметры существующей дороги на проектируемом участке соответствуют III технической категории.

Рельеф характеризуется чередованием беспорядочно разбросанных возвышенностей с волнистыми равнинами, широкими долинами и замкнутыми котловинами.

Гидрографическая сеть района предоставлена рекой Силеты с многочисленными притоками. Абсолютные отметки поверхности в границах проектируемого участка составляют 306-351 м.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2014 года;
*месяц, год*

окончание работ декабрь 2017 года;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, 28 месяцев; фактически 36 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция коридора Центр – Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск», участок автомобильная дорога «Астана-Ерейментау-Шидерты» участок км 16-36 готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
БатырбековКайдарУмирзакович_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*