Заказчик КГУ "Специальная школа-интернат №2, город Атбасар управления образования Акмолинской области"
БИН 750940000047 Акмолинская область, Атбасарский район,г.Атбасар, ул.Женис, 61

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы КГУ " Областная специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями г. Атбасар", Акмолинской области

Договор №81 от 23.06.2019г

Акт №2 от 17 октября 2019 года
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Капитальный ремонт здания школы КГУ " Областная специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями г. Атбасар", Акмолинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
17	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка / *т*	99,4	73		7256		261		
18	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км / *т*	99,4	140,72		13988		504		
		Раздел 2 Ремонтные работы (лестницы)								
19	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; / *м2 покрытия*	2,1	3898,6	31,03	8187	65	944	0,62905	1,32101
				475,63	14,45	999	30	60,9	0,01775	0,03728
21	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; / *м2 окрашиваемой поверхности*	10,78	624,54	2,82	6733	30	2897	0,53705	5,7894
				432,43	1,36	4662	15	54,8	0,00163	0,01757
		Раздел 6 Полы								
		6.4 Тип 4								

	11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	56,2	1576,73	17,39	88613	977	8366	0,17699	9,94684
		м2 покрытия		137,32	8,64	7718	486	60,9	0,01063	0,59741
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
	7.2 Стены									
105	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	32,2	4378,33	16,41	140981	528	39482	2,3	74,06
		м2 поверхности облицовки		1873,95	8,19	60341	264	54,8	0,01075	0,34615
	Раздел 8 Наружная отделка									
109	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	1,5	848,03	1,38	1272	2	228	0,2612	0,3918
		м		197,5	0,71	296	1	59,1	0,0009	0,00135
	Раздел 9 Разные работы (пандус)									
110	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	0,1528	60430,8	19936,04	9234	3046	4179	41,285	6,30835
		т конструкций		33637,37	6259,37	5140	956	60,9	5,51	0,84193
111	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1528	299951,71		45833		1650		
		т								
		Всего прямые затраты				**322098**				**98**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				79 156				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 648				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 753				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				217 050				
		- перевозка грузов, тенге				21 244				
		Накладные расходы I уровня, тенге				45 286				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				367 384				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				13 226				

Итого, тенге	380 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	30 449
Всего	**411 059**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	9 609
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**425 601**

(локальная смета 2-1-2)

Сети водоснабжения и канализации

Раздел 1 Водопровод В1

3	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	558,09		1116		40		
		шт.								
4	12-150101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	3	1866,31	22,44	5600	68	3358	2,12	6,36
		прибор		1707,02	11,27	5121	34	59,1	0,014	0,042
5	23-030102-0917	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	3	5018,46		15055		542		
		шт.								
6	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	2	2948,41	12,82	5897	26	3718	3,547	7,094
		прибор		2856,04	6,44	5712	13	59,1	0,008	0,016
7	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	19087,9		38176		1374		
		комплект								
8	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	6	378,53		2271		82		
		м								
9	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	20	2064,88	393,14	41298	7863	23872	1,886	37,72
		м трубопровода		1659,28	129,39	33186	2588	60,4	0,1705	3,41
10	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	5,5	1557,02	242,58	8564	1334	5076	1,4835	8,15925
		м трубопровода								

11	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1305,17	80,06	7178	440	60,4	0,10525	0,57888
		м	17,98	191,91		3451		124		
12	23-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	5,1095	301,14		1539		55		
	Раздел 3 Колодец-сборник емк.4,8м3									
21	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	68,87	111,12	103,38	7653	7120	1785	0,0112	0,77134
				7,75	28,05	534	1932	59,1	0,0245	1,68732
22	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
		м3 грунта	2,13	2212,24	–	4712	–	3055	2,976	6,33888
				2212,24	–	4712		59,1	–	–
23	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	2,9	656,86	–	1905	–	1235	0,972	2,8188
				656,86	–	1905		59,1	–	–
24	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	55,1	13,61	13,61	750	750	174	–	–
				–	4,35		240	59,1	0,0038	0,20938
25	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	55,1	143,06	60,82	7882	3351	3958	0,129	7,1079
				82,24	26,68	4531	1470	59,1	0,03125	1,72188
35	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм								
		сальник	1	4306,54	–	4307	–	1344	2,36	2,36
				1900,27	–	1900		60,4	–	–
42	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм								
		сальник	1	4306,54	–	4307	–	1344	2,36	2,36
				1900,27	–	1900		60,4	–	–

	Всего прямые затраты				**154482**				81
	в том числе								8
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				66 679				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 512				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 718				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				67 291				
	Накладные расходы I уровня, тенге				43 992				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				198 474				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				7 145				
	Итого, тенге				205 619				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 450				
	Всего				**222 069**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				2 665				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				5 191				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**229 925**				

(локальная смета 2-1-4)

Пожарная сигнализация

1	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования							
		шт.	1	34530,27	1,81	34530	2	15509	38	38
				33917	–	33917		40,6	–	–
2	23-080303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П								
		шт.	1	11111,18		11111		400		
3	23-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч								
		шт.	1	1812,67		1813		65		
4	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
		шт.	63	1799,06	1,81	113341	114	49322	2	126
				1707,3	–	107560		40,6	–	–
5	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45								
		шт.	63	911,02		57394		2066		
6	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
			6	898,97	0,68	5394	4	2349	1	6

		шт.							
			853,65	–	5122		40,6	–	–
7	23-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	6	218,44		1311		47	
		шт.							
8	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	1799,06	1,81	7196	7	3132	2	8
		шт.							
			1707,3	–	6829		40,6	–	–
9	23-080301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	4	1275,01		5100		184	
		шт.							
10	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	9	1799,06	1,81	16192	16	7046	2	18
		шт.							
			1707,3	–	15366		40,6	–	–
11	23-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" (Молния-12)ГОСТ Р 54126-2010	9	1138,56		10247		369	
		шт.							
12	13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	19	1741	–	33079	–	14835	2	38
		шт.							
			1707,32	–	32439		40,6	–	–
13	23-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	19	410,15		7793		281	
		шт.							
14	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	52	436,5	–	22698	–	10292	0,5	26
		шт.							
			433,2	–	22526		40,6	–	–
15	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	52	59,29		3083		111	
		шт.							
16	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	1	436,5	–	436	–	198	0,5	0,5
		шт.							
			433,2	–	433		40,6	–	–
17	23-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	1	1094,37		1094		39	
		шт.							

18	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	309,39	11,58	6188	231	1869	0,22	4,4
		м		183,46	2,2	3669	44	42,8	0,0022	0,044
19	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	20,4	52,09		1063		38		
		м								
20	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	4	1111,12	225,27	4444	901	1816	1	4
		шт.		853,65	79,95	3415	320	42,8	0,08	0,32
21	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	4	1365,86		5463		197		
		шт.								
22	13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	88	406,81	0,65	35799	57	9931	0,28	24,64
		м		233,49	–	20547		40,6	–	–
23	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	20	69,55	1,13	1391	23	497	0,06	1,2
		м		50,03	0,4	1001	8	42,8	0,0004	0,008
24	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	800	155,22	2,11	124178	1691	53273	0,1629	130,32
		м		137,5	0,08	110002	60	42,8	0,0001	0,08
25	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	808	37,88		30607		1102		
		м								
26	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,5212	13671,86		7126		257		
		км								
27	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,3935	26430,19		10400		374		
		км								
		Всего прямые затраты				**558472**				425

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 601
Накладные расходы I уровня, тенге	150 092
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	708 564
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	25 508
Итого, тенге	734 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 726
Всего	**792 798**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 514
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	18 533
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**820 845**

Дополнительная локальная смета №1

(Корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Раздел 10 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

10.5 Проемы

0-9	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *м*	2	1502,56		3005		108	
0-11	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	0,053	22669,07		1201		43	

10.6 Полы

0-17	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	307,9	3001,55	17,39	924177	5354	97844	0,4393	135,26047
				323,76	8,65	99686	2662	60,9	0,01063	3,27298
92	11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	81,37	1576,73	17,39	128299	1415	12112	0,17699	14,40168
				137,32	8,64	11174	703	60,9	0,01063	0,86496

9	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство 78.3+184,1=262,4 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	71	3898,59	31,03	276800	2203	31918	0,62905	44,66255
				475,63	14,44	33770	1025	60,9	0,01775	1,26025
0-21	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 подстилающего слоя*	5,7	7905,26	1488,42	45060	8484	13437	3,726	21,2382
				2698,6	586,84	15382	3345	60,9	0,6875	3,91875
0-22	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 подстилающего слоя*	4,7	21372,55	7,23	100451	34	12655	4,209	19,7823
				3048,3	–	14327		60,9	–	–
0-23	11-150403-0303	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	73	565,37	2,82	41272	206	19465	0,53705	39,20465
				432,44	1,37	31568	100	54,8	0,00163	0,11899
	10.7 Внутренняя отделка									
0-31	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	62	426,82	0,85	26463	53	12700	0,42435	26,3097
				333,31	0,42	20665	26	54,8	0,0005	0,031
0-32	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	104	594,9	0,85	61870	88	36704	0,7429	77,2616
				583,5	0,41	60684	43	54,8	0,0005	0,052
107	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	198	488,38	3,72	96699	736	43763	0,4485	88,803
				356,56	1,79	70598	354	54,8	0,00213	0,42174
0-35	12-120101-0404	Окна Подоконники. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	42	744,29	2,48	31260	104	16891	0,799	33,558
				611,79	1,29	25695	54	59,1	0,0016	0,0672
	10.10 Крыльцо, отмостка									

	11-060101-0101	Подготовка бетонная В7.5. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3*	4,8	19970,21	820,21	95857	3937	6508	1,5525	7,452
				1073,96	193,54	5155	929	48,5	0,22663	1,08782
0-40	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	30,8	3767,27	110,36	116032	3399	20675	1,02868	31,68334
				807,95	41,01	24885	1263	60,9	0,0485	1,4938
0-41	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 основания*	6	5287,67	1447	31726	8682	5238	0,9775	5,865
				708	589,17	4248	3535	50,8	0,675	4,05
0-42	11-060101-0101'	Подготовка бетонная В7.5. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3*	12	19970,25	820,17	239643	9842	16269	1,5525	18,63
				1073,92	193,5	12887	2322	48,5	0,22663	2,71956

Раздел 11 Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

11.1 Водопровод №1

3	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	6	558,09		3349		121		
4	12-150101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	1	1866,31	22,44	1867	23	1119	2,12	2,12
				1707,02	11,27	1707	11	59,1	0,014	0,014
5	23-030102-0917	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	1	5018,46		5018		181		
6	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	4	2948,41	12,82	11794	52	7435	3,547	14,188
				2856,04	6,44	11424	26	59,1	0,008	0,032
7	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	4	19087,9		76352		2749		
8	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *м*	2	378,53		757		27		
0-1	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *комплект*	1	7963	370	7963	370	5114	9,0505	9,0505

				7547	167	7547	167	60,4	0,19	0,19
0-2	51-040106-0109(o	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	35131		35131		1265		
		шт.								
	11.3 Колодец-сборникемк. 4.8м3									
0-3	11-230601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	1,35	35474,81	4737,78	47891	6396	9727	9,16	12,366
		м3 конструкций колодца								
				7375,56	1838,52	9957	2482	62,1	1,767	2,38545
0-4	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	3538,01		3538				
		комплект								
0-5	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0045	296888,89	88000	1336	396	716	247	1,1115
		км трубопровода								
				201333,33	29333,33	906	132	62,1	38,24	0,17208
0-6	23-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	4,545	1060,32		4819		173		
		м								
	Раздел 12 Локальная смета №2-1-3 Электроосвещение									
	12.6 Источники света									
0-26	23-080306-0313	Блок питания	56	12087,1		676878		24368		
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3096508**				**603**
										22
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				462 265				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 547 338				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				35 131				
		Накладные расходы I уровня, тенге				277 970				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 374 478				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				121 481				
		Итого, тенге				3 495 959				

Сметная прибыль (8 %), тенге			279 677
Всего			**3 775 636**
Временные здания и сооружения (1,5 %)			44 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			87 345
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**3 907 817**
Итого:			5 384 188
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф =	1,0599383		**5 706 907**
С коэфф.снижения		0,90219175	5 148 736
НДС 12%			617 848
Итого по акту:			**5 766 584,2**

Заказчик:
КГУ "Специальная школа-интернат №2, г. Атбасар",
управления образования Акмолинской области
БИН 750940000847
Директор _____ Белинская С.П.

Технический надзор:
ТОО"Кокшетау 2015"
ИИН 160240001274
Директор _____ Сабдин Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "СеверСтройСервис
БИН 041040000057
Директор _____ Сорокин Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

БИН 970140005946
Директор _____ Лунев Д.В.