Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абилкайыр-хана 40, тел.: 87132563177 — 061240003738

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41 — 010440004127

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 05.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
107	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинскойй области			работа	1	20 110 144,45	20 110 144,45
				Итого	1	x	20 110 144,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Разработка проектно-сметной документации объекта. Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской облас**

Основание: **Договор № 53 от 05.05.2020г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	05.05.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области	175 320 570,99									
Акт№13. Подводящий газопровод высокого давления Г3		3 235 015,73							388 201,89	3 623 217,62
Акт№14. Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2		10 406 406,70							1 248 768,80	11 655 175,50

Акт№15. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1		4 314 063,69							517 687,64	4 831 751,33
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**17 955 486,11**							**2 154 658,33**	**20 110 144,45**
К оплате:	**20 110 144,45** (Двадцать миллионов сто десять тысяч сто сорок четыре) тенге,45 тиын									

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

Кайыр А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

АВТОРСКИЙ
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

Мустафа М.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абилкайыр-хана 40, тел.: 87132563177 — 061240003738

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41 — 010440004127

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 05.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
107	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинскойй области			работа	1	20 110 144,45	20 110 144,45
				Итого	1	x	20 110 144,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Сиожанов Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Разработка проектно-сметной документации объекта. Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской облас**

Основание: **Договор № 53 от 05.05.2020г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	05.05.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				из гр 3						
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области	175 320 570,99									
Акт№13. Подводящий газопровод высокого давления Г3		3 235 015,73							388 201,89	3 623 217,62
Акт№14. Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2		10 406 406,70							1 248 768,80	11 655 175,50

Акт№15. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1		4 314 063,69							517 687,64	4 831 751,33
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**17 955 486,11**							**2 154 658,33**	**20 110 144,45**
К оплате:										

20 110 144,45 (Двадцать миллионов сто десять тысяч сто сорок четыре) тенге,45 тиын

Заказчик:
Руководитель:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

_____ **Кайыр А.М.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

_____ **Ельжанов Г.Е.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Метал Пласт"

_____ **Досов Р.И.**

АВТОРСКИЙ
ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

_____ **Мустафа М.Ж.**

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **05.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за октябрь 2020 года
на №2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	**Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**774698,06**	**248419,21**	**2324**	**745**	**87**	**1783**	**4436**
					497310	103084,61	1492	309		329	
2	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,082**	**600432,4**	**182350,96**	**49235**	**14953**	**945**	**39279**	**95596**
					406560	77294,3	33338	6338		7081	
3	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,4**	**89,75**	**2,21**	**2370**	**58**	**1336**	**677**	**3290**
					36,93	0,22	975	6		244	
4	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,4**	**140,61**	**3,14**	**3712**	**83**	**2489**	**795**	**4868**
					43,2	0,44	1140	12		361	
5	**Е11-221201-0104**	**Переход,отвод диаметром 125 мм. Приварка**	**шт**	**2**	**1075,27**	**65,2**	**2151**	**130**	**149**	**1853**	**4324**
					935,78	0	1872	0		320	
6	**Е11-221201-0101**	**Переход диаметром 50 мм. Приварка**	**шт**	**48**	**472,32**	**29,34**	**22672**	**1408**	**1019**	**20042**	**46131**
					421,76	0	20244	0		3417	
7	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		**1**	**2164,4**	**0**	**2164**	**0**	**0**	**1558**	**4021**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2164,4	0	2164	0		298	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1	716,36	0	716	0	0	516	1331
			м3 грунта		716,36	0	716	0		99	
9	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1	25036,33	1095,9	25036	1096	19418	4317	31701
			м3		4522,7	220,79	4523	221		2348	
10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	823,56	18,61	1441	33	1006	378	1965
			м2 поверхности		230,23	2,21	403	4		146	
11	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	87813,75	5848,59	2005	134	167	1181	3441
			т		74630,4	349,84	1704	8		255	
12	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2359		3774		3774		4076
			м							302	
13	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	220004		1338		1338		1445
			т							107	
14	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	531735		239		239		258
			т							19	
15	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,001	1075672,01	458114,9	1076	458	63	683	1900
			км трубопровода		554180	136033,93	554	136		141	
16	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		1,004	6063		6087		6087		6574
			м							487	
17	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	1441899,57	436509,96	1442	437	955	179	1750
			км трубопровода		50064,3	130573,09	50	131		130	
18	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	716,36	0	860	0	0	619	1597
			м3 грунта		716,36	0	860	0		118	
19	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,048	536582,42	94896,04	25756	4555	757	21796	51356
			км трубопровода		425920	32746,63	20444	1572		3804	
20	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,048	574397,05	213,2	27571	10	22676	4838	35002
			км трубопровода		101758,2	55,15	4884	3		2593	
21	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		38,4	716,36	0	27508	0	0	19806	51100

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		716,36	0	27508	0		3785	
22	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		72,8	716,36	0	52151	0	0	37549	96876
			м3		716,36	0	52151	0		7176	
23	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		837,5	30,77	30,77	25772	25772	0	6406	34752
			м3		0	10,62	0	8897		2574	
24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,182	401240,18	131595,86	73026	23950	2683	52436	135499
			км трубопровода		254904	36116,52	46393	6573		10037	
25	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,182	706714,85	212910,09	-128622	-38750	-10593	-90622	-236783
			км трубопровода		435600	67350,66	-79279	-12258		-17540	
26	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,182	921990,13	339945,37	167802	61870	8595	119360	310136
			км трубопровода		534820	127630,98	97337	23229		22973	
27	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,371	302237,06	92946,74	112130	34483	2074	84085	211912
			км трубопровода		203700	25234,29	75573	9362		15697	
28	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для		0,371	444972,18	97717,3	-165085	-36253	-7626	-132584	-321482
			км трубопровода		326700	34279,8	-121206	-12718		-23814	
29	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,371	659409,02	217722,64	244641	80775	5849	189611	468992
			км трубопровода		425920	90323,23	158016	33510		34740	
30	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100		0,294	302237,06	92946,74	88858	27326	1644	66634	167931
			км трубопровода		203700	25234,29	59888	7419		12439	
31	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,294	399471,11	75498,2	-117445	-22196	-4890	-97100	-231708
			км трубопровода		307340	26268,51	-90358	-7723		-17164	
32	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,294	617853,09	196439,18	181649	57753	4011	142791	350395
			км трубопровода		407770	82819,32	119884	24349		25955	
33	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,723	263817,68	73377,52	454558	126429	4291	354180	873437

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		187950	19686,4	323838	33920		64699	
34	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,135	248093,94	64882,46	33493	8759	211	26609	64910
			км трубопровода		181650	17444,6	24523	2355		4808	
35	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		1,858	380310,1	61438,66	-706616	-114153	-23674	-601298	-1412548
			км трубопровода		306130	20765,55	-568790	-38582		-104633	
36	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,858	600432,4	182350,96	1115603	338808	21407	890011	2166064
			км трубопровода		406560	77294,3	755388	143613		160449	
37	Е11-221201-0105	Отвод,тройник,переход диаметром 150 мм. Приварка		11	1387,52	107,93	15263	1187	1027	13038	30565
			шт		1186,2	11,03	13048	121		2264	
38	Е11-221201-0103	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 100 мм. Приварка		11	911,03	58,68	10021	645	677	8612	20124
			шт		790,8	0	8699	0		1491	
39	Е11-221201-0102	Переход, электросварная седелка диаметром 75 мм. Приварка		7	696,98	44,01	4879	308	327	4202	9807
			фланец		606,28	0	4244	0		726	
40	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка		72	472,32	29,34	34007	2112	1528	30063	69196
			шт		421,76	0	30367	0		5126	
41	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		2,705	25914,59	18562,49	70099	50212	0	21361	98777
			км		7352,1	3615,7	19887	9780		7317	
42	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		27,05	1772		47933		47933		51767
			100 м							3835	
43	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		2,705	25914,59	18562,49	70099	50212	0	21361	98777
			км		7352,1	3615,7	19887	9780		7317	
44	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2		2,705	14157		38295		38295		41358
			км							3064	
45	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		9	711,67	23,52	6405	212	460	3497	10694
			стык		637	0	5733	0		792	
46	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,84	2164,4	0	8311	0	0	5984	15439
			м3 грунта		2164,4	0	8311	0		1144	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		2,376	25321,93	1095,9	60165	2604	46815	10256	76055
			м3		4522,7	220,79	10746	525		5634	
48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,62	823,56	18,61	18629	421	13000	4890	25400
			м2 поверхности		230,23	2,21	5208	50		1881	
49	Е11-090305-0301	Установка опор		0,26676	87813,75	5848,59	23425	1560	1957	13801	40204
			т		74630,4	349,84	19908	93		2978	
50	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,012	531735		6381		6381		6891
			т							510	
51	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,012	1075672,01	458114,9	12908	5497	761	8200	22796
			км трубопровода		554180	136033,93	6650	1632		1689	
52	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,0609984	18808		1147		1147		1239
			тн							92	
53	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,005	486974,3	168470,26	2435	842	117	1694	4459
			км трубопровода		295152	47103,32	1476	236		330	
54	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		5	1094,59	7,08	5473	35	783	4617	10898
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	4655	9		807	
55	Е11-221401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
56	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	6758,17	1887,54	6758	1888	1944	3538	11120
			шт.		2926,32	647,69	2926	648		824	
57	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		1	911,03	58,68	911	59	62	783	1829
			шт		790,8	0	791	0		136	
58	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра		0,008	399860,18	130215,86	3199	1042	118	2305	5944
			км трубопровода		254904	36116,52	2039	289		440	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1094,59	7,08	8757	57	1253	7388	17436
					930,93	1,88	7447	15		1292	
60	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
61	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	6758,17	1887,54	6758	1888	1944	3538	11120
					2926,32	647,69	2926	648		824	
62	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03	58,68	911	59	62	783	1829
					790,8	0	791	0		136	
63	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	399860,18	130215,86	1999	651	74	1441	3715
					254904	36116,52	1275	181		275	
64	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1094,59	7,08	5473	35	783	4617	10898
					930,93	1,88	4655	9		807	
65	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
66	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	6758,17	1887,54	6758	1888	1944	3538	11120
					2926,32	647,69	2926	648		824	
67	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03	58,68	911	59	62	783	1829
					790,8	0	791	0		136	
68	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,016	301409,06	92118,74	4823	1474	89	3626	9125
					203700	25234,29	3259	404		676	
69	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1094,59	7,08	17513	113	2505	14776	34872
					930,93	1,88	14895	30		2583	
70	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5442,94	2949,68	10886	5899	3014	2062	13983
					986,04	55,15	1972	110		1036	
71	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	2	6758,17	1887,54	13516	3775	3889	7077	22240
					2926,32	647,69	5853	1295		1647	
72	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659
					790,8	0	1582	0		271	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,008	486974,3	168470,26	3896	1348	187	2711	7135
			км трубопровода		295152	47103,32	2361	377		529	
74	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		8	1094,59	7,08	8757	57	1253	7388	17436
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	7447	15		1292	
75	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	5442,94	2949,68	10886	5899	3014	2062	13983
			футляр		986,04	55,15	1972	110		1036	
76	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,016	1075672,01	458114,9	17211	7330	1014	10933	30395
			км трубопровода		554180	136033,93	8867	2177		2251	
77	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		16	1094,59	7,08	17513	113	2505	14776	34872
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	14895	30		2583	
78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		4	5442,94	2949,68	21772	11799	6029	4123	27966
			футляр		986,04	55,15	3944	221		2072	
79	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,064	301409,06	92118,74	19290	5896	358	14505	36499
			км трубопровода		203700	25234,29	13037	1615		2704	
80	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		64	1094,59	7,08	70054	453	10021	59103	139489
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	59580	120		10333	
81	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		13	5442,94	2949,68	70758	38346	19594	13400	90891
			футляр		986,04	55,15	12819	717		6733	
82	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра		0,004	263265,68	72825,52	1053	291	10	822	2025
			км трубопровода		187950	19686,4	752	79		150	
83	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	3724	8		646	
84	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									2435602,91
		ИТОГО:					2435602	816888	296200	1515406	4267087

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					1322518	262878		316085	
		Накладные расходы									1515403
		Сметная прибыль									316080
		Итого с временными			1,3 %				55472		4322558
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				89477		4412035
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									4500276
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						4793404,096
		Тендерная скидка -10%			10%						479340,41
		Итого с учетом тендерной скидкой									4314063,69
		НДС-12%			12%						517687,64
		Итого с НДС									4831751,33

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайыр А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер МеталМаст"

Досов Е.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа А.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления ГЗ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **05.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№13

за октябрь 2020 года
на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректором-ЕІКОг,на базе РДГ50В с GSM модем (телеметрия),ложарно-охранная сигнализация -1шт									
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**63**	**37,57**	**37,57**	**2367**	**2367**	**0**	**588**	**3192**
					0	**12,97**	**0**	**817**		**236**	
2	Е11-010104-0109 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**63**	**69,56**	**69,56**	**4383**	**4383**	**0**	**1089**	**5910**
					0	**24,01**	**0**	**1513**		**438**	
3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта.**	**м3 грунта**	**3,5**	**43,91**	**43,91**	**154**	**154**	**0**	**38**	**207**
					0	**15,16**	**0**	**53**		**15**	
4	Е11-010104-0110 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3,5**	**75,14**	**75,14**	**263**	**263**	**0**	**65**	**355**
					0	**25,94**	**0**	**91**		**26**	
5	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Отсыпка площадки**	**м3 грунта**	**3,5**	**43,91**	**43,91**	**154**	**154**	**0**	**38**	**207**
					0	**15,16**	**0**	**53**		**15**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3,5	75,14	75,14	263	263	0	65	355
			м3 грунта		0	25,94	0	91		26	
7	Е11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см		3,5	104,06	104,06	364	364	0	96	497
			м3 уплотненного грунта		0	38,25	0	134		37	
8	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Обратная засыпка растительного грунта		63	37,57	37,57	2367	2367	0	588	3192
			м3 грунта		0	12,97	0	817		236	
9	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		63	69,56	69,56	4383	4383	0	1089	5910
			м3 грунта		0	24,01	0	1513		438	
10	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,55	2718,65	990,61	4214	1535	2496	529	5123
			м3 материала основания в плотном теле		117,65	198,55	182	308		379	
11	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,1	21477,7	1602,19	66581	4967	56492	5569	77922
			м3		1652,17	322,08	5122	998		5772	
12	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0923	16464,51	884,27	1520	82	0	1331	3079
			т		15580,24	267,92	1438	25		228	
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0923	196387		18127		18127		19577
			т							1450	
14	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		12,63	2718,65	990,61	34337	12511	20339	4313	41742
			м3 материала основания в плотном теле		117,65	198,55	1486	2508		3092	
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-грунтовой смеси. Устройство		0,5397	3623,15	990,61	1955	535	1357	184	2311
			м3 материала основания в плотном теле		117,65	198,55	63	107		171	
16	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		7,71	428,19	33,81	3301	261	50	3335	7168
			м2 тротуара		387,93	12,64	2991	97		531	
17	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		7,71	2021		15582		15582		16828
			м2							1247	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		15,42	1723,29	27,53	26573	425	16386	10711	40266
			м бортового камня		633,09	10,05	9762	155		2983	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,66306	30712		20364		20364		21993
			м3							1629	
20	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,6	2164,4	0	3463	0	0	2493	6433
			м3 грунта		2164,4	0	3463	0		477	
21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,6	716,36	0	1146	0	0	825	2129
			м3 грунта		716,36	0	1146	0		158	
22	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1,6	25321,93	1095,9	40515	1753	31525	6907	51215
			м3		4522,7	220,79	7236	353		3794	
23	Е11-090305-0301	Установка опор		0,6732	87813,75	5848,59	59116	3937	4938	34829	101461
			т		74630,4	349,84	50241	236		7516	
24	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,5874	48231,79	2363,66	28331	1388	1678	17595	49600
			т конструкций		43011,8	398,69	25265	234		3674	
25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		70,5	511,74	18,45	36078	1301	0	24341	65253
			м2		493,3	7,09	34777	500		4834	
26	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		1,2606	18808		23709		23709		25606
			тн							1897	
27	С124-010201-0129	Предупреждающая табличка		3	1945		5835		5835		6302
			шт.							467	
28	С121-090404-0311	Замок навесной		1	2079		2079		2079		2245
			шт.							166	
29	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		11	6417,11	2804,28	70588	30847	7428	37126	116331
			опора		2937,6	1281,25	32314	14094		8617	
30	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	12897,63	6481,6	38693	19445	2026	20889	64348
			опора		5740,8	2962,8	17222	8888		4767	
31	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка		2,08	11448,17	8984,15	23812	18687	0	7150	33439
			м3		2464,02	1832,86	5125	3812		2477	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,08	36146		75184		75184	6015	81198
33	С124-040207-1304 примен	Заземляющий проводник ЗП6	м	4,9	353		1730		1730	138	1868
34	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,59	61920,07 36016,8	21101,72 8107,05	36533 21250	12450 4783	2833	20826 4589	61948
35	Ц13-080201-0703	Кабель до 35 кВ .Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	875,68 176,48	446,55 136,33	6130 1235	3126 954	1769	1577 617	8323
36	С123-060137-0104	Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	286028		2002		2002	160	2162
37	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,5	186,96 8,89	178,08 39,4	1028 49	979 217	0	191 98	1317
38	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,17	1648,42 1648,42	0 0	280 280	0 0	0	202 39	521
39	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,45	716,36 716,36	0 0	322 322	0 0	0	232 44	599
40	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5,22	30,77 0	30,77 10,62	161 0	161 55	0	40 16	217
41	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	29	236,22 149,52	22,79 5,89	6851 4336	661 171	1853	3245 808	10903
42	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03654	253878		9277		9277	742	10019
43	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		6	1491,83	181,32	8951	1088	2096	4372	14389

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		961,2	50,9	5767	305		1066	
44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	225714		5106		5106	408	5514
45	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2164,4 2164,4	0 0	368 368	0 0	0	265 51	684
46	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	716,36 716,36	0 0	122 122	0 0	0	88 17	226
47	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16	523,14 226,71	130,69 42,17	84 36	21 7	27	40 10	134
48	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	25321,93 4522,7	1095,9 220,79	4305 769	186 38	3350	734 403	5442
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	823,56 230,23	18,61 2,21	931 260	21 2	650	244 94	1270
50	Е11-090305-0301	Установка молниеприемника	т	0,04539	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	3986 3387	265 16	333	2348 507	6841
51	СПРАЙСТОО Актюб.з-д противопожарного оборуд.	Пожарный щит 28415:1,12	шт	1	25370,54		25371		25371	2030	27400
52	СПРАЙСТОО Актюб.з-д противопожарного оборуд.	Ящик с песком 15755:1,12	шт	1	14066,96		14067		14067	1125	15192
		Итого по разделу: Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректоромп-ElKOr,на базе РДГ50В с GSM модем (тел									1036363
		Раздел: Материалы и оборудование ГЗ									
53	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	16692,11 10501,92	2898,12 0	16692 10502	2898 0	3292	10397 2167	29256

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-240204-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	11468,65	2678,24	11469	2678	3055	5678	18518
					5735,4	0	5735	0		1372	
55	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2540,39	124	7621	372	964	6386	15128
					2094,96	55,15	6285	165		1121	
56	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1348,87	74,4	1349	74	170	1126	2673
					1104,24	33,09	1104	33		198	
57	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	921990,13	339945,37	2766	1020	142	1967	5112
					534820	127630,98	1604	383		379	
58	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	659409,02	217722,64	7913	2613	189	6133	15170
					425920	90323,23	5111	1084		1124	
59	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	600432,4	182350,96	1801	547	35	1437	3497
					406560	77294,3	1220	232		259	
60	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3630		10934		10934		11808
61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,35	89,75	2,21	839	21	473	240	1165
					36,93	0,22	345	2		86	
62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,35	140,61	3,14	1315	29	882	282	1724
					43,2	0,44	404	4		128	
63	Е11-221201-0105	Переход,отвод диаметром 150 мм. Приварка	шт	2	1387,52	107,93	2775	216	187	2371	5557
					1186,2	11,03	2372	22		412	
64	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	8	911,03	58,68	7288	469	492	6263	14636
					790,8	0	6326	0		1084	
65	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	2	472,32	29,34	945	59	42	835	1922
					421,76	0	844	0		142	
66	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	2164,4	0	6493	0	0	4675	12062
					2164,4	0	6493	0		893	
67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	716,36	0	2149	0	0	1547	3992

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		716,36	0	2149	0		296	
68	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	3	25036,33	1095,9	75109	3288	58253	12950	95103
					4522,7	220,79	13568	662		7045	
69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,25	823,56	18,61	4324	98	3017	1135	5895
					230,23	2,21	1209	12		437	
70	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,06849	87813,75	5848,59	6014	401	502	3543	10322
					74630,4	349,84	5111	24		765	
71	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,01824	220004		4013		4013		4334
										321	
72	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00135	531735		718		718		775
										57	
73	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,06849	18808		1288		1288		1391
										103	
74	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2164,4	0	2164	0	0	1558	4021
					2164,4	0	2164	0		298	
75	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	716,36	0	716	0	0	516	1331
					716,36	0	716	0		99	
76	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	25036,33	1095,9	25036	1096	19418	4317	31701
					4522,7	220,79	4523	221		2348	
77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	823,56	18,61	1441	33	1006	378	1965
					230,23	2,21	403	4		146	
78	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,01723	87813,75	5848,59	1513	101	126	891	2597
					74630,4	349,84	1286	6		192	
79	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108	м	1,45	2359		3421		3421		3694
										274	
80	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	220004		1338		1338		1445
										107	
81	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	531735		239		239		258

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							19	
82	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,01723	18808		324		324	26	350
83	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	785516,13 534820	203471,37 63656,98	786 535	203 64	47	592 110	1488
84	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	4080		4096		4096	328	4424
85	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	911846,33 43995,9	183088,88 43910,5	912 44	183 44	685	87 80	1079
86	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
87	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	1294 63	63 12	1168	68 109	1470
88	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00676	659409,02 425920	217722,64 90323,23	4458 2879	1472 611	107	3455 633	8546
89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	89,75 36,93	2,21 0,22	341 140	8 1	192	97 35	474
90	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8	140,61 43,2	3,14 0,44	534 164	12 2	358	114 52	701
91	Е11-221201-0102	Переход,отвод диаметром 80 мм. Приварка	шт	2	696,98 606,28	44,01 0	1394 1213	88 0	93	1200 208	2802
92	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	716,36 716,36	0 0	860 860	0 0	0	619 118	1597
93	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1405976,79 734470	610674,68 183897,38	1406 734	611 184	61	909 185	2500

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 315 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	11813		11860		11860	949	12809
95	Е11-220601-0808 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2098917,29 60696	625152,24 186796,02	2099 61	625 187	1413	245 188	2531
96	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
97	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	1294 63	63 12	1168	68 109	1470
98	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	716,36 716,36	0 0	860 860	0 0	0	619 118	1597
99	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	1075672,01 554180	458114,9 136033,93	4303 2217	1832 544	254	2733 563	7599
100	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1441899,57 50064,3	436509,96 130573,09	5768 200	1746 522	3821	715 519	7002
101	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	5442,94 986,04	2949,68 55,15	21772 3944	11799 221	6029	4123 2072	27966
102	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,24	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	5174 250	251 48	4673	272 436	5882
103	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	4,8	716,36 716,36	0 0	3439 3439	0 0	0	2476 473	6387
104	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	536582,42 425920	94896,04 32746,63	537 426	95 33	16	454 79	1070
105	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2359		2368		2368	189	2558
106	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	574397,05	213,2	574	0	472	101	729

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км трубопровода			101758,2	55,15	102	0		54	
107	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
108	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	21559,55	1046,86	1294	63	1168	68	1470
			м3		1043,55	199,97	63	12		109	
109	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	716,36	0	860	0	0	619	1597
			м3 грунта		716,36	0	860	0		118	
110	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,2	2164,4	0	2597	0	0	1870	4825
			м3 грунта		2164,4	0	2597	0		357	
111	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,2	716,36	0	860	0	0	619	1597
			м3 грунта		716,36	0	860	0		118	
112	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,4	523,14	130,69	1256	314	398	607	2011
			м2 покрытия		226,71	42,17	544	101		149	
113	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1,32	25321,93	1095,9	33425	1447	26008	5698	42253
			м3		4522,7	220,79	5970	291		3130	
114	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,8	823,56	18,61	13836	313	9655	3632	18865
			м2 поверхности		230,23	2,21	3868	37		1397	
115	Е11-090305-0301	Установка опор		0,4554	87813,75	5848,59	39990	2663	3340	23561	68635
			т		74630,4	349,84	33987	159		5084	
116	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,47427	48231,79	2363,66	22875	1121	1355	14206	40047
			т конструкций		43011,8	398,69	20399	189		2966	
117	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		31,905	511,74	18,45	16327	589	0	11016	29530
			м2		493,3	7,09	15739	226		2187	
118	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,92967	18808		17485		17485		18884
			тн							1399	
119	С121-090404-0311	Замок навесной		3	2079		6237		6237		6736
			шт.							499	
120	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	7745,67	1479,16	9295	1775	4227	3780	14121

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 подстилающего слоя			2744,28	606,65	3293	728		1046	
121	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	72	3689		265608		265608	21249	286857
122	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	1	7137		7137		7137	571	7708
123	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3914		7828		7828	626	8454
124	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 8	шт.	2	3914		7828		7828	626	8454
125	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 8	шт.	2	3914		7828		7828	626	8454
		Итого по разделу: Материалы и оборудование ГЗ									1001557
		Раздел: Подъездная дорога - 111,14м									
126	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта	м3 грунта	301	37,57	37,57	11308	11308	0	2811	15248
					0	12,97	0	3904		1130	
127	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	301	34,78	34,78	10469	10469	0	2602	14117
					0	12,01	0	3614		1046	
128	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	718,76	54,39	54,39	39093	39093	0	8156	51029
					0	15,76	0	11328		3780	
129	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	718,76	91,38	91,38	65677	65677	0	13702	85729
					0	26,48	0	19030		6350	
130	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1035,63	40,82	19,9	42275	20605	0	18541	65681
					20,93	3,94	21671	4080		4865	
131	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	718,76	86,57	86,57	62220	62220	0	16466	84981
					0	31,82	0	22869		6295	
132	Е11-010201-0206 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	718,76	5,11	5,11	3675	3675	0	832	4868
					0	1,61	0	1156		361	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Возврат растительного грунта	м3 грунта	301	37,57	37,57	11308	11308	0	2811	15248
					0	12,97	0	3904		1130	
134	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	301	34,78	34,78	10469	10469	0	2602	14117
					0	12,01	0	3614		1046	
135	Е11-270401-0102	Покрытие из щебеночно-гравийной-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	199,192	1114,35	990,61	221969	197322	1213	68023	313191
					117,65	198,55	23435	39549		23199	
136	С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	111,652	2319		258921		258921		279635
										20714	
137	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,54	1315		115115		115115		124324
										9209	
138	Е11-470224-0102	Травы многолетние. Посев	га	0,2123	1666,35	1666,35	354	354	0	93	482
					0	496,35	0	105		36	
139	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание	га	0,2123	1389,44	1389,44	295	295	0	90	415
					0	479,96	0	102		31	
140	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	5	2124		10620		10620		11470
										850	
141	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4153,7	693,48	12461	2080	1520	10281	24561
					2953,6	219,49	8861	658		1819	
142	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,бетон В15. Устройство	м3	0,84	26065,51	1095,9	21895	921	17175	3626	27563
					4522,7	220,79	3799	185		2042	
143	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	626		5634		5634		6085
										451	
144	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	7137		21411		21411		23124
		Итого по разделу: Подъездная дорога - 111,14м								1713	
		ИТОГО:					2433606	619322	1331692	529164	3199788

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					482586	165290		237028	
		Накладные расходы									529165
		Сметная прибыль									237021
		Итого с временными			1,3 %				41597		3241385
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				67097		3308482
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									3374652
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						3594461,922
		Тендерная скидка -10%			10%						359446,19
		Итого с учетом тендерной скидкой									3235015,73
		НДС-12%			12%						388201,89
		Итого с НДС									3623217,62

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайыр А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК-Максимум"

Ельжанов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

Форма 2в пр 3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **05.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№14

за октябрь 2020 года
на №2-2-1 Внутрипоселковый газопровод среднего давления Г2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт -5шт									
1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**		5	25017,68	879,9	125088	4400	61889	58921	198730
			установка		11760	264,74	58800	1324		14721	
2	ПрайсТОО"Искандер и К"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 300000:1,12	шт	1	267857,14		267857				267857
		Отпускная цена			267857		267857		267857		
		Сметная стоимость оборудования					*267857*				
3	ПрайсТОО"Искандер и К"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М 300000:1,12	шт	2	267857,14		535714				535714
		Отпускная цена			267857		535714		535714		
		Сметная стоимость оборудования					*535714*				
4	ПрайсТОО"Искандер и К"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000 300000:1,12	шт	2	267857,14		535714				535714
		Отпускная цена			267857		535714		535714		
		Сметная стоимость оборудования					*535714*				
5	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		2,6	2164,4	0	5627	0	0	4052	10454
			м3 грунта		2164,4	0	5627	0		774	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,6	716,36	0	1863	0	0	1341	3460
			м3 грунта		716,36	0	1863	0		256	
7	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		5	523,14	130,69	2616	653	829	1264	4190
			м2 покрытия		226,71	42,17	1134	211		310	
8	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		5	25321,93	1095,9	126610	5480	98517	21583	160048
			м3		4522,7	220,79	22614	1104		11855	
9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,6	823,56	18,61	12848	290	8966	3372	17517
			м2 поверхности		230,23	2,21	3592	34		1298	
10	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с		0,017	473853,35	2005,35	8056	34	3217	4385	13436
			т		282642	802,11	4805	14		995	
11	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и		0,017	109663		1864		1864		2013
			т							149	
12	С121-130201-0901	Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0024	404706		971		971		1049
			т							78	
13	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа		2,6	2164,4	0	5627	0	0	4052	10454
			м3 грунта		2164,4	0	5627	0		774	
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,6	716,36	0	1863	0	0	1341	3460
			м3 грунта		716,36	0	1863	0		256	
15	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,8	523,14	130,69	2511	627	796	1213	4022
			м2 покрытия		226,71	42,17	1088	202		298	
16	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		2,635	25321,93	1095,9	66723	2888	51918	11374	84345
			м3		4522,7	220,79	11917	582		6248	
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,6	823,56	18,61	27672	625	19311	7263	37730
			м2 поверхности		230,23	2,21	7736	74		2795	
18	Е11-090305-0301	Установка опор		0,9108	87813,75	5848,59	79981	5327	6680	47121	137270
			т		74630,4	349,84	67973	319		10168	
19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		1,1805	48231,79	2363,66	56938	2790	3372	35360	99681
			т конструкций		43011,8	398,69	50775	471		7384	
20	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		95,3	511,74	18,45	48769	1758	0	32904	88207
			м2		493,3	7,09	47011	676		6534	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения									
			тн	2,0913	18808		39333		39333		42480
										3147	
22	С121-090404-0311	Замок навесной									
			шт.	5	2079		10395		10395		11227
										832	
23	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками									
			м3 подстилающего слоя	6	7745,67	1479,16	46474	8875	21133	18899	70603
					2744,28	606,65	16466	3640		5230	
24	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа									
			м3 грунта	0,85	2164,4	0	1840	0	0	1325	3418
					2164,4	0	1840	0		253	
25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	0,85	716,36	0	609	0	0	438	1131
					716,36	0	609	0		84	
26	Е11-110101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	0,8	523,14	130,69	419	105	133	202	670
					226,71	42,17	181	34		50	
27	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство									
			м3	0,85	25036,33	1095,9	21281	932	16505	3669	26946
					4522,7	220,79	3844	188		1996	
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	5,655	823,56	18,61	4657	105	3250	1222	6350
					230,23	2,21	1302	12		470	
29	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода									
			т	0,2274	87813,75	5848,59	19969	1330	1668	11765	34272
					74630,4	349,84	16971	80		2539	
30	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования									
			м	67,5	236,22	22,79	15945	1539	4314	7553	25378
					149,52	5,89	10093	398		1880	
31	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	20	1491,83	181,32	29837	3626	6986	14574	47964
					961,2	50,9	19224	1018		3553	
32	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска									
			тн	0,1987	18808		3737		3737		4036
										299	
		Итого по разделу: Газорегуляторный шкафной пункт -5шт									2489826
		Раздел: Материалы и оборудование Г2									
33	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2540,39	124	2540	124	321	2129	5043

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		задвижка или клапан			2094,96	55,15	2095	55		374	
34	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		5	1348,87	74,4	6744	372	851	5630	13364
		задвижка или клапан			1104,24	33,09	5521	165		990	
35	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	617853,09	196439,18	1854	589	41	1457	3575
		км трубопровода			407770	82819,32	1223	248		265	
36	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,012	600432,4	182350,96	7205	2188	138	5748	13990
		км трубопровода			406560	77294,3	4879	928		1036	
37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,9	89,75	2,21	709	17	400	203	985
			м2		36,93	0,22	292	2		73	
38	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,9	140,61	3,14	1111	25	745	238	1457
			м2		43,2	0,44	341	3		108	
39	Е11-221201-0102	Переход,отвод диаметром 80 мм. Приварка		2	696,98	44,01	1394	88	93	1200	2802
			шт		606,28	0	1213	0		208	
40	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка		8	472,32	29,34	3779	235	170	3340	7688
			шт		421,76	0	3374	0		570	
41	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		5	2164,4	0	10822	0	0	7792	20103
			м3 грунта		2164,4	0	10822	0		1489	
42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5	716,36	0	3582	0	0	2579	6654
			м3 грунта		716,36	0	3582	0		493	
43	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		5	25036,33	1095,9	125182	5480	97089	21583	158506
			м3		4522,7	220,79	22614	1104		11741	
44	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая		8,75	823,56	18,61	7206	163	5029	1891	9825
			м2 поверхности		230,23	2,21	2015	19		728	
45	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,11415	87813,75	5848,59	10024	668	837	5906	17204
			т		74630,4	349,84	8519	40		1274	
46	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00225	531735		1196		1196		1292
			т							96	
47	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,11415	18808		2147		2147		2319
			тн							172	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1	2164,4	0	2164	0	0	1558	4021
			м3 грунта		2164,4	0	2164	0		298	
49	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1	716,36	0	716	0	0	516	1331
			м3 грунта		716,36	0	716	0		99	
50	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1	25036,33	1095,9	25036	1096	19418	4317	31701
			м3		4522,7	220,79	4523	221		2348	
51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	823,56	18,61	1441	33	1006	378	1965
			м2 поверхности		230,23	2,21	403	4		146	
52	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,01723	87813,75	5848,59	1513	101	126	891	2597
			т		74630,4	349,84	1286	6		192	
53	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	531735		239		239		258
			т							19	
54	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,01723	18808		324		324		350
			тн							26	
55	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,001	1075672,01	458114,9	1076	458	63	683	1900
			км трубопровода		554180	136033,93	554	136		141	
56	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	1441899,57	436509,96	1442	437	955	179	1750
			км трубопровода		50064,3	130573,09	50	131		130	
57	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
58	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	21559,55	1046,86	1294	63	1168	68	1470
			м3		1043,55	199,97	63	12		109	
59	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,00676	659409,02	217722,64	4458	1472	107	3455	8546
			км трубопровода		425920	90323,23	2879	611		633	
60	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка		2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659
			шт		790,8	0	1582	0		271	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,6	89,75	2,21	413	10	233	118	573
			м2		36,93	0,22	170	1		42	
62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,6	140,61	3,14	647	14	434	139	848
			м2		43,2	0,44	199	2		63	
63	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	716,36	0	860	0	0	619	1597
			м3 грунта		716,36	0	860	0		118	
64	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,001	785516,13	203471,37	786	203	47	592	1488
			км трубопровода		534820	63656,98	535	64		110	
65	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	911846,33	183088,88	912	183	685	87	1079
			км трубопровода		43995,9	43910,5	44	44		80	
66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
67	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	21559,55	1046,86	1294	63	1168	68	1470
			м3		1043,55	199,97	63	12		109	
68	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	716,36	0	860	0	0	619	1597
			м3 грунта		716,36	0	860	0		118	
69	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,004	536582,42	94896,04	2146	380	63	1816	4280
			км трубопровода		425920	32746,63	1704	131		317	
70	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,004	574397,05	213,2	2298	1	1890	403	2917
			км трубопровода		101758,2	55,15	407	0		216	
71	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		4	5442,94	2949,68	21772	11799	6029	4123	27966
			футляр		986,04	55,15	3944	221		2072	
72	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,24	21559,55	1046,86	5174	251	4673	272	5882
			м3		1043,55	199,97	250	48		436	
73	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		4,8	716,36	0	3439	0	0	2476	6387
			м3 грунта		716,36	0	3439	0		473	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	913,49		60,59	60,59	55349	55349	0	12812	73614
			м3 грунта		0	19,48	0	17795		5453	
75	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,3		1648,42	0	26869	0	0	19346	49912
			м3		1648,42	0	26869	0		3697	
76	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	74,4		716,36	0	53297	0	0	38374	99005
			м3		716,36	0	53297	0		7334	
77	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	855,39		30,77	30,77	26323	26323	0	6543	35495
			м3		0	10,62	0	9087		2629	
78	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,164		302237,06	92946,74	351804	108190	6507	263815	664868
			км трубопровода		203700	25234,29	237107	29373		49249	
79	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	1,164		444972,18	97717,3	-517948	-113743	-23926	-415979	-1008640
			км трубопровода		326700	34279,8	-380279	-39902		-74714	
80	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	1,164		659409,02	217722,64	767552	253429	18352	594898	1471446
			км трубопровода		425920	90323,23	495771	105136		108996	
81	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	1,436		302237,06	92946,74	434012	133472	8028	325462	820233
			км трубопровода		203700	25234,29	292513	36236		60758	
82	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	1,436		399471,11	75498,2	-573641	-108415	-23885	-474271	-1131745
			км трубопровода		307340	26268,51	-441340	-37722		-83833	
83	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	1,436		617853,09	196439,18	887237	282087	19593	697441	1711453
			км трубопровода		407770	82819,32	585558	118929		126774	
84	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,21		263817,68	73377,52	55402	15409	523	43168	106455
			км трубопровода		187950	19686,4	39470	4134		7886	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,21	380310,1 306130	61438,66 20765,55	-79865 -64287	-12902 -4361	-2676	-67962 -11826	-159653
86	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,21	600432,4 406560	182350,96 77294,3	126091 85378	38294 16232	2420	100593 18135	244819
87	Е11-221201-0103	Отвод,переход,тройник диаметром 100 мм. Приварка	шт	9	911,03 790,8	58,68 0	8199 7117	528 0	554	7046 1220	16465
88	Е11-221201-0102	Отвод,переход,тройник диаметром 75 мм. Приварка	шт	5	696,98 606,28	44,01 0	3485 3031	220 0	233	3001 519	7005
89	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	4	472,32 421,76	29,34 0	1889 1687	117 0	85	1670 285	3844
90	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,81	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	72820 20659	52161 10160	0	22190 7601	102611
91	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	28,1	1772		49793		49793	3983	53777
92	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	2,81	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	72820 20659	52161 10160	0	22190 7601	102611
93	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	33	711,67 637	23,52 0	23485 21021	776 0	1688	12823 2905	39212
94	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	6	8288,3 2926,32	1887,54 647,69	49730 17558	11325 3886	20847	21230 5677	76636
95	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,126	7745,67 2744,28	1479,16 606,65	976 346	186 76	444	397 110	1483
96	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	8131,99 2625,7	1479,16 606,65	7319 2363	1331 546	3624	2735 804	10858
97	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02016	348		7		7	1	8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	6	29		174		174		188
										14	
99	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,28	2164,4	0	20086	0	0	14462	37311
					2164,4	0	20086	0		2764	
100	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	5,742	25321,93	1095,9	145399	6293	113137	24786	183799
					4522,7	220,79	25969	1268		13615	
101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,665	823,56	18,61	45020	1017	31417	11817	61384
					230,23	2,21	12586	121		4547	
102	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,64467	87813,75	5848,59	56611	3770	4728	33353	97161
					74630,4	349,84	48112	226		7197	
103	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,029	531735		15420		15420		16654
										1234	
104	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,029	1075672,01	458114,9	31194	13285	1838	19816	55091
					554180	136033,93	16071	3945		4081	
105	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,522	18808		9818		9818		10603
										785	
106	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	29	3689		106981		106981		115539
										8558	
107	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5	шт.	5	7137		35685		35685		38540
										2855	
108	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7	шт.	10	3914		39140		39140		42271
										3131	
109	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,064	486974,3	168470,26	31166	10782	1495	21685	57080
					295152	47103,32	18890	3015		4228	
110	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64	1094,59	7,08	70054	453	10021	59103	139489
					930,93	1,88	59580	120		10333	
111	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		8	5442,94	2949,68	43544	23597	12058	8246	55933

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			футляр		986,04	55,15	7888	441		4143	
112	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		8	6758,17	1887,54	54065	15100	15555	28306	88961
			шт.		2926,32	647,69	23411	5182		6590	
113	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		8	911,03	58,68	7288	469	492	6263	14636
			шт		790,8	0	6326	0		1084	
114	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра		0,024	399860,18	130215,86	9597	3125	354	6915	17832
			км трубопровода		254904	36116,52	6118	867		1321	
115	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		24	1094,59	7,08	26270	170	3758	22163	52308
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	22342	45		3875	
116	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		3	5442,94	2949,68	16329	8849	4522	3092	20975
			футляр		986,04	55,15	2958	165		1554	
117	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		3	6758,17	1887,54	20275	5663	5833	10615	33360
			шт.		2926,32	647,69	8779	1943		2471	
118	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		3	911,03	58,68	2733	176	185	2349	5488
			шт		790,8	0	2372	0		407	
119	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,008	486974,3	168470,26	3896	1348	187	2711	7135
			км трубопровода		295152	47103,32	2361	377		529	
120	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		8	1094,59	7,08	8757	57	1253	7388	17436
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	7447	15		1292	
121	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	5442,94	2949,68	10886	5899	3014	2062	13983
			футляр		986,04	55,15	1972	110		1036	
122	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра		0,016	399860,18	130215,86	6398	2083	236	4610	11888
			км трубопровода		254904	36116,52	4078	578		881	
123	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		16	1094,59	7,08	17513	113	2505	14776	34872
			м трубы, уложенной в футляре		930,93	1,88	14895	30		2583	
124	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		4	5442,94	2949,68	21772	11799	6029	4123	27966
			футляр		986,04	55,15	3944	221		2072	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	399860,18	130215,86	1599	521	59	1152	2972
					254904	36116,52	1020	144		220	
126	Е11-221401-0301	Трубы стальные. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
					930,93	1,88	3724	8		646	
127	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
128	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	190	139,82	132,96	26566	25262	0	5100	34200
					6,86	30,42	1304	5779		2533	
129	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190	30,77	30,77	5847	5847	0	1453	7884
					0	10,62	0	2018		584	
130	Е11-221401-0216 Изм. и доп. вып. 1 К=2	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	50	21998,07	15980,84	1099904	799042	1878	724545	1970404
					5979,68	8657,59	298984	432879		145956	
131	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	26	9180,62	6634,41	238696	172495	448	157300	427676
					2529	3582,13	65754	93135		31680	
132	Е11-221401-0301	Трубы.Протаскивание в футляре	м трубы	126	1094,59	7,08	137918	893	19728	116358	274619
					930,93	1,88	117297	236		20342	
133	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6950,16	2949,68	6950	2950	3014	1031	8619
					986,04	55,15	986	55		638	
134	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2164,4	0	866	0	0	623	1608
					2164,4	0	866	0		119	
135	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	716,36	0	287	0	0	206	532
					716,36	0	287	0		39	
136	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,37	23586,82	576,46	8727	213	7155	1301	10830
					3673,35	190,84	1359	71		802	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	230574		4842		4842	387	5229
138	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Вытяжная свеча, диаметр 57 мм.Установка	м трубопровода	5,25	678,62 621,57	36,33 12,02	3563 3263	191 63	109	3260 546	7368
139	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	536582,42 425920	94896,04 32746,63	1610 1278	285 98	47	1362 238	3210
140	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	957744,87 157470	213,2 55,15	2873 472	1 0	2400	468 267	3608
141	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6950,16 986,04	2949,68 55,15	6950 986	2950 55	3014	1031 638	8619
142	С121-130816-2402	Прокладка резиновая	шт.	1	3130		3130		3130	250	3380
143	С123-020401-4402	Штуцер с пробкой Ду15	шт.	1	364		364		364	29	393
144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	89,75 36,93	2,21 0,22	81 33	2 0	46	23 8	112
145	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	140,61 43,2	3,14 0,44	127 39	3 0	85	27 12	166
146	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Труба, диаметр 57 мм.Установка	м трубопровода	0,8	678,62 621,57	36,33 12,02	543 497	29 10	17	497 83	1123
147	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,64	2164,4 2164,4	0 0	1385 1385	0 0	0	997 191	2573
148	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,396	25321,93 4522,7	1095,9 220,79	10027 1791	434 87	7803	1709 939	12676
149	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,77	823,56 230,23	18,61 2,21	3105 868	70 8	2167	815 314	4233

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-090305-0301	Установка опор		0,04446	87813,75	5848,59	3904	260	326	2300	6701
			т		74630,4	349,84	3318	16		496	
151	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,002	531735		1063		1063		1149
			т							85	
152	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,002	1075672,01	458114,9	2151	916	127	1367	3799
			км трубопровода		554180	136033,93	1108	272		281	
153	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,036	18808		677		677		731
			тн							54	
154	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 8		2	3914		7828		7828		8454
			шт.							626	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г2									7872656
		ИТОГО:					6738395	1999601	1093112	2955707	10362482
							2306400	848122	1339285	668390	
		В том числе :									
		Накладные расходы									2955707
		Сметная прибыль									668385
		Итого с временными			1,3 %				117302		10479787
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				189208		10668995
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									10855589
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						11562674,11
		Тендерная скидка -10%			10%						1156267,41
		Итого с учетом тендерной скидкой									10406406,70
		НДС-12%			12%						1248768,80
		Итого с НДС									11655175,50

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»
ГУ
_____ **Кайыр А.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Досов Р.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"
_____ **Ельжанов Г.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»
_____ **Мустафа М.Ж.**