Оригинал

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абилкайыр-хана 40, тел.: 87132563177** **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 05.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
136	25.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинскойй области			работа	1	31 377 837,20	31 377 837,20
				Итого	1	х	31 377 837,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ельманов Р.Е. Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области,Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абилкайыр-хана 40, тел.: 87132563177** **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 05.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
136	25.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинскойй области			работа	1	31 377 837,20	31 377 837,20
				Итого	1	x	31 377 837,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ельжанов Г.Е. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Оригинал

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области "**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской об**

Основание: **Договор № 53 от 05.05.2020г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	05.05.2020 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района	216 588 264,52									
Акт№16. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1		8 830 228,86							1 059 627,46	9 889 856,33
Акт№17. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1		620 181,48							74 421,78	694 603,25
Акт№18. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №2		7 243 934,69							869 272,16	8 113 206,85

Акт№19. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №3		4 466 587,16							535 990,46	5 002 577,62
Акт№20. Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №4		1 382 888,96							165 946,68	1 548 835,63
Акт№21 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №5		5 472 104,92							656 652,59	6 128 757,51
ВСЕГО ПО		**28 015 926,07**							**3 361 911,13**	**31 377 837,20**
К оплате:	**31 377 837,20** (Тридцать один миллион триста семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать семь) тенге,20 тиын									

Заказчик:

Руководитель:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Кайер А.М.

Подрядчик:

Директор:
ТОО "СК-Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.И.

АВТОРСКИЙ

ТОО "ТС-Индустрия" г.Павлодар

Мустафа М.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод высокого давления ГЗ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№16

за декабрь 2020 года
на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректоромп-ElKOr,на базе РДГ50В с GSM модем (телеметрия),пожарно-охранная сигнализация -1шт									
1	Ц13-370101-0109	**Пункт газорегуляторный блочный. Монтаж**	шт.	1	177086,93	56662,16	177087	56662	17225	71201	268151
					103200	13523,76	103200	13524		19863	
2	ПрайсТОО"Искандер и К"	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректоромп-ElKOr,на базе РДГ50В с GSM модем (телеметрия),пожарно-охранная сигнализация 10000000:1,12**	шт	1	8928571,43		8928571				8928571
		Отпускная цена			8928571		8928571		8928571		
		Сметная стоимость оборудования					*8928571*				
		Итого по разделу: Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с узлом учета газа с ротационным счетчиком, RVG-G100 с корректоромп-ElKOr,на базе РДГ50В с GSM модем (телеметрия),пожарно-охранная сигнализация -1шт									9196722
		Раздел: Материалы и оборудование ГЗ									
		ИТОГО:					9105658	56662	17225	71201	9196722
							103200	13524	8928571	19863	
		В том числе :									
		Накладные расходы									71201
		Сметная прибыль									19863
		Итого с временными			1,3 %				3486		9200209

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**				**5623**		**9205832**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**9211377**
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**9811365,402**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**981136,54**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**8830228,86**
		НДС-12%			**12%**						**1059627,46**
		Итого с НДС									**9889856,33**

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

Кайер А.М.

ГУ

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **05.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№17

за декабрь 2020 года

на №2-3-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**2540,39** **2094,96**	**124** **55,15**	**2540** **2095**	**124** **55**	**321**	**2129** **374**	**5043**
2	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**56987**		**56987**		**56987**	**4559**	**61546**
3	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2716**		**5432**		**5432**	**435**	**5867**
4	**СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7**	**Окраска**	**тн**	**0,02283**	**18808**		**429**		**429**	**34**	**464**
5	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**5442,94** **986,04**	**2949,68** **55,15**	**5443** **986**	**2950** **55**	**1507**	**1031** **518**	**6992**
6	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,06**	**21559,55** **1043,55**	**1046,86** **199,97**	**1294** **63**	**63** **12**	**1168**	**68** **109**	**1470**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	48	1348,87	74,4	64746	3571	8171	54046	128295
					1104,24	33,09	53004	1588		9503	
8	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	48	4689,33	2949,68	225088	141585	36173	49477	296530
					986,04	55,15	47330	2647		21965	
9	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	1,44	21559,55	1046,86	31046	1507	28036	1630	35289
					1043,55	199,97	1503	288		2614	
10	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,1550016	18808		2915		2915		3148
										233	
11	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	12	3689		44268		44268		47809
										3541	
12	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3	5442,94	2949,68	16329	8849	4522	3092	20975
					986,04	55,15	2958	165		1554	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									613428
		ИТОГО:					456517	158649	189929	111473	613428
							107939	4810		45439	
		В том числе :									111472
		Накладные расходы									45439
		Сметная прибыль			1,3 %				7975		621403
		Итого с временными			2,07 %				12863		634266
		Итого с зимними удорожаниями									646951
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						689090,53
		Тендерная скидка -10%			10%						68909,05

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом тендерной скидкой									**620181,48**
		НДС-12%			**12%**						**74421,78**
		Итого с НДС									**694603,25**

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

Кайер А.М.

ГУ

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК-Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **05.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №20
(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года
на №2-6-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	1348,87	74,4	1349	74	170	1126	2673
			задвижка или клапан		1104,24	33,09	1104	33		198	
2	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	28009		28009		28009	2241	30250
3	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	238	3216
4	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,021	600432,4	182350,96	12609	3829	242	10059	24482
			км трубопровода		406560	77294,3	8538	1623		1813	
5	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	491		10352		10352	828	11180
6	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5	89,75	2,21	494	12	278	141	685
					36,93	0,22	203	1		51	
7	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,5	140,61	3,14	773	17	519	166	1014
					43,2	0,44	238	2		75	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	14	472,32	29,34	6613	411	297	5846	13455
					421,76	0	5905	0		997	
9	СПРАЙСТОО"SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57 3084:1,12	шт	1	2753,57		2754		2754		2974
										220	
10	СПРАЙСТОО"SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32 1643:1,12	шт	12	1466,96		17604		17604		19012
										1408	
11	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454		454		454		490
										36	
12	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2164,4	0	2164	0	0	1558	4021
					2164,4	0	2164	0		298	
13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	716,36	0	716	0	0	516	1331
					716,36	0	716	0		99	
14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	25036,33	1095,9	25036	1096	19418	4317	31701
					4522,7	220,79	4523	221		2348	
15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	823,56	18,61	1441	33	1006	378	1965
					230,23	2,21	403	4		146	
16	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	87813,75	5848,59	2005	134	167	1181	3441
					74630,4	349,84	1704	8		255	
17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2359		3774		3774		4076
										302	
18	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	220004		1338		1338		1445
										107	
19	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	531735		239		239		258
										19	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	34	464
21	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	536582,42 425920	94896,04 32746,63	537 426	95 33	16	454 79	1070
22	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2359		2368		2368	189	2558
23	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	574397,05 101758,2	213,2 55,15	574 102	0 0	472	101 54	729
24	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
25	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	1294 63	63 12	1168	68 109	1470
26	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	716,36 716,36	0 0	860 860	0 0	0	619 118	1597
27	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	536582,42 425920	94896,04 32746,63	6439 5111	1139 393	189	5449 951	12839
28	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1687		20325		20325	1626	21951
29	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	574397,05 101758,2	213,2 55,15	6893 1221	3 1	5669	1210 648	8750
30	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	12	1348,87 1104,24	74,4 33,09	16186 13251	893 397	2043	13511 2376	32074
31	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	12	4689,33 986,04	2949,68 55,15	56272 11832	35396 662	9043	12369 5491	74133
32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,36	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	7761 376	377 72	7009	407 654	8822

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		9,6	716,36	0	6877	0	0	4952	12775
			м3 грунта		716,36	0	6877	0		946	
34	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		100,1	60,59	60,59	6065	6065	0	1404	8067
			м3 грунта		0	19,48	0	1950		598	
35	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,78	1648,42	0	2934	0	0	2113	5451
			м3		1648,42	0	2934	0		404	
36	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		20,3	716,36	0	14542	0	0	10470	27014
			м3		716,36	0	14542	0		2001	
37	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		234,4	30,77	30,77	7213	7213	0	1793	9727
			м3		0	10,62	0	2490		720	
38	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,779	263817,68	73377,52	205514	57161	1940	160131	394897
			км трубопровода		187950	19686,4	146413	15336		29252	
39	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,038	248093,94	64882,46	9428	2466	59	7490	18271
			км трубопровода		181650	17444,6	6903	663		1353	
40	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,817	380310,1	61438,66	-310713	-50195	-10410	-264403	-621126
			км трубопровода		306130	20765,55	-250108	-16965		-46009	
41	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,817	600432,4	182350,96	490553	148981	9413	391356	952462
			км трубопровода		406560	77294,3	332160	63149		70553	
42	Е11-221201-0101	Отвод,тройник,заглушка,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка		23	472,32	29,34	10863	675	488	9603	22104
			шт		421,76	0	9700	0		1637	
43	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,817	25914,59	18562,49	21172	15166	0	6452	29834
			км		7352,1	3615,7	6007	2954		2210	
44	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		8,17	1772		14477		14477		15635
			100 м							1158	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	0,817	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	21172 6007	15166 2954	0	6452 2210	29834
46	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	0,817	14157		11566		11566	925	12492
47	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	711,67 637	23,52 0	2135 1911	71 0	153	1166 264	3565
48	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	2164,4 2164,4	0 0	2078 2078	0 0	0	1496 286	3860
49	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,594	25321,93 4522,7	1095,9 220,79	15041 2686	651 131	11704	2564 1408	19014
50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,655	823,56 230,23	18,61 2,21	4657 1302	105 12	3250	1222 470	6350
51	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,06669	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	5856 4977	390 23	489	3450 745	10051
52	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	1624		11206		11206	896	12102
53	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01269	448775		5695		5695	456	6151
54	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,003	531735		1595		1595	128	1723
55	Е11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	км трубопровода	0,003	1075672,01 554180	458114,9 136033,93	3227 1663	1374 408	190	2050 422	5699

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	6063		18262		18262	1461	19723
57	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,054	18808		1016		1016	81	1097
58	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	3	3689		11067		11067	885	11952
59	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	301409,06 203700	92118,74 25234,29	1206 815	368 101	22	907 169	2281
60	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1094,59 930,93	7,08 1,88	4378 3724	28 8	626	3694 646	8718
61	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									1367833
		ИТОГО:					850608 361303	255158 76786	234152	415900 101319	1367833
		В том числе :									415899
		Накладные расходы			1,3 %				17782		101321 1385612
		Сметная прибыль			2,07 %				28682		1414294
		Итого с временными									1442580
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									1536543,29
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						153654,33
		Тендерная скидка -10%			10%						1382888,96
		Итого с учетом тендерной скидкой									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											165946,68
		НДС-12%	**12%**								**1548835,63**
		Итого с НДС									

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

Кайер А.М.

ГУ

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Досов Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,05	89,75 36,93	2,21 0,22	1710 704	42 4	964	488 176	2374
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,05	140,61 43,2	3,14 0,44	2679 823	60 8	1796	574 260	3512
10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	911,03 790,8	58,68 0	1822 1582	117 0	123	1566 271	3659
11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 50 мм. Приварка	шт	43	472,32 421,76	29,34 0	20310 18136	1262 0	913	17954 3061	41325
12	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290		1290		1290	103	1393
13	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2164,4 2164,4	0 0	2164 2164	0 0	0	1558 298	4021
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	716,36 716,36	0 0	716 716	0 0	0	516 99	1331
15	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	25036,33 4522,7	1095,9 220,79	25036 4523	1096 221	19418	4317 2348	31701
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2 поверхности	1,75	823,56 230,23	18,61 2,21	1441 403	33 4	1006	378 146	1965
17	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	2005 1704	134 8	167	1181 255	3441
18	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2359		3774		3774	302	4076
19	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	220004		1338		1338	107	1445

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №53 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №21

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на №2-7-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №5

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2540,39 2094,96	124 55,15	2540 2095	124 55	321	2129 374	5043
2	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	56987		56987		56987	4559	61546
3	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2716		5432		5432	435	5867
4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	659409,02 425920	217722,64 90323,23	1978 1278	653 271	47	1533 281	3792
5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,074	600432,4 406560	182350,96 77294,3	44432 30085	13494 5720	853	35447 6390	86269
6	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2080		6265		6265	501	6766
7	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,296	491		36479		36479	2918	39398

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		19,05	89,75	2,21	1710	42	964	488	2374
			м2		36,93	0,22	704	4		176	
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		19,05	140,61	3,14	2679	60	1796	574	3512
			м2		43,2	0,44	823	8		260	
10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка		2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659
			шт		790,8	0	1582	0		271	
11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 50 мм. Приварка		43	472,32	29,34	20310	1262	913	17954	41325
			шт		421,76	0	18136	0		3061	
12	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1290		1290		1290		1393
			шт.							103	
13	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1	2164,4	0	2164	0	0	1558	4021
			м3 грунта		2164,4	0	2164	0		298	
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1	716,36	0	716	0	0	516	1331
			м3 грунта		716,36	0	716	0		99	
15	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1	25036,33	1095,9	25036	1096	19418	4317	31701
			м3		4522,7	220,79	4523	221		2348	
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной		1,75	823,56	18,61	1441	33	1006	378	1965
			м2 поверхности		230,23	2,21	403	4		146	
17	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	87813,75	5848,59	2005	134	167	1181	3441
			т		74630,4	349,84	1704	8		255	
18	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2359		3774		3774		4076
			м							302	
19	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	220004		1338		1338		1445
			т							107	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,05	89,75 36,93	2,21 0,22	1710 704	42 4	964	488 176	2374
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,05	140,61 43,2	3,14 0,44	2679 823	60 8	1796	574 260	3512
10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	911,03 790,8	58,68 0	1822 1582	117 0	123	1566 271	3659
11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 50 мм. Приварка	шт	43	472,32 421,76	29,34 0	20310 18136	1262 0	913	17954 3061	41325
12	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290		1290		1290	103	1393
13	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2164,4 2164,4	0 0	2164 2164	0 0	0	1558 298	4021
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	716,36 716,36	0 0	716 716	0 0	0	516 99	1331
15	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	25036,33 4522,7	1095,9 220,79	25036 4523	1096 221	19418	4317 2348	31701
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2 поверхности	1,75	823,56 230,23	18,61 2,21	1441 403	33 4	1006	378 146	1965
17	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	2005 1704	134 8	167	1181 255	3441
18	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2359		3774		3774	302	4076
19	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	220004		1338		1338	107	1445

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	1,29	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	27812 1346	1350 258	25115	1460 2342	31613
34	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	34,4	716,36 716,36	0 0	24643 24643	0 0	0	17743 3391	45777
35	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88	716,36 716,36	0 0	63040 63040	0 0	0	45389 8674	117103
36	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1013,8	30,77 0	30,77 10,62	31198 0	31198 10770	0	7754 3116	42068
37	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,103	302237,06 203700	92946,74 25234,29	31130 20981	9574 2599	576	23344 4358	58833
38	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,103	444972,18 326700	97717,3 34279,8	-45832 -33650	-10065 -3531	-2117	-36809 -6611	-89253
39	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,103	659409,02 425920	217722,64 90323,23	67919 43870	22425 9303	1624	52641 9645	130205
40	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	302237,06 203700	92946,74 25234,29	43220 29129	13291 3609	799	32410 6050	81681
41	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,143	399471,11 307340	75498,2 26268,51	-57124 -43950	-10796 -3756	-2379	-47229 -8348	-112702
42	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,143	617853,09 407770	196439,18 82819,32	88353 58311	28091 11843	1951	69453 12624	170430
43	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,044	263817,68 187950	73377,52 19686,4	803061 572120	223361 59925	7580	625725 114303	1543089
44	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	248093,94 181650	64882,46 17444,6	26050 19073	6813 1832	164	20696 3740	50485

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	3,149	380310,1 306130	61438,66 20765,55	-1197597 -964003	-193470 -65391	-40123	-1019100 -177336	-2394032
46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,149	600432,4 406560	182350,96 77294,3	1890762 1280257	574223 243400	36281	1508421 271935	3671117
47	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход диаметром 100 мм. Приварка	шт	9	911,03 790,8	58,68 0	8199 7117	528 0	554	7046 1220	16465
48	Е11-221201-0102	Тройник,переход, электросварная седелка диаметром 75 мм. Приварка	шт	9	696,98 606,28	44,01 0	6273 5457	396 0	420	5402 934	12609
49	Е11-221201-0101	Тройник,заглушка0электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	70	472,32 421,76	29,34 0	33063 29523	2054 0	1486	29228 4983	67274
50	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	3,395	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	87980 24960	63020 12275	0	26810 9183	123973
51	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	33,95	1772		60159		60159	4813	64972
52	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	3,395	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	87980 24960	63020 12275	0	26810 9183	123973
53	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	3,395	14157		48063		48063	3845	51908
54	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	711,67 637	23,52 0	5693 5096	188 0	409	3109 704	9506
55	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без	м3 грунта	3,84	2164,4 2164,4	0 0	8311 8311	0 0	0	5984 1144	15439
56	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,376	25321,93 4522,7	1095,9 220,79	60165 10746	2604 525	46815	10256 5634	76055

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,62	823,56 230,23	18,61 2,21	18629 5208	421 50	13000	4890 1881	25400
58	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,26676	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	23425 19908	1560 93	1957	13801 2978	40204
59	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	1624		44822		44822	3586	48408
60	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05076	448775		22780		22780	1822	24602
61	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,012	531735		6381		6381	510	6891
62	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	1075672,01 554180	458114,9 136033,93	12908 6650	5497 1632	761	8200 1689	22796
63	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	6063		73047		73047	5844	78891
64	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,216	18808		4063		4063	325	4388
65	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	12	3689		44268		44268	3541	47809
66	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,035	301409,06 203700	92118,74 25234,29	10549 7130	3224 883	196	7933 1479	19960
67	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1094,59 930,93	7,08 1,88	38311 32583	248 66	5480	32322 5651	76283
68	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	7	5442,94 986,04	2949,68 55,15	38101 6902	20648 386	10551	7215 3625	48941

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	7	6758,17 2926,32	1887,54 647,69	47307 20484	13213 4534	13610	24768 5766	77841
70	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	7	911,03 790,8	58,68 0	6377 5536	411 0	431	5480 949	12806
71	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	7	4725		33075		33075	2646	35721
72	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100	км трубопровода	0,012	301409,06 203700	92118,74 25234,29	3617 2444	1105 303	67	2720 507	6844
73	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1094,59 930,93	7,08 1,88	13135 11171	85 23	1879	11082 1937	26154
74	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3	5442,94 986,04	2949,68 55,15	16329 2958	8849 165	4522	3092 1554	20975
75	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	301409,06 203700	92118,74 25234,29	603 407	184 50	11	453 84	1141
76	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1094,59 930,93	7,08 1,88	2189 1862	14 4	313	1847 323	4359
77	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									5412516
		ИТОГО:					3283393 1490865	1041259 316009	751267	1728196 400928	5412516
		В том числе :									1728195
		Накладные расходы									400927
		Сметная прибыль							70363		5482879
		Итого с временными			1,3 %				113496		5596375
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %						5708303
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									6080116,58
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,0651356						608011,66
		Тендерная скидка -10%			10%						

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГРПШ №5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №21

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

на №2-7-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления ГГРПШ №5

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование ГГ									
1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2540,39	124	2540	124	321	2129	5043
			задвижка или клапан		2094,96	55,15	2095	55		374	
2	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		1	56987		56987		56987		61546
			шт.							4559	
3	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	2716		5432		5432		5867
			шт.							435	
4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	659409,02	217722,64	1978	653	47	1533	3792
			км трубопровода		425920	90323,23	1278	271		281	
5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,074	600432,4	182350,96	44432	13494	853	35447	86269
			км трубопровода		406560	77294,3	30085	5720		6390	
6	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3,012	2080		6265		6265		6766
			м							501	
7	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		74,296	491		36479		36479		39398
			м							2918	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом тендерной скидкой									**5472104,92**
		НДС-12%				**12%**					**656652,59**
		Итого с НДС									**6128757,51**

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайер А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Метал Пласт"

Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **05.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№19

за декабрь 2020 года

на №2-5-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		1	2540,39	124	2540	124	321	2129	5043
			задвижка или клапан		2094,96	55,15	2095	55		374	
2	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**		1	56987		56987		56987		61546
			шт.							4559	
3	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**		2	2716		5432		5432		5867
			шт.							435	
4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,003	659409,02	217722,64	1978	653	47	1533	3792
			км трубопровода		425920	90323,23	1278	271		281	
5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,067	600432,4	182350,96	40229	12218	772	32094	78109
			км трубопровода		406560	77294,3	27240	5179		5786	
6	С123-010201-0185	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		3,012	2080		6265		6265		6766
			м							501	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,268	491		33029		33029	2642	35671
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,45	89,75 36,93	2,21 0,22	1656 681	41 4	934	473 170	2299
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,45	140,61 43,2	3,14 0,44	2594 797	58 8	1739	556 252	3402
10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	911,03 790,8	58,68 0	1822 1582	117 0	123	1566 271	3659
11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 50 мм. Приварка	шт	39	472,32 421,76	29,34 0	18421 16449	1144 0	828	16284 2776	37481
12	СПРАЙСТОО"SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 110x108 7079:1,12	шт	1	6320,54		6321		6321	506	6826
13	СПРАЙСТОО"SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32 1643:1,12	шт	39	1466,96		57212		57212	4577	61789
14	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290		1290		1290	103	1393
15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2164,4 2164,4	0 0	2164 2164	0 0	0	1558 298	4021
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	716,36 716,36	0 0	716 716	0 0	0	516 99	1331
17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	25036,33 4522,7	1095,9 220,79	25036 4523	1096 221	19418	4317 2348	31701
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	823,56 230,23	18,61 2,21	1441 403	33 4	1006	378 146	1965
19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	2005 1704	134 8	167	1181 255	3441

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2359		3774		3774	302	4076
21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	220004		1338		1338	107	1445
22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	531735		239		239	19	258
23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	34	464
24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1075672,01 554180	458114,9 136033,93	1076 554	458 136	63	683 141	1900
25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6063		6087		6087	487	6574
26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1441899,57 50064,3	436509,96 130573,09	1442 50	437 131	955	179 130	1750
27	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып.	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	21559,55 1043,55	1046,86 199,97	1294 63	63 12	1168	68 109	1470
29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	716,36 716,36	0 0	860 860	0 0	0	619 118	1597
30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,039	536582,42 425920	94896,04 32746,63	20927 16611	3701 1277	615	17709 3091	41727
31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	1687		66056		66056	5284	71341
32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,039	574397,05	213,2	22401	8	18425	3931	28439

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		101758,2	55,15	3969	2		2107	
33	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка		39	1348,87	74,4	52606	2902	6639	43912	104240
			кран		1104,24	33,09	43065	1291		7721	
34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		39	4689,33	2949,68	182884	115038	29391	40200	240931
			футляр		986,04	55,15	38456	2151		17847	
35	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		1,17	21559,55	1046,86	25225	1225	22779	1324	28673
			м3		1043,55	199,97	1221	234		2124	
36	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		31,2	716,36	0	22351	0	0	16092	41518
			м3 грунта		716,36	0	22351	0		3075	
37	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		190,272	60,59	60,59	11529	11529	0	2669	15333
			м3 грунта		0	19,48	0	3707		1136	
38	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		3,388	1648,42	0	5585	0	0	4021	10374
			м3		1648,42	0	5585	0		768	
39	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		38,7	716,36	0	27723	0	0	19961	51499
			м3		716,36	0	27723	0		3815	
40	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		445,45	30,77	30,77	13708	13708	0	3407	18484
			м3		0	10,62	0	4732		1369	
41	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,078	302237,06	92946,74	23574	7250	436	17678	44553
			км трубопровода		203700	25234,29	15889	1968		3300	
42	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,078	444972,18	97717,3	-34708	-7622	-1603	-27875	-67589
			км трубопровода		326700	34279,8	-25483	-2674		-5007	
43	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,078	659409,02	217722,64	51434	16982	1230	39864	98602
			км трубопровода		425920	90323,23	33222	7045		7304	
44	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,156	302237,06	92946,74	47149	14500	872	35357	89106
			км трубопровода		203700	25234,29	31777	3937		6600	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**	км трубопровода	0,156	399471,11	75498,2	-62317	-11778	-2595	-51522	-122947
					307340	26268,51	-47945	-4098		-9107	
46	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,156	617853,09	196439,18	96385	30645	2128	75767	185924
					407770	82819,32	63612	12920		13772	
47	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	2,186	263817,68	73377,52	576705	160403	5443	449354	1108144
					187950	19686,4	410859	43034		82085	
48	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,073	248093,94	64882,46	18111	4736	114	14389	35099
					181650	17444,6	13260	1273		2600	
49	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**	км трубопровода	2,259	380310,1	61438,66	-859121	-138790	-28783	-731072	-1717408
					306130	20765,55	-691548	-46909		-127215	
50	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,259	600432,4	182350,96	1356377	411931	26027	1082097	2633551
					406560	77294,3	918419	174608		195078	
51	Е11-221201-0103	**Отвод,тройник,переход,электросварная седелка диаметром 100 мм. Приварка**	шт	10	911,03	58,68	9110	587	616	7829	18294
					790,8	0	7908	0		1355	
52	Е11-221201-0102	**Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 75 мм. Приварка**	шт	9	696,98	44,01	6273	396	420	5402	12609
					606,28	0	5457	0		934	
53	Е11-221201-0101	**Тройник,заглушка,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка**	шт	51	472,32	29,34	24089	1496	1082	21295	49014
					421,76	0	21510	0		3631	
54	Ц13-100904-0101 #к=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	км	2,493	25914,59	18562,49	64605	46276	0	19687	91035
					7352,1	3615,7	18329	9014		6743	
55	С121-130809-1301	**Сигнальная лента "ГАЗ"**	100 м	24,93	1772		44176		44176		47710
										3534	
56	Ц13-100904-0101 #к=0,3	**Прокладка алюминиевого провода**	км	2,493	25914,59	18562,49	64605	46276	0	19687	91035
					7352,1	3615,7	18329	9014		6743	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	2,493	14157		35293		35293	2823	38117
58	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	711,67 637	23,52 0	6405 5733	212 0	460	3497 792	10694
59	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,52	2164,4 2164,4	0 0	7619 7619	0 0	0	5485 1048	14152
60	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,178	25321,93 4522,7	1095,9 220,79	55151 9850	2387 481	42914	9402 5164	69717
61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,735	823,56 230,23	18,61 2,21	17077 4774	386 46	11917	4482 1725	23283
62	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,24453	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	21473 18249	1430 86	1794	12651 2730	36854
63	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,3	1624		41087		41087	3287	44374
64	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04653	448775		20882		20882	1671	22552
65	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,011	531735		5849		5849	468	6317
66	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,011	1075672,01 554180	458114,9 136033,93	11832 6096	5039 1496	697	7516 1548	20897
67	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	6063		66960		66960	5357	72317
68	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,198	18808		3724		3724		4022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тн							298	
69	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	11	3689		40579		40579	3246	43825
70	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	263265,68 187950	72825,52 19686,4	1316 940	364 98	12	1028 188	2532
71	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1094,59 930,93	7,08 1,88	5473 4655	35 9	783	4617 807	10898
72	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
73	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	6758,17 2926,32	1887,54 647,69	6758 2926	1888 648	1944	3538 824	11120
74	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03 790,8	58,68 0	911 791	59 0	62	783 136	1829
75	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725	378	5103
76	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	399860,18 254904	130215,86 36116,52	1999 1275	651 181	74	1441 275	3715
77	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1094,59 930,93	7,08 1,88	5473 4655	35 9	783	4617 807	10898
78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94 986,04	2949,68 55,15	5443 986	2950 55	1507	1031 518	6992
79	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	6758,17 2926,32	1887,54 647,69	6758 2926	1888 648	1944	3538 824	11120
80	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03 790,8	58,68 0	911 791	59 0	62	783 136	1829
81	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725	378	5103
82	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра		0,004	399860,18	130215,86	1599	521	59	1152	2972

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км трубопровода			254904	36116,52	1020	144		220	
83	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
		м трубы, уложенной в футляре			930,93	1,88	3724	8		646	
84	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
85	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,056	301409,06	92118,74	16879	5159	313	12692	31937
			км трубопровода		203700	25234,29	11407	1413		2366	
86	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		56	1094,59	7,08	61297	397	8768	51715	122053
		м трубы, уложенной в футляре			930,93	1,88	52132	105		9041	
87	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		14	5442,94	2949,68	76201	41296	21101	14431	97883
			футляр		986,04	55,15	13805	772		7251	
88	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,002	301409,06	92118,74	603	184	11	453	1141
			км трубопровода		203700	25234,29	407	50		84	
89	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		2	1094,59	7,08	2189	14	313	1847	4359
		м трубы, уложенной в футляре			930,93	1,88	1862	4		323	
90	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
91	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра		0,004	263265,68	72825,52	1053	291	10	822	2025
			км трубопровода		187950	19686,4	752	79		150	
92	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
		м трубы, уложенной в футляре			930,93	1,88	3724	8		646	
93	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									4417953
		ИТОГО:					2735334	828028	727551	1355361	4417953
							1179764	235170		327258	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Накладные расходы									1355359
		Сметная прибыль									327256
		Итого с временными			1,3 %				57433		4475383
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				92640		4568023
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									4659383
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			1,065135582						4962874,62
		Тендерная скидка -10%			10%						496287,46
		Итого с учетом тендерной скидкой									4466587,16
		НДС-12%			12%						535990,46
		Итого с НДС									5002577,62

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

ГУ

Кайер А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Метал Пласт"

Досов Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 - 2020года, Куср.=62%*1,0498961+38%*1,09=1,065135582			**1,065135582**						**8048816,32**
		Тендерная скидка -10%			**10%**						**804881,63**
		Итого с учетом тендерной скидкой									**7243934,69**
		НДС-12%			**12%**						**869272,16**
		Итого с НДС									**8113206,85**

Заказчик:
Руководитель
«Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»

Кайер А.М.

ГУ

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Цех"

Досов Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ТС-Индустрия»

Мустафа М.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Ногайты Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **05.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№18

за декабрь 2020 года
на №2-4-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления Г1 ГРПШ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Материалы и оборудование Г1									
1	E11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**2540,39**	**124**	**2540**	**124**	**321**	**2129**	**5043**
					2094,96	**55,15**	**2095**	**55**		**374**	
2	C123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**56987**		**56987**		**56987**		**61546**
										4559	
3	C123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2716**		**5432**		**5432**		**5867**
										435	
4	E11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**774698,06**	**248419,21**	**2324**	**745**	**87**	**1783**	**4436**
					497310	**103084,61**	**1492**	**309**		**329**	
5	E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1**	**600432,4**	**182350,96**	**60043**	**18235**	**1152**	**47902**	**116580**
					406560	**77294,3**	**40656**	**7729**		**8636**	
6	C123-010201-0202	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 125 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**2434**		**7331**		**7331**		**7918**
										586	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,4	491		49296		49296	3944	53240
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,7	89,75 36,93	2,21 0,22	2576 1060	63 6	1452	736 265	3577
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,7	140,61 43,2	3,14 0,44	4036 1240	90 13	2706	864 392	5292
10	Е11-221201-0104	Переход,отвод диаметром 125 мм. Приварка	шт	2	1075,27 935,78	65,2 0	2151 1872	130 0	149	1853 320	4324
11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 50 мм. Приварка	шт	58	472,32 421,76	29,34 0	27395 24462	1702 0	1231	24217 4129	55741
12	СПРАЙСТОО"SnABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 140x125 15500:1,12	шт	1	13839,29		13839		13839	1107	14946
13	СПРАЙСТОО "S...ABluXOr"	Переход ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32 1643:1,12	шт	58	1466,96		85084		85084	6807	91891
14	С123-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из ...	шт.	1	3390		3390		3390	271	3661
15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2164,4 2164,4	0 0	2164 2164	0 0	0	1558 298	4021
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	716,36 716,36	0 0	716 716	0 0	0	516 99	1331
17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	25036,33 4522,7	1095,9 220,79	25036 4523	1096 221	19418	4317 2348	31701
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	823,56 230,23	18,61 2,21	1441 403	33 4	1006	378 146	1965
19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	2005 1704	134 8	167	1181 255	3441
20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2359		3774		3774	302	4076
21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	220004		1338		1338		1445

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							107	
22	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	531735		239		239		258
			т							19	
23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,02283	18808		429		429		464
			тн							34	
24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,001	1075672,01	458114,9	1076	458	63	683	1900
			км трубопровода		554180	136033,93	554	136		141	
25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		1,004	6063		6087		6087		6574
			м							487	
26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	1441899,57	436509,96	1442	437	955	179	1750
			км трубопровода		50064,3	130573,09	50	131		130	
27	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып.	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
			футляр		986,04	55,15	986	55		518	
28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	21559,55	1046,86	1294	63	1168	68	1470
			м3		1043,55	199,97	63	12		109	
29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	716,36	0	860	0	0	619	1597
			м3 грунта		716,36	0	860	0		118	
30	Е11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.		0,058	536582,42	94896,04	31122	5504	914	26337	62055
			км трубопровода		425920	32746,63	24703	1899		4597	
31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		58,232	1687		98237		98237		106096
			м							7859	
32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,058	574397,05	213,2	33315	12	27401	5846	42294
			км трубопровода		101758,2	55,15	5902	3		3133	
33	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка		58	1348,87	74,4	78234	4315	9873	65305	155023
			кран		1104,24	33,09	64046	1919		11483	
34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		58	4689,33	2949,68	271981	171081	43709	59785	358308
			футляр		986,04	55,15	57190	3199		26541	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	1,74	21559,55	1046,86	37514	1822	33876	1969	42641
					1043,55	199,97	1816	348		3159	
36	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	46,4	716,36	0	33239	0	0	23932	61745
					716,36	0	33239	0		4574	
37	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	452,752	60,59	60,59	27433	27433	0	6350	36485
					0	19,48	0	8820		2703	
38	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,064	1648,42	0	13293	0	0	9571	24693
					1648,42	0	13293	0		1829	
39	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	92	716,36	0	65905	0	0	47452	122426
					716,36	0	65905	0		9069	
40	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1060,04	30,77	30,77	32621	32621	0	8108	43987
					0	10,62	0	11261		3258	
41	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	401240,18	131595,86	26883	8817	988	19303	49881
					254904	36116,52	17079	2420		3695	
42	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,067	706714,85	212910,09	-47350	-14265	-3900	-33361	-87167
					435600	67350,66	-29185	-4512		-6457	
43	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,067	921990,13	339945,37	61773	22776	3164	43940	114171
					534820	127630,98	35833	8551		8457	
44	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,291	302237,06	92946,74	87951	27048	1627	65954	166217
					203700	25234,29	59277	7343		12312	
45	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,291	444972,18	97717,3	-129487	-28436	-5981	-103995	-252160
					326700	34279,8	-95070	-9975		-18679	
46	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,291	659409,02	217722,64	191888	63357	4588	148725	367862

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		425920	90323,23	123943	26284		27249	
47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,038	302237,06	92946,74	11485	3532	212	8613	21705
			км трубопровода		203700	25234,29	7741	959		1608	
48	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,038	399471,11	75498,2	-15180	-2869	-632	-12550	-29949
			км трубопровода		307340	26268,51	-11679	-998		-2218	
49	[illegible]	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. [illegible]		0,038	617853,09	196439,18	23478	7465	518	18456	45289
			км трубопровода		407770	82819,32	15495	3147		3355	
50	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		3,028	263817,68	73377,52	798840	222187	7540	622436	1534978
			км трубопровода		187950	19686,4	569113	59610		113702	
51	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,285	248093,94	64882,46	70707	18492	445	56175	137032
			км трубопровода		181650	17444,6	51770	4972		10151	
52	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		3,313	380310,1	61438,66	-1259967	-203546	-42212	-1072175	-2518714
			км трубопровода		306130	20765,55	-1014209	-68796		-186571	
53	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		3,313	600432,4	182350,96	1989233	604129	38171	1586979	3862309
			км трубопровода		406560	77294,3	1346933	256076		286097	
54	Е11-221201-0105	Отвод,тройник,переход диаметром 150 мм. Приварка		8	1387,52	107,93	11100	863	747	9482	22229
			шт		1186,2	11,03	9490	88		1647	
55	Е11-221201-0103	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром		12	911,03	58,68	10932	704	739	9395	21953
			шт		790,8	0	9490	0		1626	
56	Е11-221201-0102	Тройник,переход диаметром 75 мм. Приварка		3	696,98	44,01	2091	132	140	1801	4203
			шт		606,28	0	1819	0		311	
57	Е11-221201-0101	Тройник,заглушка,электросварная седелка,заглушка диаметром 50 мм. Приварка		68	472,32	29,34	32118	1995	1443	28393	65352

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		421,76	0	28680	0		4841	
58	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	3,709	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	96117 27269	68848 13411	0	29289 10033	135439
59	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	37,09	1772		65723		65723	5258	70981
60	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	3,709	25914,59 7352,1	18562,49 3615,7	96117 27269	68848 13411	0	29289 10033	135439
61	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	3,709	14157		52508		52508	4201	56709
62	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	711,67 637	23,52 0	9963 8918	329 0	716	5440 1232	16636
63	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,44	2164,4 2164,4	0 0	11774 11774	0 0	0	8478 1620	21872
64	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	3,366	25321,93 4522,7	1095,9 220,79	85234 15223	3689 743	66321	14530 7981	107744
65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,045	823,56 230,23	18,61 2,21	26391 7378	596 71	18417	6927 2665	35984
66	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,37791	87813,75 74630,4	5848,59 349,84	33186 28204	2210 132	2772	19552 4219	56956
67	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,1	1624		63498		63498	5080	68578
68	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07191	448775		32271		32271	2582	34853
69	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,017	531735		9039		9039	723	9763

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,017	1075672,01	458114,9	18286	7788	1077	11616	32295
					554180	136033,93	9421	2313		2392	
71	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	6063		103483		103483		111762
										8279	
72	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,306	18808		5755		5755		6216
										460	
73	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	17	3689		62713		62713		67730
										5017	
74	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,008	486974,3	168470,26	3896	1348	187	2711	7135
					295152	47103,32	2361	377		529	
75	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1094,59	7,08	8757	57	1253	7388	17436
					930,93	1,88	7447	15		1292	
76	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
77	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	6758,17	1887,54	6758	1888	1944	3538	11120
					2926,32	647,69	2926	648		824	
78	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03	58,68	911	59	62	783	1829
					790,8	0	791	0		136	
79	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725		5103
										378	
80	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	486974,3	168470,26	2435	842	117	1694	4459
					295152	47103,32	1476	236		330	
81	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1094,59	7,08	5473	35	783	4617	10898
					930,93	1,88	4655	9		807	
82	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	6758,17	1887,54	6758	1888	1944	3538	11120
					2926,32	647,69	2926	648		824	
84	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03	58,68	911	59	62	783	1829
					790,8	0	791	0		136	
85	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	4725		4725		4725		5103
										378	
86	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1075672,01	458114,9	10757	4581	634	6833	18997
					554180	136033,93	5542	1360		1407	
87	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1094,59	7,08	10946	71	1566	9235	21795
					930,93	1,88	9309	19		1614	
88	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5442,94	2949,68	10886	5899	3014	2062	13983
					986,04	55,15	1972	110		1036	
89	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	2	6758,17	1887,54	13516	3775	3889	7077	22240
					2926,32	647,69	5853	1295		1647	
90	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659
					790,8	0	1582	0		271	
91	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	2	4725		9450		9450		10206
										756	
92	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	399860,18	130215,86	1999	651	74	1441	3715
					254904	36116,52	1275	181		275	
93	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1094,59	7,08	5473	35	783	4617	10898
					930,93	1,88	4655	9		807	
94	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
95	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер	шт.	1	6758,17	1887,54	6758	1888	1944	3538	11120
					2926,32	647,69	2926	648		824	
96	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	911,03	58,68	911	59	62	783	1829
					790,8	0	791	0		136	
97	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		1	4725		4725		4725		5103

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							378	
98	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,04	301409,06	92118,74	12056	3685	224	9066	22812
					203700	25234,29	8148	1009		1690	
99	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1094,59	7,08	43784	283	6263	36939	87180
					930,93	1,88	37237	75		6458	
100	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	8	5442,94	2949,68	43544	23597	12058	8246	55933
					986,04	55,15	7888	441		4143	
101	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	8	6758,17	1887,54	54065	15100	15555	28306	88961
					2926,32	647,69	23411	5182		6590	
102	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	8	911,03	58,68	7288	469	492	6263	14636
					790,8	0	6326	0		1084	
103	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	8	4725		37800		37800		40824
										3024	
104	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	486974,3	168470,26	1948	674	93	1355	3567
					295152	47103,32	1181	188		264	
105	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
					930,93	1,88	3724	8		646	
106	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
107	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1075672,01	458114,9	4303	1832	254	2733	7599
					554180	136033,93	2217	544		563	
108	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	5948		24030		24030		25952
										1922	
109	Е11-221401-0301	Трубы стальные. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
					930,93	1,88	3724	8		646	
110	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,44	301409,06	92118,74	132620	40532	2460	99724	250931
					203700	25234,29	89628	11103		18588	
112	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44	1094,59	7,08	48162	312	6889	40633	95899
					930,93	1,88	40961	83		7104	
113	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	11	5442,94	2949,68	59872	32446	16579	11339	76908
					986,04	55,15	10846	607		5697	
114	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	301409,06	92118,74	1206	368	22	907	2281
					203700	25234,29	815	101		169	
115	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1094,59	7,08	4378	28	626	3694	8718
					930,93	1,88	3724	8		646	
116	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5442,94	2949,68	5443	2950	1507	1031	6992
					986,04	55,15	986	55		518	
117	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,016	263265,68	72825,52	4212	1165	40	3289	8101
					187950	19686,4	3007	315		600	
118	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1094,59	7,08	17513	113	2505	14776	34872
					930,93	1,88	14895	30		2583	
119	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	5442,94	2949,68	21772	11799	6029	4123	27966
					986,04	55,15	3944	221		2072	
		Итого по разделу: Материалы и оборудование Г1									7165053
		ИТОГО:					4419774	1327158	1154787	2214532	7165053
							1937840	377186		530753	
		В том числе :									2214528
		Накладные расходы									530745
		Сметная прибыль									7258198
		Итого с временными			1,3 %				93146		7408443
		Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				150245		7556612
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									