ЗАКАЗЧИК: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына" для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкорган ГУ "Управление образования Алматинской области" БИН: 010840002096 Республика Казахстан, Талдыкорган, ул. Абылайхана, 150

форма №КС -3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Талдыкорган Асу» БИН:030540004055 Алматинская область,г.Талдыкорган ул. Медеу №15

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ"Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына" для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкорган Алматинской области"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика		Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						наименование	код	код	Наименование
				Договор №18 от 05.04.2019 г.					

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат.тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в сметных базисных ценах без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборуд.					
1	Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей, и благоустройство здания КГУ Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г. Талдыкорган Алматинской области"	75 906 724,92		33 886 930,77					4 066 431,69	37 953 362,46
	Итого к оплате			**33 886 930,77**						**37 953 362,46**

Заказчик:

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына"
Руководитель Галиева З.Т. _____

Технический надзор:

ТОО "УКС"
Нурмасымов Ж.К. _____

Подрядчик:

ТОО "Талдыкорган Асу"
Асылханов Ж.Д. _____

Заказчик: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына" для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкорган ГУ "Управление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Договор: №18 от 05.04.2019 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г. Талдыкорган Алматинской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г. Талдыкорган Алматинской области"

Акт №2
приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета №2-1-1							
	Ремонтные работы (альбом ЮЖ)							
	Раздел 9 Кровля							
	9.1 Устройство кровли							
1	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции		**18,26**	**76583,3**	**1398411**	**59,8** / **231880**
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	464,0779	815,97	378674	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	8,44525		9086	
		Итого по заработной плате					**387760**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	10,043	86,34	867	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	5,0215	1893,17	9507	
						945,14	4746	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	3,42375	3295,49	11283	
					1267,72	4340	
	Итого по эксплуатации машин					**21657**	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	79,9788	66,3	5303	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	61,7188	215,22	13283	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	131,472	319,08	41950	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,9216	38742,91	113191	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,0956	38776,57	42484	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	15,1558	40803,31	618407	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,69388	205870,68	142850	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0357896	575926,68	20612	
	Итого по материалам					**998080**	
2 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		**18,26**	**6191,68**	**113060**	**59,8**
							8545
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	16,37922	847,73	13885	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,38803		404	
	Итого по заработной плате					**14289**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,2739	1893,17	519	
					945,14	259	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,114125	3295,49	376	
					1267,72	145	

	Итого по эксплуатации машин					**895**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,41998	28	12	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,21912	120,36	26	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01826	67003,8	1223	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,031042	71016,41	2204	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,122342	774998,99	94815	
	Итого по материалам					**98280**	
3 11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**616**	**4672,3**	**2878139**	**56,4**
							587588
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,9665	1211,364	847,73	1026910	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	15,01808		14912	
	Итого по заработной плате					**1041822**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	3,465	1893,17	6560	
					945,14	3275	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	2,233	3295,49	7359	
					1267,72	2831	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	9,317	3701,23	34484	
					945,14	8806	
	Итого по эксплуатации машин					**48403**	
21-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80	шт.	0	0	–	–	
21-100101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 (21-100101-9903->21-100101-0402)	м2	1,106	681,296	2053,9	1399314	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,08	32797,33	101016	

21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, тол ной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,3264	38742,91	128874	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0308	205870,68	6341	
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,2464	283002,68	69732	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0616	295123,74	18180	
21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,065296	1215531,96	79369	
	Итого по материалам					**1802826**	
4 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**616**		**216,19**	**133170**	**59,8**
							10932
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,03335	20,5436	859,03	17648	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,60984		633	
	Итого по заработной плате					**18281**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,4312	1893,17	816	
					945,14	408	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002875	0,1771	3295,49	584	
					1267,72	225	
	Итого по эксплуатации машин					**1400**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,48664	28	14	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,2464	120,36	30	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,02464	67003,8	1651	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,03696	71016,41	2625	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,14168	774998,99	109802	
	Итого по материалам					**114122**	

5 11-140202-0401	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	м2 покрытия		616	139,19	85740	**64,3**
							44972
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,14145	87,1332	801,85	69868	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00013	0,08008		73	
	Итого по заработной плате					**69941**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,077	1893,17	146	
					945,14	73	
	Итого по эксплуатации машин					**146**	
21-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	0,18	110,88	29,84	3309	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0011	0,6776	319,08	216	
21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0000125	0,0077	77745,42	599	
21-130804-0201	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,0000085	0,005236	2215731,72	11602	
	Итого по материалам					**15726**	
6 11-100114-0503	**Устройство обшивки конька толщиной 25 мм (0,7*62,8)**	м2 покрытия		**43,96**	**1429,62**	**62846**	**59,8**
							7413
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,3082	13,54847	869,61	11782	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,53851		614	
	Итого по заработной плате					**12396**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004875	0,214305	1893,17	406	
					945,14	203	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007375	0,324205	3295,49	1068	
					1267,72	411	
	Итого по эксплуатации машин					**1474**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0875	3,8465	319,08	1227	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0263	1,156148	26064,31	30134	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00072	0,0316512	575926,68	18229	

	Итого по материалам					49590	
7 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,2,3)	т		0,62657	358319,1	224512	48,5
							61835
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	227,7	142,66999	891,5	127190	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,28196		304	
	Итого по заработной плате					**127494**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,164474625	1893,17	311	
					945,14	155	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,117481875	3295,49	387	
					1267,72	149	
	Итого по эксплуатации машин					**698**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,62657	154210,74	96624	
	Итого по материалам					**96624**	
8 11-060301-0402	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (48,38+20,91)**	т		**0,06929**	**387256,46**	**26833**	**48,5**
							6982
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	238,05	16,49448	869,61	14344	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	0,0485		52	
	Итого по заработной плате					**14396**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4125	0,028582125	1893,17	54	
					945,14	27	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2875	0,019920875	3295,49	66	
					1267,72	25	
	Итого по эксплуатации машин					**120**	
21-060510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,0006929	–	–	
21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,06929	178506,12	12369	
	Итого по материалам					**12369**	

9	11-120101-1001	**Устойство снегозадержателей из листовой оцинкованной стали (0,3*2)**	м2 покрытия		15	960,53	14408	**56,4**
								7943
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1178	16,767	837,14	14036	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	0,0507		47	
		Итого по заработной плате					**14083**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,013125	1893,17	25	
						945,14	12	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	3701,23	139	
						945,14	35	
		Итого по эксплуатации машин					**164**	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,6	346,53	208	
		Итого по материалам					**208**	
10	21-050104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т		**0,0855**	**283002,68**	**24197**	–
11	11-100102-0205	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		**80,5**	**1899,64**	**152921**	**59,8**
								66783
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,6445	132,38225	837,14	110822	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,90563		856	
		Итого по заработной плате					**111678**	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	1,4389375	16,16	23	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,905625	1893,17	1715	
						945,14	856	
		Итого по эксплуатации машин					**1738**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,898	319,08	925	

21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,4669	32439,31	15146	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,7406	32797,33	24290	
	Итого по материалам					**40361**	
12 29-000000-0001(пл)	**Металлосайдинг СК-14х22 RAL 0,5мм (АР, лист 19)**	м2		**80,5**	**1853**	**149167**	–
13 11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		**512**	**290,89**	**148937**	**56,4**
							20572
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,07981	40,86272	859,03	35102	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	1,34656		1374	
	Итого по заработной плате					**36476**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	2,624	518,63	1361	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,512	1893,17	969	
					945,14	484	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,32	3295,49	1055	
					1267,72	406	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,512	3701,23	1895	
					945,14	484	
	Итого по эксплуатации машин					**5280**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	256	87,44	22385	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	563,2	153	86170	
	Итого по материалам					**108555**	
14 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**512**	**593,15**	**303694**	**56,4**
							68420

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,27945	143,0784	765,85	109577	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	12,416		11735	
	Итого по заработной плате					**121312**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	15,104	149,96	2265	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	8,064	3514,19	28338	
					945,14	7622	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	4,352	3701,23	16108	
					945,14	4113	
	Итого по эксплуатации машин					**46711**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	19,712	28	552	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	22,528	153	3447	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	15,6672	3565,67	55864	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,8336	11175,27	87543	
	Итого по материалам					**147406**	
15 11-120101-1702	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;**	м2 стяжки		**17920**	**13,54**	**242574**	**56,4**
							11632
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00104	18,6368	765,85	14273	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	6,8096		6351	
	Итого по заработной плате					**20624**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	4,48	3514,19	15744	
					945,14	4234	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	2,24	3701,23	8291	
					945,14	2117	
	Итого по эксплуатации машин					**24035**	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	18,2784	11175,27	204266	

	Итого по материалам					**204266**	
16 11-060301-0410	**Армирование подстилающих слоев и р-1 d 4мм**	т		**1,01376**	**219312,26**	**222330**	**48,5**
							5956
01-010102-0133							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	13,34	13,52356	869,61	11760	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,48154		520	
	Итого по заработной плате					**12280**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,278784	1893,17	528	
					945,14	263	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,202752	3295,49	668	
					1267,72	257	
	Итого по эксплуатации машин					**1196**	
21-050307-1007							
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,2838528	107,1	30	
21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (21-050301-9916->21-050301-3501)	т	1	1,01376	206502,69	209344	
	Итого по материалам					**209374**	
17 11-070112-0301							
	Прокладки резиновые толщиной 4 мм. Укладка	м2 площади прокладок		**29,45**	**1674,84**	**49324**	**62,1**
							3237
01-010102-0124							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,207	6,09615	794,09	4841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01338	0,39404		372	
	Итого по заработной плате					**5213**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013375	0,39389375	1893,17	746	
					945,14	372	
	Итого по эксплуатации машин					**746**	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,5	103,075	424,32	43737	
	Итого по материалам					**43737**	
18 11-060101-0113	**Устройство бетонных столбиков**	м3		**0,8**	**20978,75**	**16783**	**48,5**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	5,635	4,508	837,14	3774
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24625	0,197		188
	Итого по заработной плате					**3962**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3645	0,2916	40,66	12
					–	–
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01075	0,0086	62,33	1
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	0,0108	1893,17	20
					945,14	10
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00925	0,0074	3295,49	24
					1267,72	9
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0027	3514,19	9
					945,14	3
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,220125	0,1761	3701,23	652
					945,14	166
	Итого по эксплуатации машин					**718**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,003392	28	0
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,6096	66,3	40
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,24	319,08	77
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,5208	675,73	352
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,06	6598,38	396
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0301->21-020101-0501)	м3	1,02	0,816	13797,64	11259
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0056	26064,31	146

21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000656	31398,4	21	
	Итого по материалам					**12291**	

9.2 Слуховое окно

19 11-100106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно		**3**	**11989,33**	**35968**	**59,8**
							11047
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,992	20,976	837,14	17560	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	0,825		913	
	Итого по заработной плате					**18473**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,6	16,16	10	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,4125	1893,17	781	
					945,14	390	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,4125	3295,49	1359	
					1267,72	523	
	Итого по эксплуатации машин					**2150**	
21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1,5	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,2	319,08	1340	
21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,18	13373,16	2407	
21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,18	26064,31	4692	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,3	26064,31	7819	
	Итого по материалам					**16258**	

20	21-090101-9901	**Блоки оконные одно-, двустворные о[illegible]арной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2		3,09	7277,39	22487	–
21	11-120101-1001	**Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия		**14,25**	**2642,67**	**37658**	**56,4**
								7547
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1178	15,92865	837,14	13335	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	0,04817		46	
		Итого по заработной плате					**13381**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,01246875	1893,17	24	
						945,14	12	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,035625	3701,23	132	
						945,14	34	
		Итого по эксплуатации машин					**156**	
	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,71	99,96	171	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,57	346,53	198	
	21-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 (21-050104-0302->21-050104-0301)	т	0,0057	0,081225	292991,84	23798	
		Итого по материалам					**24167**	
22	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**6**	**428,38**	**2570**	–
23	21-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.		**3**	**346,67**	**1040**	–
	9.3 Демонтажные работы							
24	12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**616**	**221,57**	**136489**	**59,1**
								80159
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	177,1	765,85	135632	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**135632**	
31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	3,8808	220,94	857	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**857**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	13,4288	–	–	
	Итого по материалам					–	
25	**12-080101-0101**						
	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		**616**	**134,6**	**82915**	**59,1**
							44630
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	93,3856	779,97	72838	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,8336		2678	
	Итого по заработной плате					**75516**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,8336	3556,26	10077	
					945,14	2678	
	Итого по эксплуатации машин					**10077**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	8,624	–	–	
	Итого по материалам					–	
26	**12-080101-0102**						
	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		**616**	**190,41**	**117294**	**59,1**
							66564
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	139,7088	794,09	110941	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,7864		1688	
	Итого по заработной плате					**112629**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	1,7864	3556,26	6353	
					945,14	1688	
	Итого по эксплуатации машин					**6353**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	5,544	–	–	
	Итого по материалам					–	
27	**12-080101-0104**						
	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли		**616**	**62,09**	**38250**	**59,1**
							20039

01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	41,4568	779,97	32335	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,6632		1572	
	Итого по заработной плате					**33907**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,6632	3556,26	5915	
					945,14	1572	
	Итого по эксплуатации машин					**5915**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	4,9896	–	–	
	Итого по материалам					–	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Ремонтные работы (альбом АР)

Раздел 1 Проемы

1.4 Установка окон

28	**11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-5,7,8,9)**	м2 проемов		**226,29**	**1946,05**	**440371**	**59,8**
								103014
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	184,76579	859,03	158719	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	15,1388		13545	
		Итого по заработной плате					**172264**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	43,492938	14,73	641	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	28,218363	18,64	526	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	7,060248	1505,21	10627	
						837,14	5910	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,078553	1893,17	15294	
						945,14	7635	
		Итого по эксплуатации машин					**27088**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	226,29	–	–	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1810,32	9,91	17940	

21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	880,2681	24,49	21558	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	552,1476	48,98	27044	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	353,0124	80,69	28485	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	126,7224	108,14	13704	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	156,1401	933,99	145833	
	Итого по материалам					**254564**	
29 11-100501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-10,11,12)**	м2 проемов		**16,11**	**2585,91**	**41659**	**59,8**
							9780
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1121	17,91593	859,03	15390	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,07776		965	
	Итого по заработной плате					**16355**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	4,870053	14,73	72	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	3,160782	18,64	59	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,502632	1505,21	757	
					837,14	421	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,575127	1893,17	1089	
					945,14	544	
	Итого по эксплуатации машин					**1977**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	16,11	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	128,88	9,91	1277	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	98,5932	24,49	2415	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	55,9017	48,98	2738	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	34,4754	80,69	2782	

21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	11,4381	108,14	1237	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	14,8212	933,99	13843	
	Итого по материалам					**24292**	
30 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-1,3,4)**	м2 проемов		**215,9**	**2159,82**	**466306**	**59,8**
							121329
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0234	220,95206	859,03	189804	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	14,63802		13087	
	Итого по заработной плате					**202891**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	43,93565	14,73	647	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	28,52039	18,64	532	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	6,93039	1505,21	10432	
					837,14	5802	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,70763	1893,17	14592	
					945,14	7285	
	Итого по эксплуатации машин					**26203**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	215,9	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1727,2	9,91	17117	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	889,508	24,49	21784	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	546,227	48,98	26754	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	343,281	80,69	27699	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	127,381	108,14	13775	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	153,289	933,99	143170	

	Итого по материалам					250299	
31 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-13,14)	м2 проемов		6,12	2944,93	18023	59,8
							5267
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	9,72792	859,03	8357	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,50417		451	
	Итого по заработной плате					**8808**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	1,15668	14,73	17	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,750465	18,64	14	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,23103	1505,21	348	
					837,14	193	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,273105	1893,17	517	
					945,14	258	
	Итого по эксплуатации машин					**896**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	6,12	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	48,96	9,91	485	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	18,7272	24,49	459	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	21,2364	48,98	1040	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	13,0968	80,69	1057	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,3452	108,14	470	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,6304	933,99	5259	
	Итого по материалам					**8770**	
32 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-2,6)**	м2 проемов		**34,2**	**2125,88**	**72705**	**59,8**
							20379

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (сре й разряд 3,20)	чел-ч	1,0741	36,73422	859,03	31556	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	2,8174		2523	
	Итого по заработной плате					**34079**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	6,33555	14,73	93	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	4,11255	18,64	77	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	1,29105	1505,21	1943	
					837,14	1081	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,526175	1893,17	2889	
					945,14	1442	
	Итого по эксплуатации машин					**5002**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	34,2	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	273,6	9,91	2711	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	102,6	24,49	2513	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	78,66	48,98	3853	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	51,3	80,69	4139	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	17,1	108,14	1849	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	22,572	933,99	21082	
	Итого по материалам					**36147**	
33 21-130510-0601	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99**	м2		**485,7**	**6634,51**	**3222382**	–

Раздел 2 Фасад

2.2 Отделка фасада

34 11-150213-0101	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2		**600**	**6404,96**	**3842974**	**54,8**
							922058

01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2,59038	1554,228	1017,14	1580867
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17938	107,628		101721
	Итого по заработной плате					**1682588**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,068125	40,875	11,73	479
					–	–
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	210	14,73	3093
					–	–
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,09325	55,95	53,98	3020
					–	–
31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,179375	107,625	1098,42	118217
					945,14	101721
	Итого по эксплуатации машин					**124809**
22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	2100	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	2,82	28	79
22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	7200	70,88	510336
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	2,4	162,18	389
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	120	187,95	22554
21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	690	363,12	250553
21-020402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98 (21-110101-0110->21-020402-1002)	кг	3,5	2100	644,47	1353387
	Итого по материалам					**2137298**

35	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		600	1571,3	942782	54,8
							397275
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,3225	793,5	902,08	715800	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	10,8		9154	
	Итого по заработной плате					**724954**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	9,75	1505,21	14676	
					837,14	8162	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	1,05	3514,19	3690	
					945,14	992	
	Итого по эксплуатации машин					**18366**	
21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	648	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,06	28	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 (21-130209-0101->21-130209-0401)	кг	0,025	15	319,08	4786	
21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	72	546,42	39342	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,021	12,6	13054,48	164486	
	Итого по материалам					**208616**	

Локальная ресурсная смета № 2-2-1
Общестроительные работы
Раздел 1 Проемы (альбом АР)
1.2 Установка окон

36	11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-1)**	м2 проемов		**46,25**	**2322,03**	**107394**	**59,8**
							30058

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	54,43209	859,03	46759	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	3,91969		3505	
	Итого по заработной плате					**50264**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	11,76484375	14,73	173	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	7,63703125	18,64	142	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,85578125	1505,21	2793	
					837,14	1554	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,06390625	1893,17	3907	
					945,14	1951	
	Итого по эксплуатации машин					**7015**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	46,25	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	370	9,91	3667	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	190,55	24,49	4667	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	117,0125	48,98	5731	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	73,5375	80,69	5934	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	27,2875	108,14	2951	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	32,8375	933,99	30670	
	Итого по материалам					**53620**	
37 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-2)**	м2 проемов		**61,2**	**1946,05**	**119098**	**59,8**
							27860
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	49,9698	859,03	42926	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	4,09428		3663	
	Итого по заработной плате					**46589**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	11,76264	14,73	173	

					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	7,63164	18,64	142	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,90944	1505,21	2874	
					837,14	1598	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,18484	1893,17	4136	
					945,14	2065	
	Итого по эксплуатации машин					**7325**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	61,2	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	489,6	9,91	4852	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	238,068	24,49	5830	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	149,328	48,98	7314	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	95,472	80,69	7704	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	34,272	108,14	3706	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	42,228	933,99	39441	
	Итого по материалам					**68847**	
38 11-100501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-3)**	м2 проемов		**0,6**	**2588,33**	**1553**	**59,8**
							364
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1121	0,66726	859,03	573	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,04014		36	
	Итого по заработной плате					**609**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,18138	14,73	3	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,11772	18,64	2	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,01872	1505,21	28	

					837,14	16	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,02142	1893,17	41	
					945,14	20	
	Итого по эксплуатации машин					**74**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,6	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	4,8	9,91	48	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	3,672	24,49	90	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,082	48,98	102	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,284	80,69	104	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,426	108,14	46	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,552	933,99	516	
	Итого по материалам					**906**	
39 21-130506-0301	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000**	м2		**108,05**	**5472**	**591250**	–

Раздел 2 Фасад (альбом АР)

2.2 Отделка фасада

40 11-150213-0101	**Устройство наружной теплоизоляции стен с лесов**	м2		**527**	**6404,96**	**3375414**	**54,8**
							809875
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2,59038	1365,13026	1017,14	1388529	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17938	94,53326		89345	
	Итого по заработной плате					**1477874**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,068125	35,901875	11,73	421	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	184,45	14,73	2717	
					–	–	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,09325	49,14275	53,98	2653	

					–	–
31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,179375	94,530625	1098,42	103834
					945,14	89345
	Итого по эксплуатации машин					**109625**
22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	1844,5	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	2,4769	28	69
22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	6324	70,88	448245
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	2,108	162,18	342
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	105,4	187,95	19810
21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	606,05	363,12	220069
21-020402-1002	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98 (21-110101-0110->21-020402-1002)	кг	3,5	1844,5	644,47	1188725
	Итого по материалам					**1877260**

Локалная ресурсная смета № 7-1-1
Благоустройство территории
Раздел 2 Тротуары, площадки
2.2 Тип II

41	**11-270401-0101**						
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,120;	м3 материала основания в плотном теле		**126,072**	**2731,55**	**344372**	**60,3**
							20483

01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	18,15437	787,03	14288	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	17,10797		19680	
	Итого по заработной плате					**33968**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,819468	3458,03	2834	
					945,14	775	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,4084888	3514,19	19006	
					945,14	5112	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,954116	6328,1	12366	
					1267,72	2477	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,9258976	7527,77	67192	
					1267,72	11316	
	Итого по эксплуатации машин					**101398**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,05	6,3036	28	177	
21-010301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010401-0101->21-010301-0205)	м3	1,1	138,6792	1647,75	228509	
	Итого по материалам					**228686**	
42 84-020703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2		**1050,6**	**4292**	**4509175**	–
							–
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	514	540008	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		21012	
	Итого по заработной плате					**561020**	
39-888888-8280	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	93	97706	
					20	21012	
	Итого по эксплуатации машин					**97706**	
29-888888-8280	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	1050,6	590	619854	
	Итого по материалам					**619854**	
59-888888-8280	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	1050,6	3095	3251607	

	Итого по инженерному оборудованию					3251607	

Раздел 6 Ограждения

6.3 Ограждения Ог-3

43 11-070111-0109	Установка оград металлических, высотой до 2,2 м	м оград		141,6	2702,16	382626	62,1
							200057
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,23	315,768	912,67	288192	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	27,08808		33961	
	Итого по заработной плате					**322153**	
32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,5664	212,32	120	
					–	–	
31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	9,78456	407,37	3986	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,17528	1893,17	2225	
					945,14	1111	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	25,9128	3295,49	85395	
					1267,72	32850	
	Итого по эксплуатации машин					**91726**	
21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	41,772	–	–	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,008496	197175,18	1675	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,002832	364917,3	1033	
	Итого по материалам					**2708**	
44 21-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		**8,64**	**13314,32**	**115036**	–
45 11-150403-1004	**Окраска решеток масляная белиллами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		**88,22061**	**663,44**	**58529**	**54,8**

							27176
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,046	56,00051	869,61	49560	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03529		32	
	Итого по заработной плате					**49592**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008822061	1505,21	13	
					837,14	7	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,026466183	1893,17	50	
					945,14	25	
	Итого по эксплуатации машин					**63**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,26466183	84,66	22	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 (22-040201-9910->22-040201-0902)	кг	0,246	21,70227006	367,47	7975	
22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,38195647	381,75	909	
	Итого по материалам					**8906**	
46 11-090501-0101	**Облицовка ворот оцинкованным листом**	м2		**4,44**	**278,6**	**1237**	**60,9**
							712
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,299	1,32756	869,61	1154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,01376		15	
	Итого по заработной плате					**1169**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,186924	11,73	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,008436	1893,17	16	
					945,14	8	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,005328	3295,49	18	
					1267,72	7	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	0	–	–	

	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,00001332	1215531,96	16
	21-130211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,00001332	2300381,52	31
		Итого по материалам					**47**
47	**21-050108-0110**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		**4,44**	**1584,18**	**7034**
	Раздел 8 МАФы						
48	**84-020209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	шт.		**2**	**98753**	**197506**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	2854	5708
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		952
		Итого по заработной плате					**6660**
	39-888888-8118	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	2498	4996
						476	952
		Итого по эксплуатации машин					**4996**
	29-888888-8118	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	2	5008	10016
		Итого по материалам					**10016**
	59-888888-8118	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	2	88393	176786
		Итого по инженерному оборудованию					**176786**
49	**84-020202-0104**	**Турник разновысокий, тип ТР- 003**	шт.		**1**	**67487**	**67487**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	3020	3020
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		611
		Итого по заработной плате					**3631**
	39-888888-8088	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	3483	3483
						611	611
		Итого по эксплуатации машин					**3483**
	29-888888-8088	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	1	2056	2056

	Итого по материалам					**2056**	
59-888888-8088	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	1	58928	58928	
	Итого по инженерному оборудованию					58928	
50 84-020203-0104	**Рукоход, тип Р-001**	шт.		1	90535	90535	–
							–
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	2668	2668	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		524	
	Итого по заработной плате					**3192**	
39-888888-8093	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	2977	2977	
					524	524	
	Итого по эксплуатации машин					**2977**	
29-888888-8093	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	1	3863	3863	
	Итого по материалам					**3863**	
59-888888-8093	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	1	81027	81027	
	Итого по инженерному оборудованию					**81027**	
51 84-020213-0201	**Брусья параллельные, тип БР-001**	шт.		**2**	**44237**	**88474**	–
							–
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	139	278	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		18	
	Итого по заработной плате					**296**	
39-888888-8123	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	37	74	
					9	18	
	Итого по эксплуатации машин					**74**	
29-888888-8123	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	2	847	1694	
	Итого по материалам					**1694**	
59-888888-8123	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	2	43214	86428	
	Итого по инженерному оборудованию					**86428**	
	Итого прямые затраты по смете					**25 825 639**	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 431 283
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	811 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	369 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 927 852
- прочее оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 654 776
Накладные расходы I уровня, тенге	4 072 285
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 897 924
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	898 011
Итого, тенге	30 795 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 463 675
Итого по смете на подряд, тенге	**33 259 610**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	399 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	454 393
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**34 113 118**
в т.ч. С разбивкой по годам 2018 г. -100% (Иннф. = 1,0600)	**36 159 905**
НДС (12 %)	4 339 189
Всего по акту с учетом НДС	**40 499 094**
Тендерная скидка	2 545 731
Итого к оплате	**37953362,46**

Руководитель КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24"имени Мухтара Арына _____ М.Б.Галиева

Эксперт технадзор ТОО "УКС" _____ Ж.К.Нуркасымов

Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С.Д. Асылханов