ЗАКАЗЧИК: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына" для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкорган ГУ "Управление образования Алматинской области" БИН: 010840002096 Республика Казахстан, Талдыкорган, ул. Абылайхана, 150

форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Талдыкорган Асу» БИН:030540004055 Алматинская область,г.Талдыкорган ул. Медеу №15

Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына" для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкорган Алматинской области"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп соглашение		Источник финонсирования		Организационно-прововая форма	
				наименование	код	код	Наименование
		Договор №18 от 05.04.2019 г.					

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат.тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в сметных базисных ценах без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборуд.					
1	Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г. Талдыкорган Алматинской области"	37 953 362,46		33 886 930,77					4 066 431,69	37 953 362,46
	Итого к оплате			**33 886 930,77**						**37 953 362,46**

Заказчик:

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына"
Руководитель Галиева М.Б. _____

Технический надзор:

ТОО "УКС"
Нуркасымов Ж.К. _____

Подрядчик:

ТОО"Талдыкорган Асу"
Асылханов С.Д. _____

Заказчик: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына" для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкорган ГУ "Управление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Договор: №18 от 05.04.2019 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г. Талдыкорган Алматинской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей с благоустройством здания КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г. Талдыкорган Алматинской области"

Акт №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за май 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета №2-1-1							
	Ремонтные работы (альбом КЖ)							
	Раздел 8. Входная группа							
1	11-060101-0114	**Демонтаж бетонного основания ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м3		**1,3**	**1479,23**	**1923**	**48,5** / **592**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,8924	1,16012	837,14	971	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,26195		250	
		Итого по заработной плате					**1221**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,07579	40,66	3	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0013	62,33	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00923	1893,17	17	
						945,14	9	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00637	3295,49	21	

					1267,72	8	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351	3514,19	12	
					945,14	3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,24284	3701,23	899	
					945,14	230	
	Итого по эксплуатации машин					**952**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	0	28	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	0	319,08	–	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0	0	916,09	–	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	0	6598,38	–	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	13314,32	–	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0	26064,31	–	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0	0	31398,4	–	
	Итого по материалам					–	
2 11-060101-0101	**Подливка бетонная под установку стоек**	м3		**2,1**	**15587,14**	**32733**	**48,5**
							1429
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	3,26025	765,85	2497	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,47592		450	
	Итого по заработной плате					**2947**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,26	12,43	16	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,0034125	1893,17	6	
					945,14	3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,4725	3701,23	1749	
					945,14	447	
	Итого по эксплуатации машин					**1771**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0042	28	0	

21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,525	6598,38	3464	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	11671,68	25001	
	Итого по материалам					**28465**	
3 12-080101-0203	**Разборка покрытий из профнастила над приямком**	м2 кровли		**3**	**515,33**	**1546**	**59,1**
							913
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,6719	2,0157	765,85	1544	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1544**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	0,051	36,3	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0186	0,0558	–	–	
	Итого по материалам					–	
4 12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**44,5**	**221,57**	**9860**	**59,1**
							5791
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	12,79375	765,85	9798	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9798**	
31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,28035	220,94	62	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**62**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,9701	–	–	
	Итого по материалам					–	
5 12-080101-0203	**Разборка покрытий из профнастила**	м2 кровли		**47**	**515,19**	**24214**	**59,1**
							14293
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,6719	31,5793	765,85	24185	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**24185**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	0,799	36,3	29	

					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**29**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0186	0,8742	–	–	
	Итого по материалам					–	
6 12-030101-0201	**Разборка стены из кирпича**	м3 кладки		**17,5**	**19310,4**	**337932**	**59,1**
							181148
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	371,7175	753,85	280219	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	26,8625		26292	
	Итого по заработной плате					**306511**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	48,125	16,8	809	
					–	–	
31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	24,0625	1981,4	47677	
					945,14	22742	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,8	3295,49	9227	
					1267,72	3550	
	Итого по эксплуатации машин					**57713**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	36,0675	–	–	
	Итого по материалам					–	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Ремонтные работы (альбом АР)
Раздел 1 Проемы
1.1 Демонтажные работы

7 12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2		**84,48**	**747,44**	**63144**	**59,1**
							37318
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	80,23066	787,03	63144	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**63144**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	2,9568	–	–	
	Итого по материалам					–	

8 12-080101-0401	**Разборка отливов**	м		**272,7**	**69,74**	**19017**	**59,1**
							11232
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	24,8157	765,85	19005	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**19005**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,32724	36,3	12	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**12**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,5454	–	–	
	Итого по материалам					–	
9 12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		**599,81**	**376,9**	**226067**	**59,1**
							131404
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	276,57239	787,03	217671	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	5,57823		4670	
	Итого по заработной плате					**222341**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	5,578233	1505,21	8396	
					837,14	4670	
	Итого по эксплуатации машин					**8396**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	20,513502	–	–	
	Итого по материалам					–	
10 12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**104**	**1072,15**	**111504**	**59,1**
							64647
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	133,8792	801,85	107351	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	2,236		2034	
	Итого по заработной плате					**109385**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	3,0056	16,8	50	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,728	1505,21	1096	
					837,14	609	

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,508	1994,1	3007	
					945,14	1425	
	Итого по эксплуатации машин					**4153**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	11,0864	–	–	
	Итого по материалам					–	
11 12-060101-0202	**Снятие стеклоблоков (7,56+1,8)**	м2		**9,36**	**376,92**	**3528**	**59,1**
							2051
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	4,3159	787,03	3397	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,08705		73	
	Итого по заработной плате					**3470**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,087048	1505,21	131	
					837,14	73	
	Итого по эксплуатации машин					**131**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	0,320112	–	–	
	Итого по материалам					–	
12 12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2		**132,72**	**282,97**	**37556**	**59,1**
							22196
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	48,15082	779,97	37556	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**37556**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	1,566096	–	–	
	Итого по материалам					–	
13 12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**73**	**1623,3**	**118501**	**59,1**
							68180
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	143,1019	787,03	112625	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,8981		2739	
	Итого по заработной плате					**115364**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	5,7889	16,8	97	
					–	–	

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2,8981	1994,1	5779	
					945,14	2739	
	Итого по эксплуатации машин					**5876**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	7,665	–	–	
	Итого по материалам					–	
1.4 Установка окон							
14 21-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		**226,29**	**19569,88**	**4428468**	–
15 21-090201-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2		**16,11**	**19536,81**	**314738**	–
16 21-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		**210,96**	**16356,88**	**3450647**	–
17 21-090201-0503	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		**4,94**	**14009,86**	**69209**	–
18 21-090201-0501	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**40,32**	**12259,54**	**494305**	–
19 21-090205-0104	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м		**268,4**	**1502,71**	**403327**	–

Раздел 2 Фасад

2.1 Очистка асада от старой отделки

20	11-460201-0802	**Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей стен и цоколя (1133+82,1)**	м2		**1215,1**	**174,77**	**212363**	**50,8**
							107878
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	277,28582	765,85	212359	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**212359**	
2.2 Отделка фасада								
21	11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (1161(фасад)+487,5(окна)+17,92(вх.группа)+10,62(вх.двери)+82,14(цоколь)**	м2 вертикальной проекции		**1757,38**	**620,78**	**1090950**	**50,8**
							379332
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	879,12935	847,73	745264	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	1,54649		1453	
		Итого по заработной плате					**746717**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	1,5377075	1893,17	2911	
						945,14	1453	
		Итого по эксплуатации машин					**2911**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	59,75092	3145,68	187957	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,1581642	29921,7	4733	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,615083	244007,22	150085	
		Итого по материалам					**342775**	
22	21-110101-0104	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3		**174,15**	**16298,43**	**2838372**	–
23	21-130816-2808	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт.		**9288**	**18,38**	**170713**	–
24	21-050308-1202	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м2		**1394**	**1284,18**	**1790147**	–

Раздел 3 Кровля

3.1 Демонтажные работы

25	12-080101-0201	**Разборка покрытий из рулонных материалов (утеплитель)**	м2 кровли		**489,84**	**133,64**	**65462**	**59,1**
								38600
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1741	85,28114	765,85	65313
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**65313**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	4,114656	36,3	149
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**149**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	4,996368	–	–
		Итого по материалам					–

Раздел 7 1 этаж

26	12-050101-0301	**Разборка перегородок кирпичных (85,5+9)**	м2 перегородок		**94,5**	**1318,3**	**124579**	**59,1**
								69564
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,412	133,434	837,14	111703
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	6,3504		6002
		Итого по заработной плате					**117705**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	12,7008	16,8	213
						–	–
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	6,3504	1994,1	12663
						945,14	6002
		Итого по эксплуатации машин					**12876**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	18,333	–	–
		Итого по материалам					–

27	12-030101-0108	Разборка деревянных перегородок из ОСБ	м2 стен		14,8	1050,54	15548	59,1
							8414
	01-010102-0116	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60)	чел-ч	1,222	18,0856	741,85	13417
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0437	0,64676		820
		Итого по заработной плате					**14237**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0437	0,64676	3295,49	2131
						1267,72	820
		Итого по эксплуатации машин					**2131**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1026	1,51848	–	–
		Итого по материалам					–

Локальная ресурсная смета № 2-2-1
Общестроительные работы
Раздел 1 Проемы (альбом АР)
1.1 Демонтажные работы

28	12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2		58,3	747,44	43576	59,1
							25753
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	55,36751	787,03	43576
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**43576**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	2,0405	–	–
		Итого по материалам					–
29	12-080101-0401	**Разборка отливов**	м		55,3	69,73	3856	59,1
							2278
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	5,0323	765,85	3854
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**3854**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,06636	36,3	2
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**2**

21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1106	–	–	
	Итого по материалам					–	
30 12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		**107,93**	**376,9**	**40679**	**59,1**
							23645
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	49,76652	787,03	39168	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,00375		840	
	Итого по заработной плате					**40008**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	1,003749	1505,21	1511	
					837,14	840	
	Итого по эксплуатации машин					**1511**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	3,691206	–	–	
	Итого по материалам					–	
31 12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**30**	**1072,17**	**32165**	**59,1**
							18648
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	38,619	801,85	30967	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,645		587	
	Итого по заработной плате					**31554**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,867	16,8	15	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,21	1505,21	316	
					837,14	176	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,435	1994,1	867	
					945,14	411	
	Итого по эксплуатации машин					**1198**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	3,198	–	–	
	Итого по материалам					–	
32 12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2		**67,59**	**282,97**	**19126**	**59,1**
							11303

	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	24,52165	779,97	19126	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**19126**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,797562	–	–	
		Итого по материалам					–	
33	**12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**33**	**1623,3**	**53569**	**59,1**
								30821
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	64,6899	787,03	50913	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,3101		1238	
		Итого по заработной плате					**52151**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	2,6169	16,8	44	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,3101	1994,1	2612	
						945,14	1238	
		Итого по эксплуатации машин					**2656**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	3,465	–	–	
		Итого по материалам					–	
1.2 Установка окон								
34	**21-090201-0503**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		**46,25**	**14009,86**	**647956**	–
35	**21-090201-0304**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		**61,2**	**19569,88**	**1197677**	–

36	21-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		**0,6**	**19569,88**	**11742**	–

Раздел 2 Фасад (альбом АР)

2.1 Очистка фасада от старой отделки

37	11-460201-0802	**Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей стен и цоколя (527+50,2)**	м2		**577,2**	**174,77**	**100877**	**50,8**
							51245
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	131,71704	765,85	100875	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**100875**	

2.2 Отделка фасада

38	11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (527(фасад)+108,05(окна)+7,14(вх.группа)+13,02(вх.двери) +50,2(цоколь))**	м2 вертикальной проекции		**705,41**	**620,78**	**437907**	**50,8**
								152263
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	352,88135	847,73	299148	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,62076		583	
		Итого по заработной плате					**299731**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,61723375	1893,17	1169	
						945,14	583	
		Итого по эксплуатации машин					**1169**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	23,98394	3145,68	75446	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0634869	29921,7	1900	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,2468935	244007,22	60244	
		Итого по материалам					**137590**	
39	21-130816-2808	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт.		**4216**	**18,38**	**77490**	–

40	21-050308-1202	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м2		**650,1**	**1284,18**	**834845**	–

Локальная ресурсная смета № 3-1-1
Общестроительные работы (Гараж)
Раздел 2 Кровля
2.1 Устройство кровли

41	11-100105-0101	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции		**1,34**	**73640,3**	**98678**	**59,8**
								14769
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	22,1	29,614	815,97	24164
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,4958		534
		Итого по заработной плате					**24698**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,5896	86,34	51
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,2948	1893,17	558
						945,14	279
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,201	3295,49	662
						1267,72	255
		Итого по эксплуатации машин					**1271**
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	5,8692	66,3	389
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	4,5292	215,22	975
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	9,648	319,08	3078
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,2144	38742,91	8306

21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0804	38776,57	3118	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,1122	40803,31	45381	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,05092	205870,68	10483	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0026264	575926,68	1513	
	Итого по материалам					**73243**	
42 11-100115-0101							
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		**1,34**	**6082,84**	**8151**	**59,8**
							544
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	1,0452	847,73	886	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,02278		23	
	Итого по заработной плате					**909**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,01608	1893,17	30	
					945,14	15	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0067	3295,49	22	
					1267,72	8	
	Итого по эксплуатации машин					**52**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,03082	28	1	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,01608	120,36	2	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00134	67003,8	90	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002278	71016,41	162	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,008978	774998,99	6958	
	Итого по материалам					**7213**	

43	11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**177**	**4274,01**	**756500**	**56,4**
								146646
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,71	302,67	847,73	256582
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	3,4515		3428
		Итого по заработной плате					**260010**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,7965	1893,17	1508
						945,14	753
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,5133	3295,49	1692
						1267,72	651
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	2,1417	3701,23	7927
						945,14	2024
		Итого по эксплуатации машин					**11127**
	21-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80	шт.	0	0	–	–
	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 (21-100101-9903->21-100103-0708)	м2	1,106	195,762	1904,59	372846
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,885	32797,33	29026
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,9558	38742,91	37030
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00885	205870,68	1822
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0708	283002,68	20037
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0177	295123,74	5224
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,018762	1215531,96	22806

	Итого по материалам					488791	
44 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		**177**	**211,99**	**37522**	**59,8**
							2724
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	5,133	859,03	4409	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,13983		146	
	Итого по заработной плате					**4555**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,09912	1893,17	188	
					945,14	94	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,04071	3295,49	134	
					1267,72	52	
	Итого по эксплуатации машин					**322**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,13983	28	4	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0708	120,36	9	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00708	67003,8	474	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,01062	71016,41	754	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,04071	774998,99	31550	
	Итого по материалам					**32791**	
45 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1)**	т стальных элементов		**0,03444**	**366492,45**	**12622**	**62,1**
							936
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	1,47059	1002,31	1474	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,03547		34	
	Итого по заработной плате					**1508**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,73185	178,48	131	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,0354732	1893,17	67	
					945,14	34	
	Итого по эксплуатации машин					**198**	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0013776	197175,18	272	
21-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (21-060405-1406->21-060405-1402)	т	1	0,03444	310059,93	10678	
	Итого по материалам					**10950**	
2.2 Демонтажные работы							
46 12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**177**	**221,57**	**39218**	**59,1**
							23032
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	50,8875	765,85	38972	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**38972**	
31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	1,1151	220,94	246	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**246**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	3,8586	–	–	
	Итого по материалам					–	
47 12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		**177**	**134,6**	**23825**	**59,1**
							12824
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	26,8332	779,97	20929	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,8142		770	
	Итого по заработной плате					**21699**	
31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,8142	3556,26	2896	
					945,14	770	
	Итого по эксплуатации машин					**2896**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	2,478	–	–	

Итого по материалам

Локалная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 2 Тротуары, площадки

2.3 Тип III

48	21-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		564,39	2032,05	1146869	–
49	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		5,4	43050,68	232474	–

Раздел 6 Ограждения

6.1 Ограждения Ог-1

50	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т		2,10922	304506,93	642272	–

6.2 Ограждения ОГ-2

51	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (1132,2+1903,71)	т		3,03591	346332,95	1051436	–

6.3 Ограждения ОГ-3

52	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения (1596+1446,09)	т		3,04209	304506,93	926337	–

Раздел 9 Демонтажные работы

9.1 Демонтажные работы

53	11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград		206,7	2189,36	452541	62,1
								206588
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1,356	280,2852	923,26	258776	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28483	58,87436		73894	
		Итого по заработной плате					**332670**	
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00364	0,752388	212,32	160	
						–	–	

31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,03339	6,901713	407,37	2812	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01113	2,300571	1893,17	4355	
					945,14	2174	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2737	56,57379	3295,49	186438	
					1267,72	71720	
	Итого по эксплуатации машин					**193765**	
21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0	0	–	–	
21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0	0	–	–	
21-060209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	–	–	
21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0	0	91,8	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	0	12564,1	–	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	13314,32	–	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	0	24183,82	–	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	197175,18	–	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0	0	364917,3	–	
	Итого по материалам					–	
54 11-070111-0110	**Демонтаж оград металлических высотой до 0,8 м ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	м оград		**184,5**	**1261,58**	**232761**	**62,1**
							108050

01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,81	149,445	934,55	139664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14742	27,19899		34330	
	Итого по заработной плате					**173994**	
32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00364	0,67158	212,32	143	
					–	–	
31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05285	9,750825	407,37	3972	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00252	0,46494	1893,17	880	
					945,14	439	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1449	26,73405	3295,49	88102	
					1267,72	33891	
	Итого по эксплуатации машин					**93097**	
21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0	0	–	–	
21-060209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	–	–	
21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0	0	91,8	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	0	12564,1	–	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	13314,32	–	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	0	24183,82	–	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	197175,18	–	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0	0	364917,3	–	
	Итого по материалам					–	
55 11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		**124,6**	**603,65**	**75215**	**60,3**

							45355
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,767	95,5682	787,03	75215	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**75215**	
56 12-070101-0208	**Разборка отмостки (310х0,7)**	м2		**217**	**1347,31**	**292366**	**59,1**
							144590
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	241,304	837,14	202005	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	45,57		42648	
	Итого по заработной плате					**244653**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	83,328	16,8	1400	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	3,906	1505,21	5879	
					837,14	3270	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	41,664	1994,1	83082	
					945,14	39378	
	Итого по эксплуатации машин					**90361**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	14,322	–	–	
	Итого по материалам					–	
57 11-070111-0201	**Демонтаж металлических ворот ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	шт.		**1**	**12583**	**12583**	**62,1**
							6918
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	10,68	10,68	959,26	10245	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72758	0,72758		895	
	Итого по заработной плате					**11140**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16653	0,16653	40,66	7	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28231	0,28231	178,48	50	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06307	0,06307	1893,17	119	
					945,14	60	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,04641	0,04641	2697,23	125	
					1088,43	51	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6181	0,6181	3295,49	2037	
					1267,72	784	
	Итого по эксплуатации машин					**2338**	
21-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	0	0	–	–	
24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	0	–	–	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	0	9431,58	–	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	13314,32	–	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	0	24183,82	–	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	197175,18	–	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	349084,8	–	
	Итого по материалам					–	
58 11-270201-0401	**Демонтаж бетонных лотков ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	м лотка		**67**	**1513,43**	**101400**	**60,3**
							42701
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,936	62,712	823,03	51614	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2295	15,3765		19201	
	Итого по заработной плате					**70815**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01356	0,90852	11,48	10	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00372	0,24924	1893,17	472	

					945,14	236	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00678	0,45426	1994,1	906	
					945,14	429	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,216	14,472	3295,49	47692	
					1267,72	18346	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,201	3514,19	706	
					945,14	190	
	Итого по эксплуатации машин					**49786**	
21-020499-9901	Растворы	м3	0	0	–	–	
21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0	0	–	–	
21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0	0	2925,96	–	
	Итого по материалам					–	
59 12-160101-0105	**Разборка ж/б трубы диаметром 300 мм (прим.)**	м		**5**	**1136,8**	**5684**	**59,1**
							3359
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,4843	7,4215	765,85	5684	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5684**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,071	0,355	–	–	
	Итого по материалам					–	
60 12-180101-0104	**Корчевка вручную пней диаметром до 1000 мм**	пень		**4**	**7621**	**30484**	**59,1**
							16892
01-010102-0119	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,90)	чел-ч	9,3	37,2	760,21	28280	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32		302	
	Итого по заработной плате					**28582**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,32	1893,17	606	
					945,14	302	
	Итого по эксплуатации машин					**606**	
21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,66	2,64	605,36	1598	

						1598	
	Итого по материалам						
61	**11-090302-0112**	**Демонтаж металлических МАФов (рукоход Р-001=109кг, футб.ворота ВФ-001=193кг*2, баскет.стойки СБ-001=83кг*2, скамейки, 10шт=340кг, беседка=450кг) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	т конструкций	**1,451**	**9423,16**	**13673**	**60,9**
							4228
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,528	5,11913	880,2	4506	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,547	2,2447		2437	
	Итого по заработной плате					**6943**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,568	2,275168	17,05	39	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,063	0,091413	329,89	30	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,161	0,233611	1893,17	442	
					945,14	221	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,105	0,152355	3295,49	502	
					1267,72	193	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,665	0,964915	4105,87	3962	
					1088,43	1050	
31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,616	0,893816	4689,68	4192	
					1088,43	973	
	Итого по эксплуатации машин					**9167**	
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0	0	–	–	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0	0	66,3	–	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0	0	91,13	–	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0	0	228,19	–	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	0	319,08	–	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0	0	2742,31	–	
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0	46562,09	–	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	200244,36	–	
21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	0	327524,94	–	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0	350613,06	–	
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	0	366241,97	–	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	0	459492,2	–	
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	0	1774323,66	–	
	Итого по материалам					–	
62 11-270302-0104	**Разборка покрытия асфальтобетонного К=0,100**	м3 конструкции		**249,965**	**2111,21**	**527728**	**60,3**
							246656
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,55	387,44575	815,97	316144	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	97,1364		92904	
	Итого по заработной плате					**409048**	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	187,47375	16,8	3150	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	93,736875	1994,1	186921	
					945,14	88594	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	3,399524	6328,1	21513	
					1267,72	4310	
	Итого по эксплуатации машин					**211584**	
63 11-070111-0102	**Демонтаж ограждения мусорных контейнеров ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;**	м оград		**3**	**1445,67**	**4337**	**62,1**
							1761
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,728	2,184	869,61	1899	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25288	0,75864		937	
	Итого по заработной плате					**2836**	
31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,03488	0,10464	407,37	43	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02216	0,06648	1893,17	126	
					945,14	63	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00672	0,02016	2697,23	54	
					1088,43	22	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,224	0,672	3295,49	2215	
					1267,72	852	
	Итого по эксплуатации машин					**2438**	
21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0	0	–	–	
21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0	0	–	–	
21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0	0	–	–	

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	14874,31	–
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	197175,18	–
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0	0	364917,3	–
	Итого по материалам					–

9.2 Вывоз демонтированных изделий

64 41-010105-1003	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (металлоконструкции: ограды, МАФы, ворота)**	т	**17,16**	**223,04**	**3827**	–
65 41-010205-1012	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км (металлоконструкции)**	т	**17,16**	**348,11**	**5974**	–
66 41-010105-1003	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (ж/б изделия: бордюры, лотки, отмостка, ж/б труба)**	т	**81,87**	**223,04**	**18260**	–
67 41-010205-1012	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км (ж/б изделия)**	т	**81,87**	**348,11**	**28500**	–
68 41-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (асфальтобетон: 249,965x2,2)**	т	**549,923**	**297,45**	**163575**	–
69 41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	**648,95**	**77**	**49969**	–

Итого прямые затраты по смете	**26 952 599**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 057 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	772 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320 514

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 852 440
- перевозка грузов, тенге	270 105
Накладные расходы I уровня, тенге	2 489 511
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 442 110
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 059 916
Итого, тенге	30 502 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 440 162
Итого по смете на подряд, тенге	**32 942 188**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	395 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	450 056
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**33 787 550**
в т.ч. С разбивкой по годам 2018 г. -100% (Иннф. = 1,0600)	**35 814 803**
НДС (12 %)	4 297 776
Всего по акту с учетом НДС	**40 112 580**
Тендерная скидка	2 159 217
Итого к оплате	**37953362,46**

Руководитель КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24"имени Мухтара Арына _____ М.Б.Галиева

Эксперт технадзор ТОО "УКС" _____ Ж.К. Нуркасымов

Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С.Д. Асылханов