Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33**	**190140023514**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№86 от 27.05.2021 г., доп.согл №7 от 27.08.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
16	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	77 930 000,00	77 930 000,00
				Итого	1	x	77 930 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есенов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: **ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021 года, доп.согл.№7 от 27.08.2022г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86 №7	27.05.2021г. 27.08.2022г.				

(тенге)

`Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала `года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	`Стоимость выполненных работ и затрат `из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	` Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	841 614 481,67									
Акт№32. ст. Тогыз - Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=21 м. Общестроительные работы		7 481 274,40							897 752,93	8 379 027,33
Акт№33. ст. Тогыз - Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=21 м. Технологические трубопроводы.		696 415,09							83 569,81	779 984,90

Акт№34. с. Шиликти - Строительство монолитных резервуаров емк.500м3-2шт. АТХ (Автоматика)		10 356 729,06							1 242 807,49	11 599 536,55
Акт№35.с. Шиликти - Наружные сети водоснабжения. Водопроводные сети НС 1-го подъема		939 445,62							112 733,47	1 052 179,09
Акт№36.Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ.		12 861 803,78							1 543 416,45	14 405 220,23
Акт№37.Внутриплощадочные водопроводные сети НС 2-го подъема.		8 582 251,90							1 029 870,23	9 612 122,13
Акт№38 с. Шиликти - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Канализационные сети (слив резервуаров)		3 175 241,29							381 028,96	3 556 270,25
Акт№39. Внутриплощадочные сети электроснабжения территории НС1-го подъема		650 063,57							78 007,63	728 071,20
Акт№40. Внутриплощадочные сети электроснабжения территории НС 2-го подъема		5 434 278,08							652 113,37	6 086 391,45
Акт№41. Освещение площадок НС 1го подъема		3 053 097,64							366 371,72	3 419 469,36
Акт№42. Освещение площадок НС 1го подъема		1 876 827,79							225 219,33	2 102 047,13
Акт№43. Ограждение площадки НС 2го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием		9 432 877,06							1 131 945,25	10 564 822,31

Акт№44. Ограждение площадки водонапорной башни с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием		5 040 051,86							604 806,22	5 644 858,08
		69 580 357,14							**8 349 642,86**	**77 930 000,00**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**77 930 000,00**
К оплате:					**77 930 000,00** (Семьдесят семь миллиона девятьсот тридцать тысяч) тенге, 00 тиын					

Заказчик:
Руководитель:

ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:

ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: ст. Тогыз -Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=21 м.

Акт №32
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	35,2	92,61	84,63	3260	2979	764	0,0115	0,4048
		м3 грунта		7,98	28,72	281	1011	59,1	0,025	0,88
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,8	1378,18	–	12128	–	7168	1,848	16,2624
		м3 грунта		1378,18	–	12128	–	59,1	–	–
3	11-010104-0402	Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25,7	22,18	22,18	570	570	121	–	–
		м3 грунта		–	7,94	–	204	59,1	0,00806	0,20714
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,7	120,23	51,17	3090	1315	1391	0,108	2,7756
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,49	1775	578	59,1	0,02625	0,67463
5	41-010104-2010	Подвозка грунта для обваловки	510	459,44		234314				
		т								
6	11-010105-0307	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	321,3	147,07	143,83	47252	46213	8575	0,00466	1,49726

	м3 грунта								
			3,23	41,93	1039	13471	59,1	0,0365	11,72745
7 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	321,3	143,41	60,91	46078	19569	20749	0,129	41,4477
	м3 уплотненного грунта								
			82,51	26,76	26509	8599	59,1	0,03125	10,04063
8 11-010201-0601	. Полив водой уплотняемого грунта	283	58,17	41,06	16461	11621	3053	0,0122	3,4526
	м3 уплотненного грунта								
			7,8	10,45	2208	2957	59,1	0,0122	3,4526
9 11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	150	330,19	1,66	49528	249	20801	0,332	49,8
	м2								
			234,64	–	35196	–	59,1	–	–
10 21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	30	574,11		17223				
	м3								

Раздел 2 Фундаменты

11 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	12,2	474,84	106,97	5793	1305	1669	0,263	3,2086
	м2 покрытия								
			192,79	31,8	2352	388	60,9	0,033	0,4026
12 21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	0,1513	72717,85		11002				
	т								
13 11-060101-0108	Фундаменты монолитные Устройство	18,84	3146,87	703,72	59287	13258	17858	2,35	44,274
	м3								
			1782,59	171,82	33584	3237	48,5	0,1993	3,75481
14 21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	18,84	20353,24		383455				
	м3								
15 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,03265	200100,36		6533				
	т								
16 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,12724	196197,3		24964				
	т								
17 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,58616	191513,63		112258				
	т								
18 21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,05274	206930,72		10914				

		т								
Раздел 3 Металлоконструкции башни										
19	11-090701-0107	Водонапорная башня. Сборка	5,66	245059,01	101026,68	1387034	571811	501941	161	911,26
		т конструкций		134687,81	10931,63	762333	61873	60,9	11,6	65,656
20	21-060303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	5,66	330502,98		1870647				
		т								
21	11-090202-0101	Водонапорная башня. Монтаж	5,66	60134,98	21967,31	340364	124335	84627	19	107,54
		т конструкций		18738,34	5813,07	106059	32902	60,9	5,964	33,75624
22	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	171	257,9	–	44101	–	23903	0,34	58,14
		м2		257,91	–	44102	–	54,2	–	–
23	11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	171	67,77	14,67	11589	2509	4921	0,07	11,97
		м2		53,1	–	9080	–	54,2	–	–
24	11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	171	183,09	0,7	31309	120	6574	0,0908	15,5268
		м2		70,68	0,26	12086	44	54,2	0,0003	0,0513
25	11-130301-0406	Поверхности металлические (башня водонапорная с лестницей) Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	171	60,78	1,04	10393	177	2606	0,0295	5,0445
		м2		27,94	0,18	4778	30	54,2	0,0002	0,0342
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные (башня водонапорная с лестницей). Окраска эмалями ПФ-115в два слоя	342	68,14	0,82	23304	279	3221	0,0213	7,2846
		м2		17,2	0,17	5884	58	54,2	0,0002	0,0684
Раздел 4 Утепление башни										
27	11-090304-0201	Сборка и монтаж каркаса для утепления башни из полосовой стали Монтаж	2,173	51758,86	15642,43	112472	33991	45481	35,9	78,0107
		т конструкций		29343,76	5023,93	63764	10917	60,9	4,408	9,57858
28	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	0,028	209389,64		5863				
		т								

29 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,38	203265,09		77241				
	т								
30 21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3,0 мм ГОСТ 14918-82	1,24	262869,41		325958				
	т								
31 11-260101-1101	Поверхности плоские Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	7,1	15219,72	918,45	108060	6521	49770	14,8	105,08
	м3 изоляции		12239,3	436,76	86899	3101	55,3	0,51	3,621
32 21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	7,1	9111,28		64690				
	м3								

Раздел 5 Водопроводный колодец Ду -1500мм Н=2500мм -1шт.

33 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца Ду 1500мм-1шт.)	9,5	87,68	81,47	833	774	160	0,00888	0,08436
	м3 грунта		6,21	22,21	59	211	59,1	0,0193	0,18335
34 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодца	0,65	1378,46	–	896	–	530	1,848	1,2012
	м3 грунта		1378,46	–	896	–	59,1	–	–
35 11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,3	22,09	22,09	95	95	20	–	–
	м3 грунта		–	7,91	–	34	59,1	0,00806	0,03466
36 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,3	120,23	51,16	517	220	233	0,108	0,4644
	м3 уплотненного грунта		69,07	22,56	297	97	59,1	0,02625	0,11288
37 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,6	137,63	129,21	1046	982	231	0,013	0,0988
	м3 грунта		8,29	43,16	63	328	59,1	0,0376	0,28576
38 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	13,7	195		2672				
	т								

39 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	13,7	412,41		5650				
	т								
40 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	7,6	15,53	13,03	118	99	30	0,00332	0,02523
	м3 грунта								
			2,37	4,34	18	33	59,1	0,00369	0,02804
41 11-060401-0101	Колодец монолитный бетонный. Устройство	2,07	20345,89	775,85	42116	1606	2592	3,06	6,3342
	м3								
			2381,64	200	4930	414	48,5	0,2287	0,47341
42 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	2	17387,86		34776				
	шт.								
43 23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	1	6096,36		6096				
	комплект								
44 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,7	7625,71	1191,43	5338	834	1205	3,24	2,268
	м3 подстилающего слоя								
			2354,29	471,43	1648	330	60,9	0,55	0,385
45 11-110101-0201	уплотнением трамбовками	0,4	5017,5	695	2007	278	591	2,99	1,196
	м3 подстилающего слоя								
			2172,5	255	869	102	60,9	0,3	0,12

Раздел 6 Лестница на откосе насыпи водонапорной башне

46 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,2	7625	1190	1525	238	344	3,24	0,648
	м3 подстилающего слоя								
			2355	470	471	94	60,9	0,55	0,11
47 11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,8	22471,25	1032,5	17977	826	1395	4,41	3,528
	м3								
			3345	250	2676	200	48,5	0,2905	0,2324
48 11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка -1шт.	0,34874	121933,25	15707,98	42523	5478	22701	120	41,8488
	т конструкций								
			102767,1	4120,55	35839	1437	60,9	4,4	1,53446
49 21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,14344	289147,98		41475				
	т								
50 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,10966	205629,7		22549				

		т							
51 21-050301-3002									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,06884	194636,08		13399				
		т							
52 21-050106-2403									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0096	211256,39		2028				
		т							
53 21-050106-2402									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0172	211256,61		3634				
		т							
54 11-090304-0101									
	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж	0,34874	49595,69	17543,16	17296	6118	6237	28,9	10,07859
		т конструкций							
			24175,6	5192,98	8431	1811	60,9	5,246	1,82949
55 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	60,76	1,05	638	11	160	0,0295	0,30975
		м2							
			27,9	0,19	293	2	54,2	0,0002	0,0021
56 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	21	68,14	0,81	1431	17	198	0,0213	0,4473
		м2							
			17,19	0,19	361	4	54,2	0,0002	0,0042
	Всего прямые затраты				**5723770**				**1532**
									149
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 266 908				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				854 398				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				144 467				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 359 829				
	- перевозка грузов, тенге				242 636				
	Накладные расходы I уровня, тенге				841 820				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 565 590				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				262 624				
	Итого, тенге				6 828 214				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				546 257				
	Итого по смете на подряд, тенге				**7 374 471**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**7 374 471**				

Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**117 992**
Итого с временными затратами		**7 492 463**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**233 652**
Итого с зимними удорожаниями		**7 726 115**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**5 732 777**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**2 579 750**
		8 312 527
Тендерная скидка	0,9	**7 481 274,40**
НДС (12 %)		897 752,93
Всего по акту с учетом НДС		**8 379 027,33**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А. С. ЖКХ, Пт и АД"

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: ст. Тогыз -Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=21 м.

Акт №33
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 3-1-2)
Технологические трубопроводы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Трубопроводы									
1	13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	8	1955,88	216,63	15647	1733	5919	2	16
		м		1712,75	109,5	13702	876	40,6	0,12	0,96
2	23-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	8	2986,74		23894				
		м								
3	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	8	1890,63	160,88	15125	1287	5832	2	16
		м		1712,75	82,75	13702	662	40,6	0,0914	0,7312
4	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	8	2017,7		16142				
		м								
5	13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	28	922,89	59,04	25841	1653	10079	1	28
		м		856,39	30,25	23979	847	40,6	0,0337	0,9436
6	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	28	319,66		8950				
		м								

7	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования *м*	28	1890,86	161,04	52944	4509	20413	2	56
				1712,79	82,86	47958	2320	40,6	0,0914	2,5592
8	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *м*	28	2017,7		56496				
9	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	1	1468	54	1468	54	701	1,4	1,4
				1103	26	1103	26	62,1	0,03	0,03
10	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	40084,39		40084				
11	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *задвижка или клапан*	1	1437	54	1437	54	682	1,36	1,36
				1072	26	1072	26	62,1	0,03	0,03
12	23-040102-2003	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	33708,13		33708				
13	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	3	705	55,33	2115	166	1102	0,6	1,8
				591,67	–	1775	–	62,1	–	–
14	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	3	3555,41		10666				
15	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *фланец*	3	539,33	41,67	1618	125	845	0,46	1,38
				453,67	–	1361	–	62,1	–	–
16	23-020103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт.*	3	3054,01		9162				
17	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 80-100 мм. Тройники, переходы, отводы. Установка *т фасонных частей*	0,0105	943238,1	293142,86	9904	3078	2616	312,7	3,28335
				308380,95	92761,9	3238	974	62,1	94,3	0,99015
18	11-160601-0102	Вентили, запорные пожарные из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт*	2	1561,5	90	3123	180	1455	1,47	2,94

			1187,5	17	2375	34	60,4	0,02	0,04
19 23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	6505,23		13010				
	шт.								
20 23-030103-0801	Головка соединительная муфтовая Ду 50	2	385,56		771				
	шт.								
21 11-130301-0406	Поверхности металлические -трубы и фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	60,8	1,05	1216	21	305	0,0295	0,59
	м2								
			27,95	0,2	559	4	54,2	0,0002	0,004
22 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	40	68,15	0,83	2726	33	376	0,0213	0,852
	м2								
			17,2	0,15	688	6	54,2	0,0002	0,008
23 11-060101-0101	Материалы на растяжки 3шт.-Подготовка бетонная. Устройство	1,5	17950	650,67	26925	976	794	1,35	2,025
	м3								
			936,67	155,33	1405	233	48,5	0,1813	0,27195
24 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,03	194636,08		5839				
	т								
25 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,1875	194636,08		36494				
	т								
26 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,06	203265,09		12196				
	т								
Раздел 2 Автоматизированная система управления									
27 23-051501-1601	Датчик поплавковый NivoFLOAT NWP-120-1	2	54642,65		109285				
	шт.								
28 23-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	2	5830,08		11660				
	шт.								
29 23-010101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	40	266,71		10668				
	м								
30 23-061113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	0,04	23581,38		943				
	1000 м								

Всего прямые затраты		**560057**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		112 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		13 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге		433 271
Накладные расходы I уровня, тенге		51 119
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		611 176
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		24 447
Итого, тенге		635 623
Сметная прибыль (8 %), тенге		50 850
Всего		**686 473**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**686 473**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**10 984**
Итого с временными затратами		**697 457**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**21 750**
Итого с зимними удорожаниями		**719 207**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**533 651**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**240 143**
		773 795
Тендерная скидка	0,9	**696 415,09**
НДС (12 %)		83 569,81
Всего по акту с учетом НДС		**779 984,90**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А. С. ЖКХ, Пт и АД"

Салуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти -Строительство монолитных резервуаров емк.500м3-2шт.

Акт №34
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 2-4-3)
АТХ (Автоматика)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	58-100000-0000(пр	**Контрольный шкаф 1го подъема В том числе расходомер электромагнитный типа ПРЭМ 1 шт., датчик давления аналоговый 4-20мА-1шт.,модем Wi-Fi -1шт.** *шт.*	3	1669952		5009856				
2	58-200000-0000(пр	**Контроллерный шкаф 2го подъема В том числе расходомер электромагнитный типа ПРЭМ -4 шт., датчик давления аналоговый 4-20мА-2шт.,гидростатический датчик уровня воды в резервуарах 4-20мА-2шт.,модем Wi-Fi -1шт.,персональный компьютеер -1шт., блок бесперебойного питания -1 шт.** *шт.*	1	4512647		4512647				
		Всего прямые затраты				**9 522 503**				
		в том числе								
		- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				9 522 503				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 522 503				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				380 900				
		Итого, тенге				9 903 403				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				792 272				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**10 695 675**				

Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	
Итого с временными затратами		**10 695 675**
Зимние удорожаниями	3,1185%	
Итого с зимними удорожаниями		**10 695 675**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**7 936 191**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**3 571 286**
		11 507 477
Тендерная скидка	0,9	**10 356 729,06**
НДС (12 %)		1 242 807,49
Всего по акту с учетом НДС		**11 599 536,55**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Наружные сети водоснабжения

Акт №35
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 6-1-1)
Водопроводные сети НС 1-го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	275	87,68	81,51	24111	22416	4605	0,00888	2,442
		м3 грунта		6,16	22,17	1695	6097	59,1	0,0193	5,3075
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,3	1378,19	–	11439	–	6760	1,848	15,3384
		м3 грунта		1378,19	–	11439	–	59,1	–	–
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	11	1849,45	–	20344	–	12023	2,48	27,28
		м3 грунта		1849,45	–	20344	–	59,1	–	–
4	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4	137,5	129,25	550	517	122	0,013	0,052
		м3 грунта		8,25	43,25	33	173	59,1	0,0376	0,1504
5	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	8	195		1560				
		т								
6	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	8	412,41		3299				
		т								

7	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	4	15,5	13,25	62	53	15	0,00332	0,01328
		м3 грунта		2,25	4,25	9	17	59,1	0,00369	0,01476
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	205	22,18	22,18	4547	4547	963	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	1630	59,1	0,00806	1,6523
9	11-010205-0502	Траншеи. Засыпка мягким грунтом вручную.	69	658,99	–	45470	–	26872	0,972	67,068
		м3 грунта		658,97	–	45469	–	59,1	–	–
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	205	120,23	51,16	24648	10488	11092	0,108	22,14
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	14160	4609	59,1	0,02625	5,38125

Раздел 2 Трубопроводы

11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,1	226630	61860	22663	6186	11243	194	19,4
		км трубопровода		160430	20620	16043	2062	62,1	26,83	2,683
12	23-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	101	996,82		100679				
		м								
13	11-220701-0103	дезинфекцией	0,1	51150	–	5115	–	2426	51,5	5,15
		км трубопровода		39060	–	3906	–	62,1	–	–

Раздел 3 Водопроводный колодец Ду1500мм Нр=1800мм -2шт.

14	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев - 2шт.)	19	87,68	81,53	1666	1549	318	0,00888	0,16872
		м3 грунта		6,16	22,16	117	421	59,1	0,0193	0,3667
15	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	1,3	1378,46	–	1792	–	1059	1,848	2,4024
		м3 грунта		1378,46	–	1792	–	59,1	–	–
16	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8,6	22,21	22,21	191	191	40	–	–
		м3 грунта		–	7,91	–	68	59,1	0,00806	0,06932
17	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8,6	120,23	51,16	1034	440	465	0,108	0,9288
		м3 уплотненного грунта								

			69,07	22,44	594	193	59,1	0,02625	0,22575
18 11-010102-0314									
	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,8	137,5	129,14	1760	1653	389	0,013	0,1664
	м3 грунта								
			8,28	43,2	106	553	59,1	0,0376	0,48128
19 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	23	195		4485				
	т								
20 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	23	412,41		9485				
	т								
21 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	12,8	15,47	13,13	198	168	49	0,00332	0,0425
	м3 грунта								
			2,27	4,22	29	54	59,1	0,00369	0,04723
22 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -2шт.) Устройство в грунтах сухих	3,2	28599,69	5926,88	91519	18966	18292	8,86	28,352
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			6896,25	2308,75	22068	7388	62,1	2,218	7,0976
23 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	18151,15		36302				
	шт.								
24 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	2	17387,86		34776				
	шт.								
25 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	15209,36		60837				
	шт.								
26 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	2	3225,2		6450				
	шт.								
27 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	4103,76		16415				
	шт.								
28 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	0,06	8300	1433,33	498	86	113	4,54	0,2724
	м3 кладки								
			3350	350	201	21	50,8	0,4	0,024
29 21-030102-0604									
	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,024	48455,43		1163				
	1000 шт.								
30 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 2шт.	0,034	389063,36		13228				
	т								
31 23-030101-0503									
	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	2	6878,21		13756				
	комплект								

32	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,3	7625,38 2353,85	1192,31 470,77	9913 3060	1550 612	2236 60,9	3,24 0,55	4,212 0,715
33	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство *м2 покрытия*	13	926,77 255,15	68,31 23,54	12048 3317	888 306	2206 60,9	0,361 0,0284	4,693 0,3692
34	11-220901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	1468,5 1103	54 25,5	2937 2206	108 51	1402 62,1	1,4 0,03	2,8 0,06
35	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	40084,39		80169				
36	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	4	705,25 591,75	55,5 –	2821 2367	222 –	1470 62,1	0,6 –	2,4 –
37	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	3555,41		14222				
38	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые:втулки под фланцы Ду 100ммУстановка *шт.*	4	1262,25 493,5	768,75 253	5049 1974	3075 1012	1854 62,1	0,611 0,333	2,444 1,332
39	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	1670,13		6681				
40	11-220901-0103	Клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	1468,5 1103	54 25,5	2937 2206	108 51	1402 62,1	1,4 0,03	2,8 0,06
41	23-041001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100, ГОСТ 11823-91 *шт.*	2	10113,2		20226				
	Всего прямые затраты					**717045**				**211** **26**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 135				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 211				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 318				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					471 869				
	- перевозка грузов, тенге					18 829				

Накладные расходы I уровня, тенге		107 416
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		824 461
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		32 978
Итого, тенге		857 439
Сметная прибыль (8 %), тенге		68 595
Всего		**926 034**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**926 034**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**14 817**
Итого с временными затратами		**940 851**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**29 340**
Итого с зимними удорожаниями		**970 191**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**719 882**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**323 947**
		1 043 828
Тендерная скидка	0,9	**939 445,62**
НДС (12 %)		112 733,47
Всего по акту с учетом НДС		**1 052 179,09**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД"

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ

Акт №36
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 4-1-1)
ВЛ 10 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Устройство разъединителя КР-1 на концевой опоре (А10-1)								
79	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Кронштейн РА1-2шт. РА-2 -2шт., РА3-4шт.РА4-2шт.,РА5-2шт.Хомут Х7-6шт.Х8-2шт.Заземляющий проводник ЗП1-9,0м.Крепление провода-2шт.) Установка	0,1005	11004,98	4278,61	1106	430	429	6,39	0,6422
		т		5721,39	1203,98	575	121	61,7	1,05	0,10553
80	21-060801-0101	Кронштейн РА1-2шт. РА-2 -2шт., РА3-4шт.РА4-2шт.,РА5-2шт.Хомут Х7-6шт.Х8-2шт.Заземляющий проводник ЗП1-9,0м.Крепление провода-2шт.	0,1005	346297		34803				
		т								
81	13-080103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1 Монтаж оборудования	2	2396	428	4792	856	1596	2	4
		шт.		1713	151	3426	302	42,8	0,16	0,32
82	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	2	4514,5	123,5	9029	247	2969	4	8
		шт.		3425,5	43	6851	86	42,8	0,05	0,1
83	58-100000-1000(пр	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРН3-10	2	56192		112384				
		шт								

84	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 *шт.*	8	1473,78		11790				
85	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	8	43,41		347				
86	13-080201-0503	Зажим ПА-2 -6шт.А2А-70 -12шт.Присоединение к зажимам *шт.*	18	128,44	–	2312	–	990	0,15	2,7
				128,44	–	2312	–	42,8	–	–
87	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	281,72		1690				
88	24-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	683,47		8202				
89	21-130201-0903	Болт М12х40-22шт. *т*	0,00154	501633,36		773				
90	11-330204-0206	Ошиновка (провод АС-50) *км линии*	0,012	105333,33	58666,67	1264	704	465	51,1	0,6132
				43250	19500	519	234	61,7	22,73	0,27276
91	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка) *т*	0,00234	856553,79		2004				

Раздел 8 Устройство разъединителя КРМ-1 на концевой опоре (А10-1)

92	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т- (Кронштейны РА1-1шт. РА2-1шт. РА3-2шт.РА4-2шт.Р2-3шт. КМ1-1шт. Скоба КМ3-3шт. Хомут Х7-5шт.Х8-4шт.Заземляющий проводник ЗП1-6м.Крепление провода -2шт.) Установка *т*	0,0864	10995,37	4270,83	950	369	368	6,39	0,5521
				5717,59	1192,13	494	103	61,7	1,05	0,09072
93	21-060801-0101	Кронштейны РА1-1шт. РА2-1шт. РА3-2шт.РА4-2шт.Р2-3шт.и КМ1-1шт. Скоба КМ3-3шт. Хомут Х7-5шт.Х8-4шт.Заземляющий проводник ЗП1-6м.Крепление провода -2шт. *т*	0,0864	346297		29920				
94	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 *шт.*	2	1473,78		2948				
95	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	43,41		87				

		шт.								
96	13-080201-0503	Присоединение к зажимам	12	128,5	–	1542	–	660	0,15	1,8
		шт.		128,5	–	1542	–	42,8	–	–
97	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	144,9		435				
		шт.								
98	24-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А- ГОСТ Р 51177-98	3	569,21		1708				
		шт.								
99	24-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	6	729,35		4376				
		шт.								
100	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00077	381819,66		294				
		т								
101	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,017	205629,7		3496				
		т								
102	11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	3	6087,33	2941	18262	8823	7180	3,76	11,28
		комплект		2962,67	916,33	8888	2749	61,7	1,07	3,21
103	51-080401-1302(о	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	6055		18165				
		шт.								
104	13-080103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1 Монтаж оборудования	1	2394	427	2394	427	797	2	2
		шт.		1713	150	1713	150	42,8	0,16	0,16
105	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	1	4514	123	4514	123	1485	4	4
		шт.		3426	43	3426	43	42,8	0,05	0,05
106	58-100000-2000(п	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	1	56192		56192				
		шт								
107	13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 10 кВ, 1 Монтаж оборудования	1	19186	14836	19186	14836	3623	5	5
		шт.		4282	4182	4282	4182	42,8	4,24	4,24

108	23-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	1	9606,82		9607				
		шт.								
109	24-040207-1814	Наконечники кабельные П8	2	72,42		145				
		шт.								
110	23-060902-0111	Провод заземляющий с медной жилой ГОСТ 6323-79	0,001	131589,59		132				
		км								
111	11-330204-0206	Ошиновка (провод АС-50)	0,009	105111,11	58555,56	946	527	348	51,1	0,4599
		км линии		43222,22	19444,44	389	175	61,7	22,73	0,20457
112	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка)	0,0018	856553,79		1542				
		т								

Раздел 9 Комплектная трансформаторная подстанция кВа. КТП-100/10/0,4кВ-1шт. и КТП-40/10/0,4 кВ -1шт

9.1 Установка КТП -2шт

113	11-060101-0102	Фундамент под стойку КТП. Устройство	1,92	22473,96	1033,85	43150	1985	3347	4,41	8,4672
		м3		3345,31	249,48	6423	479	48,5	0,2905	0,55776
114	11-110101-0204	Щебеночная подготовка под стойку КТП. Устройство с уплотнением трамбовками	0,104	7625	1192,31	793	124	179	3,24	0,33696
		м3 подстилающего слоя		2355,77	471,15	245	49	60,9	0,55	0,0572
115	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	15,68	6566,45		102962				
		м								
116	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,09576	211256,39		20230				
		т								
117	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,108	289147,98		31228				
		т								
118	11-130301-0406	Поверхности металлические под фундамент КТП. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,5	60,77	1,03	942	16	236	0,0295	0,45725
		м2		27,94	0,13	433	2	54,2	0,0002	0,0031

119	11-130301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	31	68,16	0,84	2113	26	292	0,0213	0,6603
		м2		17,19	0,19	533	6	54,2	0,0002	0,0062
120	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 100 и 40 КВ•А. Монтаж оборудования	2	56133	26830,5	112266	53661	27657	27	54
		подстанция		23123	9186,5	46246	18373	42,8	8,29	16,58
121	51-080102-0504(ос	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	412393		412393				
		шт.								
122	51-080101-0104(ос	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	535441		535441				
		шт.								
123	51-080102-0502(ос	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	389592		389592				
		шт.								
124	51-080101-0102(ос	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	360743		360743				
		шт.								
125	13-110201-0106	Прибор учета Меркурий Установка на фланцевых соединениях	2	3677,5	–	7355	–	3200	4,12	8,24

		шт.		3636,5	–	7273	–	44	–	–
126	23-070501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А	2	22586,97		45174				
		шт.								
9.2 Контурное заземление КТП										
127	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования	44	449,34	17,2	19771	757	2289	0,14	6,16
		м		117,11	4,41	5153	194	42,8	0,0044	0,1936
128	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	2167,31	118,06	34677	1889	4203	0,7	11,2
		шт.		585,63	28,06	9370	449	42,8	0,028	0,448
129	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	30	347,77	12,73	10433	382	1755	0,16	4,8
		м		133,87	2,8	4016	84	42,8	0,0028	0,084
130	13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	8	145,63	–	1165	–	499	0,17	1,36
		шт.		145,63	–	1165	–	42,8	–	–
131	24-040204-1202	Зажимы плашечные для заземляющего провода 1081	8	397,96		3184				
		шт.								
132	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи 400x700 для заземления	6,6	87,73	81,52	579	538	111	0,00888	0,05861
		м3 грунта		6,21	22,12	41	146	59,1	0,0193	0,12738
9.3 Сетчатое ограждение КТП										
133	11-110101-0204	Площадка под КТП-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,2	7625,94	1192,19	24403	3815	5506	3,24	10,368
		м3 подстилающего слоя		2354,06	471,25	7533	1508	60,9	0,55	1,76
134	11-060101-0102	Фундамент под стойки С1. Устройство	0,8	22471,25	1032,5	17977	826	1395	4,41	3,528
		м3		3345	250	2676	200	48,5	0,2905	0,2324
135	11-110101-0204	Щебеночная подготовка под стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками	0,112	7625	1187,5	854	133	193	3,24	0,36288
		м3 подстилающего слоя		2357,14	473,21	264	53	60,9	0,55	0,0616

136 11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей на КТП -2штУстановка	32	3757,41	1283,63	120237	41076	46767	2,26	72,32
	м оград		1890,66	462,75	60501	14808	62,1	0,4069	13,0208
137 11-220301-0102	Установка стоек под ограждение из стальных труб ду 76 мм. -8шт х2,5м	0,04	298750	52150	11950	2086	6309	254	10,16
	км трубопровода		234100	19875	9364	795	62,1	21,14	0,8456
138 23-010301-0143	Стойки для ограждения -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	40	1812,17		72487				
	м								
139 23-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	3,84	744,68		2860				
	м								
140 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,008	211256,39		1690				
	т								
141 11-090701-0103	Изготовление каркаса панели П1 (на КТП -2шт)	0,07368	108971,23	26316,5	8029	1939	3858	91	6,70488
	т конструкций		77931,6	8048,32	5742	593	60,9	7,34	0,54081
142 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0671	205629,7		13798				
	т								
143 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,00184	194636,08		358				
	т								
144 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0038	200100,36		760				
	т								
145 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00092	211256,39		194				
	т								
146 21-050308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	9,4	461,06		4334				
	м2								

147	11-090701-0103	Изготовление каркаса панели П2	0,35472	108959,18	26310,89	38650	9333	18572	91	32,27952
		т конструкций		77931,89	8040,14	27644	2852	60,9	7,34	2,60364
148	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,32124	205629,7		66056				
		т								
149	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,01104	194636,08		2149				
		т								
150	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01812	200100,36		3626				
		т								
151	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00444	211256,39		938				
		т								
152	21-050308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	37,8	461,06		17428				
		м2								
153	11-090701-0103	Изготовление каркаса панели ПК-1 (калитка)	0,04236	108970,73	26322	4616	1115	2217	91	3,85476
		т конструкций		77927,29	8026,44	3301	340	60,9	7,34	0,31092
154	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,03876	205629,7		7970				
		т								
155	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,00092	194636,08		179				
		т								
156	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00214	200100,36		428				
		т								
157	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00056	211256,39		118				
		т								
158	21-050308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	3	461,06		1383				

		м2								
159	11-130301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,4	60,76	1,03	1361	23	341	0,0295	0,6608
		м2		27,95	0,18	626	4	54,2	0,0002	0,00448
160	11-130301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	44,8	68,15	0,8	3053	36	422	0,0213	0,95424
		м2		17,21	0,18	771	8	54,2	0,0002	0,00896
9.4 Лестница металлическая										
161	11-090701-0105	Лестницы ЛМ на КТП -2шт. Сборка	0,05988	121943,89	15714,76	7302	941	3898	120	7,1856
		т конструкций		102772,21	4124,92	6154	247	60,9	4,4	0,26347
162	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01268	205629,7		2607				
		т								
163	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01972	200100,36		3946				
		т								
164	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,01256	211256,39		2653				
		т								
165	23-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4,8	785,94		3773				
		м								
166	11-090304-0101	Лестницы металлические. Монтаж	0,05988	49599,2	17535,07	2970	1050	1071	28,9	1,73053
		т конструкций		24181,7	5193,72	1448	311	60,9	5,246	0,31413
167	11-130301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	60,56	1,11	109	2	27	0,0295	0,0531
		м2		27,78	–	50	–	54,2	0,0002	0,00036
168	11-130301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	3,6	68,33	0,83	246	3	34	0,0213	0,07668
		м2		17,22	–	62	–	54,2	0,0002	0,00072

Раздел 10 Кабельно-проводниковая продукция ВЛ/КЛ-10кВ (НС 1го и 2го подъемов)

10.0 Подраздел без наименования

169 11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(26017м +3% на провес)	26,798	105288,31	58615,75	2821516	1570785	1037332	51,1	1369,3778
	км линии		43272	19465,93	1159603	521648	61,7	22,73	609,11854
171 11-010101-0510	Грунты 2 группы.(траншея 200x900 -24м) Разработка траншейными роторными экскаваторами	4,3	60,23	60,23	259	259	25	–	–
	м3 грунта		–	9,77	–	42	59,1	0,00852	0,03664
172 11-230101-0101	Основание под кабель песчаное . Устройство	1,38	2957,97	118,84	4082	164	661	1,02	1,4076
	м3 основания		741,3	29,71	1023	41	62,1	0,035	0,0483
173 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	40	215,48	94,28	8619	3771	2165	0,11	4,4
	м кабеля		94,2	32,25	3768	1290	42,8	0,04	1,6
174 23-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3x95-10 ГОСТ 18410-73	0,04	3353610,74		134144				
	км								
175 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	40	290,45	239,08	11618	9563	2335	0,06	2,4
	м кабеля		51,38	85	2055	3400	42,8	0,0848	3,392
176 21-030101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	0,092	47223,42		4345				
	1000 шт.								
177 11-010205-0502	Засыпка траншеи грунтом. Группа грунтов 2	4,3	659,07	–	2834	–	1675	0,972	4,1796
	м3 грунта		659,07	–	2834	–	59,1	–	–
178 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,001	226000	62000	226	62	112	194	0,194
	км трубопровода		160000	20000	160	20	62,1	26,83	0,02683
179 23-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	1	2654,67		2655				
	м								
180 13-080201-2505	Муфта концевая кабельная Монтаж оборудования	1	19186	14836	19186	14836	3623	5	5
	шт.		4282	4182	4282	4182	42,8	4,24	4,24

181	23-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	1	8510,32		8510			
		шт.							
	Раздел 11 Оборудование ПС-35/10кВ								
	11.1 Ячейка КРУН-								
182	51-080301-1001(ої	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А/Y2 ГОСТ 18397-86	1	683194		683194			
		шт.							
183	58-100000-5000(пі	Блок управления вакуумным выключателем 10 кВ MICOM P123	1	356211		356211			
		шт.							
184	58-100000-6000(пі	Трансформатор тока 10 кВ Ктт=30/5А ТОЛ-10-30/5;0,5/10Р	3	120204		360612			
		шт							
185	13-110201-0104	Прибор учета электроэнергии 3ф.10-100А А1805 RAL-P4G-DW-4.Установка	1	1855	–	1855	–	800	2,06	2,06
		шт.		1818	–	1818	–	44	–	–
186	58-100000-7000(пі	Многотарифный прибор учета электроэнергии 3ф.10-100А А1805 RAL- P4G-DW-4	1	250444		250444			
		шт.							
187	58-100000-8000(пі	Ограничитель перенапряжений в фарфором корпусе 10 кВ ОПН-10/12/10/1(2) УХЛ1 ТУ 3414-005-31911579-2007	3	9042		27126			
		шт							
		Всего прямые затраты				**7650456,00**			**1676**
									665

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 416 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 748 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	580 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	922 427
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 562 497
Накладные расходы I уровня, тенге	1 204 016
корректировка акт №5 от ноября 2021 года	2 577 446
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 431 918
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	457 277
Итого, тенге	11 889 194
Сметная прибыль (8 %), тенге	951 136
Всего	**12 840 330**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**12 840 330**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**148 445**
Итого с временными затратами		**12 988 775**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**293 958**
Итого с зимними удорожаниями		**13 282 734**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**9 855 788**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**4 435 105**
		14 290 893
Тендерная скидка	0,9	**12 861 803,78**
НДС (12 %)		1 543 416,45
Всего по акту с учетом НДС		**14 405 220,23**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Акт №37
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 6-2-1)

Внутриплощадочные водопроводные сети НС 2-го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	384	87,67	81,51	33667	31301	6429	0,00888	3,40992
		м3 грунта		6,16	22,17	2366	8513	59,1	0,0193	7,4112
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31	1378,16	–	42723	–	25249	1,848	57,288
		м3 грунта		1378,16	–	42723	–	59,1	–	–
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	15	1849,47	–	27742	–	16396	2,48	37,2
		м3 грунта		1849,47	–	27742	–	59,1	–	–
4	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,64	137,72	129,09	639	599	141	0,013	0,06032
		м3 грунта		8,41	43,1	39	200	59,1	0,0376	0,17446
5	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	8,4	195		1638				
		т								

6 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	8,4	412,41		3464				
	т								
7 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	4,64	15,73	13,15	73	61	18	0,00332	0,0154
	м3 грунта								
			2,37	4,09	11	19	59,1	0,00369	0,01712
8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	272	22,18	22,18	6033	6033	1278	–	–
	м3 грунта								
			–	7,95	–	2162	59,1	0,00806	2,19232
9 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	91	658,98	–	59967	–	35440	0,972	88,452
	м3 грунта								
			658,98	–	59967	–	59,1	–	–
10 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	272	120,24	51,16	32704	13916	14718	0,108	29,376
	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,48	18788	6115	59,1	0,02625	7,14

Раздел 2 Трубопроводы

11 11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,038	969973,68	409631,58	36859	15566	14302	504	19,152
	км трубопровода								
			464500	141552,63	17651	5379	62,1	145,33	5,52254
12 23-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	38	12244,68		465298				
	м								
13 11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 325 мм. Промывка с дезинфекцией	0,038	164236,84	–	6241	–	1290	72,1	2,7398
	км трубопровода								
			54684,21	–	2078	–	62,1	–	–
14 11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,054	725018,52	307166,67	39151	16587	15142	376	20,304
	км трубопровода								
			346537,04	105000	18713	5670	62,1	107,34	5,79636
15 23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	54	6566,45		354588				
	м								
16 11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 219 мм. Промывка с дезинфекцией	0,054	95333,33	–	5148	–	1572	61,8	3,3372
	км трубопровода								

			46870,37	–	2531	–	62,1	–	–
17 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,04	332500	67750	13300	2710	6827	270	10,8
	км трубопровода		248850	25975	9954	1039	62,1	27,65	1,106
18 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 с К=1,004)	40	2366,06		94642				
	м								
19 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией	0,04	51150	–	2046	–	971	51,5	2,06
	км трубопровода		39075	–	1563	–	62,1	–	–
20 11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,038	3757157,89	185552,63	142772	7051	7836	357	13,566
	км трубопровода		298657,89	33421,05	11349	1270	62,1	29,213	1,11009
21 11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,054	2632833,33	200074,07	142173	10804	8668	278	15,012
	км трубопровода		232574,07	25907,41	12559	1399	62,1	22,6281	1,22192
22 11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,04	1298425	29100	51937	1164	4272	205	8,2
	км трубопровода		171500	500	6860	20	62,1	0,4924	0,0197

Раздел 3 Водопроводный колодец Ду -2000мм Н=1800мм -2шт. Ду1500мм Н=1800мм -2шт.

23 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев 4шт.)	50,48	87,68	81,52	4426	4115	845	0,00888	0,44826
	м3 грунта		6,16	22,17	311	1119	59,1	0,0193	0,97426
24 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	3,06	1378,1	–	4217	–	2492	1,848	5,65488
	м3 грунта		1378,1	–	4217	–	59,1	–	–

25 11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	17,84	22,2	22,2	396	396	84	–	–
	м3 грунта		–	7,96	–	142	59,1	0,00806	0,14379
26 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17,84	120,24	51,18	2145	913	965	0,108	1,92672
	м3 уплотненного грунта		69,06	22,48	1232	401	59,1	0,02625	0,4683
27 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,8	137,62	129,18	4514	4237	998	0,013	0,4264
	м3 грунта		8,32	43,17	273	1416	59,1	0,0376	1,23328
28 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	59,04	195		11513				
	т								
29 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	59,04	412,41		24349				
	т								
30 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	32,8	15,55	13,11	510	430	126	0,00332	0,1089
	м3 грунта		2,32	4,21	76	138	59,1	0,00369	0,12103
31 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -2шт. ДУ1500мм-2шт.) Устройство в грунтах сухих	7,9	28600,38	5927,09	225943	46824	45159	8,86	69,994
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,33	2308,73	54481	18239	62,1	2,218	17,5222
32 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	18151,15		36302				
	шт.								
33 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	27907,76		55816				
	шт.								
34 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	2	17387,86		34776				
	шт.								
35 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	25997,92		51996				
	шт.								
36 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	15209,36		30419				
	шт.								

37	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	2	22702,19		45404				
38	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 *шт.*	4	3225,2		12901				
39	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт.*	4	4103,76		16415				
40	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	0,24	8300	1429,17	1992	343	451	4,54	1,0896
				3358,33	341,67	806	82	50,8	0,4	0,096
41	21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *1000 шт.*	0,095	48455,43		4603				
42	21-060304-0501	Лестницы для колодцев 4шт. *т*	0,068	389063,36		26456				
43	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	6096,36		24385				
44	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,9	7626,21	1192,41	22116	3458	4990	3,24	9,396
				2354,14	471,03	6827	1366	60,9	0,55	1,595
45	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство *м2 покрытия*	29	926,76	68,31	26876	1981	4921	0,361	10,469
				255,14	23,52	7399	682	60,9	0,0284	0,8236
46	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	1	46781	117	46781	117	888	1,82	1,82
				1381	49	1381	49	62,1	0,05	0,05
47	21-060405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка) *т*	0,02	136530,47		2731				
48	11-220901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	1	1468	54	1468	54	701	1,4	1,4
				1103	26	1103	26	62,1	0,03	0,03
49	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	40084,39		40084				
50	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	705	55,5	1410	111	735	0,6	1,2

	фланец		591,5	–	1183	–	62,1	–	–
51	23-020103-0610 Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	3555,41		7111				
52	11-220901-0106 Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 200 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	4187 / 2485	1157,5 / 381	8374 / 4970	2315 / 762	3560 / 62,1	3,04 / 0,36	6,08 / 0,72
53	23-040102-2006 Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	127541,34		255083				
54	11-221201-0106 Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *фланец*	4	1689,25 / 1410,25	162,75 / 8,5	6757 / 5641	651 / 34	3524 / 62,1	1,43 / 0,01	5,72 / 0,04
55	23-020103-0613 Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	8560,34		34241				
56	11-160601-0102 Вентили, запорные фланцевые (для слива)диаметром 32 мм. Установка *шт.*	1	1560 / 1187	90 / 17	1560 / 1187	90 / 17	727 / 60,4	1,47 / 0,02	1,47 / 0,02
57	23-040502-1206 Вентили запорные фланцевые 15кч19п для воды и пара, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	17392,87		17393				
58	11-220901-0105 Задвижки с обрезиненным клином чугунные с электроприводом диаметром 150 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	2132 / 1559	126 / 60	4264 / 3118	252 / 120	2011 / 62,1	1,93 / 0,07	3,86 / 0,14
59	51-010102-1907(o Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	1697076		3394152				
60	11-220901-0103 Задвижки чугунные диаметром 100 мм. с электроприводом. Установка *задвижка или клапан*	1	1468 / 1103	54 / 26	1468 / 1103	54 / 26	701 / 62,1	1,4 / 0,03	1,4 / 0,03

61	51-010102-1905(o								
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	1227582		1227582				
	шт.								
62	11-220901-0105	Клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	2	2132	126	4264	252	2011	1,93	3,86
	задвижка или клапан			1559	60	3118	120	62,1	0,07	0,14
63	23-041001-0109	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 150, ГОСТ 11823-91	2	17491,34		34983				
	шт.									
64	11-220801-0105									
		Фасонные части стальные сварные (отводы Ду-200мм-1шт.Ду 300мм -2шт. Тройники 100х100мм-2шт.Переходник Ду 150х100-1шт.) Установка	0,135	943333,33	293170,37	127350	39578	33627	312,7	42,2145
	т фасонных частей			308392,59	92718,52	41633	12517	62,1	94,3	12,7305
65	11-130301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	61	1,33	183	4	46	0,0295	0,0885
	м2			28	–	84	–	54,2	0,0002	0,0006
66	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	6	68,17	0,83	409	5	57	0,0213	0,1278
	м2			17,17	0,33	103	2	54,2	0,0002	0,0012
	Всего прямые затраты					**7448923**				**480**
										69

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	375 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 199 113
- перевозка грузов, тенге	40 964
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	4 621 734
Накладные расходы I уровня, тенге	270 168
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 719 091
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	308 764
Итого, тенге	8 027 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	642 228

Всего		8 670 083
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**8 670 083**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**64 774**
Итого с временными затратами		**8 734 857**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**128 268**
Итого с зимними удорожаниями		**8 863 124**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**6 576 438**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**2 959 397**
		9 535 835
Тендерная скидка	0,9	**8 582 251,90**
НДС (12 %)		1 029 870,23
Всего по акту с учетом НДС		**9 612 122,13**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А. С, ЖКХ, Пт и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти -Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Акт №38
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 6-2-2)
Канализационные сети (слив резервуаров)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	273	87,67	81,51	23935	22253	4571	0,00888	2,42424
		м3 грунта		6,16	22,17	1682	6052	59,1	0,0193	5,2689
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	1378,17	–	33076	–	19548	1,848	44,352
		м3 грунта		1378,17	–	33076	–	59,1	–	–
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	11	1849,45	–	20344	–	12023	2,48	27,28
		м3 грунта		1849,45	–	20344	–	59,1	–	–
4	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3	137,33	129	412	387	91	0,013	0,039
		м3 грунта		8,33	43	25	129	59,1	0,0376	0,1128
5	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	5,3	195		1034				
		т								

6	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	5,3	412,41		2186				
7	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	3	15,33 / 2,33	13 / 4	46 / 7	39 / 12	11 / 59,1	0,00332 / 0,00369	0,00996 / 0,01107
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	202	22,18 / –	22,18 / 7,95	4480 / –	4480 / 1606	949 / 59,1	– / 0,00806	– / 1,62812
9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	68	658,99 / 658,97	– / –	44811 / 44810	– / –	26483 / 59,1	0,972 / –	66,096 / –
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	202	120,23 / 69,07	51,16 / 22,48	24287 / 13953	10334 / 4541	10930 / 59,1	0,108 / 0,02625	21,816 / 5,3025
	Раздел 2 Трубопроводы									
11	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,014	522857,14 / 331785,71	141285,71 / 50571,43	7320 / 4645	1978 / 708	3324 / 62,1	360 / 51,53	5,04 / 0,72142
12	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	14	4048,66		56681				
13	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,078	724974,36 / 346538,46	307153,85 / 104987,18	56548 / 27030	23958 / 8189	21871 / 62,1	376 / 107,34	29,328 / 8,37252
14	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	78	6566,45		512183				
15	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,014	1937071,43 / 214142,86	126357,14 / 23571,43	27119 / 2998	1769 / 330	2067 / 62,1	256 / 20,625	3,584 / 0,28875

16	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,078	2632794,87 232564,1	200064,1 25897,44	205358 18140	15605 2020	12519 62,1	278 22,6281	21,684 1,76499

Раздел 3 Канализационный колодец Ду -1500мм Н=2500мм -3шт.

17	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев 3шт.) *м3 грунта*	28,5	87,68 6,18	81,51 22,18	2499 176	2323 632	478 59,1	0,00888 0,0193	0,25308 0,55005
18	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев *м3 грунта*	2	1378 1378	– –	2756 2756	– –	1629 59,1	1,848 –	3,696 –
19	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	12,9	22,17 –	22,17 7,98	286 –	286 103	61 59,1	– 0,00806	– 0,10397
20	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12,9	120,23 69,07	51,16 22,48	1551 891	660 290	698 59,1	0,108 0,02625	1,3932 0,33863
21	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	22,8	137,68 8,33	129,21 43,2	3139 190	2946 985	694 59,1	0,013 0,0376	0,2964 0,85728
22	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка *т*	41	195		7995				
23	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	41	412,41		16909				
24	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	22,8	15,57 2,32	13,11 4,25	355 53	299 97	89 59,1	0,00332 0,00369	0,0757 0,08413
25	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	4,65	34330,97	4812,47	159639	22378	31436	11,16	51,894

	м3 конструкций колодца		9014,84	1871,4	41919	8702	62,1	1,793	8,33745
26 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 *шт.*	3	3225,2		9676				
27 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт.*	3	4103,76		12311				
28 21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 *шт.*	3	9583,31		28750				
29 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-9 *шт.*	3	17387,86		52164				
30 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	3	18151,15		54453				
31 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	3	17387,86		52164				
32 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	0,18	8300 3355,56	1427,78 344,44	1494 604	257 62	338 50,8	4,54 0,4	0,8172 0,072
33 21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015 *1000 шт.*	0,071	48455,43		3440				
34 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 3шт. *т*	0,051	389063,36		19842				
35 23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	6096,36		18289				
36 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,95	7625,64 2353,85	1192,31 470,77	14870 4590	2325 918	3354 60,9	3,24 0,55	6,318 1,0725
37 11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство *м2 покрытия*	19,5	926,72 255,13	68,31 23,49	18071 4975	1332 458	3309 60,9	0,361 0,0284	7,0395 0,5538
38 11-220901-0105	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 150 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	2132 1559	126 60	4264 3118	252 120	2011 62,1	1,93 0,07	3,86 0,14

39	23-040102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	67418,79		134838				
40	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *фланец*	4	1072	96,5	4288	386	2226	0,9	3,6
				887,5	8,5	3550	34	62,1	0,01	0,04
41	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	6016,87		24067				
42	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник 200х150-1шт. и 200х200-2шт. Отвод Ду 150мм -1шт) Установка *т фасонных частей*	0,0836	943337,32	293169,86	78863	24509	20824	312,7	26,14172
				308397,13	92715,31	25782	7751	62,1	94,3	7,88348
43	11-130301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,1	60,91	0,91	67	1	17	0,0295	0,03245
				28,18	–	31	–	54,2	0,0002	0,00022
44	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя *м2*	2,2	68,18	0,91	150	2	21	0,0213	0,04686
				17,27	–	38	–	54,2	0,0002	0,00044
45	11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство *м3*	0,35	22045,71	688,57	7716	241	660	4,9	1,715
				3717,14	171,43	1301	60	48,5	0,197	0,06895

Раздел 4 Хозбытовая канализация

46	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	380	87,68	81,51	33317	30975	6363	0,00888	3,3744
				6,16	22,17	2342	8424	59,1	0,0193	7,334
47	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	27	1378,15	–	37210	–	21991	1,848	49,896
				1378,15	–	37210	–	59,1	–	–
48	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб *м3 грунта*	15	1849,47	–	27742	–	16396	2,48	37,2
				1849,47	–	27742	–	59,1	–	–

49	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	281	22,18	22,18	6232	6232	1320	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	2234	59,1	0,00806	2,26486
50	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	94	658,98	–	61944	–	36609	0,972	91,368
		м3 грунта		658,98	–	61944	–	59,1	–	–
51	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	281	120,23	51,16	33786	14376	15205	0,108	30,348
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	19410	6317	59,1	0,02625	7,37625
52	11-220501-0104	Трубопроводы из гофрированных труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,005	273800	71800	1369	359	681	236	1,18
		км трубопровода		195200	24000	976	120	62,1	31,17	0,15585
53	23-010603-0202	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	5	1154,75		5774				
		м								
54	11-220501-0106	Трубопроводы из гофрированных труб, диаметр 160 мм. Укладка	0,02	366950	115000	7339	2300	3381	286	5,72
		км трубопровода		233750	38450	4675	769	62,1	49,89	0,9978
55	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	20	1337,95		26759				
		м								
56	13-070403-0101	Мотопомпа бензиновая Монтаж оборудования	1	26619	17081	26619	17081	6227	11	11
		шт.		9420	5918	9420	5918	40,6	5,2	5,2
57	58-100000-1000(п	Мотопомпа бензиновая (для откачки сливных вод с колодцев) KGP-20	1	71226		71226				
		шт								
58	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца -1шт.)	9,5	87,68	81,47	833	774	160	0,00888	0,08436
		м3 грунта		6,21	22,21	59	211	59,1	0,0193	0,18335
59	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	0,65	1378,46	–	896	–	530	1,848	1,2012

	м3 грунта		1378,46	–	896	–	59,1	–	–
60 11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,1	22,2	22,2	91	91	20	–	–
	м3 грунта		–	8,05	–	33	59,1	0,00806	0,03305
61 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,1	120,24	51,22	493	210	222	0,108	0,4428
	м3 уплотненного грунта		69,02	22,44	283	92	59,1	0,02625	0,10763
62 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,6	137,63	129,21	1046	982	231	0,013	0,0988
	м3 грунта		8,29	43,16	63	328	59,1	0,0376	0,28576
63 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	13,7	195		2672				
	т								
64 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	13,7	412,41		5650				
	т								
65 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	7,6	15,53	13,03	118	99	30	0,00332	0,02523
	м3 грунта		2,37	4,34	18	33	59,1	0,00369	0,02804
66 11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	1,55	34331,61	4812,9	53214	7460	10479	11,16	17,298
	м3 конструкций колодца		9014,84	1871,61	13973	2901	62,1	1,793	2,77915
67 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	1	3225,2		3225				
	шт.								
68 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	4103,76		4104				
	шт.								
69 21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	9583,31		9583				
	шт.								
70 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-9	1	17387,86		17388				
	шт.								
71 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	18151,15		18151				

		шт.								
72	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	17387,86		17388				
		шт.								
73	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	0,06	8300	1433,33	498	86	113	4,54	0,2724
		м3 кладки		3350	350	201	21	50,8	0,4	0,024
74	21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,024	48455,43		1163				
		1000 шт.								
75	21-060304-0501	Лестница для колодца -1шт.	0,017	389063,36		6614				
		т								
76	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	1	6096,36		6096				
		комплект								
77	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,65	7626,15	1192,31	4957	775	1118	3,24	2,106
		м3 подстилающего слоя		2353,85	470,77	1530	306	60,9	0,55	0,3575
78	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	6,5	926,46	68,15	6022	443	1103	0,361	2,3465
		м2 покрытия		255,08	23,54	1658	153	60,9	0,0284	0,1846

Раздел 5 Выгреб на 3м3 -1шт

79	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	12,8	87,66	81,48	1122	1043	215	0,00888	0,11366
		м3 грунта		6,17	22,19	79	284	59,1	0,0193	0,24704
80	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба	3,2	1378,13	–	4410	–	2606	1,848	5,9136
		м3 грунта		1378,13	–	4410	–	59,1	–	–
81	11-010104-0402	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	0,75	22,67	22,67	17	17	4	–	–
		м3 грунта		–	8	–	6	59,1	0,00806	0,00605
82	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11,4	120,18	51,14	1370	583	616	0,108	1,2312
		м3 уплотненного грунта		69,04	22,46	787	256	59,1	0,02625	0,29925

83	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,6	7623,33	1191,67	4574	715	1032	3,24	1,944
				2353,33	470	1412	282	60,9	0,55	0,33
84	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство *м2 покрытия*	6	926,83	68,33	5561	410	1019	0,361	2,166
				255,17	23,67	1531	142	60,9	0,0284	0,1704
85	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений . Устройство *м3*	2,68	33359,33	3603,36	89403	9657	15175	12,49	33,4732
				10448,88	1225,75	28003	3285	48,5	1,2462	3,33982
86	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,032	196197,3		6278				
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,064	196197,3		12557				
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,01	200100,36		2001				
89	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция наружная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности *м2 поверхности*	16	730,75	12,19	11692	195	1473	0,212	3,392
				179,5	1,69	2872	27	50,8	0,002	0,032
90	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной внутренней поверхности *м2 поверхности*	12,1	730,83	12,23	8843	148	1114	0,212	2,5652
				179,5	1,74	2172	21	50,8	0,002	0,0242
91	11-061401-0104	Выгреб. Железнение поверхности *м2 поверхности*	16	268,19	0,56	4291	9	1923	0,289	4,624
				247,5	0,25	3960	4	48,5	0,0003	0,0048
92	11-070504-0105	Укладка плит опорных *шт. сборных конструкций*	1	2951	587	2951	587	980	1,74	1,74
				1439	139	1439	139	62,1	0,162	0,162
93	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	0,29	58178,06		16872				

94	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 *шт.*	2	7574,84	15150
95	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	1	3225,2	3225
96	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный, тип С СТ РК 2384-2013 *комплект*	1	7317,22	7317
97	23-010501-0904	Труба вентиляционная Ду110мм *м*	0,9	801,58	721
98	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (Стремянка С5) *т*	0,017	329951,32	5609
99	21-070203-0304	Деревянная крышка -Доски обрезные хвойных пород длиной толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,024	26031,73	625
100	21-100105-0201	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (Зонт) *т*	0,001	85860,96	86
		Всего прямые затраты		**2458920**	**640**
					76
		в том числе		485 749	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		234 607	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		76 105	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 630 891	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		36 446	
		- перевозка грузов, тенге		71 226	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		330 568	
		Накладные расходы I уровня, тенге		2 789 488	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		111 580	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		2 901 068	
		Итого, тенге		232 085	
		Сметная прибыль (8 %), тенге		**3 133 153**	
		Всего		**3 133 153**	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**48 991**	
		Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**3 182 144**	
		Итого с временными затратами		**97 014**	
		Зимние удорожаниями	3,1185%		

Итого с зимними удорожаниями		**3 279 158**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**2 433 135**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**1 094 911**
		3 528 046
Тендерная скидка	0,9	**3 175 241,29**
НДС (12 %)		381 028,96
Всего по акту с учетом НДС		**3 556 270,25**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД"

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

Хабибуллина Н.М.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети электроснабжения территории НС1го и 2го подъемов

Акт №39
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 4-2-1)
Внутриплощадочные сети НС 1го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельно-трубная продукция НС 1го подъема								
1	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок / *м*	174	637,95 / 368,09	18,75 / 5,02	111004 / 64048	3262 / 873	27786 / 42,8	0,44 / 0,005	76,56 / 0,87
2	23-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,174	598270,13		104099				
3	23-061709-0502	Вводы гибкие К1086 / *шт.*	6	276,42		1659				
4	13-080201-2403	Муфта кабельная наружной установки . Монтаж оборудования / *шт.*	6	20569,17 / 6851,17	13391 / 3789,17	123415 / 41107	80346 / 22735	27324 / 42,8	8 / 3,84	48 / 23,04
5	58-100000-1000(п	Муфта кабельная наружной установки 4КНТп-1-16/25 / *шт*	6	6880		41280				
6	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи 400х700 протяж.159м / *м3 грунта*	44,5	87,66	81,51	3901	3627	745	0,00888	0,39516

			6,16	22,18	274	987	59,1	0,0193	0,85885
Раздел 2 Заземление скважин НС 1го подъема									
7 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой	132	449,36	17,22	59316	2273	6866	0,14	18,48
	Монтаж оборудования *м*		117,12	4,42	15460	583	42,8	0,0044	0,5808
8 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	24	2167,33	118,08	52016	2834	6304	0,7	16,8
			585,58	28,08	14054	674	42,8	0,028	0,672
9 13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам *шт.*	6	145,67	–	874	–	374	0,17	1,02
			145,67	–	874	–	42,8	–	–
10 24-040204-1202	Зажимы плашечные для заземляющего провода 1081 *шт.*	6	397,96		2388				
11 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи 400х700 для заземления *м3 грунта*	27	87,67	81,52	2367	2201	452	0,00888	0,23976
			6,15	22,19	166	599	59,1	0,0193	0,5211
	Всего прямые затраты				**502319**				**161**
									27

в том числе	135 983
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 280
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	69 851
Накладные расходы I уровня, тенге	572 170
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 887
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	595 057
Итого, тенге	47 605
Сметная прибыль (8 %), тенге	**642 662**
Всего	**642 662**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 622**
Временные здания и сооружения 2%*0,8 1,60%	**652 284**
Итого с временными затратами	**19 054**
Зимние удорожаниями 3,1185%	

Итого с зимними удорожаниями		**671 338**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**498 133**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**224 160**
		722 293
Тендерная скидка	0,9	**650 063,57**
НДС (12 %)		78 007,63
Всего по акту с учетом НДС		**728 071,20**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД"

_____ Салуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети электроснабжения территории НС1го и 2го подъемов

Акт №40
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 4-2-2)

Внутриплощадочные сети НС 2-го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельно-трубная продукция НС 2го подъема								
1	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	0,0445	226629,21 160426,97	61865,17 20606,74	10085 7139	2753 917	5003 62,1	194 26,83	8,633 1,19394
2	23-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	44,5	2654,67		118133				
3	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *м*	513	637,96 368,09	18,74 5,01	327271 188831	9615 2571	81920 42,8	0,44 0,005	225,72 2,565
4	23-060137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4x50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,167	1318793,76		220239				
5	23-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,138	339103,83		46796				
6	23-060216-0503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7x1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,138	504880,31		69673				

7	23-060216-0302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВбШвнг(В)-LS 5х0,75 0,07 ГОСТ 1508-78 *км*	0,07	346435,95		24251				
8	23-061709-0502	Вводы гибкие К1086 *шт.*	16	276,42		4423				
9	13-080201-2403	Муфта кабельная наружной установки . Монтаж оборудования *шт.*	2	20568,5 / 6851	13391 / 3789,5	41137 / 13702	26782 / 7579	9108 / 42,8	8 / 3,84	16 / 7,68
10	58-100000-2000(пр	Муфта кабельная наружной установки 4КНТп-1-35/50 *шт*	2	7325		14650				
11	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи 400х700 дл.283м. *м3 грунта*	79,2	87,68 / 6,16	81,52 / 22,17	6944 / 488	6456 / 1756	1326 / 59,1	0,00888 / 0,0193	0,7033 / 1,52856

Раздел 2 Дизельная электростанция

12	11-110101-0204	Площадка щебеночная. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,3	7625,38 / 2353,85	1192,31 / 470,77	9913 / 3060	1550 / 612	2236 / 60,9	3,24 / 0,55	4,212 / 0,715
13	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,125	21160,89 / 2659,56	5,33 / –	23806 / 2992	6 / –	1822 / 60,9	3,66 / –	4,1175 / –
14	11-110101-0204	Щебеночное основание под фундамент.Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,0945	7619,05 / 2349,21	1195,77 / 465,61	720 / 222	113 / 44	162 / 60,9	3,24 / 0,55	0,30618 / 0,05198
15	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки . Устройство *м3*	0,378	22470,9 / 3343,92	1031,75 / 251,32	8494 / 1264	390 / 95	659 / 48,5	4,41 / 0,2905	1,66698 / 0,10981
16	21-050206-0802	Стойки 80 х 80 мм и Балки 50х50 ГОСТ 13663-86 *т*	0,29658	218240,8		64726				
17	21-100103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	5,7	2781,16		15853				
18	21-050201-0502	На ограждение -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,14	205629,7		28788				

19	21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *м2*	14,1	588,7		8301				
20	21-050201-0502	Калитка-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,0181	205629,7		3722				
21	21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *м2*	1,35	588,7		795				
22	13-080301-0702	Генератор дизельный Монтаж и испытание *шт.*	1	408568 / 282438	34642 / 15212	408568 / 282438	34642 / 15212	127394 / 42,8	320 / 17,52	320 / 17,52
23	58-100000-1300(пл	Дизель-генератор АД-80С Т400-2РМ11 *шт*	1	3194455		3194455				
	Раздел 3 Заземление ДЭС НС 2го подъема									
24	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования *м*	13	449,46 / 117,15	17,31 / 4,38	5843 / 1523	225 / 57	676 / 42,8	0,14 / 0,0044	1,82 / 0,0572
25	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	4	2167 / 585,5	118 / 28	8668 / 2342	472 / 112	1050 / 42,8	0,7 / 0,028	2,8 / 0,112
26	13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам *шт.*	2	145,5 / 145,5	– / –	291 / 291	– / –	125 / 42,8	0,17 / –	0,34 / –
27	24-040204-1202	Зажимы плашечные для заземляющего провода 1081 *шт.*	2	397,96		796				
28	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи 400х700 для заземления *м3 грунта*	3,4	87,65 / 6,18	81,47 / 22,06	298 / 21	277 / 75	57 / 59,1	0,00888 / 0,0193	0,03019 / 0,06562
	Всего прямые затраты					**4667639**				**586 / 32**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	504 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	870 940

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		3 209 105
Накладные расходы I уровня, тенге		231 538
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 899 177
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		195 967
Итого, тенге		5 095 144
Сметная прибыль (8 %), тенге		407 612
Всего		**5 502 756**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**5 502 756**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**36 698**
Итого с временными затратами		**5 539 454**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**72 672**
Итого с зимними удорожаниями		**5 612 126**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**4 164 198**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**1 873 889**
		6 038 087
Тендерная скидка	0,9	**5 434 278,08**
НДС (12 %)		652 113,37
Всего по акту с учетом НДС		**6 086 391,45**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД"

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: Наружные сети электроосвещения площадок НС 1го и 2го подъемов

Акт №41
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 4-3-1)
Освещение площадок НС 1го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Опора угловая анкерная УА23									
1	11-330202-0103	Опоры железобетонные угловые анкерные УА23 (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка / *опора*	6	18883,83 / 7005,33	11300,83 / 3509	113303 / 42032	67805 / 21054	38924 / 61,7	9 / 3,21	54 / 19,26
2	21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 / *шт.*	18	22866,25		411593				
3	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка / *шт.*	18	1614,33 / 735,11	879,22 / 330	29058 / 13232	15826 / 5940	11829 / 61,7	0,91 / 0,3	16,38 / 5,4
4	21-049999-9917	Плиты опорные, П-ЗИ 18шт. / *м3*	0,9	34531,3		31078				
5	11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -6м., кронштейн У4-12шт., стяжка Г11 -18шт.). Установка / *т*	0,2196	35009,11 / 14863,39	20145,72 / 7326,96	7688 / 3264	4424 / 1609	3007 / 61,7	17,1 / 6,38	3,75516 / 1,40105
6	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -6м., кронштейн У4-12шт., стяжка Г11 -18шт. / *т*	0,2196	346297		76047				
7	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам	30	128,47	–	3854	–	1650	0,15	4,5

		шт.		128,47	–	3854	–	42,8	–	–
8	29-100000-1000(пл	Зажим плашечный CD 35 шт.	12	595		7140				
9	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	1707,88		20495				
10	29-100000-2000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 71 шт	6	1648		9888				
11	11-330109-0111	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 - 24м., Скрепа NC 20 - 24 шт.,Кронштейн анкерный CS 10.3 - 12 шт.,Хомут стяжной Е 778 -12 шт..). Установка	0,00497	35010,06	20120,72	174	100	68	17,1	0,08499
		т		14889,34	7243,46	74	36	61,7	6,38	0,03171
12	29-100000-3000(пл	Лента металлическая F 207 м.п.	24	476		11424				
13	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	66,3		1591				
14	29-100000-4000(пл	Кронштейн анкерный CS 10.3 шт.	12	1612		19344				
15	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	15,3		184				

Раздел 2 Опора анкерная А23

16	11-330202-0102	Опоры железобетонные анкерные А23(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка опора	2	12230,5	6998,5	24461	13997	8434	5,98	11,96
				4654,5	2180,5	9309	4361	61,7	2	4
17	21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 шт.	4	22866,25		91465				
18	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка шт.	4	1614,25	879,25	6457	3517	2628	0,91	3,64
				735	330	2940	1320	61,7	0,3	1,2
19	21-049999-9917	Плиты опорные, П-3И -4шт. м3	0,2	34531,3		6906				
20	11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -1,3м., кронштейн У4-2шт., стяжка Г11 -4шт.). Установка т	0,04445	35005,62	20134,98	1556	895	609	17,1	0,7601
				14870,64	7334,08	661	326	61,7	6,38	0,28359

21	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -1,3м., кронштейн У4-2шт., стяжка Г11 -4шт. *т*	0,04445	346297		15393					
22	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам *шт.*	10	128,5	–	1285	–	550	0,15	1,5	
				128,5	–	1285	–	42,8	–	–	
23	29-100000-5000(пл	Зажим плашечный CD 35 *шт*	4	595		2380					
24	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	1707,88		6832					
25	29-100000-6000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 71 *шт*	2	1648		3296					
26	11-330109-0111	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 - 4м., Скрепа NC 20 - 4 шт.,Кронштейн анкерный CS 10.3 - 4шт.,Хомут стяжной(Е 778 -4 шт..). Установка *т*	0,00118	35593,22	20338,98	42	24	17	17,1	0,02018	
				15254,24	7627,12	18	9	61,7	6,38	0,00753	
27	29-100000-7000(пл	Лента металлическая F 207 *м.п.*	4	476		1904					
28	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	66,3		265					
29	29-100000-8000(пл	Кронштейн анкерный CS 10.3 *шт.*	4	1612		6448					
30	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	15,3		61					
	Раздел 3 Опора промежуточная П23										
31	11-330202-0101	Опоры железобетонные П23 (с траверсами) одностоечные. Установка *опора*	2	5970	3010,5	11940	6021	4104	3,06	6,12	
				2382	943,5	4764	1887	61,7	0,87	1,74	
32	21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 *шт.*	2	22866,25		45733					
33	11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -0,6м. Установка *т*	0,0003	33333,33	20000	10	6	4	17,1	0,00513	
				13333,33	6666,67	4	2	61,7	6,38	0,00191	
34	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 0,6м. *т*	0,0003	346297		104					
35	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам *шт.*	4	128,5	–	514	–	220	0,15	0,6	

			128,5	–	514	–	42,8	–	–
36 29-100000-9000(пл	Зажим плашечный CD 35 *шт*	2	595		1190				
37 29-100000-1000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 71 *шт.*	2	1648		3296				
38 11-330109-0111	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 -4м., Скрепа NC 20 -4 шт., Комплект промежуточной подвески ES 800-2шт.,Хомут стяжной Е 778 -4 шт.). Установка *т*	0,00122	35245,9 / 14754,1	20491,8 / 7377,05	43 / 18	25 / 9	17 / 61,7	17,1 / 6,38	0,02086 / 0,00778
39 29-100000-1100(пл	Лента металлическая F 207 *м.п.*	4	476		1904				
40 24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	66,3		265				
41 29-100000-1200(пл	Комплект промежуточной подвески ES 800 *шт.*	2	3795		7590				
42 24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	15,3		61				

Раздел 4 Опора угловая промежуточная УП23

43 11-330202-0102	Опоры железобетонные анкерные УП23(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *опора*	4	12231,25 / 4654,75	6998,75 / 2180,5	48925 / 18619	27995 / 8722	16869 / 61,7	5,98 / 2	23,92 / 8
44 21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 *шт.*	8	22866,25		182930				
45 11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -1,2м., кронштейн У4-4шт.). Установка *т*	0,0266	35000 / 14849,62	20150,38 / 7330,83	931 / 395	536 / 195	364 / 61,7	17,1 / 6,38	0,45486 / 0,16971
46 21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -1,2м., кронштейн У4-4шт. *т*	0,0266	346297		9212				
47 13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам *шт.*	8	128,5 / 128,5	– / –	1028 / 1028	– / –	440 / 42,8	0,15 / –	1,2 / –
48 29-100000-1300(пл	Зажим плашечный CD 35 *шт.*	4	595		2380				
49 29-100000-1400(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 71	4	1648		6592				

		шт.								
50	11-330109-0111	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 - 8м., Скрепа NC 20 - 8 шт.,Комплект промежуточной подвески - 4шт.,Хомут стяжной Е 778 -8 шт.). Установка	0,00221	35294,12	20361,99	78	45	30	17,1	0,03779
		т		14932,13	7239,82	33	16	61,7	6,38	0,0141
51	29-100000-1500(пл	Лента металлическая F 207	8	476		3808				
		м.п.								
52	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	8	66,3		530				
		шт.								
53	29-100000-1600(пл	Комплект промежуточной подвески ES 800	4	3795		15180				
		шт.								
54	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	8	15,3		122				
		шт.								
	Раздел 5 Заземление опор ВЛИ-0,4									
55	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2167,67	118	6503	354	788	0,7	2,1
		шт.		585,67	28	1757	84	42,8	0,028	0,084
	Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция									
56	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные самонесущие Подвеска с помощью механизмов	0,4871	49716,69	16657,77	24217	8114	10465	34,9	16,99979
		км линии		28525,97	6294,4	13895	3066	61,7	7,35	3,58019
57	23-061201-0313	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,4871	762601,12		371463				
		км								
58	11-010101-0512	Траншея- Разработка траншейными роторными экскаваторами	15,7	125,1	125,1	1964	1964	189	–	–
		м3 грунта		–	20,32	–	319	59,1	0,0177	0,27789
59	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	56	215,48	94,3	12067	5281	3031	0,11	6,16
		м кабеля		94,2	32,25	5275	1806	42,8	0,04	2,24
60	23-060137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	1042205,15		58363				
		км								
61	11-330105-0102	Провода с резиновой изоляцией ПВС 3х2,5мм2. Подвеска.	0,063	128111,11	65444,44	8071	4123	3024	74	4,662
		км линии		62666,67	15126,98	3948	953	61,7	14,198	0,89447

62	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВС с резиновой изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	0,063	204155,48		12862			
		км							

Раздел 7 Установка светильников на опорах

63	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Кронштейн КС2-14шт.Хомут Х14-14шт.Заземляющий проводник ЗП6-10,5 м.)Установка	0,16065	10986,62	4263,93	1765	685	686	6,39	1,02655
		т		5720,51	1201,37	919	193	61,7	1,05	0,16868
64	21-060801-0101	Кронштейн КС2-14шт.Хомут Х14-14шт.Заземляющий проводник ЗП6-10,5 м	0,16065	346297		55633				
		т								
65	13-080201-0503	Зажимы. Присоединение к зажимам	28	128,46	–	3597	–	1540	0,15	4,2
		шт.		128,46	–	3597	–	42,8	–	–
66	29-100000-1700(пл	Зажим ответвительный герметичный Р4	28	851		23828				
		шт								
67	13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	14	3696,5	1270,71	51751	17790	8629	1,15	16,1
		шт.		1074,57	365,57	15044	5118	42,8	0,37	5,18
68	23-070103-0406	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	14	7874,93		110249				
		шт.								
69	58-100000-1000(пл	Лампа ДНАТ-150Вт	14	2627		36778				
		шт								

Раздел 8 Установка кабельной муфты на опореВЛИ-0,4кВ

70	11-330109-0111	Конструкции стальные(Проводник заземляющий ЗП6 -0,65м.Хомут стяжной (СИП) Е778 -1шт.) Установка	0,0005	34000	20000	17	10	7	17,1	0,00855
		т		14000	8000	7	4	61,7	6,38	0,00319
71	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -0,65м.	0,00033	346297		114				
		т								
72	29-100000-1800(пл	Кронштейн анкерный CS 10.3	1	1612		1612				
		шт.								
73	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	1	15,3		15				
		шт.								
74	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам	7	128,43	–	899	–	385	0,15	1,05
		шт.		128,43	–	899	–	42,8	–	–
75	29-100000-1900(пл	Зажим плашечный CD 35	1	595		595				
		шт.								

76	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	1	1707,88		1708				
		шт.								
77	29-100000-2000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 72	1	2112		2112				
		шт.								
78	29-100000-2100(пл	Зажим для соединения СИП с кабелем PR151+ BI	4	4260		17040				
		шт.								
79	13-080201-2403	Муфта кабельная наружной установки . Монтаж оборудования	2	20568,5	13391	41137	26782	9108	8	16
		шт.		6851	3789,5	13702	7579	42,8	3,84	7,68
80	58-100000-2000(пл	Муфта кабельная наружной установки 4КНТп-1-35/50	2	7325		14650				
		шт								

Раздел 9 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ

81	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	104,38	100,24	1,03	10463	108	2193	0,0413	4,31089
		м2		38,59	0,17	4028	18	54,2	0,0002	0,02088
82	11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	104,38	76,83	1,03	8020	108	2193	0,0413	4,31089
		м2		38,59	0,17	4028	18	54,2	0,0002	0,02088
83	11-130701-1003	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Первый слой	104,38	1491,69	408,96	155703	42687	40461	0,6597	68,85949
		м2		500,41	214,77	52233	22418	54,2	0,259	27,03442
84	11-130701-1004	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Последующий слой	104,38	1735,64	408,96	181166	42687	38689	0,6184	64,54859
		м2		469,08	214,77	48963	22418	54,2	0,259	27,03442

Всего прямые затраты	**2470340**	**339**
		116
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 339	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	291 909	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 480	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 856 664	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	51 428	
Накладные расходы I уровня, тенге	211 152	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 681 492	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	107 260	
Итого, тенге	2 788 752	

Сметная прибыль (8 %), тенге		223 100
Всего		**3 011 852**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**3 011 852**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**47 367**
Итого с временными затратами		**3 059 219**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**93 798**
Итого с зимними удорожаниями		**3 153 017**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**2 339 538**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**1 052 792**
		3 392 331
Тендерная скидка	0,9	**3 053 097,64**
НДС (12 %)		366 371,72
Всего по акту с учетом НДС		**3 419 469,36**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А. С. ЖКХ, Пт и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: Наружные сети электроосвещения площадок НС 1го и 2го подъемов

Акт №42
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 4-3-2)

Освещение площадок НС 2го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Опора угловая анкерная УА23									
1	11-330202-0102	Опоры железобетонные УА23 (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12230,5	6998,5	24461	13997	8434	5,98	11,96
		опора		4654,5	2180,5	9309	4361	61,7	2	4
2	21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	6	22866,25		137198				
		шт.								
3	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	6	1614,33	879,17	9686	5275	3943	0,91	5,46
		шт.		735,17	330	4411	1980	61,7	0,3	1,8
4	21-049999-9917	Плиты опорные, П-3И69шт.	0,3	34531,3		10359				
		м3								
5	11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -2м., кронштейн У4-4шт., стяжка Г11 -6шт.). Установка	0,0732	35013,66	20150,27	2563	1475	1002	17,1	1,25172
		т		14863,39	7322,4	1088	536	61,7	6,38	0,46702
6	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -2м., кронштейн У4-4шт., стяжка Г11 -6шт	0,0732	346297		25349				
		т								
7	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам	10	128,5	–	1285	–	550	0,15	1,5
		шт.								

			128,5	–	1285	–	42,8	–	–
8 29-100000-1000(пл	Зажим плашечный CD 35	4	595		2380				
	шт								
9 24-040207-3201									
	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	4	1707,88		6832				
	шт.								
10 29-100000-2000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 71	2	1648		3296				
	шт								
11 11-330109-0111									
	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 - 8м., Скрепа NC 20 - 8 шт.,Кронштейн анкерный CS 10.3 - 4 шт.,Хомут стяжной Е 778 -4 шт..). Установка	0,00168	35119,05	20238,1	59	34	23	17,1	0,02873
	т								
			14880,95	7142,86	25	12	61,7	6,38	0,01072
12 29-100000-3000(пл	Лента металлическая F 207	8	476		3808				
	м.п.								
13 24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	8	66,3		530				
	шт.								
14 29-100000-4000(пл	Кронштейн анкерный CS 10.3	4	1612		6448				
	шт								
15 24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	4	15,3		61				
	шт.								
Раздел 2 Опора анкерная А23									
16 11-330202-0102	Опоры железобетонные анкерные А23(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12231	6998,67	36693	20996	12652	5,98	17,94
	опора								
			4654,67	2180,67	13964	6542	61,7	2	6
17 21-040405-0206									
	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	6	22866,25		137198				
	шт.								
18 11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	6	1614,33	879,17	9686	5275	3943	0,91	5,46
	шт.								
			735,17	330	4411	1980	61,7	0,3	1,8
19 21-049999-9917	Плиты опорные, П-3И -6шт.	0,3	34531,3		10359				
	м3								
20 11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -2,0м., кронштейн У4-3шт., стяжка Г11 -6шт.). Установка	0,0667	35007,5	20149,93	2335	1344	913	17,1	1,14057
	т								
			14857,57	7331,33	991	489	61,7	6,38	0,42555
21 21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -2,0м., кронштейн У4-3шт., стяжка Г11 -6шт.	0,0667	346297		23098				

		т								
22	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам	15	128,47	–	1927	–	825	0,15	2,25
		шт.		128,47	–	1927	–	42,8	–	–
23	29-100000-5000(пг	Зажим плашечный CD 35	6	595		3570				
		шт								
24	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	6	1707,88		10247				
		шт.								
25	29-100000-6000(пг	Зажим ответвительный многократного применения Р 71	3	1648		4944				
		шт								
26	11-330109-0111	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 - 6м., Скрепа NC 20 - 6 шт.,Кронштейн анкерный CS 10.3 -6шт.,Хомут стяжной Е 778 -6 шт.). Установка	0,00178	34831,46	20224,72	62	36	24	17,1	0,03044
		т		14606,74	7303,37	26	13	61,7	6,38	0,01136
27	29-100000-7000(пг	Лента металлическая F 207	6	476		2856				
		м.п.								
28	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	6	66,3		398				
		шт.								
29	29-100000-8000(пг	Кронштейн анкерный CS 10.3	6	1612		9672				
		шт								
30	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	6	15,3		92				
		шт.								
	Раздел 3 Опора промежуточная П23									
31	11-330202-0101	Опоры железобетонные П23 (с траверсами) одностоечные. Установка	6	5970	3010,5	35820	18063	12312	3,06	18,36
		опора		2381,83	943,83	14291	5663	61,7	0,87	5,22
32	21-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	6	22866,25		137198				
		шт.								
33	11-330109-0111	Конструкции стальные (проводник заземляющий ЗП6 -1,8м. Установка	0,0009	34444,44	20000	31	18	12	17,1	0,01539
		т		14444,44	7777,78	13	7	61,7	6,38	0,00574
34	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -1,8м.	0,0009	346297		312				
		т								
35	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам	12	128,5	–	1542	–	660	0,15	1,8
		шт.		128,5	–	1542	–	42,8	–	–
36	29-100000-9000(пг	Зажим плашечный CD 35	6	595		3570				

		шт								
37	29-200000-1000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 71	6	1648		9888				
		шт								
38	11-330109-0111	Конструкции стальные(Лента металлическая F 207 - 12м., Скрепа NC 20 -12 шт., Комплект промежуточной подвески ES 800-6шт.,Хомут стяжной E 778 -12 шт.). Установка	0,00331	35045,32	20241,69	116	67	45	17,1	0,0566
		т		14803,63	7250,76	49	24	61,7	6,38	0,02112
39	29-200000-2000(пл	Лента металлическая F 207	12	476		5712				
		м.п.								
40	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	12	66,3		796				
		шт.								
41	29-200000-3000(пл	Комплект промежуточной подвески ES 800	6	3795		22770				
		шт.								
42	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	12	15,3		184				
		шт.								
	Раздел 4 Заземление опор ВЛИ-0,4									
43	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	5	2167,6	118,2	10838	591	1313	0,7	3,5
		шт.		585,6	28	2928	140	42,8	0,028	0,14
	Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция									
44	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные самонесущие Подвеска с помощью механизмов	0,3156	49714,83	16657,16	15690	5257	6781	34,9	11,01444
		км линии		28526,62	6295,94	9003	1987	61,7	7,35	2,31966
45	23-061201-0313	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3156	762601,12		240677				
		км								
46	11-010101-0512	Траншея- Разработка траншейными роторными экскаваторами	7,8	125,13	125,13	976	976	94	–	–
		м3 грунта		–	20,38	–	159	59,1	0,0177	0,13806
47	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	28	215,5	94,32	6034	2641	1516	0,11	3,08
		м кабеля		94,21	32,25	2638	903	42,8	0,04	1,12
48	23-060137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	1042205,15		29182				
		км								
49	11-330105-0102	Провода с резиновой изоляцией ПВС 3х2,5мм2. Подвеска.	0,0495	128101,01	65434,34	6341	3239	2376	74	3,663

		км линии								
				62666,67	15131,31	3102	749	61,7	14,198	0,7028
50	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВС с резиновой изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	0,0495	204155,48		10106				
		км								
Раздел 6 Установка светильников на опорах										
51	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т (Кронштейн КС2-11шт.Хомут Х14-11шт.Заземляющий проводник ЗП6-8,25 м.)Установка	0,12622	10988,75	4270,32	1387	539	539	6,39	0,80655
		т								
				5720,17	1196,32	722	151	61,7	1,05	0,13253
52	21-060801-0101	Кронштейн КС2-11шт.Хомут Х14-11шт.Заземляющий проводник ЗП6-8,25 м.	0,12622	346297		43710				
		т								
53	13-080201-0503	Зажимы. Присоединение к зажимам	22	128,45	–	2826	–	1210	0,15	3,3
		шт.								
				128,45	–	2826	–	42,8	–	–
54	29-200000-4000(пл	Зажим ответвительный герметичный Р4	22	851		18722				
		шт								
55	13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	11	3696,55	1270,73	40662	13978	6780	1,15	12,65
		шт.								
				1074,64	365,55	11821	4021	42,8	0,37	4,07
56	23-070103-0406	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	11	7874,93		86624				
		шт.								
57	58-100000-1000(пл	Лампа ДНАТ-150Вт	11	2627		28897				
		шт								
Раздел 7 Установка кабельной муфты на опореВЛИ-0,4кВ										
58	11-330109-0111	Конструкции стальные(Проводник заземляющий ЗП6 -0,65м.Хомут стяжной (СИП) Е778 - 1шт.Кронштейн анкерный CS10.3-1шт.) Установка	0,0005	34000	20000	17	10	7	17,1	0,00855
		т								
				14000	8000	7	4	61,7	6,38	0,00319
59	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП6 -0,65м.	0,00033	346297		114				
		т								
60	29-200000-5000(пл	Кронштейн анкерный CS 10.3	1	1612		1612				
		шт.								
61	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	1	15,3		15				
		шт.								
62	13-080201-0503	Зажим Присоединение к зажимам	7	128,43	–	899	–	385	0,15	1,05
		шт.								
				128,43	–	899	–	42,8	–	–

63	29-200000-6000(пл	Зажим плашечный CD 35	1	595		595				
		шт								
64	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	1	1707,88		1708				
		шт.								
65	29-200000-7000(пл	Зажим ответвительный многократного применения Р 72	1	2112		2112				
		шт								
66	29-200000-8000(пл	Зажим для соединения СИП с кабелем PR151+ BI	4	4260		17040				
		шт								
67	13-080201-2403	Муфта кабельная наружной установки . Монтаж оборудования	2	20568,5	13391	41137	26782	9108	8	16
		шт.		6851	3789,5	13702	7579	42,8	3,84	7,68
68	58-100000-2000(пл	Муфта кабельная наружной установки 4КНТп-1-35/50	2	7325		14650				
		шт								
	Раздел 8 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ									
69	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	58,38	100,22	1,03	5851	60	1227	0,0413	2,41109
		м2		38,59	0,17	2253	10	54,2	0,0002	0,01168
70	11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	58,38	76,82	1,03	4485	60	1227	0,0413	2,41109
		м2		38,59	0,17	2253	10	54,2	0,0002	0,01168
71	11-130701-1003	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Первый слой	58,38	1491,68	408,94	87084	23874	22629	0,6597	38,51329
		м2		500,41	214,75	29214	12537	54,2	0,259	15,12042
72	11-130701-1004	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Последующий слой	58,38	1735,61	408,94	101325	23874	21638	0,6184	36,10219
		м2		469,08	214,75	27385	12537	54,2	0,259	15,12042
	Всего прямые затраты					**1526707**				**202**
										66
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 085				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 461				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 394				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 152 614				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					43 547				
	Накладные расходы I уровня, тенге					122 168				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 648 875				

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		65 955
Итого, тенге		1 714 830
Сметная прибыль (8 %), тенге		137 186
Всего		**1 852 016**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**1 852 016**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**28 936**
Итого с временными затратами		**1 880 952**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**57 299**
Итого с зимними удорожаниями		**1 938 251**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**1 438 182**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**647 182**
		2 085 364
Тендерная скидка	0,9	**1 876 827,79**
НДС (12 %)		225 219,33
Всего по акту с учетом НДС		**2 102 047,13**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Салуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Акт №43
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 7-1-2)

Ограждение площадки НС 2го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждение из металлического листа с насадкой из колючей проволоки									
1	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	564	93,3	–	52621	–	31099	0,123	69,372
		м2 спланированной площади		93,3	–	52621	–	59,1	–	–
2	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя	112,8	39,4	39,4	4444	4444	766	–	–
		м3 грунта		–	11,49	–	1296	59,1	0,01	1,128
3	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки . Устройство	5,9	22473,73	1034,24	132595	6102	10287	4,41	26,019
		м3		3345,08	249,83	19736	1474	48,5	0,2905	1,71395
4	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	282	2223,84	699,46	627124	197249	263770	1,49	420,18
		м оград		1261,75	244,46	355813	68938	62,1	0,2148	60,5736
5	11-090701-0103	Конструкции ограждения Сборка	14,911	108958,55	26309,3	1624681	392298	780696	91	1356,901
		т конструкций		77932,4	8039,77	1162050	119881	60,9	7,34	109,44674
6	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	4,27616	205629,7		879305				
		т								

7	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,611	218240,8		133345				
		т								
8	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	8,2331	209389,64		1723926				
		т								
9	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,13248	211256,61		27987				
		т								
10	23-010201-0160	Стойки СТ-1 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	257,6	1457,86		375545				
		м								
11	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,046	211256,61		9718				
		т								
12	11-090304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж	14,911	51759,37	15642,41	771784	233244	312084	35,9	535,3049
		т конструкций		29343,97	5023,54	437548	74906	60,9	4,408	65,72769
13	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки в 4 ряда . Установка	282	771,41	–	217538	–	135091	0,979	276,078
		м оград		771,41	–	217538	–	62,1	0,1233	34,7706
14	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (282м в 4 ряда=1128м. х 0,1 =112,8 кг)	112,8	323,94		36540				
		кг								
15	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,127	211256,61		26830				
		т								
16	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	435	60,77	1,03	26437	450	6628	0,0295	12,8325
		м2		27,94	0,17	12155	74	54,2	0,0002	0,087
17	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	870	68,15	0,82	59288	713	8194	0,0213	18,531
		м2		17,21	0,17	14969	150	54,2	0,0002	0,174

Всего прямые затраты		**6729708**	**2715**
			274
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 272 430	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		834 500	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		266 719	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 622 778	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			
Накладные расходы I уровня, тенге		1 548 615	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		8 278 323	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		331 133	
Итого, тенге		8 609 456	
Сметная прибыль (8 %), тенге		688 756	
Всего		**9 298 212**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**9 298 212**	
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**148 771**	
Итого с временными затратами		**9 446 984**	
Зимние удорожаниями	3,1185%	**294 604**	
Итого с зимними удорожаниями		**9 741 588**	
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**7 228 258**	
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**3 252 716**	
		10 480 975	
Тендерная скидка	0,9	**9 432 877,06**	
НДС (12 %)		1 131 945,25	
Всего по акту с учетом НДС		**10 564 822,31**	

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: ст. Тогыз Благоустройство площадки водонапорной башни

Акт №44
приемки выполненных работ за октябрь 2022 года
(локальная смета 7-2-1)

Ограждение площадки водонапорной башни с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждение из металлического листа с насадкой из колючей проволоки									
1	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,8 м	48	4075,98	–	195647	–	115627	5,82	279,36
		яма		4075,98	–	195647	–	59,1	–	–
2	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	288	93,3	–	26870	–	15881	0,123	35,424
		м2 спланированной площади		93,3	–	26871	–	59,1	–	–
3	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя	57,6	39,39	39,39	2269	2269	391	–	–
		м3 грунта		–	11,49	–	662	59,1	0,01	0,576
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки СТ-1 Устройство	3,1	22473,87	1033,87	69669	3205	5405	4,41	13,671
		м3		3345,16	249,68	10370	774	48,5	0,2905	0,90055
5	11-070111-0112	Ограды металлические по столбам из стальных труб. Установка	144	2223,84	699,46	320233	100722	134691	1,49	214,56
		м оград		1261,75	244,46	181692	35202	62,1	0,2148	30,9312
6	11-090701-0103	Конструкции ограждения. Сборка	7,43765	108958,34	26309,12	810394	195678	389413	91	676,82615
		т конструкций		77932,41	8039,64	579634	59796	60,9	7,34	54,59235
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	2,13808	205629,7		439653				

		т							
8	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,30544	218240,8		66659			
		т							
9	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	4,11654	209389,64		861961			
		т							
10	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,06624	211256,61		13994			
		т							
11	23-010201-0160	Стойки СТ-1 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	126	1457,86		183690			
		м							
12	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0225	211256,39		4753			
		т							
13	11-090304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж	7,43765	51759,49	15642,58	384969	116344	155669	35,9	267,01164
		т конструкций		29343,95	5023,63	218250	37364	60,9	4,408	32,78516
14	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки в 4 ряда . Установка	144	771,41	–	111083	–	68983	0,979	140,976
		м оград		771,41	–	111083	–	62,1	0,1233	17,7552
15	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (144м х в 4 ряда= 576 м. х 0,1 =57,6кг)	57,6	323,94		18659			
		кг							
16	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,06712	211256,61		14180			
		т							
17	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	163,4299	60,77	1,03	9931,635023	168,332797	2489,9559	0,0295	4,82118205
		м2		27,94	0,17	4566,231406	27,783083	54,2	0,0002	0,03268598

Всего прямые затраты **3 534 616** **1633**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 328 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		418 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		133 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 788 116
Накладные расходы I уровня, тенге		888 550
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 423 166
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		176 927
Итого, тенге		4 600 092
Сметная прибыль (8 %), тенге		368 007
Всего		**4 968 100**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**4 968 100**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**79 490**
Итого с временными затратами		**5 047 589**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**157 409**
Итого с зимними удорожаниями		**5 204 998**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**3 862 109**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**1 737 949**
		5 600 058
Тендерная скидка	0,9	**5 040 051,86**
НДС (12 %)		604 806,22
Всего по акту с учетом НДС		**5 644 858,08**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А. С. ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кылыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.