Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт актового зала здания КГУ " СОШ №12 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт актового зала здания КГУ " СОШ №12 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

А К Т № 1

о приемки выполненных работ
за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АКТОВЫЙ ЗАЛ										
		Демонтажные работы										
1	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой (зал,ребристые плиты)** НР - 72%; СП - 8%	м2	247,30		281,20	--	69542	--	--	50070	129180
						281,20	--	69542	--		9569	
2	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой (подсобная,коридор)** НР - 72%; СП - 8%	м2	25,9		281,20	--	7283	--	--	5244	13529
						281,20	--	7283	--		1002	
3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски известковой подсобная,коридор** НР - 72%; СП - 8%	м2	135,60		224,46	--	30437	--	--	21915	56540
						224,46	--	30437	--		4188	
4	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** НР - 72%; СП - 8%	м2	250,8		1603,94	660,35	402268	165616	2551	207316	658351
						933,42	214,66	234102	53837		48767	
5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** НР - 72%; СП - 8%	м	60		47,54	--	2852	--	--	2052	5297
						47,54	--	2852	--		392	
6	Е12-070101-0202 1207-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из щитового паркета. Разборка покрытия** НР - 72%; СП - 8%	м2	224,8		527,59	16,25	118602	3653	--	84398	219240
						511,34	10,10	114949	2270		16240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** НР - 72%; СП - 8%	м2	224,8	96,72	--	21744	--	--	15654	40390
					96,72	--	21744	--		2992	
8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы дощатые. Разборка покрытия** НР - 72%; СП - 8%	м2	25,90	444,56	20,86	11515	540	--	8143	21230
					423,70	12,96	10974	336		1573	
9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** НР - 72%; СП - 8%	м2	25,90	96,72	--	2505	--	--	1803	4654
					96,72	--	2505	--		345	
10	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы дощатые. Разборка деревянного подиума** НР - 72%; СП - 8%	м2	45	444,56	20,86	20005	939	--	14148	36885
					423,70	12,96	19067	583		2732	
11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** НР - 72%; СП - 8%	м2	45	96,72	--	4352	--	--	3133	8084
					96,72	--	4352	--		599	
12	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,13651	44516,31	1904,32	6077	260	65	4180	11077
					42135,72	390,49	5752	53		821	
13	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж металлической рамы на потолке** НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,56291	115014,37	64004	64743	36028	2077	23690	95507
					47320,20	11131,28	26637	6266		7075	
14	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** НР - 72%; СП - 8%	м2	58,3	2433,70	187,70	141885	10943	--	99174	260344
					2246,00	116,64	130942	6800		19285	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**						4693		1560308
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						--		
	Зарплата рабочих строителей		Тенге								
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге				681136				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				217979				
	Материалы		Тенге				70145				
		Накладные расходы	Тенге				4693				
		Сметная прибыль	Тенге				540923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115580				
							1560308				

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ПОТОЛКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	201,2	2514,05 1646,78	18,21 7,43	505827 331332	3664 1495	170831	239635 59637	805099
16	С1222-529-0101 222-529-0101 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** *СП - 8%*	м	64,5	201,00 --	-- --	12965 --	-- --	12965	-- 1037	14002
17	С1222-529-0201 222-529-0201 РСНБ РК 2022	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** *СП - 8%*	м	658,8	306,00 --	-- --	201593 --	-- --	201593	-- 16127	217720
18	С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	76,2	551,00 --	-- --	41986 --	-- --	41986	-- 3359	45345
19	С1222-531-0101 222-531-0101 РСНБ РК 2022	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм** *СП - 8%*	шт.	480	104,00 --	-- --	49920 --	-- --	49920	-- 3994	53914
20	С1222-530-0101 222-530-0101 РСНБ РК 2022	**Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм** *СП - 8%*	шт.	796	49,00 --	-- --	39004 --	-- --	39004	-- 3120	42124
21	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	15,2	3007,86 1306,62	18,19 7,43	45719 19861	276 113	25582	14381 4808	64908
22	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	292,24	900,54 705,14	2,20 0,74	263174 206070	643 216	56441	148526 32936	444636
23	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	25,9	1455,02 947,67	8,90 3,24	37685 24545	231 84	12910	17733 4433	59852
24	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	318,14	652,01 422,50	4,23 1,95	207429 134414	1346 620	21671	97225 24372	329026
		СТЕНЫ									
25	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	386,4	1174,66 909,51	22,25 7,96	453889 351435	8597 3076	93857	255247 56731	765868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	386,4	899,45 633,75	6,48 3,00	347547 244881	2504 1159	100163	177149 41976	566672
27	Е11-150601-0302 1115-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям НР - 72%; СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности	40	2079,27 1271,60	0,64 0,33	83171 50864	26 13	32281	36632 9584	129386
		ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
34	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 72%; СП - 8%	м2	58,32	3218,49 1602,64	226,38 112,67	187702 93466	13202 6571	81034	72027 20778	280507
35	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой СП - 8%	м2	58,32	33890,00 --	-- --	1976465 --	-- --	1976465	-- 158117	2134582
36	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 72%; СП - 8%	м	33	3240,28 319,33	6,96 3,30	106929 10538	230 109	96162	7666 9168	123763
37	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Аквилон Трейд+	Детский замок на окна с тросом,белый СП - 8%	шт	18	2223,00 --	-- --	40014 --	-- --	40014	-- 3201	43215
38	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	54	3777,66 614,66	5,23 1,54	203994 33192	282 83	170520	23958 18236	246188
39	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 72%; СП - 8%	м откосов	54	770,20 576,32	0,98 --	41591 31123	53 --	10417	22409 5120	69118
40	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10,8	284,56 150,83	2,06 0,90	3073 1629	22 10	1422	1180 340	4593
41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	19,8	5462,65 1464,80	19,97 4,86	108160 29003	395 96	78762	20951 10329	139440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2	4,2	1944,15 1301,99	151,11 67,12	8165 5468	635 282	2062	4140 984	13289
43	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П СП - 8%	м2	4,2	6913,00 --	-- --	29035 --	-- --	29035	-- 2323	31358
44	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277
45	С1223-502-0305 223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8 СП - 8%	шт.	1	3416,00 --	-- --	3416 --	-- --	3416	-- 273	3689
46	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	1,89	3854,23 3150,48	60,59 27,07	7284 5954	115 51	1216	4324 929	12537
47	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный СП - 8%	м2	1,89	27378,00 --	-- --	51744 --	-- --	51744	-- 4140	55884
48	С1223-502-0305 223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8 СП - 8%	шт.	1	3416,00 --	-- --	3416 --	-- --	3416	-- 273	3689
49	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 72%; СП - 8%	м2	11,02	3218,85 1405,43	3,32 --	35472 15488	33 --	19951	11151 3730	50353
50	С1223-203-0306 223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, СП - 8%	м2	5,46	48873,00 --	-- --	266847 --	-- --	266847	-- 21348	288195
51	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%	м2	5,56	21807,00 --	-- --	121247 --	-- --	121247	-- 9700	130947
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								7172176
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1589262				
затраты на эксплуатацию машин			Тенге				82267				
в том числе зарплата машинистов			Тенге				13979				
материалы , изделия конструкции			Тенге				3815041				
	Накладные расходы		Тенге				1154334				
	Сметная прибыль		Тенге				531272				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7172176				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ										
52	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка щитов ограждения радиаторов НР - 72%; СП - 8%	изделие	20		1630,95 903,12	140,75 70,55	32619 18062	2815 1411	11747	14021 3731	50371
53	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,4132		295956,93 226720,00	63841,73 3627,30	122290 93681	26380 1499	2229	68530 15266	206085
54	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,4264224		435218,00 --	-- --	185587 --	-- --	185586	-- 14847	200433
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	10,33		110,97 60,30	2,92 0,36	1146 623	30 4	493	451 128	1725
56	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10,33		1349,72 1031,02	1,44 0,69	13943 10650	15 7	3277	7673 1729	23345
57	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3	0,16		216189,75 71565,00	1766,43 738,29	34590 11450	283 118	22857	8329 3434	46353
58	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Щиты. Изготовление НР - 72%; СП - 8%	м2	58,52		4858,38 280,30	166,08 72,77	284312 16403	9719 4259	258073	14876 23935	323124
59	Е11-150404-1008 1115-0404-1008 РСНБ РК 2022	Стены.Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности НР - 72%; СП - 8%	м2	58,52		1628,93 264,75	1,04 0,51	95325 15493	61 30	79771	11177 8520	115022
60	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0038		694126,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
		УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ										
61	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3	2,32		216189,75 71565,00	1766,43 738,29	501560 166031	4098 1713	331431	120775 49787	672123
62	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,823		178252,82 32737,50	1490,97 648,36	146702 26943	1227 534	118532	19783 13319	179804

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	42,3		6805,16	63,70	287858	2695	246852	28536	341706
						905,71	31,26	38312	1322		25312	
64	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,703		11676,15	78,86	54913	371	48904	4176	63816
						1198,76	34,47	5638	162		4727	
65	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	54,8		4625,91	80,76	253500	4426	226812	17431	292606
						406,25	35,53	22263	1947		21674	
66	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022	Профиль накладной (порог). Устройство уголка и полосы пластиковых НР - 72%; СП - 8%	м	56,6		788,45	0,43	44626	24	29853	10619	59665
						260,58	--	14749	--		4420	
		УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ АМФИТЕАТРА										
67	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3	0,916		216189,75	1766,43	198030	1618	130858	47685	265373
						71565,00	738,29	65554	676		19657	
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,272		178252,82	1490,97	48485	406	39174	6538	59425
						32737,50	648,36	8905	176		4402	
69	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	31,9		6805,16	63,70	217085	2032	186160	21520	257693
						905,71	31,26	28892	997		19088	
70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,368		11676,15	78,86	27649	187	24623	2103	32132
						1198,86	34,47	2839	82		2380	
71	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	31,9		4625,91	80,76	147567	2576	132031	10147	170330
						406,25	35,53	12959	1133		12617	
72	Е11-110101-3606 1111-0101-3606 РСНБ РК 2022	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2 НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	1,9		3516,74	28,44	6682	54	5224	1030	8329
						738,68	14,28	1403	27		617	
73	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022	Профиль накладной (порог). Устройство уголка и полосы пластиковых НР - 72%; СП - 8%	м	56,4		788,45	0,43	44469	24	29748	10582	59455
						260,58	--	14697	--		4404	
		Итого по разделу										3431767
	Всего заработная плата		Тенге					575547				
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге					59040				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					16097				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	материалы, изделия и конструкции		Тенге					2116992				
		Накладные расходы	Тенге					425984				
		Сметная прибыль	Тенге					254205				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					3431767				
	ОТОПЛЕНИЕ											
		ДЕМОНТАЖ										
1	Е12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2124,52	92,64	12747	556	--	9026	23515	556
					2031,88	57,57	12191	345		1742		
		МОНТАЖ										
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	2139,74	26,16	12838	157	--	2352	16405	157
					534,90	9,54	3209	57		1215		
3	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1976,45	26,16	3953	52	--	784	5116	52
					534,90	9,54	1070	19		379		
4	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	22,68	22771,34	204,54	516454	4639	--	19773	579125	4639
					1108,25	102,63	25135	2328		42898		
5	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	372,30	--	2234	--	837	1006	3499	5732
					232,80	--	1397	--		259		
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2845,37	108,85	17072	653	--	10588	29873	653
					2432,85	18,01	14597	108		2213		
7	С1245-502-0203 245-502-0203 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20** *СП - 8%*	шт.	6	30174,00	--	181044	--	181044	--	195528	376572
					--	--	--	--		14484		
8	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1	733,94	1,44	734	1	--	425	1252	1
					588,92	0,69	589	1		93		
9	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	31,5	1176,04	1,44	37045	45	--	23399	65280	45
					1031,02	0,69	32477	22		4836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								
		в том числе	Тенге								
			Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге			90665					
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			6103					
		в том числе зарплата машинистов	Тенге			2880					
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			687353					
		Накладные расходы	Тенге			67353					
		Сметная прибыль	Тенге			68119					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			919593					
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Электросчетчики. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**389,30** **387,60**	**1,70** **1,05**	**389** **388**	**2** **1**	**--**	**280** **54**	**723**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
16	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**300**	**433,61** **415,68**	**3,74** **0,12**	**130083** **124704**	**1122** **36**	**--**	**89813** **17592**	**237488**
17	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**м**	**303**	**88,00** **--**	**--** **--**	**26664** **--**	**--** **--**	**26664**	**--** **2133**	**28797**
18	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**170**	**141,29** **124,95**	**1,46** **0,12**	**24019** **21242**	**248** **20**	**--**	**15309** **3146**	**42474**
19	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	**км**	**0,1734**	**303475,00** **--**	**--** **--**	**52623** **--**	**--** **--**	**52623**	**--** **4210**	**56833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**366316**
		Всего заработная плата	Тенге			153122					
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1372					
		в том числе зарплата машинистов	Тенге			57					
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			79287					
		Накладные расходы	Тенге			105401					
		Сметная прибыль	Тенге			27134					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			366316					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**13450160**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30897,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					366760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6703366			
		- Накладные расходы	Тенге					2293994			
		- Сметная прибыль	Тенге					996310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							13450160	
		Непредвиденные расходы	Тенге		2%					269003	
		Итого с непредвиденными	Тенге							13719163	
		С коэффициентом перехода к договорной стоимости	Тенге		0,98					13444779	
		НДС	Тенге		12%					1613374	
		Итого по Акту	Тенге							15 058 153	

Заказчик:

И.о.Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

_____ Тайкенова А.Ж.

Технадзор:

Руководитель
ТОО "СтандартСтройСервич LTD"

_____ Кадриұлы С.

Авторский надзор

Руководитель ТОО "СтройПроект2022"

_____ Кенжетаев М.Ж.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "AMANTA GROUP"

_____ Жаксыбеков Н.Х

Субподрядчик:

Руководитель ТОО "СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Шапкозов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12" отдела образования акимата города Экибастуза управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт актового зала здания КГУ "СОШ №12 отдела образования акимата города Экибастуза управления образования Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__64_ от _09.04.2024 г.___

Акт приемки выполненных работ № 2 от 03 августа 2024 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительная часть									
			Раздел 2 Актовый зал									
			2.3 Полы									
1	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	250,7	967,22	32,89	242482	8246	117320	87634	356525
						466,36	19,14	116916	4798	–	26409	
2	2	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	250,7	955,18	28,44	239464	7130	95291	101249	367970

3	3 233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34			546,64	14,28	137043	3580	–	27257	
			м2	14,382	3421		49201		49201	–	53137
					–		–		–	3936	
4	4 233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34									
			м2	241,332	3421		825597		825597	–	891645
					–		–		–	66048	
5	5 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %									
			м плинтусов	89,3	125,93	2,89	11246	258	615	7543	20292
					116,15	1,17	10372	104	–	1503	
6	6 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001									
			м	90,193	167		15062		15062	–	16267
					–		–		–	1205	

Локальная смета №2-1-3 Электрооссвещение

Раздел 1 Силовое оборудование

1.1 Электроустановочные изделия

1	1 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %									
			шкаф	1	7114,18	145,45	7114	145	2411	3324	11273
					4557,77	59,47	4558	59	–	835	
2	2 247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3045		3045		3045	–	3289

3	3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %			–		–		–	244	
			шт.	1	1886,26	–	1886	–	16	1346	3491
					1870	–	1870	–	–	259	
4	4 247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А									
			шт.	1	2372		2372		2372	–	2562
					–		–		–	190	
5	5 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	7	1886,26	–	13204	–	114	9425	24439
					1870	–	13090	–	–	1810	
6	6 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
			шт.	5	700		3500		3500	–	3780
					–		–		–	280	
7	7 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
			шт.	2	4903		9806		9806	–	10590
					–		–		–	784	
8	8 247-215-0124	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм									
			шт.	3	8845		26535		26535	–	28658
					–		–		–	2123	
9	9 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	16	344,97	0,44	5520	7	20	3957	10235
					343,3	0,2	5493	3	–	758	

10	10 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	384		1920		1920	–
					–		–		–	154
11	11 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	412		1236		1236	–
					–		–		–	99
12	12 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	699		5592		5592	–
					–		–		–	447
13	13 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	15	65		975		975	–
					–		–		–	78
14	14 261-303-0102	Кольцо монтажное универсальное К1	шт.	16	42		672		672	–
					–		–		–	54
	1.2 Кабельные изделия									
15	15 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	135	174,01	2,09	23491	282	3317	14360
					147,35	0,39	19892	53	–	3028

										40879

16	16	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1377	472179		65019		65019	–	70221
						–		–		–	5202	
1.3 Оборудование электротехническое												
17	17	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	13	1555,3	61,11	20219	794	103	14157	37126
						1486,3	26,24	19322	341	–	2750	
18	18	293-100-6000 (пл)	Настенно-потолочный светодиодный светильник, CD LED 13 4000K	шт	2	29788		59576		59576	–	64342
						–		–		–	4766	
19	19	293-100-7000 (пл)	Встраеваемый светодиодный светильник, 32Вт IP20 OPTIMA.OPL ECO LED 595	шт	9	36511		328599		328599	–	354887
						–		–		–	26288	
20	20	293-100-8000 (пл)	Встраеваемый светодиодный светильник, 32Вт с блоком аварийного питания, IP20 OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K	шт	1	71681		71681		71681	–	77415
						–		–		–	5734	
21	21	293-100-9000 (пл)	Светильник серии ССА аварийные эвакуционные на светодиодах с аккумклятором, ССА 1001	шт	1	14152		14152		14152	–	15284
						–		–		–	1132	
22	22	1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 %	шт.	31	2384,36	122,22	73915	3789	33615	27459	109484
						1177,79	52,47	36511	1627	–	8110	

23	23	293-100-1000 (пл)	Подвесной круглый светодиодный светильник CYCLE LED900 WH 4000K	шт	4	272299		1089196		1089196	–	1176332
						–		–		–	87136	
24	24	293-100-2000 (пл)	Светильник для аварийного освещения, 4 Вт MARS 2213-6	шт	6	29161		174966		174966	–	188963
						–		–		–	13997	
25	25	293-100-3000 (пл)	Светодиодный светильник, 60Вт SNS LED 2M 2x35 W D45 4000K new	шт	21	84831		1781451		1781451	–	1923967
						–		–		–	142516	
26	26	293-100-4000 (пл)	Светодиодная лента, 4,8 Вт, L=5000мм LED STRIP Flexfine 60/4.8/320	шт	17	33706		573002		573002	–	618842
						–		–		–	45840	
27	27	293-100-5400 (пл)	Драйверы для светодиодных светильников LED 30W/24V	шт	17	23629		401693		401693	–	433828
						–		–		–	32135	

Локальная смета №2-1-4 Пожарная сигнализация, видеонаблюдение

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	60	1393,28	0,68	83597	41	–	60160	155258
						1392,6	–	83556	–	–	11501	

2	2	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %								
				шт.	60	4710,04	2,28	282602	137	3946	200534	521787
						4642	–	278520	–	–	38651	
3	3	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	156	484,59	2,99	75596	466	7254	48918	134475
						435,1	0,42	67876	66	–	9961	
4	4	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,15912	75653		12038		12038	–	13001
						–		–		–	963	
		Раздел 2 Видеонаблюдение										
5	5	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж НР=61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
				камера	1	2634,39	4,57	2634	5	–	1894	4890
						2629,82	–	2630	–	–	362	
6	6	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж после демонтажа НР=61 %	камера	1	6585,96	11,42	6586	11	–	4734	12226
						6574,54	–	6575	–	–	906	

Всего по акту **7 768 587,00**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **155 371,74**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**7 923 958,74**
Итого с учетом договорного коэффициента (0,98)	7 765 476,18
НДС (12 %)	931 857,14
Итого	**8 697 333,32**

Заказчик:

И.о.Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

_____ Тайкенова А.Ж.

Технадзор:

Руководитель ТОО "Стандарт ТройСервич LTD"

_____ Кадрияұлы С.

Авторский надзор

Руководитель ТОО "СтройПроект2022"

_____ Кенжетаев М.Ж.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "AMANTA GROUP"

_____ Жаксыбеков Н.Х

Субподрядчик:

Руководитель ТОО "СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Шанкозов А.Б.

Субподрядчик:

Руководитель ТОО "Атриум Билдинг"

_____ Кайпбекова А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12" отдела образования акимата города Экибастуза управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **ТОО "AMANTA GROUP"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового зала здания КГУ "СОШ №12 отдела образования акимата города Экибастуза управления образования Павлодарской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 03 августа 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	09.04.2024 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	23 755 486,32									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		7 765 476,18							931 857,14	8 697 333,32
Итого										**8 697 333,32**

Заказчик:
И.о.Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12" отдела образования акимата города Экибастуза управления образования Павлодарской области

_____Тайкенова А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "AMANTA GROUP"

_____Жаксыбеков Н.Х

Технадзор:
Руководитель
ТОО "СтандартСтройСервич LTD"

_____Кадрияұлы С.