*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420*
*Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

Заказчик: НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова" БИН 990240007563
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP" БИН 010340000160
Наименование строительства и его адрес: Ремонт кровли спортзала АБК УЛК №2, который находится Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 68 (1)

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (по ресурсному методу)
**за июль месяц 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Доп.соглашение | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №253 | 2024-03-18 | №253/1 | 2024-06-11 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | | | НДС, 12% | ВСЕГО, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ремонт кровли спортзала АБК УЛК №2, который находится Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 68 (1) | 8 297 877,53 | 7 408 819,22 | | | | | | | 889 058,31 | 8 297 877,53 |
| в т.ч. за текущий месяц 2024г. | | 7 408 819,22 | | | | | | | 889 058,31 | **8 297 877,53** |

Заказчик

Председатель
И.о. Председателя Правления - Ректо _____ Абенова Н.А.
М.П.

Эксперт Технического надзора _____ Абишев Н.А.
М.П.

Подрядчик

Директор _____ Жаксыбеков Н.Х.
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

**Заказчик:** **Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"** БИН 990240007563

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "AMANTA GROUP"** БИН 010340000160

**Стройка:** **Ремонт кровли спортзала АБК УЛК №2, который находится Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 68 (1)**

Договор подряда (контракт) №253 от 2024-03-18, доп.соглашение №253/1 от 2024-06-11

## Акт приёмки выполненных работ №1
## за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

| № п/п по л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено, общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено, общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено, общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** | $м^2$ кровли | 637,82 | 586,00 | -- | 373763 | -- | -- | -- | 373763 |
| | | | | | 586,00 | -- | 373763 | -- | | -- | |
| 2 | 1208-0101-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Стяжки выравнивающие цементные.Разборка** | место | 637,82 | 1933,00 | -- | 1232906 | -- | -- | -- | 1232906 |
| | | | | | 1932,00 | -- | 1232268 | -- | | -- | |
| 3 | 1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике** /Демонтаж/ | $м^2$ | 637,82 | 719,00 | 43,00 | 458593 | 27426 | -- | -- | 458593 |
| | | | | | 676,00 | 11,00 | 431166 | 7016 | | -- | |
| 4 | 1209-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Разборка металлических ограждений кровли** | м | 134,2 | 603,00 | 4,00 | 80923 | 537 | -- | -- | 80923 |
| | | | | | 599,00 | 1,00 | 80386 | 134 | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | 2146185 | 27963 | -- | -- | 2146185 |
| | | | | | | | 2117583 | 7150 | -- | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 2146185 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 2124733 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 2146185 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 586 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2124733 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 2146185 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 586 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2124733 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | $м^2$ стяжки | 637,82 | 1598,00 | 248,00 | 1019236 | 158180 | 334217 | -- | 1019236 |
| | | | | | 826,00 | 47,00 | 526839 | 29978 | | -- | |
| 6 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=35 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | $м^2$ стяжки | 637,82 | 1335,00 | 131,00 | 851490 | 83554 | 699689 | -- | 851490 |
| | | | | | 107,00 | 26,00 | 68247 | 16583 | | -- | |
| 7 | 231-301-0803 СпрСЦ 06.2023 | **Плита с утеплителем из пенополистирола толщиной 100 мм** | $м^2$ | 637,82 | 4599,00 | -- | 2933334 | -- | 2933334 | -- | 2933334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | Прайс | **Бикрост** | $м^2$ | 1913,46 | 1580,00 | -- | 3023267 | -- | | -- | 3023267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3023267 | -- | |
| 10 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,94128 | 358690,00 | -- | 337628 | -- | 337628 | -- | 337628 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,000314 | 894053,00 | 3505,00 | 281 | 1 | -- | -- | 281 |
| | | | | | 890549,00 | 1034,00 | 280 | -- | | -- | |
| 12 | 222-509-1000 РСНБ РК 2022 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012** | т | 0,000314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 8165236 | 241735 | 4304868 | -- | 8165236 |
| | | | | | | | 595366 | 46561 | 3023267 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | тенге | | | | 3023267 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | 3023267 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 5141969 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1033906 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 641927 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 3270962 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 5141969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 215 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 641927 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 8165236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 215 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 641927 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 10311421 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 2712949 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 269698 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 53711 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 4304868 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 3023267 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ВСЕГО по акту:** | | **10 311 421** |
| в т.ч. оборудование | | 3 023 267 |
| Общеплощадочные затраты | 6% | 437 289 |
| Итого с общеплощадочными затратами | | **10 748 710** |
| Сметная прибыль | 5% | 386 272 |
| Непредвиденные работы и затраты | 3% | 322 461 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | **11 457 444** |
| Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079 | | 12 362 581,76 |
| Коэффициент условной скидки К=0,59929385 | | 7 408 819,22 |
| НДС | 12% | 889 058,31 |
| **Итого с НДС** | | 8 297 877,53 |

ПРИНЯЛ:

Заказчик: НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"

Председатель
И.о. Председателя Правления - Ректора _____ Абенова Н.А.

Технический надзор:

ТОО "МИРАС-KZKZ"

Эксперт _____ Абишев Н.А.

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"

Директор _____ Жаксыбеков Н.Х.

Авторский надзор:

ТОО «STROYCONSALTING»

Эксперт _____ Кусайнова Д.А.

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК отб августа 2021 года №420*
*Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

Заказчик: НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова" БИН 990240007563
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP" БИН 010340000160
Наименование строительства и его адрес: Ремонт кровли спортзала АБК УЛК №2, который находится Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 68 (1)

# С П Р А В К А №2
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (по ресурсному методу)
**за август месяц 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Доп.соглашение | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №253 | 2024-03-18 | №253/1 | 2024-06-11 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | | | НДС, 12% | ВСЕГО, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ремонт кровли спортзала АБК УЛК №2, который находится Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 68 (1) | 13 134 985,08 | 4 318 846,03 | | | | | | | 518 261,52 | 4 837 107,55 |
| в т.ч. за текущий месяц 2024г. | | 4 318 846,03 | | | | | | | 518 261,52 | **4 837 107,55** |

Заказчик

И.о.Председателя Правления-Ректора _____ Абенова Н.А.
М.П.

Подрядчик

Директор _____ Жаксыбеков Н.Х.
М.П.

Эксперт Технического надзора _____ Абишев Н.А.
ТОО "МИРАС-KZKZ"
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

**Заказчик:** **Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"** БИН 990240007563

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "AMANTA GROUP"** БИН 010340000160

**Стройка:** **Ремонт кровли спортзала АБК УЛК №2, который находится Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.Маресьева 68 (1)**

Договор подряда (контракт) №253 от 2024-03-18, доп.соглашение №253/1 от 2024-06-11

## Акт приёмки выполненных работ №2
## за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

| № п/п по л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено, общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено, общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено, общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 8 | 5-0102-014-07 НР НРР-05 | **Укладка рубероида** | $м^2$ | 1913,46 | 3049,00 | -- | 5834140 | -- | -- | -- | 5834140 |
| | | | | | 3049,00 | -- | 5834140 | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 5834140 | -- | -- | -- | 5834140 |
| | | | | | | | 5834140 | -- | -- | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 5834140 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 5834140 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 5834140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3176 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5834140 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 5834140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3176 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5834140 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 5834140 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 5834140 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ВСЕГО по акту:** | | 5 834 140 |
| в т.ч. оборудование | | 0 |
| Общеплощадочные затраты | 6% | 350 048 |
| Итого с общеплощадочными затратами | | 6 184 188 |
| Сметная прибыль | 5% | 309 209 |
| Непредвиденные работы и затраты | 3% | 185 526 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | 6 678 923 |
| Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079 | | 7 206 558,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Коэффициент условной скидки К=0,59929385 | | | | | | 4 318 846,03 | | | | |
| | НДС | | | 12% | | | 518 261,52 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | | **4 837 107,55** | | | | |

ПРИНЯЛ:

Заказчик: НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"

И.о.Председателя Правления-Ректора _____ Абенова Н.А.

Технический надзор: ТОО "МИРАС-KZKZ"

Эксперт _____ Абишев Н.А.

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Эксперт _____ Кусайнова Д.А.

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"

Директор _____ Жаксыбеков Н.Х.