Приказ Министра
индустии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28.03.2023 года №183
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

"23" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Арыс-Инвест Строй», Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., Г.Петропавловск, Улица Казахстанской Правды, Дом 120, КВ. 37

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директор Тұртай Ж.С.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по*

объекту: **«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №30 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс, Руководитель Ақылбай Қазыбек Бауыржанұлы.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ЧК «ATS Astana Limited» БИН 190240900050, №24029352 от 30.09.2024 года
2. ТОО «Су Жоба Құрылыс» БИН 040640001809, ГСЛ №016170 от 05.11.2021 года
3. ТОО ALAN-STROY COMPANY БИН 040840011060, ГСЛ № 07487 от 06.06.2023 года
4. ТОО "Uly Konys Company" БИН 211040024290, №24020908 от 07.06.2024 года

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Eco Project Kazakhstan», № AExp-0375/24 от 25.09.2024 г.

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс , № 80 от 18.10.2024г

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Используемое напряжение | В | 380/220В | | 380/220В | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчетная мощность | кВт | 5 | | 5 | |
| Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ (вместе с подключением домов) | км | 0,050 | | 0,050 | |
| Общее количество однофазных электронных счетчиков | шт | 1 | | 1 | |
| Водопровод | | | | | |
| Расчетная производительность | м3/сут<br>м3/час<br>л/с | 0,72<br>0,137<br>0,038 | | 0,72<br>0,137<br>0,038 | |
| Протяженность водопровода | м | 20 | | 20 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным проектом предусматривается прокладка наружных сетей водоснабжения, электроснабжения. Используются полиэтиленовые трубы Ø110 мм (основные) и Ø20 мм (к жилым участкам).Система водопровода объединена для питьевых нужд и пожаротушения, круглосуточная подача воды. Пожаротушение — через гидранты на кольцевых сетях, расход воды 5 л/с. Водопровод к участкам с установкой водомеров и колодцев на 6 домов. Защита труб: мягкий грунт, пластиковые гильзы, водонепроницаемая отмостка. Проект электроснабжения включает: Категория электроснабжения: III (нормальный уровень ответственности). Основные параметры: сети 0,4 кВ, воздушные линии с проводом СИП-4 (50 и 70 мм²) на железобетонных опорах, мощность 5 кВт для одного дома с подключением однофазным вводом. Подключение домов: многотарифные счетчики устанавливаются в герметичном шкафу снаружи на доступной высоте. Защита и заземление: мачтовый рубильник для отключения фидера на анкерной опоре; заземление концевых опор каждые 200 м. Дополнительные материалы: муфты и арматура фирмы «ENSTO Казахстан» (г. Алматы). Демонтаж: старые опоры подлежат полному демонтажу.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2024г ;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактически применено 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

ксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному беспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №30 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арыс-Инвест Строй»**

_____ **Тургай Ж.С.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)*