Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

город Костанай «16» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Уралдомнаремонт-Л», БИН 030640002082, юридический адрес: Костанайская область, г. Лисаковск, Микрорайон 1, 26, 2,** в лице **директора Ковальчука Дениса Валерьевича**

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП «Костанай-Су»»** по адресу: **город Костанай, пр. Абая, 19**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», БИН 991240001001, руководитель – Шалабаев Казбек Васильевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): генеральный проектировщик ТОО «НИПиЭ «Апогей», ГСЛ № 001588-1, рабочий проект №02/04-23 от 22.10.2023г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Стропильная нога 50х150, L=11700 мм – 3,33 м^3; Стропильная нога 50х150, L=9350 мм – 5,96 м^3; Стропильная нога 50х150, L=4200 мм – 0,19 м^3; Нарожник 50х150 – 5,39 м^3; Стойка 120х120 – 1,93 м^3; Прогон 120х120 – 2,23 м^3; Вертикальные связи*

50х100 – 1,49 м^3; Кабылка 50х100 L=1300мм – 1,5 м^3; Мауэрлат 100х100 – 3,3 м^3; Диагональная нога 2 (50х150) – 1,17 м^3; Накладка 30х200, L=300 мм – 0,14 м^3; Упорный брус 50х50, L=300 мм – 0,17 м^3; Доска лобовая 30х200 – 1,38 м^3; Доска обшивки 30х200 – 2,76 м^3; Обрешетка 50х50 с шагом 400 мм. – 7,52 м^3; Сплошной настил 50х50 – 11,2 м^2; Лежень 150х100 – 3,88 м^3; Затяжка 100х25 – 0,79 м^3; Коньковой брус 100х50 – 0,47 м^3; Профлист НС35-1000-0,7 с полимерным покрытием – 1381,2 м^2; Утеплитель керамзит, б=150 – 170,2 м^3; Цементно-песчаная стяжка выравнивающая 30 мм – 1134,8 м^2; Скрутка d-6 Вр-1 – 322 м.п.; Анкер d-12, L=200 – 230 шт; Анкерный болт М12х300 – 113 шт; Гвозди К4-120 – 354,4 кг; Сетка арматурная d-4 Вр-1 – 874,8 кг; Ограждение крыши К0 - 30.6Р L=3 м – 77 шт; Стремянка СГ – 58 – 1 шт; Стремянка СГ – 34 – 1 шт; Ограждение стремянки ОСГ – 36 – 1 шт; Ограждение стремянки ОСГ – 18 – 1 шт; Снегодержатели – 164 п.м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "05" апреля 2024 года;

окончание работ "05" августа 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**

фактически, месяц: **4 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция кровли производственных помещений, гаража ГКП «Костанай-Су»»** по адресу: **город Костанай, пр. Абая, 19** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «**Уралдомнаремонт-Л**»
Ковальчук Денис Валерьевич

16.08.2024

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)