Заказчик: ГУ «Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «Иман»
Объект: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Косаралская основная школа» в с. Косарал, Байганинского района Актюбинской области»

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					№260	**28.06.2021 г**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Косаралская основная школа» в с. Косарал, Байганинского района Актюбинской области»	**31 609 723**	**28 222 967**							**3 386 756**	**31 609 723**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области»

_____ **Р.А.Хайырмуканбетов**

Технадзор:
Директора ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ **А.С.Женсикбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Иман»

_____ **Б.К.Садибеков**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Иман»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Косаралская основная школа» в с. Косарал, Байганинского района Актюбинской области»
Договор: №260 от 28.06.2021 года

АКТ выполненных работ

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	180,9		817,55	31,51	147894,79	5700,16	--	104490,16	272575,74
		НР - 72%; СП - 8%				786,04	16,20	142194,64	2930,58		20190,80	
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	224,3		110,13	2,84	24702,16	637,01	--	17562,69	45646,04
		НР - 72%; СП - 8%				107,29	1,46	24065,15	327,48		3381,19	
3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	21,4		335,33	18,82	7176,06	402,75	--	5025,94	13178,16
		НР - 72%; СП - 8%				316,51	9,68	6773,31	207,15		976,16	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	263,2		1857,36	606,36	488857,15	159593,95	--	289808,47	840958,87
		НР - 72%; СП - 8%				1251,00	278,30	329263,20	73248,56		62293,25	
5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	243,1		35,51	--	8632,48	--	--	6215,39	16035,70
		НР - 72%; СП - 8%				35,51	--	8632,48	--		1187,83	
6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	189		134,52	--	25424,28	--	--	18305,48	47228,14
		НР - 72%; СП - 8%				134,52	--	25424,28	--		3498,38	
7	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	70,22		242,09	--	16999,56	--	--	12239,68	31578,38
		НР - 72%; СП - 8%				242,09	--	16999,56	--		2339,14	
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	977,49		242,09	--	236640,55	--	--	170381,20	439583,49
		НР - 72%; СП - 8%				242,09	--	236640,55	--		32561,74	
9	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	169,1		115,36	5,48	19507,38	926,67	--	13705,62	35870,04
		НР - 72%; СП - 8%				109,88	2,69	18580,71	454,88		2657,04	
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	260,87		214,96	--	56076,62	--	--	40375,16	104167,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			214,96	--	56076,62	--		7716,14	
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	10	167,65	19,39	1676,50	193,90	--	1111,97	3011,55
		НР - 72%; СП - 8%			148,26	6,18	1482,60	61,80		223,08	
12	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	10	242,21	12,23	2422,10	122,30	--	1683,94	4434,52
		НР - 72%; СП - 8%			229,98	3,90	2299,80	39,00		328,48	
13	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	10	98,89	0,07	988,90	0,70	--	711,50	1836,44
		НР - 72%; СП - 8%			98,82	--	988,20	--		136,03	
14	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10	634,91	12,21	6349,10	122,10	4311,10	1423,73	8394,65
		НР - 72%; СП - 8%			191,59	6,15	1915,90	61,50		621,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006 0,06	35712,00				2142,72		
14.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012 0,12	16440,00				1972,80		
15	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=0.5	Покрытия. Демонтаж утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	592,8	292,95	26,17	173663,72	15513,58	--	116493,02	313369,28
		НР - 72%; СП - 8%			266,79	6,15	158150,15	3645,72		23212,54	
16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	592,8	167,65	19,39	99382,92	11494,39	--	65917,46	178524,41
		НР - 72%; СП - 8%			148,26	6,18	87888,53	3663,50		13224,03	
17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	592,8	242,21	12,23	143582,09	7249,94	--	99823,73	262878,28
		НР - 72%; СП - 8%			229,98	3,90	136332,14	2311,92		19472,47	
18	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	592,8	272,42	1,60	161490,58	948,48	--	115590,31	299247,36
		НР - 72%; СП - 8%			270,82	--	160542,10	--		22166,47	
19	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=0.5	Покрытия. Демонтаж утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	592,8	292,95	26,17	173663,72	15513,58	--	116493,02	313369,28
		НР - 72%; СП - 8%			266,79	6,15	158150,15	3645,72		23212,54	
20	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2069,69	117,23	2069,69	117,23	--	1444,19	3794,99
		НР - 72%; СП - 8%			1952,46	53,36	1952,46	53,36		281,11	
21	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,36	354,82	--	1192,20	--	--	858,38	2214,63
		НР - 72%; СП - 8%			354,82	--	1192,20	--		164,05	
22	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0.8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,92	994,37	4,99	1909,18	9,58	1478,51	306,59	2393,03
		НР - 72%; СП - 8%			219,32	2,46	421,09	4,73		177,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4528	0,869376	1630,00				1417,08		
23	1206-0101-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы оконные. Смена	шт.	5		6208,66	--	31043,30	--	25035,80	4325,40	38198,20
		НР - 72%; СП - 8%				1201,50	--	6007,50	--		2829,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2109-0404-0702	Прибор фрамужный ПФ2 ГОСТ 5090-2016	шт.	1	5	4929,00				24645,00		
23.2	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,08	0,4	977,00				390,80		
24	1203-0101-2001 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков прокладками на клее в один ряд. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	38		238,44	1,37	9060,72	52,06	3032,02	4321,51	14452,81
		НР - 72%; СП - 8%				157,28	0,67	5976,64	25,46		1070,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	4,94	575,00				2840,50		
25	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1		582,81	5,69	582,81	5,69	--	417,63	1080,47
		НР - 72%; СП - 8%				577,12	2,92	577,12	2,92		80,04	
26	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1		724,55	6,35	724,55	6,35	--	519,45	1343,52
		НР - 72%; СП - 8%				718,20	3,26	718,20	3,26		99,52	
27	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Перегородка из ДСП стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	5,15		89,33	5,48	460,05	28,22	--	320,89	843,42
		НР - 72%; СП - 8%				83,85	2,69	431,83	13,85		62,48	
28	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	11,27		24765,59	2179,74	279108,20	24565,67	--	190878,20	507585,31
		НР - 72%; СП - 8%				22585,85	937,54	254542,53	10566,08		37598,91	
29	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,1		81582,21	671,31	8158,22	67,14	3562,56	3283,76	12357,34
		НР - 72%; СП - 8%				45285,24	322,56	4528,52	32,26		915,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	18117,00				1884,17		
29.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,005	230016,00				1150,08		
30	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Отмостка.Разборка покрытия	м2	181,2		1857,36	606,36	336553,63	109872,43	--	199518,60	578958,00
		НР - 72%; СП - 8%				1251,00	278,30	226681,20	50427,96		42885,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2465993,21	353143,88	37419,99	1603553,06	4395110,00
								2075429,36	151727,69	--	325563,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2465993,21				
	Материалы		Тенге					37420,01				
	Всего заработная плата		Тенге						2227157,00			
		Накладные расходы	Тенге					1603553,07				
		Сметная прибыль	Тенге					325563,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4395110,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2086,04
		Сметная заработная плата	Тенге						2227157,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4395110,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2086,04
		Сметная заработная плата	Тенге						2227157,00			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад										
		Облицовка металлосайдингом										
31	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	374,5		840,39	50,73	314727,93	18996,52	81341,39	161064,74	513856,08
		НР - 72%; СП - 8%				572,47	24,86	214390,02	9311,01		38063,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2106-0510-5501	**Стальные детали лесов**	т	0,00037	0,138565	474798,00				65790,38		
32	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	м2	374,5		2144,31	17,25	803042,78	6460,13	318055,35	345587,88	1240521,11
		НР - 72%; СП - 8%				1277,78	3,89	478527,30	1455,87		91890,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2106-0902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1,5	561,75	260,00				146055,00		
32.2	2113-0205-0501	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	1,52	569,24	118,00				67170,32		
32.3	2113-0201-0315	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,162	60,669	1052,00				63823,79		
33	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	м2	374,5		819,56	3,39	306925,03	1268,62	130251,10	126642,36	468252,78
		НР - 72%; СП - 8%				468,37	1,30	175405,31	486,85		34685,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0211-0701	**Крепитель кассеты (икля)**	шт.	2,6	973,7	60,00				58422,00		
33.2	2113-0816-3524	**Салазка**	шт.	1,4	524,3	137,00				71829,10		
34	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	2057		2467,00	--	5074619,00	--	5074619,00	--	5480588,52
		СП - 8%				--	--	--	--		405969,52	
35	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	258,6		3663,89	13,49	947482,08	3487,87	503851,06	317282,43	1365945,67
		НР - 72%; СП - 8%				1702,02	2,04	440143,15	526,90		101181,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0814-1201	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	271,53	724,00				196587,72		
35.2	2113-0814-1501	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	1,05	271,53	505,00				137122,65		
35.3	2113-0208-0228	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	кг	0,312	80,6832	1061,00				85604,88		
36	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	1710		505,00	--	863550,00	--	863550,00	--	932634,00
		СП - 8%				--	--	--	--		69084,00	
37	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	34,5		1543,12	6,88	53237,62	237,18	34796,36	13142,65	71690,69
		НР - 72%; СП - 8%				527,65	1,44	18204,08	49,59		5310,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2106-0902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1,05	36,225	260,00				9418,50		
37.2	2113-0816-3407	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	36,225	656,00				23763,60		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	16		338,49	--	5415,86	--	--	3899,42	10060,50
		НР - 72%; СП - 8%				338,49	--	5415,86	--		745,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8369000,30	30450,32	7006464,26	967619,47	10083549,35
								1332085,72	11830,22	--	746929,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8369000,30				
	Материалы		Тенге					1068295,29				
	Всего заработная плата		Тенге						1343915,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5938169,00				
		Накладные расходы	Тенге					967619,48				
		Сметная прибыль	Тенге					746929,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10083549,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114,08
		Сметная заработная плата	Тенге						1343915,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10083549,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1114,08
		Сметная заработная плата	Тенге						1343915,94			
		РАЗДЕЛ 5. Лист 9										
		Бетонный цоколь										
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,64		37731,91	3143,20	326003,67	27157,25	194425,92	79644,24	438099,75
		НР - 72%; СП - 8%				12085,71	717,19	104420,50	6196,50		32451,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,7696	18852,00				165324,50		
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1416932		222146,00	--	31476,58	--	31476,58	--	33994,71
		СП - 8%				--	--	--	--		2518,13	
		Отмостка										
41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,18		9746,96	2165,99	264922,36	58871,54	101537,41	93331,96	386914,67
		НР - 72%; СП - 8%				3845,23	924,00	104513,41	25114,32		28660,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	- м3	0,29	7,8822	3540,00		-		27902,99		-
41.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	27,18	2348,00				63818,64		
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,12		23304,78	9,00	422282,58	163,08	343411,87	56669,49	517268,24
		НР - 72%; СП - 8%				4343,69	--	78707,63	--		38316,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,4824	16510,00				305144,42		
43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	181,2		1136,65	120,59	205960,35	21850,46	110539,25	58898,82	286047,90
		НР - 72%; СП - 8%				406,02	45,44	73570,64	8233,28		21188,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	5,54472	18117,00				100453,69		
44	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	181,2		174,14	4,51	31554,62	817,67	3147,44	20069,93	55754,51
		НР - 72%; СП - 8%				152,26	1,57	27589,51	285,39		4129,96	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,10872	28670,00				3117,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1282200,16	108860,00	784538,47	308614,45	1718079,77
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					388801,69	39829,49	--	127265,17	
		Материалы	Тенге					1282200,16				
		Всего заработная плата	Тенге					753061,89				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						428631,18			
		Накладные расходы	Тенге					31476,58				
		Сметная прибыль	Тенге					308614,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					127265,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1718079,77				
		Сметная заработная плата	Тенге									386,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						428631,18			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1718079,77				
		Сметная заработная плата	Тенге									386,80
									428631,18			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля										
45	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,85		49601,13	2283,95	141363,22	6509,26	76209,00	43312,81	199450,11
		НР - 72%; СП - 8%				20577,18	530,42	58644,96	1511,71		14774,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,89275	18117,00				52407,95		
45.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0171	497991,00				8515,65		
45.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,17727	25046,00				4439,90		
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,001		105029,15	1784,36	630279,94	10707,96	456685,52	120430,65	810767,44
		НР - 72%; СП - 8%				27143,22	729,60	162886,46	4378,33		60056,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,228038	216577,00				49387,79		
46.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,96016	53013,00				50900,96		
46.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ	м3	0,83	4,98083	61891,00				308268,55		
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,4043		100232,93	1305,41	742154,70	9665,67	524426,35	153029,38	966798,80
		НР - 72%; СП - 8%				28100,25	604,80	208062,68	4478,12		71614,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	6,885999	56082,00				386180,60		
47.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	55,53225	1052,00				58419,93		
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,4053		8995,23	72,45	120583,74	971,22	105820,36	10240,78	141290,49
		НР - 72%; СП - 8%				1028,86	32,16	13792,16	431,15		10465,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,089816	1148491,00				103152,30		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	592,8		313,86	3,36	186054,73	1993,29	160951,13	17274,31	219595,36
		НР - 72%; СП - 8%				38,98	1,49	23110,31	881,79		16266,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,136344	1148491,00				156589,86		
50	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	592,8		5624,87	124,79	3334424,71	73974,03	1923345,52	977590,25	4656976,16
		НР - 72%; СП - 8%				2255,58	34,85	1337105,16	20659,08		344961,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,20112	53013,00				169700,97		
50.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ	м3	0,005	2,964	54846,00				162563,54		
50.3	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	655,6368	2116,00				1387327,47		
50.4	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,062837	1588643,00				99825,24		
51	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	64,645		961,14	14,56	62132,90	941,39	36402,25	18021,64	86566,91
		НР - 72%; СП - 8%				383,47	3,73	24789,26	240,80		6412,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	133,1687	223,00				29696,62		
52	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,645		1203,00	--	77767,93	--	77767,93	--	83989,36
		СП - 8%				--	--	--	--		6221,43	
53	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8		2319,00	--	15769,20	--	15769,20	--	17030,74
		СП - 8%				--	--	--	--		1261,54	
54	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8		1076,00	--	7316,80	--	7316,80	--	7902,14
		СП - 8%				--	--	--	--		585,34	
55	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	84,7		1711,84	3,77	144992,89	319,75	119642,98	18134,54	176177,62
		НР - 72%; СП - 8%				295,52	1,85	25030,16	156,70		13050,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0042	0,35574	333759,00				118731,43		
56	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	447,9		354,07	15,68	158589,97	7020,83	109780,29	31341,64	205126,14
		НР - 72%; СП - 8%				93,30	3,89	41788,85	1741,21		15194,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	492,69	161,00				79323,09		
56.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	223,95	136,00				30457,20		
57	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	447,9		1012,33	65,44	453423,95	29309,46	149280,59	202842,69	708767,98

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				613,61	15,39	274833,90	6892,06		52501,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	900,279	136,00				122437,94		
58	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	69,20055		35771,00	--	2475372,87	--	2475372,87	--	2673402,70
		СП - 8%				--	--	--	--		198029,83	
59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	447,9		647,59	127,99	290057,35	57325,60	114823,64	95402,91	416297,09
		НР - 72%; СП - 8%				263,25	32,59	117908,11	14595,94		30836,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	6,85287	12636,00				86592,87		
60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	447,9		551,57	66,25	247049,32	29673,38	202052,16	16721,00	284871,95
		НР - 72%; СП - 8%				34,21	17,64	15323,78	7899,84		21101,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0357	15,99003	12636,00				202050,02		
61	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	447,9		200,18	0,69	89660,17	307,93	69361,79	14501,96	112495,10
		НР - 72%; СП - 8%				44,63	0,34	19990,45	151,17		8332,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2113-0810-0102	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,000392	0,175577	395063,00				69363,90		
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	592,8		223,37	15,68	132416,40	9292,14	67816,32	41480,97	187809,16
		НР - 72%; СП - 8%				93,30	3,89	55307,94	2304,51		13911,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2113-0810-0103	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	1,1	652,08	104,00				67816,32		
63	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2		19984,28	1068,44	39968,56	2136,88	22099,68	11973,31	56097,22
		НР - 72%; СП - 8%				7866,00	448,80	15732,00	897,60		4155,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2107-0101-0202	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм. длиной от 3 м до 6,5 м. 2 сорта ГОСТ**	м3	0,06	0,12	44511,00				5341,32		
17.2	2107-0203-0302	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,06	0,12	48073,00				5768,76		
17.3	2107-0203-0305	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ**	м3	0,1	0,2	50384,00				10076,80		
17.4	2109-0105-0100	**Переплеты оконные деревянные**	м2	0,5	1	--				--		
64	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	8,6		4719,18	124,79	40584,96	1073,17	22722,92	12303,78	57119,84
		НР - 72%; СП - 8%				1952,19	34,85	16788,87	299,71		4231,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2110-0101-0401	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1,106	9,5116	2116,00				20126,55		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000912	1588643,00				1448,21		
64.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00344	333759,00				1148,13		
65	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,4		2319,00	--	42669,60	--	42669,60	--	46083,17
		СП - 8%				--	--	--	--		3413,57	
66	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,4		1076,00	--	19798,40	--	19798,40	--	21382,27
		СП - 8%				--	--	--	--		1583,87	
67	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,68		200,18	0,69	2738,45	9,41	2118,48	442,93	3435,89
		НР - 72%; СП - 8%				44,63	0,34	610,56	4,62		254,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,005363	395063,00				2118,55		
68	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8		961,14	14,56	7689,12	116,50	4504,88	2230,23	10712,90
		НР - 72%; СП - 8%				383,47	3,73	3067,74	29,80		793,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	16,48	223,00				3675,04		
69	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8		1203,00	--	9624,00	--	9624,00	--	10393,92
		СП - 8%				--	--	--	--		769,92	
70	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,296		8995,23	72,45	2662,59	21,45	2336,60	226,12	3119,81
		НР - 72%; СП - 8%				1028,86	32,16	304,54	9,52		231,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001983	1148491,00				2277,69		
71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Жалюзийная решетка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074		100232,93	1305,41	7417,24	96,61	5241,21	1529,41	9662,38
		НР - 72%; СП - 8%				28100,25	604,80	2079,42	44,76		715,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,06882	56082,00				3859,56		
71.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,555	1052,00				583,86		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					9482563,71	241465,93	6823940,47	1789031,32	12173322,63
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2417157,31	67608,42	--	901727,60	
	Материалы		Тенге					9482563,71				
	Всего заработная плата		Тенге					4175621,72				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2484765,73			
		Накладные расходы	Тенге					2648318,80				
		Сметная прибыль	Тенге					1789031,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					901727,60				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					12173322,62				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									2159,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						2484765,73			
			Тенге					12173322,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2159,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2484765,73			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								28370061,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6213474,08				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					733920,13			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270995,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14652363,19		
		- Накладные расходы	Тенге							4668818,30	
		- Сметная прибыль	Тенге							2101486,06	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				340 441				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге				28710502				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге				8 468				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге				28718970				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				574 379				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				29 293 350				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	Тенге				30759072				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				28222967				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				3386756				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**31609723**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области»

Р.А.Хайырмуканбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Иман»

Б.К.Садибеков

Технадзор:

А.М.Ерниязов