Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"
Договор: № 604/4 от 20.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	683 634,00	610 388,00						73 247,00	**683 634,00**
Итоге к оплате									**683 634,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____**Есимкулов А. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"

Договор: № 604/4 от 20.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5/**	$м^3$		**0,912**	**25037,66**	**1611,12**	**22834**	**1469**	**19715**	**1790**	**26594**
		НР - 91%; СП - 8%				**1809,38**	**346,96**	**1650**	**316**		**1970**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
2	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	$м^3$		**1,321**	**38980,10**	**2862,56**	**51493**	**3781**	**39643**	**8060**	**64317**
		НР - 91%; СП - 8%				**6108,05**	**596,64**	**8069**	**788**		**4764**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
3	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		**0,0604**	**28732,88**	**1313,20**	**1735**	**79**	**23**	**1512**	**3506**
		НР - 91%; СП - 8%				**27035,68**	**464,88**	**1633**	**28**		**260**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**76062**	**5329**	**59381**	**11362**	**94417**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11352**	**1132**	**--**	**6994**	
		Материалы	Тенге					**76062**				
		Всего заработная плата	Тенге					**59381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						**12484**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**94418**				
			чел.-ч									**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12484			
		РАЗДЕЛ 2. Стена									
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,03**	**17759,44**	**4287,79**	**36052**	**8704**	**8609**	**19364**	**59849**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**18739**	**2082**		**4433**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		3. Расшивка швов кладки наружных стен									
5	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0512**	**99044,21**	**3351,46**	**5071**	**172**	**--**	**4606**	**10451**
		НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**4899**	**53**		**774**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
6	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**0,803**	**76359,94**	**6254,85**	**61317**	**5022**	**39106**	**16586**	**84135**
		НР - 91%; СП - 8%			**21405,92**	**1291,88**	**17189**	**1037**		**6232**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
7	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,104**	**383478,00**	**--**	**39882**	**--**	**39882**	**--**	**43073**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3191**	
8	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,052**	**399352,00**	**--**	**20766**	**--**	**20766**	**--**	**22427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1661**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**163088**	**13898**	**108363**	**40556**	**219935**
							40827	**3172**	**--**	**16291**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163088**				
	Материалы		Тенге				**47713**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43999**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60648**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				219935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43999			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
9	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.**	**Деревянная балка Б-1,2,3**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,523**	**201240,86**	**1107,70**	**105249**	**579**	**86732**	**16342**	**131318**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**17938**	**219**		**9727**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
10	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**$м^3$**	**0,523**	**10011,18**	**61,07**	**5236**	**32**	**3567**	**1486**	**7260**
		НР - 90%; СП - 8%			**3130,88**	**26,25**	**1637**	**14**		**538**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**110485**	**611**	**90299**	**17828**	**138578**
							19575	**233**	**--**	**10265**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110485				
		Материалы	Тенге				90297				
		Всего заработная плата	Тенге					19808			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				138578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				138578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19808			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
11	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство/бетон кл.В15/**	**$м^3$**	**1,12**	**52441,10**	**6779,58**	**58734**	**7594**	**35173**	**15947**	**80656**
		НР - 91%; СП - 8%			**14256,00**	**1390,73**	**15967**	**1558**		**5974**	
	261-102-0122	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
12	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	--	--	–		2485	
13	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	**м^3**	**0,482**	**201240,86**	**1107,70**	**96998**	**534**	**79932**	**15061**	**121024**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**16532**	**202**		**8965**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м^2 кровли**	**12,32**	**1090,59**	**29,44**	**13436**	**362**	**1018**	**11221**	**26629**
		НР - 92%; СП - 8%			**978,57**	**11,40**	**12056**	**140**		**1973**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м^2								
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
15	**С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м^2**	**14,168**	**2605,00**	**–**	**36908**	**–**	**36908**	**–**	**39861**
		СП - 8%; *Формула объема = 12,32.1,15*			**–**	**–**	**–**	**–**		**2953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**237138**	**8490**	**184093**	**42229**	**301717**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44555**	**1900**	**–**	**22350**	
		Материалы	Тенге				**237138**				
		Всего заработная плата	Тенге				**116123**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**46455**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**301717**				**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**301717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46455**			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад									
16	**Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м^2 поверхности облицовки**	**15,02**	**4982,30**	**16,76**	**74834**	**252**	**32926**	**33368**	**116858**
		НР - 80%; СП - 8%			**2773,34**	**3,58**	**41656**	**54**		**8656**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м^3								
	261-201-0115	Металлосайдинг	м^2								
		Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой 2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами 3. Выполнение надрезов в полотне мембраны 4. Крепление ветрогидрозащитного материала	$м^2$ поверхности облицовки	15,02	334,29 48,80	0,29 0,14	5021 733	4 2	4284	588 449	6058
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,23	1622,46 1126,00	41,80 37,02	13353 9267	344 305	3742	7657 1681	22691
19	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Цоколь. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0343 Шпатлевка масляно-клеевая 261-201-0342 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	$м^2$ окрашиваемой поверхности кг 8,3946 (кг)	8,23	2151,12 1585,73	9,47 4,36	17704 13051	78 36	4575	10469 2254	30427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				110912 64707	678 397	45527 –	52082 13040	176034
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110912				
		Материалы	Тенге				45528				
		Всего заработная плата	Тенге					65104			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					65104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				176034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					65104			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								930682,00
		Временные здания - 0,9%	**Тенге**								8376,00
		ИТОГО:	**Тенге**								939058,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								610388,00
		НДС-12%	**Тенге**								73247,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								683634,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"
Директор_____ **Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"
Директор_____ **Есимкулов А. А.**