Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"
Договор: № 604/2 от 20.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	686 614,00	613 048,00						73 566,00	**686 614,00**
Итоге к оплате									**686 614,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____**Колдасов К. О.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"

Договор: № 604/2 от 20.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5/**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,91		25037,66	1611,12	22784	1466	19671	1786	26535
		Состав работ:				1809,38	346,96	1647	316		1966	
		1. Устройство бетонной подготовки										
2	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/**										
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,32		38980,10	2862,56	51454	3779	39612	8054	64268
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				6108,05	596,64	8063	788		4761	
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
3	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,061		28732,88	1313,20	1753	80	24	1527	3542
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				27035,68	464,88	1649	28		262	
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**75991**	**5325**	**59307**	**11367**	**94345**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11359**	**1132**	--	**6989**	
		Материалы	Тенге					**75991**				
		Всего заработная плата	Тенге					**59308**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге						**12491**			
								94347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12491			
		РАЗДЕЛ 2. Стена									
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,03**	**17759,44**	**4287,79**	**36052**	**8704**	**8609**	**19364**	**59849**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**18739**	**2082**		**4433**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		3. Расшивка швов кладки наружных стен									
5	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,053**	**99044,21**	**3351,46**	**5249**	**178**	**--**	**4768**	**10818**
		НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**5072**	**55**		**801**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
6	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**0,81**	**76359,94**	**6254,85**	**61852**	**5066**	**39447**	**16731**	**84869**
		НР - 91%; СП - 8%			**21405,92**	**1291,88**	**17339**	**1046**		**6287**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
7	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,106**	**383478,00**	**--**	**40649**	**--**	**40649**	**--**	**43901**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3252**	
8	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05**	**399352,00**	**--**	**19968**	**--**	**19968**	**--**	**21565**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**163770**	**13948**	**108673**	**40863**	**221002**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41150**	**3183**	**--**	**16370**	
		Материалы	Тенге				**163770**				
		Всего заработная плата	Тенге				**48054**				
								44333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					44333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				221003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					44333			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
9	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.**	**Деревянная балка Б-1,2,3**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,526**	**201240,86**	**1107,70**	**105853**	**583**	**87229**	**16436**	**132072**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**18041**	**221**		**9783**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
10	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**$м^3$**	**0,526**	**10011,18**	**61,07**	**5266**	**32**	**3587**	**1495**	**7301**
		НР - 90%; СП - 8%			**3130,88**	**26,25**	**1647**	**14**		**541**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**111119**	**615**	**90816**	**17931**	**139373**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19688**	**235**	--	**10324**	
	Материалы		Тенге				**111119**				
	Всего заработная плата		Тенге				**90816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19923**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**139374**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**19923**			**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**139374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19923**			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
11	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство/бетон кл.В15/**	**$м^3$**	**1,11**	**52441,10**	**6779,58**	**58210**	**7526**	**34860**	**15805**	**79936**
		НР - 91%; СП - 8%			**14256,00**	**1390,73**	**15824**	**1544**		**5921**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,085	383478,00 --	--	32596 --	--	32596	-- 2608	35204
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	$м^3$	0,484	201240,86 34298,95	1107,70 419,36	97401 16601	536 203	80264	15123 9002	121526
14	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-105-0107 Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	$м^2$ кровли $м^2$	12,3	1090,59 978,57	29,44 11,40	13414 12036	362 140	1016	11202 1969	26586
15	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 12,3.1,15*	$м^2$	14,145	2605,00 --	-- --	36848 --	-- --	36848	-- 2948	39796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				238469 44461	8424 1887	185584 --	42130 22448	303048
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				238469				
		Материалы	Тенге				116140				
		Всего заработная плата	Тенге					46348			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				303047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					46348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				303047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					46348			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад									
16	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-105-0178 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные 261-201-0115 Металлосайдинг Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов	$м^2$ поверхности облицовки $м^3$ $м^2$	15	4982,30 2773,34	16,76 3,58	74735 41600	252 54	32883	33323 8645	116703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
17	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой 2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами 3. Выполнение надрезов в полотне мембраны 4. Крепление ветрогидрозащитного материала	**$м^2$ поверхности облицовки**	**15**	**334,29** **48,80**	**0,29** **0,14**	**5014** **732**	**4** **2**	**4278**	**587** **448**	**6049**
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**8,4**	**1622,46** **1126,00**	**41,80** **37,02**	**13629** **9458**	**351** **311**	**3820**	**7816** **1716**	**23160**
19	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Цоколь. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0343 Шпатлевка масляно-клеевая 261-201-0342 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	**$м^2$ окрашиваемой поверхности** кг 8,568 (кг)	**8,4**	**2151,12** **1585,73**	**9,47** **4,36**	**18069** **13320**	**80** **37**	**4669**	**10685** **2300**	**31055**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**111447** **65110**	**687** **404**	**45650** **--**	**52411** **13109**	**176967**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**111447**				
		Материалы	Тенге				**45650**				
		Всего заработная плата	Тенге					**65514**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**176967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65514**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**176967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65514**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**934738,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**8413,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**943151,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**613048,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**73566,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**686614,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____ **Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____**Колдасов К. О.**