Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Принял (КГУ «Детская деревня семейного типа» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Галоген Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22/2023-1 Капитальный ремонт одноэтажного дома №1 по адресу: г. Петропавловск. ул. Семашко дом 3**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э53004: Демонтажные работы [2-01-03-01]									
1	1	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	160,38	157,0 157,0	0,0 0,0	25 180,0 25 180,0	0,0 0,0			25 180,0
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	138,9	483,0 474,0	9,0 3,0	67 089,0 65 839,0	1 250,0 417,0			67 089,0
3	4	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м²	1,5	2 093,0 2 032,0	61,0 23,0	3 139,5 3 048,04	91,55 34,52			3 139,5
4	5	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	6 057,0 5 876,0	181,0 60,0	6 057,0 5 876,0	181,0 60,0			6 057,0
5	6	1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	м²	6,785	11 286,0 11 139,0	147,0 46,0	76 576,0 75 578,0	997,0 312,0			76 576,0
6	7	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	13,57	379,0 379,0	0,0 0,0	5 143,0 5 143,0	0,0 0,0			5 143,0
7	8	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	м²	23,097	1 569,0 1 569,0	0,0 0,0	36 239,0 36 239,0	0,0 0,0			36 239,0
8	9	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	15	9 007,0 8 637,0	370,0 116,0	135 105,0 129 555,0	5 550,0 1 740,0			135 105,0
9	10	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Снятие**	м	30	182,0 182,0	0,0 0,0	5 460,0 5 460,0	0,0 0,0			5 460,0
10	12	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	18	793,0 788,0	5,0 2,0	14 274,0 14 184,0	90,0 36,0			14 274,0
11	13	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	4	243,0 243,0	0,0 0,0	972,0 972,0	0,0 0,0			972,0
12	14	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	50	402,0 401,0	1,0 0,0	20 100,0 20 050,0	50,0 0,0			20 100,0
13	15	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м² кровли	279	437,0 437,0	0,0 0,0	121 923,0 121 923,0	0,0 0,0			121 923,0
14	16	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м² кровли	279	713,0 655,0	58,0 13,0	198 927,0 182 745,0	16 182,0 3 627,0			198 927,0
15	19	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	72	973,0 973,0	0,0 0,0	70 056,0 70 056,0	0,0 0,0			70 056,0

16	20	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,8	1 353,0		1 082,21				1 082,21
17	21	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	12	75,0		900,12				900,12
			ИТОГО по смете ЭС3004: Демонтажные работы [2-01-03-01]					788 223	24 392	0	0	788 223
								761 848	6 227	0	0	
			Смета ЭС3014: Архитектурная часть здания. Ремонтностроительные работы [2-01-03-02]									
18	2	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	4,8536	4 866,0	229,0	23 618,0	1 111,0	5,0		23 618,0
						4 636,0	72,0	22 501,0	349,0			
19	3	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,008251	205 945,0		1 699,0		1 699,0		1 699,0
20	4	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,032519	725 499,0		23 593,0		23 593,0		23 593,0
21	5	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004854	435 089,0		2 112,0		2 112,0		2 112,0
22	6	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	12,8	5 392,0	151,0	69 018,0	1 933,0	45 901,0		69 018,0
						1 655,0	47,0	21 184,0	602,0			
23	7	6107-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	$м^2$	218,2	2 182,0	120,0	476 112,0	26 184,0	161 686,0		476 112,0
						1 321,0	37,0	288 242,0	8 073,0			
24	8	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,08236	101 324,0		312 317,0		312 317,0		312 317,0
25	10	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	270,35904	186,0	10,0	50 286,99	2 704,19			50 286,99
						176,0	3,0	47 583,55	811,41			
26	11	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,016221	205 945,0		3 340,31		3 340,31		3 340,31
27	12	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,062183	725 499,0		45 113,25		45 113,25		45 113,25
28	13	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,010815	435 089,0		4 705,45		4 705,45		4 705,45
29	14	6110-0101-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	$м^2$	231	12 710,0	119,0	2 936 010,0	27 489,0	1 630 398,0		2 936 010,0
						5 533,0	27,0	1 278 123,0	6 237,0			
30	15	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	29,5	2 575,0	32,0	75 962,0	944,0	24 514,0		75 962,0
						1 712,0	8,0	50 504,0	236,0			
31	16	224-105-0212 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	29,5	1 308,0		38 586,0		38 586,0		38 586,0
32	17	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	64,9	3 922,0	0,0	254 538,0	0,0	119 351,0		254 538,0
						2 083,0	0,0	135 187,0	0,0			
33	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	4,79	1 797,0	105,0	8 608,0	503,0	5,0		8 608,0
						1 691,0	38,0	8 100,0	182,0			
34	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,097716	24 717,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0
35	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	4,79	77,0	36,0	369,0	172,0			369,0
						41,0	13,0	196,0	62,0			
36	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,048858	24 717,0		1 208,0		1 208,0		1 208,0
37	36	6108-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора, оконный	комплект	7	2 712,0	16,0	18 984,0	112,0			18 984,0
						2 696,0	5,0	18 872,0	35,0			
38	37	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный		7	2 259,0		15 813,0		15 813,0		15 813,0

				шт.								
39	38	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,57	3 662,0 1 133,0	19,0 6,0	49 693,0 15 375,0	257,0 81,0	34 061,0		49 693,0
40	40	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	13,57	2 306,0 2 230,0	12,0 3,0	31 292,0 30 261,0	163,0 41,0	868,0		31 292,0
41	41	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	14,2485	462,0		6 583,0		6 583,0		6 583,0
42	42	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	14,2485	865,0		12 325,0		12 325,0		12 325,0
43	45	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2 (Д-1 - Д-4)	м^2	21	9 968,0 5 833,0	2 381,0 516,0	209 327,74 122 492,83	50 000,75 10 835,66	36 834,15		209 327,74
44	46	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-1, Д-2)	м^2	17,38	14 666,0		254 894,65		254 894,65		254 894,65
45	48	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-4)	м^2	2,02	12 298,0		24 842,0		24 842,0		24 842,0
46	49	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	601,0		16 828,0		16 828,0		16 828,0
47	50	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	14	4 759,0		66 626,0		66 626,0		66 626,0
48	51	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	369,6	1 933,0 1 871,0	14,0 4,0	714 437,0 691 522,0	5 174,0 1 478,0	17 741,0		714 437,0
49	52	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 523,8608	76,0		115 813,0		115 813,0		115 813,0
50	53	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	369,6	842,0 813,0	10,0 3,0	311 203,0 300 485,0	3 696,0 1 109,0	7 022,0		311 203,0
51	54	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,192192	199 032,0		38 252,0		38 252,0		38 252,0
52	55	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	65,54	9 573,0 8 954,0	57,0 18,0	627 414,0 586 845,0	3 736,0 1 180,0	36 833,0		627 414,0
53	56	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	66,8508	2 546,0		170 202,0		170 202,0		170 202,0
54	57	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	154,2	2 653,0 2 591,0	14,0 4,0	409 093,0 399 532,0	2 159,0 617,0	7 402,0		409 093,0
55	58	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	423,8958	76,0		32 216,0		32 216,0		32 216,0
56	59	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	154,2	938,0 907,0	11,0 3,0	144 640,0 139 859,0	1 697,0 463,0	3 084,0		144 640,0
57	60	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,087894	199 032,0		17 494,0		17 494,0		17 494,0
58	61	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	33,3	6 204,0 3 310,0	219,0 33,0	206 593,0 110 223,0	7 293,0 1 099,0	89 077,0		206 593,0
59	62	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	33,3	3 671,0 1 998,0	111,0 19,0	122 244,0 66 533,0	3 697,0 633,0	52 015,0		122 244,0
60	63	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	33,3	6 501,0 6 023,0	272,0 92,0	216 483,0 200 566,0	9 058,0 3 064,0	6 860,0		216 483,0
61	64	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	0,4329	25 940,0		11 229,0		11 229,0		11 229,0

62	65	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	33,966	3 083,0		104 717,0		104 717,0		104 717,0
63	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	120,9	1 797,0 1 691,0	105,0 38,0	217 257,0 204 442,0	12 694,0 4 594,0	121,0		217 257,0
64	69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,46636	24 717,0		60 961,0		60 961,0		60 961,0
65	74	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м²	120,9	2 369,0 1 983,0	83,0 28,0	286 412,0 239 745,0	10 035,0 3 385,0	36 633,0		286 412,0
66	75	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м²	123,318	4 042,0		498 451,0		498 451,0		498 451,0
67	76	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	160,38	622,0 421,0	7,0 2,0	99 756,0 67 520,0	1 123,0 321,0	31 114,0		99 756,0
68	77	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	160,38	179,0		28 708,0		28 708,0		28 708,0
			ИТОГО по смете Э53014: Архитектурная часть здания. Ремонтностроительные работы [2-01-03-02]					9 470 394	171 935	4 252 569	0	9 470 394
								5 045 893	45 488	0	0	
			Смета Э53024: Внутренние инженерные системы. Водоснабжение [2-01-04-03]									
69	12	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	10	7 081,0 7 047,0	28,0 0,0	70 810,0 70 470,0	280,0 0,0	60,0		70 810,0
70	13	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	271,0		2 683,0		2 683,0		2 683,0
71	14	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	15	7 645,0 7 607,0	33,0 0,0	114 675,0 114 105,0	495,0 0,0	75,0		114 675,0
72	15	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	14,85	411,0		6 103,0		6 103,0		6 103,0
73	16	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	8	8 345,0 8 301,0	39,0 0,0	66 760,0 66 408,0	312,0 0,0	40,0		66 760,0
74	17	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	7,92	672,0		5 322,0		5 322,0		5 322,0
75	18	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,033	311 987,0 306 918,0	0,0 0,0	10 296,0 10 128,0	0,0 0,0	167,0		10 296,0
76	19	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3	2 830,0 2 726,0	82,0 23,0	8 490,0 8 178,0	246,0 69,0	66,0		8 490,0
77	20	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	3	2 402,0		7 206,0		7 206,0		7 206,0
78	21	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0
79	22	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 365,0		44 190,0		44 190,0		44 190,0
80	23	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0
81	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 551,0 9 105,0	338,0 71,0	10 551,0 9 105,0	338,0 71,0	1 108,0		10 551,0
82	25	241-116-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 312,0		6 624,0		6 624,0		6 624,0

83	26	242-101-1201 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	66 429,0		66 429,0		66 429,0		66 429,0
84	27	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,74	708,0		3 356,0		3 356,0		3 356,0
85	28	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 743,0 1 743,0	0,0 0,0	3 137,0 3 137,0	0,0 0,0			3 137,0
86	29	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	23	2 231,0 1 512,0	290,0 94,0	51 313,0 34 776,0	6 670,0 2 162,0	9 867,0		51 313,0
87	30	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	16,5	236,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0
88	31	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	8,8	303,0		2 666,0		2 666,0		2 666,0
89	32	261-404-0440 *РСНБ РК 2022*	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017 (Прим. РТМК-25)	шт.	3	1 540,0		4 620,0		4 620,0		4 620,0
90	33	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	10	7 081,0 7 047,0	28,0 0,0	70 810,0 70 470,0	280,0 0,0	60,0		70 810,0
91	34	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	271,0		2 683,0		2 683,0		2 683,0
92	35	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	6	7 645,0 7 607,0	33,0 0,0	45 870,0 45 642,0	198,0 0,0	30,0		45 870,0
93	36	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	5,94	411,0		2 441,0		2 441,0		2 441,0
94	39	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,016	311 987,0 306 918,0	0,0 0,0	4 992,0 4 910,67	0,0 0,0	81,33		4 992,0
95	40	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 830,0 2 726,0	82,0 23,0	5 660,0 5 452,0	164,0 46,0	44,0		5 660,0
96	41	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	1 357,0		2 714,0		2 714,0		2 714,0
			ИТОГО по смете Э53024: Внутренние инженерные системы. Водоснабжение [2-01-04-03]					647 297 442 782	8 983 2 348	195 531 0	0 0	647 297
			Смета Э53034: Внутренние инженерные системы. Канализация [2-01-04-04]									
97	1	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	9,5	3 936,0 3 919,0	11,0 3,0	37 392,0 37 230,0	105,0 29,0	57,0		37 392,0
98	2	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	9,481	1 496,0		14 184,0		14 184,0		14 184,0
99	3	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0
100	4	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	277,0		1 385,0		1 385,0		1 385,0
101	5	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	382,0		1 910,0		1 910,0		1 910,0
102	6	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	4 095,0 4 088,0	5,0 1,0	40 950,0 40 880,0	50,0 10,0	20,0		40 950,0
103	7	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм		9,98	307,0		3 064,0		3 064,0		3 064,0

				м								
104	8	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367,0		367,0		367,0		367,0
105	9	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	72,0		360,0		360,0		360,0
106	10	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	106,0		530,0		530,0		530,0
107	11	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,44	708,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0
108	12	241-201-0919 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм (Футляр)	м	1,5	9 818,0		14 727,0		14 727,0		14 727,0
109	14	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с писталицией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	13 335,0 10 787,0	482,0 163,0	80 010,0 64 722,0	2 892,0 978,0	12 396,0		80 010,0
110	15	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	2 051,0		12 306,0		12 306,0		12 306,0
111	16	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника одновентильный/двухвентильный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	6 779,0		40 674,0		40 674,0		40 674,0
112	17	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	6	20 814,0		124 884,0		124 884,0		124 884,0
113	18	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	12 407,0 10 352,0	220,0 72,0	37 221,0 31 056,0	660,0 216,0	5 505,0		37 221,0
114	19	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	36 171,0		108 513,0		108 513,0		108 513,0
			ИТОГО по смете ЭЗ3034: Внутренние инженерные системы. Канализация [2-01-04-04]					521 566 173 888	3 707 1 233	343 971 0	0 0	521 566
			Смета ЭЗ3044: Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение [2-01-04-05]									
115	1	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	45,2	2 448,0 2 440,0	3,0 0,0	110 650,0 110 288,0	136,0 0,0	226,0		110 650,0
116	2	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	40	6,0		240,0		240,0		240,0
117	4	241-609-1103 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	20	1 404,0		28 080,0		28 080,0		28 080,0
118	5	241-602-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	6	3 852,0		23 112,0		23 112,0		23 112,0
119	6	241-602-0504 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4"	шт.	2	2 077,0		4 154,0		4 154,0		4 154,0
120	7	241-213-0902 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	2	582,0		1 164,0		1 164,0		1 164,0
121	8	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм (Гильза)	м	1	933,0		933,0		933,0		933,0
122	9	6114-0103-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	86,4	2 460,0 2 452,0	3,0 0,0	212 544,0 211 853,0	259,0 0,0	432,0		212 544,0
123	10	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	80	10,0		800,0		800,0		800,0
124	12	241-609-1104 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		14	4 803,0		67 242,0		67 242,0		67 242,0

125	13	241-602-0315 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х26х32 мм	шт.	20	6 354,0		127 080,0		127 080,0		127 080,0
126	14	241-602-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х26х26 мм	шт.	2	4 041,0		8 082,0		8 082,0		8 082,0
127	15	241-601-0510 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4"	шт.	2	5 607,0		11 214,0		11 214,0		11 214,0
128	16	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм (Гильза)	м	1,44	1 265,0		1 822,0		1 822,0		1 822,0
129	17	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 (Внутри гильз)	т	0,00105	1 352 536,0		1 420,0		1 420,0		1 420,0
130	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (Окраска гильз за 2 раза)	м²	0,68	441,0 255,0	8,0 2,0	300,0 173,0	5,0 1,0	121,0		300,0
131	19	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 483,0 2 383,0	15,0 2,0	4 966,0 4 766,0	30,0 4,0	170,0		4 966,0
132	20	242-207-1904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 843,0		19 686,0		19 686,0		19 686,0
133	21	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	30	2 113,0 2 060,0	10,0 1,0	63 390,0 61 800,0	300,0 30,0	1 290,0		63 390,0
134	22	242-207-2303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	12 259,0		367 770,0		367 770,0		367 770,0
135	25	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	15	926,0 898,0	0,0 0,0	13 890,0 13 470,0	0,0 0,0	420,0		13 890,0
136	26	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	320,0		4 800,0		4 800,0		4 800,0
137	27	261-107-0855 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные	шт.	30	104,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
138	28	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	4	2 231,0 1 512,0	290,0 94,0	8 924,0 6 048,0	1 160,0 376,0	1 716,0		8 924,0
139	29	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	4,4	230,0		1 012,0		1 012,0		1 012,0
140	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	131,6	433,0 427,0	2,0 0,0	56 983,0 56 193,0	263,0 0,0	526,0		56 983,0
141	32	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1316	311 987,0 306 918,0	0,0 0,0	41 057,0 40 390,0	0,0 0,0	667,0		41 057,0
142	33	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	72	1 881,0 1 881,0	0,0 0,0	135 432,0 135 432,0	0,0 0,0			135 432,0
143	34	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	14	4 816,0 4 668,0	148,0 55,0	67 424,0 65 352,0	2 072,0 770,0			67 424,0
144	35	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	1	6 959,0 6 707,0	252,0 94,0	6 959,0 6 707,0	252,0 94,0			6 959,0
			ИТОГО по смете Э53044: Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение [2-01-04-05]					1 394 250 712 472	4 477 1 275	677 299 0	0 0	1 394 250
			Смета Э53054: Внутренние инженерные системы. Вентиляция [2-01-04-06]									
145	1	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 353,0 2 382,0	144,0 38,0	5 353,0 2 382,0	144,0 38,0	2 827,0		5 353,0
146	2	6118-0204-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	2	33 944,0 5 769,0	186,0 38,0	67 888,0 11 538,0	372,0 76,0	55 978,0		67 888,0

147	3	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0186	394 788,0		7 343,0		7 343,0		7 343,0
148	4	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	21,28	9 954,0 9 481,0	189,0 57,0	211 821,0 201 756,0	4 022,0 1 213,0	6 044,0		211 821,0
149	5	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	21,28	5 616,0		119 508,0		119 508,0		119 508,0
150	6	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	5	1 717,0 1 697,0	7,0 1,0	8 585,0 8 485,0	35,0 5,0	65,0		8 585,0
151	7	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм (Прим. РВр-1 300х100)	м²	0,15	63 348,0		9 502,0		9 502,0		9 502,0
152	8	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³	1,24	110 920,0 97 219,0	5 923,0 1 921,0	137 541,0 120 552,0	7 344,0 2 382,0	9 645,0		137 541,0
153	9	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	1,3392	22 712,0		30 416,0		30 416,0		30 416,0
			ИТОГО по смете Э53054: Внутренние инженерные системы. Вентиляция [2-01-04-06]					597 957 344 713	11 917 3 714	241 328 0	0 0	597 957
			Смета Э53064: Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение [2-01-04-07]									
154	1	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	25 792,0 21 329,0	814,0 248,0	25 792,0 21 329,0	814,0 248,0	3 649,0		25 792,0
155	2	247-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 801,0		20 801,0		20 801,0		20 801,0
156	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	2 810,0 2 772,0	0,0 0,0	19 670,0 19 404,0	0,0 0,0	266,0		19 670,0
157	4	247-204-2505 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 40 А	шт.	1	754,0		754,0		754,0		754,0
158	5	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	782,0		782,0		782,0		782,0
159	6	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982,0		7 964,0		7 964,0		7 964,0
160	7	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041,0		4 041,0		4 041,0		4 041,0
161	8	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0		4 494,0		4 494,0		4 494,0
162	9	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	866,0		866,0		866,0		866,0
163	12	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя однополюсного или двухполюсного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	38	1 406,0 1 357,0	1,0 0,0	53 428,0 51 566,0	38,0 0,0	1 824,0		53 428,0
164	13	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	478,0		4 302,0		4 302,0		4 302,0
165	14	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухполюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536,0		4 288,0		4 288,0		4 288,0
166	15	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	657,0		13 140,0		13 140,0		13 140,0
167	16	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0

168	17	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	9	3 822,0 3 733,0	31,0 9,0	34 398,0 33 597,0	279,0 81,0	522,0		34 398,0
169	18	247-102-0341 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 38, мощность 32 Вт, степень защиты IP40	шт.	7	71 180,0		498 260,0		498 260,0		498 260,0
170	19	247-102-0358 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 03-100-001 Акватермо, алюминий/стекло/решетка IP54 мощность до 100Вт, D240	шт.	2	6 786,0		13 572,0		13 572,0		13 572,0
171	20	6119-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 5 шт.	шт.	8	6 656,0 6 216,0	37,0 9,0	53 248,0 49 728,0	296,0 72,0	3 224,0		53 248,0
172	21	247-101-0501 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник коммерческого освещения для люминесцентных ламп BAT 136 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP20 (Прим. Люстры)	шт.	8	26 700,0		213 600,0		213 600,0		213 600,0
173	22	247-106-0112 *СпрСЦ 05.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 230V 4000K/6500K G13 (Прим. Люминесцентная компактная лампа 18Вт)	шт.	16	876,0		14 016,0		14 016,0		14 016,0
174	23	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	218	1 006,0 930,0	3,0 0,0	219 308,0 202 740,0	654,0 0,0	15 914,0		219 308,0
175	24	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	102	306,0		31 212,0		31 212,0		31 212,0
176	25	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	102	481,0		49 062,0		49 062,0		49 062,0
177	26	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	18,36	1 099,0		20 178,0		20 178,0		20 178,0
178	27	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	9	1 154,0 1 050,0	53,0 14,0	10 386,0 9 450,0	477,0 126,0	459,0		10 386,0
179	28	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01422	364 106,0		5 178,0		5 178,0		5 178,0
180	29	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	6	1 348,0 933,0	53,0 14,0	8 088,0 5 598,0	318,0 84,0	2 172,0		8 088,0
181	30	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 357,0 2 275,0	9,0 2,0	23 570,0 22 750,0	90,0 20,0	730,0		23 570,0
182	31	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	10,2	227,0		2 315,0		2 315,0		2 315,0
183	32	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 218,0 992,0	34,0 8,0	121 800,0 99 200,0	3 400,0 800,0	19 200,0		121 800,0
			ИТОГО по смете Э53064: Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение [2-01-04-07]					1 480 160 515 362	6 366 1 431	958 432 0	0 0	1 480 160
			Смета Э53074: Внутренние инженерные системы. Пожарная сигнализация [2-01-04-08]									
184	1	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	1	7 227,0 7 205,0	0,0 0,0	7 227,0 7 205,0	0,0 0,0	22,0		7 227,0
185	2	248-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	27 340,0		27 340,0		27 340,0		27 340,0
186	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	28 925,0 28 743,0	2,0 0,0	180,0		28 925,0
187	4	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БИРП 12/1,6 (Прим. ИМПУЛЬС-1)	шт.	1	10 572,0		10 572,0		10 572,0		10 572,0

188	5	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	18	10 768,0 10 669,0	3,0 0,0	193 824,0 192 042,0	54,0 0,0	1 728,0		193 824,0
189	6	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	18	2 781,0		50 058,0		50 058,0		50 058,0
190	7	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7 002,0 6 024,0	921,0 285,0	7 002,0 6 024,0	921,0 285,0	57,0		7 002,0
191	8	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	2 079,0		2 079,0		2 079,0		2 079,0
192	9	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 012,0 2 986,0	11,0 3,0	3 012,0 2 986,0	11,0 3,0	15,0		3 012,0
193	10	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0
194	11	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3 177,0 3 107,0	49,0 15,0	3 177,0 3 107,0	49,0 15,0	21,0		3 177,0
195	12	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" (Прим. Молния-12)	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
196	13	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	80	317,0 300,0	1,0 0,0	25 360,0 24 000,0	80,0 0,0	1 280,0		25 360,0
197	14	243-305-0302 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	77,25	158,0		12 206,0		12 206,0		12 206,0
198	15	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	5,15	398,0		2 050,0		2 050,0		2 050,0
199	16	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	252,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0
200	17	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	80	1 150,0 1 125,0	4,0 0,0	92 000,0 90 000,0	320,0 0,0	1 680,0		92 000,0
201	18	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	82,4	75,0		6 180,0		6 180,0		6 180,0
			ИТОГО по смете ЭЗ3074: Внутренние инженерные системы. Пожарная сигнализация [2-01-04-08]					477 764 354 107	1 437 303	122 220 0	0 0	477 764
			Смета ЭЗ3094: Протокол замены №1. Включаемые виды работ, материалы и оборудование [ПЗ-1]									
202	1	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (Минераловатные плиты)	м²	188	2 206,0 1 732,0	474,0 120,0	414 728,0 325 616,0	89 112,0 22 560,0			414 728,0
203	2	234-101-0106 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м³	19,364	23 188,0		449 012,0		449 012,0		449 012,0
204	3	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	376	456,0 416,0	40,0 9,0	171 456,0 156 416,0	15 040,0 3 384,0			171 456,0
205	4	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	413,6	120,0		49 632,0		49 632,0		49 632,0
206	5	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	243,5	456,0 416,0	40,0 9,0	111 036,0 101 296,0	9 741,0 2 192,0			111 036,0
207	6	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	267,85	120,0		32 142,0		32 142,0		32 142,0
208	7	6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,5	2 575,0 1 712,0	32,0 8,0	6 438,0 4 280,0	80,0 20,0	2 078,0		6 438,0

209	8	224-105-0212 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,5	1 308,0		3 270,0		3 270,0	3 270,0
210	9	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы	м	32	2 662,0 2 243,0	17,0 2,0	85 184,0 71 776,0	544,0 64,0	12 864,0	85 184,0
211	10	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	2 919,0		93 408,0		93 408,0	93 408,0
212	11	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	40	5 481,0 1 444,0	3 645,0 677,0	219 240,0 57 760,0	145 800,0 27 080,0	15 680,0	219 240,0
213	12	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	860,0		34 400,0		34 400,0	34 400,0
214	13	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2022*	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44,66	1 374,0 1 342,0	27,0 9,0	61 363,0 59 934,0	1 206,0 402,0	223,0	61 363,0
215	14	224-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	44,66	3 474,0		155 149,0		155 149,0	155 149,0
216	15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	1,825	19 357,0 4 546,0	6 788,0 2 093,0	35 327,0 8 296,0	12 388,0 3 820,0	14 642,0	35 327,0
217	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,825	46 913,0 18 351,0	18,0 0,0	85 616,0 33 491,0	33,0 0,0	52 093,0	85 616,0
218	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,063875	77 302,0 71 612,0	5 426,0 1 690,0	4 938,0 4 574,0	347,0 108,0	17,0	4 938,0
219	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,063875	310 726,0		19 848,0		19 848,0	19 848,0
220	19	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля наклодного (уголок алюминиевый)	м порога	11	969,0 945,0	1,0 0,0	10 659,0 10 395,0	11,0 0,0	253,0	10 659,0
221	20	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (Прим. уголок алюминиевый)	м	11,55	355,0		4 100,0		4 100,0	4 100,0
222	21	6112-0302-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие пола лаком, за 2 раза	м²	20	868,0 731,0	4,0 1,0	17 360,0 14 620,0	80,0 20,0	2 660,0	17 360,0
223	22	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (Окно в бойлерной)	м²	1,2	12 116,0 7 895,0	689,0 229,0	14 539,0 9 474,0	827,0 275,0	4 238,0	14 539,0
224	23	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	1,2	56 729,0		68 075,0		68 075,0	68 075,0
225	24	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,33	3 662,0 1 133,0	19,0 6,0	8 532,0 2 640,0	44,0 14,0	5 848,0	8 532,0
226	25	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	15,9	1 304,0		20 734,0		20 734,0	20 734,0
227	26	1206-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной (Изоляция откосов)	коробка	12	5 834,0 5 766,0	14,0 5,0	70 008,0 69 192,0	168,0 60,0	648,0	70 008,0
228	27	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл (монтажная пена)	шт.	20	2 682,0		53 640,0		53 640,0	53 640,0
229	28	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	42	2 205,0 2 030,0	17,0 5,0	92 610,0 85 260,0	714,0 210,0	6 636,0	92 610,0

230	29	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,0084	3 715 098,0		31 207,0		31 207,0		31 207,0
231	30	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м² (Д-5)	м²	2	11 690,0 9 474,0	104,0 30,0	23 380,0 18 948,0	208,0 60,0	4 224,0		23 380,0
232	31	223-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м²	2	164 198,0		328 396,0		328 396,0		328 396,0
233	32	6108-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м² (ОК 5)	м²	1,8	15 810,0 14 266,0	88,0 14,0	28 458,0 25 679,0	158,0 25,0	2 621,0		28 458,0
234	33	223-103-0121 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м²	1,8	97 617,0		175 711,0		175 711,0		175 711,0
235	34	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3)	м²	1,6	14 666,0		23 466,0		23 466,0		23 466,0
236	35	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	66,5	430,0 419,0	5,0 2,0	28 595,0 27 864,0	333,0 133,0	398,0		28 595,0
237	36	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	74,48	589,0		43 869,0		43 869,0		43 869,0
238	37	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	363,14	741,0 741,0	0,0 0,0	269 087,0 269 087,0	0,0 0,0			269 087,0
239	38	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	348,953	4 269,0 3 901,0	365,0 159,0	1 489 680,0 1 361 266,0	127 368,0 55 484,0	1 047,0		1 489 680,0
240	39	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,26919	28 781,0		151 653,0		151 653,0		151 653,0
241	40	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	9,665998	1 069,0		10 333,0		10 333,0		10 333,0
242	41	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	17	1 335,0 1 308,0	0,0 0,0	22 695,0 22 236,0	0,0 0,0	459,0		22 695,0
243	42	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	17,85	106,0		1 892,0		1 892,0		1 892,0
244	43	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (Потолки)	м²	154,2	741,0 741,0	0,0 0,0	114 262,0 114 262,0	0,0 0,0			114 262,0
245	44	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	10	1 707,0 945,0	1,0 0,0	17 070,0 9 450,0	10,0 0,0	7 610,0		17 070,0
246	45	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (Санежок из керамогранита)	м²	0,62	9 233,0 8 954,0	57,0 18,0	5 724,0 5 551,0	35,0 11,0	138,0		5 724,0
247	46	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	0,6324	3 632,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
248	47	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	2,48	214,0		531,0		531,0		531,0
249	48	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	2	14 698,0 13 138,0	1 342,0 446,0	29 396,0 26 276,0	2 684,0 892,0	436,0		29 396,0
250	49	244-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	2	46 025,0		92 050,0		92 050,0		92 050,0
251	50	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	2 001,0		4 002,0		4 002,0		4 002,0
252	51	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя		2	4 766,0	0,0	9 532,0	0,0	100,0		9 532,0

253	52	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	2	4 716,0 9 944,0	0,0	9 432,0 19 888,0	0,0	19 888,0		19 888,0
254	53	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	44,748	362,0		16 199,0		16 199,0		16 199,0
255	54	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	85,536	586,0		50 124,0		50 124,0		50 124,0
256	55	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	24,96	3 497,0 3 445,0	52,0 14,0	87 285,0 85 987,0	1 297,0 349,0			87 285,0
257	56	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	64,896	1 056,0		68 530,0		68 530,0		68 530,0
258	57	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	156	5 878,0		916 968,0		916 968,0		916 968,0
259	58	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1 006,0 930,0	3,0 0,0	60 360,0 55 800,0	180,0 0,0	4 380,0		60 360,0
260	59	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	30,6	306,0		9 364,0		9 364,0		9 364,0
261	60	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	481,0		14 719,0		14 719,0		14 719,0
262	61	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 406,0 1 357,0	1,0 0,0	1 406,0 1 357,0	1,0 0,0	48,0		1 406,0
263	62	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	613,0		613,0		613,0		613,0
264	63	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 700,0 2 616,0	11,0 3,0	27 000,0 26 160,0	110,0 30,0	730,0		27 000,0
265	64	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	10,2	87,0		887,0		887,0		887,0
			ИТОГО по смете Э53094: Протокол замены №1. Включаемые виды работ, материалы и оборудование [ПЗ-1]					6 569 073 3 074 375	408 519 117 193	3 086 180 0	0 0	6 569 073
			Итого по суммарной смете					21 946 684 11 425 440	641 732 179 212	9 877 530 0	0 0	21 946 684

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)	21946684*5,4/100	1 185 121
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	21946684+0+0+1185121	**23 131 805**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	23131805*5/100	1 156 590
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	23131805*3/100	693 954
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**24 982 349**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557	24982349*1,0557	**26 373 866**
	Тендерная скидка, 2%	26373866*-2/100	-527 477,32
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**25 846 389**
	НДС (12%)	25846389*12/100	3 101 567
	Итого с НДС	25846389+3101567	**28 947 965,20**

Сдал (ТОО "Галоген Азия")

ТОО "Галоген Азия"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (КГУ «Детская деревня семейного типа» акимата Северо-Казахстанской области Министерства

КГУ «Детская деревня семейного типа» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Тимеева З.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Жарбеков А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гренков А.Р

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)