ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис"
СУБПОДРЯДЧИК:ТОО "Строй Элит Монтаж -XXI"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажных сборных железобетонных жилых домов 2-го класса комфортности (всего 4-дома) а Административно-деловом центре г.Шымкент. Блоки Г1, Г2, Г3, Г4"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы. Смета 2-1-1									
		Обратная засыпка									
12	6101-0107-0308 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 прохода/ при толщине слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**1500**	**94,00**	**95,00**	**214640**	**216923**	**--**	**--**	**141000**
					--	**30,00**	**--**	**68502**		**--**	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**1500**	**175,00**	**137,00**	**399595**	**312826**	**6850**	**--**	**262500**
					35,00	**29,00**	**79919**	**66219**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**403500**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**614235**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**529749**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**134721**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6850**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**79919**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								

Итого	403 500
В том числе	-
СМР	403 500
Оборудование	0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	25 017
Всего:	**428 517**
В том числе СМР:	428 517
Сметная прибыль 5%	21 426
Непредвиденные работы и затраты-2%	8 570
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	**458 513**
Итого в текущих ценах на 2017 год с К-1,079 80%	**395 789**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2017 год с К-1,163	20%				106 650				
		Итого:					502 439				
		НДС 12%					60 293				
		Всего					562 731				

Генподрядчик:
ТОО "Онтүстік-құрылыс-сервис"

Директор

Куртаев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Строй Элит Монтаж -XXI"

Директор

Янчук Е.Н.