Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

"26" декабре 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050", Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Уразбаева Е. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту водоснабжения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области"**

наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", Шоманов А. Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

декларирует, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "ЕлҚұрылыс", ТОО "Құрылыс BASTA", ТОО "Дредноут", ТОО "АкНур-Астана 2005", ТОО "Кайргожа и К"
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Alpha-Pro", №22-2023
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", приказ №56 от 26.06.2024 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:мощность, производительность, производственная площадь, пропускная способность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основных видов услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,3		0,3	
Сети электроснабжения 10-0,4кВ	км	0,810		0,810	
Сети электроснабжения	км	0,230		0,230	

ВЛ-10кВ					
Сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ	км	0,126		0,126	
Сети водоснабжения	км	0,183		0,183	
Сети канализации	км	0,065		0,065	
Площадь застройки	м2	380,12		380,12	
Площадь покрытий	м2	906		906	
Площадь озеленения	м2	114		114	
Выгреб	м3	10		10	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внеплощадочные электрические сети

Электроснабжение объекта осуществляется от 2КТПГ. Питание 2КТПГ предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых железобетонных опорах от РУ-10кВ I-ой и II-ой СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Айдабул» с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х70 и кабелем АПвБп-3х95 с алюминиевыми жилами в земле в траншее.

Внутриплощадочные электрические сети

Электроснабжение здании амбулатории осуществляется от разных секции шин РУ-0,4кВ 2КТПГ-10/0,4кВ распределительными сетями (М1, М2) в земле кабелем марки АВБбШв-1,0 с расчетным сечением.

Освещение территории приняты светильники «Philips» со светодиодными лампами мощностью 83Вт на опорах СТВ-6-3 высотой 7,5 м.

Сеть наружного освещения выполнена кабелем марки АВбШБв-0,66 с алюминиевыми жилами расчетного сечения, проложенными в траншее.

Управление наружным освещением предусмотрено автоматическое по освещенности от фотореле, установленного в 2КТПГ.

Прибор учета электроэнергии предусмотрен в 2КТПГ-10/0,4кВ.

Кабели 10кВ уложены в траншее на глубине не менее 1 м. Кабели 0,4кВ прокложены в траншее на глубине 0,7 м.

Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S.

Заземляющее устройство: - заземлитель вертикальный из стали круглой Ø16 длиной 3 м. Заземления высоковольтных опор – вертикальные электроды (2 электрода по 5 м из стали Ø 12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10 м из стали Ø 10мм на 1 опору).

Наружные сети водоснабжения и канализации:
Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 Ø25мм;
Канализационная сеть: выгреб V-10м³;
Канализационный трубопровод - двухслойная гофрированная труба Ø160х6,2 мм, колодец 2шт d1500мм;

Благоустройство:
Асфальтобетонное покрытие - асфальтобетон толщиной 100мм по щебеночному основанию толщиной 350мм;
Брусчатое покрытие тротуаров, дорожек, тип 2 - плита бетонная фигурная толщиной 60мм
Озеленение - деревья лиственных и хвойных пород с комом, газон;
Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, секция 2,5м х 2,0м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2024 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяц;
фактически, месяц: 1 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЖКП на ПХВ "Зеленая-Сервис" при ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Экибастуза" и.о директора Кенжешев А.Ж.
Начальник ПО (филиала) ТОО "Экибастузские электрические сети" ЖШС "Зоренди Энергия" Усенов В.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области"**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Иразбаев Е. К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 170340027213 «Луч-2050» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ