Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик: ТОО «Инженерные сети KST»

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№П-2	27.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2	5 500 000,00	4 910 714,00							589 286,00	5 500 000,00
Всего к оплате:										**5 500 000,00**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Инженерные сети KST»

Бектаев З.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

Кулайбергенов Н.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**
Генподрядчик: **ТОО «Механосервис»**
Субподрядчик: **ТОО «Инженерные сети KST»**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за август месяц 2024г.

на Строительство тепловой сети к зданию отдела полиции Карабалыкского района по адресу: Костанайчкая область, Карабалыкский район, с. Карабалык, ул. Нечипуренко, зд.2
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) 2023.4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4910714**
1	**6123-0104-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	**км**	**0,048**	**3 534 615**	**169662**
2	**6123-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм**	**км**	**0,1302**	**3 116 033**	**405707**
3	**6123-0104-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	**км**	**0,294**	**3 534 615**	**1039177**
		Прокол открытым способом				
4	**6121-0801-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 250 мм**	**м**	**20**	**45 443**	**908860**
5	**6121-0201-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,02**	**5 365 426**	**107309**
6	**6121-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**20**	**5 779**	**115580**
		Трубы внутренние				
7	**6114-0102-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**35**	**3 899**	**136465**

1	2	3	4	5	6	7
8	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	4	3 083	12332
9	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	2 525	25250
10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01186	4 219 437	50043
11	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	16	7 232	115712
12	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	20	4 638	92760
13	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1,2	104 307	125168
14	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой	$м^3$	1,8	32 494	58489
15	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	17 609	105654
16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	13	9 696	126048
17	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	19	9 609	182571
18	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	60	10 119	607140
19	6114-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 90 мм.	м	4	4 091	16364
20	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00002	4 219 437	84
21	6123-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 100 мм	шт.	4	36 794	147176
22	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	111,093	3 269	363163

ИТОГО ПО СМЕТЕ	4 910 714
НДС 12%	589 286
ВСЕГО	5 500 000

Генподрядчик:
Директор ТОО «Механосервис»

Кудайбергенов Н.Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Инженерные сети KST»

Бектаев З.С.