Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021года №420
Приложение 4-1
форма

Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН: 050340007076**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь месяц 2023г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	17.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	**145 563 588,39**								**3 935 903,57**	**36 735 100,02**
в том числе : за декабрь 2023г	**36 735 100,02**	**32 799 196,45**	**32 799 196,45**							
АВР №2 за декабрь 2023г.		**-97 168 293,18**	**-97 168 293,18**						**-11 660 195,18**	**-108 828 488,36**
АВР №3 за декабрь 2023г.		**129 967 489,63**	**129 967 489,63**						**15 596 098,76**	**145 563 588,39**
удержание 30% аванс	**43 669 076,52**	**9 839 758,94**							**1 180 771,07**	**11 020 530,01**
Итого к оплате	**101 894 511,87**	**32 799 196,45**	**32 799 196,45**						**3 935 903,57**	**25 714 570,01**

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
БИН: 041240003378
Директор: _____ **Култоре М.С.**

Заказчик :
Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН: 050340007076
Руководитель _____ **Нигметов Д. Т.**

Технический надзор
ТОО "RIZIM Engineering" _____ **Доскенжиев С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН: 050340007076**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **52 Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **17.02.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)										
			Смета: № 2-1-1 Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	194	208,9 11,6	197,3 51,48	40527 2250	38276 9987	0	8811 3947	53285	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кгто=1.2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	3,88	2152,92 2152,92	0 0	8353 8353	0 0	0	6014 1149	15516	
3	3	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	34	18,89 0	18,89 7,82	642 0	642 266	0	191 67	900	
4	4	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, диница и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	46,6	42365,05 4594,86	2235,05 731,11	1974211 214120	104154 34070	1655938	225853 176005	2376069	
	4.1		Нет наименования ресурса		47,299								
5	5	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,2566	221169		941428		941428	75314	1016742	
6	6	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3006	231184		300678		300678	24054	324732	
7	7	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,116	237458		27545		27545	2204	29749	
8	8	Е11-070406-0202 Изм. и доп. вып. 12	**Бункеры сваренные из двух панелей. Установка**	м3 сборных конструкций	34,8	29676,95 11414,13	12860,48 2524,61	1032758 397212	447544 87856	188001	572380 128411	1733549	
	8.1		Нет наименования ресурса		1,4164								
	8.2		Нет наименования ресурса		0,0974								
	8.3		Нет наименования ресурса		5,6654								
	8.4		Нет наименования ресурса		0,0974								
9	9	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	34,8	52358		1822058		1822058	145765	1967823	
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	136,8	896,87 300,83	19,84 2,88	122692 41154	2714 394	78824	38639 12906	174237	
	10.1		Нет наименования ресурса		328,32								
11	11	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	5311,97 1065,02	70,87 26,12	12749 2556	170 63	10023	2566 1225	16540	
	11.1		Нет наименования ресурса		2,4								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, диница и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	15,5	42365,05	2235,05	656658	34643	550795	75123	790323	
						4594,86	731,11	71220	11332		58542		
	12.1		Нет наименования ресурса		15,7325								
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,16776	221169		479441		479441		517796	
											38355		
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	237458		18351		18351		19819	
											1468		
15	15	Е11-070406-0202 Изм. и доп. вып. 12	Бункеры сваренные из двух панелей. Установка	м3 сборных конструкций	34,8	29676,95	12860,48	1032758	447544	188001	572380	1733549	
						11414,13	2524,61	397212	87856		128411		
	15.1		Нет наименования ресурса		1,4164								
	15.2		Нет наименования ресурса		0,0974								
	15.3		Нет наименования ресурса		5,6654								
	15.4		Нет наименования ресурса		0,0974								
16	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	5311,97	70,87	3187	43	2506	642	4135	
						1065,02	26,12	639	16		306		
	16.1		Нет наименования ресурса		0,6								
17	17	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	24869,48	9532,68	101965	39083	17328	61582	176631	
						11110,44	4061,34	45553	16651		13084		
	17.1		Нет наименования ресурса		0,5453								
18	18	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	25334		152004		152004		164164	
											12160		
19	19	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	11147		66882		66882		72233	
											5351		
20	20	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21553		43106		43106		46554	
											3448		
21	21	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9312		18624		18624		20114	
											1490		
22	22	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20432		40864		40864		44133	
											3269		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	м2 поверхности	25,12	896,87	19,84	22529	498	14474	7095	31994	
						300,83	2,88	7557	72		2370		
	23.1		Нет наименования ресурса		60,288								
24	24	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	4,7	9577,88	1047,87	45016	4925	36033	5699	54772	
						863,46	440,37	4058	2070		4057		
	24.1		Нет наименования ресурса		5,17								
25	25	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОТМОСТКА	м3	5,88	32202,91	1115,73	189353	6560	174783	8686	213882	
						1362,15	261,25	8009	1536		15843		
	25.1		Нет наименования ресурса		5,9976								
26	26	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ	м3	30	32202,91	1115,73	966087	33472	891751	44319	1091238	
						1362,15	261,25	40864	7838		80832		
	26.1		Нет наименования ресурса		30,6								
27	27	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ	м3	25,6	32202,91	1115,73	824394	28563	760961	37819	931190	
						1362,15	261,25	34871	6688		68977		
	27.1		Нет наименования ресурса		26,112								
28	28	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,05	77856,86	0	237463	0	48031	187538	459001	
						62109	0	189432	0		34000		
	28.1		Нет наименования ресурса		143,35								
			ИТОГО:					11182323	1188831	8528430	1855337	14080670	
								1465060	266695		1043010		
			Смета: № 2-1-2 Технологические решения										
			Раздел: 34. ТХ										
1	1	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		7	3338,67	1568,66	23371	10981	185	9335	35322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1743,61	442,67	12205	3099		2616		
2	2	С123-010401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	7368		88416		88416	7073	95489	
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,066	1419783,33	522401,85	93706	34479	23688	45754	150617	
						538469,4	161769,21	35539	10677		11157		
	3.1		Нет наименования ресурса		0,066								
4	4	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2844,3	1317,54	9671	4480	47	3924	14683	
						1513,05	378,82	5144	1288		1088		
5	5	С123-010401-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	8325		28305		28305	2264	30569	
6	6	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	2844,3	1317,54	19910	9223	96	8078	30227	
						1513,05	378,82	10591	2652		2239		
7	7	С123-010401-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	8325		58275		58275	4662	62937	
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1419783,33	522401,85	42593	15672	10767	20797	68461	
						538469,4	161769,21	16154	4853		5071		
	8.1		Нет наименования ресурса		0,03								
9	9	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30,58	3338,67	1568,66	102097	47970	807	40782	154309	
						1743,61	442,67	53320	13537		11430		
10	10	С123-010401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	30,58	7368		225313		225313	18025	243338	
			Итого по разделу: 34. ТХ									885952	
			ИТОГО:					691657	122805	8964329	1984007	14966622	
								132953	36106		1108635		
			Смета: № 2-1-3 Автоматизация технологических процессов										
			Раздел: 35. АТХ.С										
			ИТОГО:					0	0	8964329	1984007	14966622	
								0	0		1108635		
			Итого по объекту:									11873982	
			Объект: 2-2 Скважина										
			Смета: № 2-2-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 37. Бурение артезианской скважины глубиной 152,3 м										
1	1	Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.5 Ктр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме подст]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 3 группы	м бурения	213,22	18869,75	5196,24	4023409	1107943	2398181	813211	5223550	
						2426,06	2060,94	517285	439434		386930		
	1.1		Нет наименования ресурса		3,4647								
	1.2		Нет наименования ресурса		3,0448								
	1.3		Нет наименования ресурса		0,2303								
2	2	Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.5 Ктр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме подст]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 5 группы	м бурения	91,38	31303,08	10533,4	2860475	962542	1425470	698118	3843280	
						5170,31	3817,6	472463	348852		284687		
	2.1		Нет наименования ресурса		2,956								
	2.2		Нет наименования ресурса		2,2918								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.3		Нет наименования ресурса		0,1974								
3	3	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	13,38	46016		615694		615694	49256	664950	
4	4	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	30	85		2550		2550	204	2754	
5	5	Е11-040201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	304,6	2657,43	1505,53	809453	458585	4992	402105	1308483	
						1135,51	417,56	345876	127189		96925		
	5.1		Нет наименования ресурса		0,0091								
	5.2		Нет наименования ресурса		0,0122								
6	6	С123-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	304,6	11667		3553768		3553768	284301	3838069	
7	7	Е11-040201-0702	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	10	2067,38	600,63	20674	6006	2478	10484	33651	
						1219	14,41	12190	144		2493		
	7.1		Нет наименования ресурса		0,01								
8	8	Е11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	609918,5	354861,5	1219837	709723	0	634312	2002481	
						255057	118067,51	510114	236135		148332		
9	9	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	153,78	24751		3806209		3806209	304497	4110706	
10	10	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм.применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	937,81	581,15	18756	11623	656	8295	29215	
						323,87	164,06	6477	3281		2164		
	10.1		Нет наименования ресурса		0,0012								
	10.2		Нет наименования ресурса		0,0016								
11	11	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	12	142141,6	74605,6	1705699	895267	0	925799	2842018	
						67536	23228,6	810432	278743		210520		
12	12	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	304,6	1040		316784		316784	25343	342127	
13	13	С121-070510-0301	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	2	134		268		268	21	289	
14	14	Е11-060101-0101	Опорная плита.Устройство	м3	4,5	32202,91	1115,73	144913	5021	133763	6648	163686	
						1362,15	261,25	6130	1176		12125		
	14.1		Нет наименования ресурса		4,59								
			Итого по разделу: 37. Бурение артезианской скважины глубиной 152,3 м									24405259	
			Раздел: 38. Общестроительные работы										
15	15	Е11-010101-0334	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	122,4412	366,5	348,83	44875	42711	0	7172	56211	
						17,67	63,68	2164	7797		4164		
16	16	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4988	4293,36	0	10728	0	0	7724	19928	
						4293,36	0	10728	0		1476		
17	17	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	41,4	21,52	21,52	891	891	0	266	1250	
						0	8,92	0	369		93		
18	18	Е11-010205-0503	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	4,6	1339,47	0	6162	0	0	4436	11446	
						1339,47	0	6162	0		848		
19	19	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,4	202,23	93,22	8372	3859	0	4592	14001	
						109,01	45,03	4513	1864		1037		
20	20	Е11-010104-0108	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	78,94	102,9	102,9	8123	8123	0	2422	11389	
						0	42,62	0	3364		844		
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,66	31713,31	1115,73	306351	10778	282414	14271	346272	
						1362,15	261,25	13158	2524		25650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1		Нет наименования ресурса		9,8532								
22	22	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		5,864	54851,2	7761,23	321647	45512	189425	104966	460742	
				м3 конструкций колодца		14787	3293,8	86711	19315		34129		
	22.1		Нет наименования ресурса		3,0493								
	22.2		Нет наименования ресурса		0,1114								
	22.3		Нет наименования ресурса		0,0352								
	22.4		Нет наименования ресурса		0,0111								
23	23	С121-060405-1201 прим.	**Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**		0,0054	599397		3237		3237		3496	
				т							259		
24	24	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**		4	36737		146948		146948		158704	
				шт.							11756		
25	25	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**		2	25334		50668		50668		54721	
				шт.							4053		
26	26	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**		4	15109		60436		60436		65271	
				шт.							4835		
27	27	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**		2	11147		22294		22294		24078	
				шт.							1784		
28	28	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**		2	9312		18624		18624		20114	
				шт.							1490		
29	29	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**		2	3018		6036		6036		6519	
				шт.							483		
30	30	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		78,428	744,52	43,31	58391	3397	22748	30737	96258	
				м2 изолируемой поверхности		411,16	5,77	32246	453		7130		
	30.1		Нет наименования ресурса		0,138								
	30.2		Нет наименования ресурса		0,0447								
31	31	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**		78,428	277,79	22,43	21787	1760	9146	10466	34833	
				м2 изолируемой поверхности		138,74	3,22	10881	253		2580		
	31.1		Нет наименования ресурса		0,0612								
	31.2		Нет наименования ресурса		0,0494								
32	32	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		2	2043,33	198,73	4087	398	467	3390	8075	
				шт.		1611,3	100,87	3223	202		598		
	32.1		Нет наименования ресурса		0,016								
33	33	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		2	21723		43446		43446		46922	
				комплект							3476		
34	34	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,6	32202,91	1115,73	19322	670	17835	886	21825	
				м3		1362,15	261,25	817	157		1617		
	34.1		Нет наименования ресурса		0,612								
35	35	Е11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**		0,0024	1090608,01	7409,11	2617	17	1726	874	3770	
				км трубопровода		363960	3942,31	874	9		279		
	35.1		Нет наименования ресурса		0,0016								
	35.2		Нет наименования ресурса		2,4192								
	35.3		Нет наименования ресурса		0,0377								
36	36	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,9	10216,62	1785,62	9195	1607	6741	1458	11505	
				м3 основания		940,95	800,62	847	721		852		
	36.1		Нет наименования ресурса		1,035								
37	37	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		6	3016,21	154,68	18097	929	15392	1981	21684	
				м2 покрытия		296,14	55,09	1777	331		1606		
	37.1		Нет наименования ресурса		0,1104								
	37.2		Нет наименования ресурса		0,1788								
	37.3		Нет наименования ресурса		0,0744								
			Итого по разделу: 38. Общестроительные работы									1499014	
			ИТОГО:					20290823	4277362	22122725	5678620	40870895	
								2855068	1472313		3027472		
			Смета: № 2-2-2 Технологические решения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**0**	**0**	**22122725**	**5678620**	**40870895**	
								0	**0**		**3027472**		
			ИТОГО:					**0**	**0**	**22122725**	**5678620**	**40870895**	
								0	**0**		**3027472**		
			Итого по объекту:									**20290823**	
			Объект: 2-3 Будка										
			Смета: № 2-3-1 Общестроительные работы										
1	**1**	**Е11-090401-0203** Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**59,2**	**1221,63**	**614,63**	**72320**	**36386**	**4558**	**29597**	**110070**	
						530	**194,56**	**31376**	**11518**		**8153**		
	1.1		Нет наименования ресурса		0,0003								
	1.2		Нет наименования ресурса		0,0013								
	1.3		Нет наименования ресурса		0,001								
	1.4		Нет наименования ресурса		0,0062								
2	**2**	**С121-060201-0408**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**59,2**	**11147**		**659902**		**659902**	**52792**	**712694**	
3	**3**	**Е11-090402-0106** Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**17,6**	**2702,71**	**965,35**	**47568**	**16990**	**23681**	**7861**	**59863**	
						391,84	**255,45**	**6896**	**4496**		**4434**		
4	**4**	**С121-060201-0304**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**17,6**	**9058**		**159421**		**159421**	**12754**	**172175**	
5	**5**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,056**	**12003,9**	**1021,54**	**84700**	**7208**	**54137**	**24821**	**118283**	
						3309,93	**432,3**	**23355**	**3050**		**8762**		
	5.1		Нет наименования ресурса		7,9027								
6	**6**	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,56**	**1006,47**	**29,57**	**71017**	**2086**	**42873**	**25510**	**104249**	
						369,29	**15,32**	**26057**	**1081**		**7722**		
	6.1		Нет наименования ресурса		1,4394								
7	**7**	**Е11-110101-1104 К=26**	**Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**70,56**	**4178,72**	**133,15**	**294850**	**9395**	**277310**	**12024**	**331424**	
						115,44	**65,85**	**8145**	**4646**		**24550**		
	7.1		Нет наименования ресурса		9,3563								
8	**8**	**Е11-100501-0103** Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,8**	**3672,17**	**180,01**	**6610**	**324**	**3345**	**2789**	**10151**	
						1633,96	**87,86**	**2941**	**158**		**752**		
	8.1		Нет наименования ресурса		2,052								
9	**9**	**С121-090101-6906**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - инвент и поворотная створка ГОСТ 24700-99**	**м2**	**1,8**	**41850**		**75330**		**75330**	**6026**	**81356**	
10	**10**	**Е11-100501-0401** Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**3,1**	**1223,3**	**5,17**	**3792**	**16**	**2984**	**720**	**4873**	
						255,55	**2,64**	**792**	**8**		**361**		
	10.1		Нет наименования ресурса		1,7546								
11	**11**	**Е11-100107-0106** Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,89**	**1769,43**	**79,63**	**3344**	**150**	**882**	**2144**	**5927**	
						1223,03	**37,22**	**2312**	**70**		**439**		
	11.1		Нет наименования ресурса		0,4536								
12	**12**	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,89**	**4461**		**8431**		**8431**	**675**	**9106**	
			ИТОГО:					**1487285**	**72555**	**23435579**	**5784086**	**42591066**	
								101874	**25027**		**3154892**		
			Смета: № 2-3-2 Конструкций железобетонные										
1	**1**	**Е11-060701-0201** Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке В20 F100 W8. Устройство**	**м3**	**7,06**	**50227,32**	**4764,71**	**354605**	**33639**	**245189**	**75685**	**464713**	
						10733,25	**1047,18**	**75777**	**7393**		**34423**		
	1.1		Нет наименования ресурса		7,1659								
2	**2**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4222**	**231184**		**97606**		**97606**	**7808**	**105414**	
3	**3**	**Е11-060301-0601** Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,000624**	**21663,43**	**1018,15**	**14**	**0**	**0**	**12**	**28**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		20357,28	350,03	13	0		2		
	3.1		Нет наименования ресурса		0,0019								
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А500) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,000624	231184		144		144		156	
				т							12		
5	5	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,007536	265067		1998		1998		2158	
				т							160		
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2	35610,73	1115,73	71221	2231	66266	2955	80110	
				м3		1362,15	261,25	2724	522		5934		
	6.1		Нет наименования ресурса		2,04								
7	7	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1.5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		12	2348,48	1294,96	28182	15540	0	21973	54167	
				шт. сборных конструкций		1053,52	498,23	12642	5979		4012		
8	8	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		6,516	37496		244324		244324		263870	
				м3							19546		
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		27,6	896,87	19,84	24754	547	15903	7796	35154	
				м2 поверхности		300,83	2,88	8303	79		2604		
	9.1		Нет наименования ресурса		66,24								
			ИТОГО:					822848	51957	24107009	5892507	43596836	
								99459	13973		3229393		
			Смета: № 2-3-3 Конструкций металлическое										
1	1	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		1,29236	44227,31	11565,3	57158	14947	7783	26802	90677	
				т конструкций		26639,85	3416,06	34428	4415		6717		
	1.1		Нет наименования ресурса		0,0058								
	1.2		Нет наименования ресурса		0,0028								
	1.3		Нет наименования ресурса		2,5201								
	1.4		Нет наименования ресурса		0,0025								
2	2	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		1,27428	276794		352713		352713		380930	
				т							28217		
3	3	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89		0,0632	265067		16752		16752		18092	
				т							1340		
			ИТОГО:					426623	14947	24484257	5919309	44086535	
								34428	4415		3265667		
			Итого по объекту:									2736755	
			Объект: 4-1 Наружное электроосвещение										
			Смета: № 4-1 Наружное электроосвещение										
			Раздел: 40. Анкерная концевая опора А10-1										
			ИТОГО:					0	0	24484257	5919309	44086535	
								0	0		3265667		
			ИТОГО:					0	0	24484257	5919309	44086535	
								0	0		3265667		
			Итого по объекту:									0	
			Объект: 6-1 Наружный водопровод										
			Смета: № 6-1 Наружные сети водоснабжения										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		8075,7	208,9	197,3	1687014	1593336	0	366779	2218096	
				м3 грунта		11,6	51,48	93678	415737		164303		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктто=1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		242,3	2152,92	0	521653	0	0	375590	969022	
				м3 грунта		2152,92	0	521653	0		71779		
3	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		804,73	936,04	0	753259	0	0	542347	1399255	
				м3		936,04	0	753259	0		103649		
4	4	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		8047,29	18,89	18,89	152013	152014	0	45309	213108	
				м3		0	7,82	0	62930		15786		
			Итого по разделу:									4799481	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 42. В1										
5	5	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,991	380298,14 266168	108324,7 32970,95	1137472 796108	323999 98616	17364	885777 161860	2185109	
	5.1		Нет наименования ресурса		53,838								
6	6	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2991	1646		4923186		4923186	393855	5317041	
7	7	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9** Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Провод/лента сигнальный прокладка. Один кабель**	км кабеля	2,991	29338,98 9607,5	19731,48 4723,75	87753 28736	59017 14129	0	26148 9112	123013	
8	8	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,155532	246685		38367		38367	3069	41436	
9	9	**СКомерческое предложение**	**Лента сигнальная, 100 мм**	м	2086,3	6,12		12768		12768	1021	13789	
10	10	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	19	3196,85 2736,44	141,95 72,05	60740 51992	2697 1369	6051	52828 9085	122653	
	10.1		Нет наименования ресурса		0,0285								
11	11	**С123-040101-0403**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	19	38107		724033		724033	57923	781956	
12	12	**С123-040902-0504**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	13435		26870		26870	2150	29020	
13	13	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	6	2937,21 2194,92	187,67 84,41	17623 13170	1126 506	3328	13539 2493	33655	
	13.1		Нет наименования ресурса		0,0168								
14	14	**С123-030103-0907**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	6	46139		276834		276834	22147	298981	
15	15	**С123-020101-0622**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	5	3315		16575		16575	1326	17901	
16	16	**С123-020301-1732**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х1 1/4, PN 16**	шт.	2	891		1782		1782	143	1925	
17	17	**С123-020103-0110**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	19	2202		41838		41838	3347	45185	
18	18	**С123-020302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	19	1444		27436		27436	2195	29631	
19	19	**С123-020103-0110**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	18	2202		39636		39636	3171	42807	
20	20	**С123-020803-1804**	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast**	шт.	16	49205		787280		787280	62982	850262	
21	21	**С123-020302-2610**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	14	2173		30422		30422	2434	32856	
22	22	**С123-041011-0301**	**Вентуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	159259		318518		318518	25481	343999	
23	23	**С123-020302-2610**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	1	2173		2173		2173	174	2347	
24	24	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,0093	1577176,79 796824	712084,07 246126,94	14668 7410	6622 2289	635	9602 1942	26212	
	24.1		Нет наименования ресурса		0,558								
	24.2		Нет наименования ресурса		0,0012								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,3372	12493		116650		116650	9332	125982	
26	26	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ	м3	7,25	32202,91 1362,15	1115,73 261,25	233471 9876	8089 1894	215506	10710 19535	263716	
	26.1		Нет наименования ресурса		7,395								
			Итого по разделу: 42. В1									**10729476**	
			Раздел: 43. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа										
27	27	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	216,75	51,31 0	51,31 19,8	11121 0	11122 4292	0	3090 1137	15348	
28	28	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	216,75	43,91 0	43,91 16,94	9517 0	9518 3672	0	2644 973	13134	
29	29	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	280,85349	163,63 8,65	154,76 41,18	45956 2429	43465 11566	62	10076 4483	60515	
	29.1		Нет наименования ресурса		0,0112								
30	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	280,85349	1794,1 1794,1	0 0	503879 503879	0 0	0	362793 69334	936006	
31	31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	233,0487	35,96 0	35,96 13,88	8380 0	8381 3235	0	2329 857	11566	
32	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,8943	936,04 936,04	0 0	24238 24238	0 0	0	17451 3335	45024	
33	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258,943	169,56 91,26	78,3 37,83	43906 23631	20275 9796	0	24067 5438	73411	
34	34	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	43,05	163,63 8,65	154,76 41,18	7044 372	6663 1773	9	1545 687	9276	
	34.1		Нет наименования ресурса		0,0017								
35	35	С341-020102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т км	71,0325	35		2486			199	2685	
36	36	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,05	21,79 3,35	18,22 7,55	938 144	784 325	9	338 102	1378	
	36.1		Нет наименования ресурса		0,0017								
37	37	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,32	2848,14 296,14	154,68 55,09	149015 15494	8093 2882	125428	17274 13303	179592	
	37.1		Нет наименования ресурса		0,9627								
	37.2		Нет наименования ресурса		1,5591								
	37.3		Нет наименования ресурса		0,6488								
38	38	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	42,61	36600,64 3320,2	1800,66 396,61	1559553 141474	76727 16900	1341353	144120 136294	1839967	
	38.1		Нет наименования ресурса		43,2492								
39	39	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,95657	21663,43 20357,28	1018,15 350,03	20723 19473	974 335	275	18025 3100	41848	
	39.1		Нет наименования ресурса		2,8697								
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23562	231184		54472		54472	4358	58830	
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5088	231184		117626		117626	9410	127036	
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21215	231184		49046		49046	3924	52970	
43	43	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент ФМ-1 общего назначения объем бетона до 5 м3. Устройство	м3	0,44	35112,96 4664,96	1031,01 391,96	15450 2053	453 172	12943	2025 1398	18873	
	43.1		Нет наименования ресурса		0,4488								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00557	21663,43	1018,15	121	6	2	105	244	
						20357,28	350,03	113	2		18		
	44.1		Нет наименования ресурса		0,0167								
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00557	231184		1288		1288		1391	
											103		
46	46	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,03	1639,02	85,62	37747	1972	18951	16100	58155	
						730,5	13,21	16823	304		4308		
	46.1		Нет наименования ресурса		25,7936								
	46.2		Нет наименования ресурса		0,0797								
47	47	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,03	1003,99	42,48	23122	978	11993	9705	35453	
						440,76	7,53	10151	173		2626		
	47.1		Нет наименования ресурса		25,7936								
	47.2		Нет наименования ресурса		0,0348								
48	48	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	160,92	744,52	43,31	119808	6970	46675	63067	197505	
						411,16	5,77	66164	929		14630		
	48.1		Нет наименования ресурса		0,2832								
	48.2		Нет наименования ресурса		0,0917								
49	49	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	160,92	277,79	22,43	44702	3609	18766	21474	71470	
						138,74	3,22	22326	518		5294		
	49.1		Нет наименования ресурса		0,1255								
	49.2		Нет наименования ресурса		0,1014								
50	50	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,12	2461,63	154,68	7680	483	6274	1030	9407	
						296,14	55,09	924	172		697		
	50.1		Нет наименования ресурса		0,0387								
51	51	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5	5452		2726		2726		2944	
											218		
52	52	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,08	1180,8	91,44	1275	99	872	323	1726	
						281,91	36,28	304	39		128		
	52.1		Нет наименования ресурса		0,022								
53	53	Е11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	1,08	163,75	4,44	177	4	161	13	205	
						10,58	2,29	11	2		15		
	53.1		Нет наименования ресурса		0,0055								
54	54	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные крыльцо. Устройство	м3	0,11	37180,43	1767,12	4090	194	3310	575	5038	
						5318,46	420,9	585	46		373		
	54.1		Нет наименования ресурса		0,1122								
55	55	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009044	21663,43	1018,15	196	9	3	170	395	
						20357,28	350,03	184	3		29		
	55.1		Нет наименования ресурса		0,0271								
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009044	237458		2148		2148		2320	
											172		
57	57	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	39,1	2848,14	154,68	111362	6048	93735	12909	134213	
						296,14	55,09	11579	2154		9942		
	57.1		Нет наименования ресурса		0,7194								
	57.2		Нет наименования ресурса		1,1652								
	57.3		Нет наименования ресурса		0,4848								
58	58	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,9	5452		53975		53975		58293	
											4318		
59	59	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	2,3	32202,91	1115,73	74067	2566	68368	3398	83662	
						1362,15	261,25	3133	601		6197		
	59.1		Нет наименования ресурса		2,346								
60	60	Ц13-070401-0405	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема	комплект	1	803154,09	469169,72	803154	469170	9	284949	1175151	
						333975	133154,99	333975	133155		87048		
61	61	С Коммерческое предложение	ДВУ10-20/С (12,0Х2,4Х2,5)	шт	1	42500000		42500000		42500000		45900000	
											3400000		
62	62	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР		0,0336	1577176,79	712084,07	52993	23926	2294	34693	94701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		796824	246126,94	26773	8270		7015		
	62.1		Нет наименования ресурса		2,016								
	62.2		Нет наименования ресурса		0,0044								
63	63	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,3008	12493		316083		316083	25287	341370	
64	64	С Комерчиское предложение	Колонка водозаборная	шт	4	50900		203600		203600	16288	219888	
65	65	С123-020801-0504	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,1	1301		130		130	10	140	
66	66	С123-020801-0402	Муфты прямые короткие из ковкогочугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	2,1	1239		2602		2602	208	2810	
67	67	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х4, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3239		3239		3239	259	3498	
68	68	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2874,77 485,62	21,36 8,93	5750 971	43 18	4736	969 538	7257	
	68.1		Нет наименования ресурса		2								
69	69	С123-021104-2801	Ниппель, d=42 мм	кг	1,07	1585		1696		1696	136	1832	
70	70	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,806	24869,48 11110,44	9532,68 4061,34	542304 242274	207870 88562	92160	327527 69587	939418	
	70.1		Нет наименования ресурса		2,9002								
71	71	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21833		305662		305662	24453	330115	
72	72	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	23192		649376		649376	51950	701326	
73	73	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21553		301742		301742	24139	325881	
74	74	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3018		42252		42252	3380	45632	
75	75	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	5504		77056		77056	6164	83220	
76	76	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	21723		304122		304122	24330	328452	
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	131,88	896,87 300,83	19,84 2,88	118279 39673	2617 380	75989	37250 12442	167971	
	77.1		Нет наименования ресурса		316,512								
78	78	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	14,2	32202,91 1362,15	1115,73 261,25	457281 19343	15844 3710	422095	20978 38261	516520	
	78.1		Нет наименования ресурса		14,484								
79	79	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Установка деревян крышки	м2	0,35	3444,47 1456,32	543,26 144,35	1206 510	191 51	506	504 137	1847	
	79.1		Нет наименования ресурса		0,497								
	79.2		Нет наименования ресурса		0,6055								
			Итого по разделу: 43. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа									55336909	
			ИТОГО:					61846395 3804885	3075954 891507	79447328	9689454 8514993	114952401	
			Смета: № 6-2 Водозаборная площадка насосного 1 го подъема										
			Раздел: 44. Водопровод В1, В1/1										
			Раздел: 45. Водопровод В10										
			ИТОГО:					0 0	0 0	79447328	9689454 8514993	114952401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: № 6-3 Котлован сливной воды.(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)										
			ИТОГО:					0	0	79447328	9689454	114952401	
								0	0		8514993		
			Итого по объекту:									61846395	
			Объект: 7-1 Благоустройства и озеленение										
			Смета: № 7-1 Благоустройства и озеленение 1 подъема										
			Раздел: 48. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП										
1	1	E11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ)**		413,85	63,57	63,57	26308	26308	0	6135	35038	
				м3 грунта		0	20,59	0	8521		2595		
2	2	E11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**		1158,95	63,57	63,57	73674	73675	0	17181	98123	
				м3 грунта		0	20,59	0	23863		7268		
3	3	E11-010105-0306	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. I группа грунтов 2**		177,86	199,86	196	35547	34861	0	8484	47553	
				м3 грунта		3,86	62,39	687	11097		3522		
			Итого по разделу: 48. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП									180714	
			Раздел: 49. Наружный туалет										
4	4	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		21,398	157,34	148,38	3367	3175	0	750	4446	
				м3 грунта		8,96	39,74	192	850		329		
5	5	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,662	1794,1	0	1188	0	0	855	2206	
				м3 грунта		1794,1	0	1188	0		163		
6	6	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		3,89	51,31	51,31	200	200	0	55	275	
				м3 грунта		0	19,8	0	77		20		
7	7	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		18,49	35,96	35,96	665	665	0	185	918	
				м3 грунта		0	13,88	0	257		68		
8	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		18,49	169,56	78,3	3135	1447	0	1719	5242	
				м3 уплотненного грунта		91,26	37,83	1687	699		388		
9	9	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		3,462	2848,14	154,68	9860	536	8300	1143	11883	
				м2 покрытия		296,14	55,09	1025	191		880		
	9.1		Нет наименования ресурса		0,0637								
	9.2		Нет наименования ресурса		0,1032								
	9.3		Нет наименования ресурса		0,0429								
10	10	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		1,88	28485,48	9532,68	53553	17921	14744	28238	88334	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11110,44	4061,34	20888	7635		6543		
	10.1		Нет наименования ресурса		0,4249								
	10.2		Нет наименования ресурса		0,25								
11	11	C121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		1	21833		21833		21833		23580	
				шт.							1747		
12	12	C121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	23192		46384		46384		50095	
				шт.							3711		
13	13	C121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		1	21553		21553		21553		23277	
				шт.							1724		
14	14	E12-030101-2503 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**		15,825	8952,09	9,53	141667	151	137423	2995	156235	
				м		258,64	4,18	4093	66		11573		
	14.1		Нет наименования ресурса		96,6591								
15	15	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		9,896	744,52	43,31	7368	428	2870	3878	12146	
				м2 изолируемой поверхности		411,16	5,77	4069	57		900		
	15.1		Нет наименования ресурса		0,0174								
	15.2		Нет наименования ресурса		0,0056								
16	16	E11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 111-0101-0405**		9,896	277,79	22,43	2749	222	1154	1321	4396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			138,74	3,22	1373	32		326		
	16.1		Нет наименования ресурса		0,0077								
	16.2		Нет наименования ресурса		0,0062								
17	17	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка		0,158	93434,94	1130,12	14763	179	10884	3408	19625	
			м3 древесины в конструкции			23416,5	547,58	3700	87		1454		
	17.1		Нет наименования ресурса		0,0521								
	17.2		Нет наименования ресурса		0,1138								
	17.3		Нет наименования ресурса		2,923								
18	18	Е11-100102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены рубленые.Обшивка досками		12,7	676,03	21,06	8586	267	2192	5636	15360	
			м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			482,4	10,66	6126	135		1138		
19	19	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,241	51756		12473		12473	998	13471	
20	20	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		15,04	5592,51	2,5	84111	37	73472	8497	100017	
			м2 окрашиваемой поверхности			704,9	1,27	10602	19		7409		
	20.1		Нет наименования ресурса		1,3686								
	20.2		Нет наименования ресурса		5,7152								
	20.3		Нет наименования ресурса		3,8803								
21	21	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		1,88	5041,82	49,72	9479	93	8023	1325	11668	
			м2 покрытия			724,81	25,02	1363	47		864		
	21.1		Нет наименования ресурса		0,0697								
22	22	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		1,88	7496,45	3,58	14093	6	12923	933	16228	
			м2 окрашиваемой поверхности			618,78	1,83	1163	3		1202		
	22.1		Нет наименования ресурса		0,2181								
	22.2		Нет наименования ресурса		1,0152								
	22.3		Нет наименования ресурса		0,47								
23	23	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		1	3475,33	8,1	3475	8	200	3205	7214	
				узел		3267,05	3,02	3267	3		534		
	23.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
	23.2		Нет наименования ресурса		0,19								
24	24	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	3,4	1349		4587		4587	367	4954	
25	25	С123-050101-0603	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 110 до 130	шт.	3	22		66		66	5	71	
26	26	Е11-200701-0101	Зонты круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	676,08	44,18	676	44	122	514	1285	
						509,54	15,13	510	15		95		
27	27	С123-050301-2201	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	6534		6534		6534	523	7057	
28	28	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных срубленных стенах.Установка блоков	м2	1,96	4117,3	110,72	8070	217	4920	2738	11673	
						1496,15	56,2	2932	110		865		
	28.1		Нет наименования ресурса		10,584								
	28.2		Нет наименования ресурса		2,1168								
29	29	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,7	4461		7584		7584	607	8191	
30	30	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой; одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,26	23626		6143		6143	491	6634	
31	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка		0,054	88834,87	1465,05	4797	79	3352	1260	6542	
			м3 древесины в конструкции			25304,5	625,87	1366	34		485		
	31.1		Нет наименования ресурса		0,0021								
	31.2		Нет наименования ресурса		0,0086								
	31.3		Нет наименования ресурса		0,0448								
32	32	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные фермы,арки,блок.стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,054	8913,52	59,69	481	3	426	48	571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			959,4	27,59	52	1		42		
	32.1		Нет наименования ресурса		0,0004								
33	33	Е11-120101-0702 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		4,212	2621,05	78,24	11040	330	8514	2122	14215	
				м2 кровли		521,52	26,04	2197	110		1053		
	33.1		Нет наименования ресурса		0,0227								
	33.2		Нет наименования ресурса		0,0211								
	33.3		Нет наименования ресурса		5,3914								
34	34	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		4,212	310,66	2,77	1308	11	1144	143	1567	
				м2 обработанной поверхности		36,37	1,28	153	5		116		
	34.1		Нет наименования ресурса		0,001								
35	35	С Коммерческое предложение	Щит пожарный металлический"Комби"		1	42857,14	0	42857	0	42857	0	46286	
				комплект		0	0	0	0		3429		
36	36	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	5434		10868		10868		11737	
				шт.							869		
37	37	С123-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	14179		28358		28358		30627	
				шт.							2269		
38	38	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для песка/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,04615	198558,51	11799,62	9163	545	240	5837	16200	
				т конструкций		181566	1750	8379	81		1200		
	38.1		Нет наименования ресурса		0,001								
39	39	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезнымикромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,0353878	277474		9819		9819		10605	
				т							786		
40	40	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,0107744	267577		2883		2883		3114	
				т							231		
41	41	С121-130211-0501	Петля накладная		2	295		590		590		637	
				шт.							47		
42	42	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,27	6839		1847		1847		1995	
				м3							148		
43	43	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		7	5162,39	828,51	36137	5799	3323	31343	72878	
				шт.		3859,2	286,75	27014	2007		5398		
	43.1		Нет наименования ресурса		0,0034								
	43.2		Нет наименования ресурса		0,0014								
44	44	С124-010201-0101	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		7	9279		64953		64953		70149	
				шт.							5196		
			Итого по разделу: 49. Наружный туалет									893604	
			Раздел: 50. Ограждение из профнастила (3,35м)										
45	45	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		20,311875	2825,2	0	57385	0	0	41317	106598	
				м3 грунта		2825,2	0	57385	0		7896		
46	46	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		22,56875	2848,14	154,68	64279	3491	54105	7451	77468	
				м2 покрытия		296,14	55,09	6684	1243		5738		
	46.1		Нет наименования ресурса		0,4153								
	46.2		Нет наименования ресурса		0,6725								
	46.3		Нет наименования ресурса		0,2799								
47	47	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		12,9996	8729,63	1173,43	113482	15254	21408	73318	201744	
				м3		5909,4	288,45	76820	3750		14944		
48	48	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		13,259592	30504		404471		404471		436829	
				м3							32358		
49	49	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		158,9645	744,52	43,31	118352	6885	46108	62300	195104	
				м2 изолируемой поверхности		411,16	5,77	65360	917		14452		
	49.1		Нет наименования ресурса		0,2798								
	49.2		Нет наименования ресурса		0,0906								
50	50	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		158,9645	277,79	22,43	44159	3566	18538	21213	70602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		138,74	3,22	22055	512		5230		
	50.1		Нет наименования ресурса		0,124								
	50.2		Нет наименования ресурса		0,1001								
51	51	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,356735	177350,04 131131	40949,78 14284,94	595317 440172	137458 47951	17688	336805 74570	1006692	
	51.1		Нет наименования ресурса		0,0722								
52	52	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	438,15	1938		849135		849135	67931	917066	
53	53	С121-050107-0203	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,031395	272571		8557		8557	685	9242	
54	54	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	115	751		86365		86365	6909	93274	
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	237458		5462		5462	437	5899	
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	124,4645	96,41 48,26	2,43 0,29	12000 6007	302 36	5691	4169 1294	17463	
	56.1		Нет наименования ресурса		0,0112								
57	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	124,4645	166,43 56,44	3,45 0,58	20715 7025	429 72	13260	4897 2049	27661	
	57.1		Нет наименования ресурса		0,0224								
58	58	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откоса глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,412125	2825,2 2825,2	0 0	1164 1164	0 0	0	838 160	2162	
59	59	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,3926	2848,14 296,14	154,68 55,09	1118 116	61 22	941	130 100	1348	
	59.1		Нет наименования ресурса		0,0072								
	59.2		Нет наименования ресурса		0,0117								
	59.3		Нет наименования ресурса		0,0049								
60	60	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,26	8729,63 5909,4	1173,43 288,45	2270 1536	305 75	428	1466 299	4035	
61	61	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2652	30504		8090		8090	647	8737	
62	62	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,14	744,52 411,16	43,31 5,77	2338 1291	136 18	911	1231 285	3854	
	62.1		Нет наименования ресурса		0,0055								
	62.2		Нет наименования ресурса		0,0018								
63	63	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,14	277,79 138,74	22,43 3,22	872 436	70 10	366	419 103	1394	
	63.1		Нет наименования ресурса		0,0024								
	63.2		Нет наименования ресурса		0,002								
64	64	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,066918	177350,04 131131	40949,78 14284,94	11868 8775	2740 956	353	6714 1487	20069	
	64.1		Нет наименования ресурса		0,0014								
65	65	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,31	2707		17081		17081	1366	18447	
66	66	С121-050107-0203	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,000786	272571		214		214	17	231	
67	67	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	871		1742		1742	139	1881	
68	68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,234	96,41	2,43	215	6	102	75	313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		48,26	0,29	108	1		23		
	68.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
69	69	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,234	166,43	3,45	372	7	238	88	497	
				м2		56,44	0,58	126	1		37		
	69.1		Нет наименования ресурса		0,0004								
70	70	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,05942	82948,57	24467,47	8247	2432	1003	3937	13159	
				т конструкций		48393,2	8993,94	4811	894		975		
	70.1		Нет наименования ресурса		0,001								
	70.2		Нет наименования ресурса		0,0004								
	70.3		Нет наименования ресурса		0,0002								
71	71	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,06906	286151		19762		19762		21343	
				м							1581		
72	72	С121-050306-0122	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)		0,01816	325664		5914		5914		6387	
				т							473		
73	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00032	237458		76		76		82	
				т							6		
74	74	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		3,92	2356,59	952,32	9238	3734	622	4143	14451	
				м2		1245,5	286,37	4882	1123		1076		
	74.1		Нет наименования ресурса		0,0007								
	74.2		Нет наименования ресурса		0,0003								
75	75	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012		3,92	1267		4967		4967		5364	
				м2							397		
76	76	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011		2	2358		4716		4716		5093	
				шт.							377		
77	77	С121-130211-0501	Петля накладная		4	295		1180		1180		1274	
				шт.							94		
78	78	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,16482	82948,57	24467,47	13672	4032	1663	6526	21814	
				т конструкций		48393,2	8993,94	7976	1482		1616		
	78.1		Нет наименования ресурса		0,0017								
	78.2		Нет наименования ресурса		0,0007								
	78.3		Нет наименования ресурса		0,0003								
79	79	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,11056	286151		31637		31637		34168	
				м							2531		
80	80	С121-050306-0122	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)		0,02824	325664		9197		9197		9933	
				т							736		
81	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00048	237458		114		114		123	
				т							9		
82	82	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		16,68	2368,57	952,32	39508	15885	2848	17631	61710	
				м2		1245,5	286,37	20775	4777		4571		
	82.1		Нет наименования ресурса		0,0032								
	82.2		Нет наименования ресурса		0,0012								
	82.3		Нет наименования ресурса		0,0005								
83	83	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012		16,68	1267		21134		21134		22825	
				м2							1691		
84	84	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011		2	2358		4716		4716		5093	
				шт.							377		
85	85	С121-130211-0501	Петля накладная		12	295		3540		3540		3823	
				шт.							283		
86	86	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		734,4	2356,59	952,32	1730680	699384	116601	776254	2707489	
				м2		1245,5	286,37	914695	210310		200555		
	86.1		Нет наименования ресурса		0,1395								
	86.2		Нет наименования ресурса		0,0514								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	734,4	1267		930485		930485	74439	1004924	
88	88	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,211156	177350,04	40949,78	392149	90546	11651	221861	663133	
	88.1		Нет наименования ресурса		0,0475	131131	14284,94	289951	31586		49121		
89	89	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	2,211156	296557		655734		655734	52459	708193	
90	90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	116,0862	96,41	2,43	11192	282	5307	3889	16287	
	90.1		Нет наименования ресурса		0,0104	48,26	0,29	5602	34		1206		
91	91	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	116,0862	166,43	3,45	19320	400	12368	4567	25798	
	91.1		Нет наименования ресурса		0,0209	56,44	0,58	6552	67		1911		
92	92	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1319115	82948,57	24467,47	10942	3227	1331	5223	17458	
	92.1		Нет наименования ресурса		0,0014	48393,2	8993,94	6384	1186		1293		
	92.2		Нет наименования ресурса		0,0005								
	92.3		Нет наименования ресурса		0,0003								
93	93	С121-050307-1020	Проволока колючая однобосновная рифленая со стобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	0,1319115	641		85		85	7	92	
94	94	Е11-090102-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	5,64	2356,59	952,32	13291	5371	895	5961	20792	
	94.1		Нет наименования ресурса		0,0011	1245,5	286,37	7025	1615		1546		
	94.2		Нет наименования ресурса		0,0004								
95	95	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,64	1267		7146		7146	572	7718	
96	96	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,016542	177350,04	40949,78	2934	677	87	1660	4961	
	96.1		Нет наименования ресурса		0,0004	131131	14284,94	2169	236		367		
97	97	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,016542	296557		4906		4906	392	5298	
98	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7237	96,41	2,43	166	4	79	58	242	
	98.1		Нет наименования ресурса		0,0002	48,26	0,29	83	0		18		
99	99	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7237	166,43	3,45	287	6	184	68	383	
	99.1		Нет наименования ресурса		0,0003	56,44	0,58	97	1		28		
100	100	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0010175	82948,57	24467,47	84	25	10	40	134	
	100.1		Нет наименования ресурса		0	48393,2	8993,94	49	9		10		
	100.2		Нет наименования ресурса		0								
	100.3		Нет наименования ресурса		0								
101	101	С121-050307-1020	Проволока колючая однобосновная рифленая со стобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	0,0010175	641		1		1		1	
102	102	Е11-090102-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	14,4	2356,59	952,32	33935	13714	2286	15221	53088	
	102.1		Нет наименования ресурса		0,0027	1245,5	286,37	17935	4124		3932		
	102.2		Нет наименования ресурса		0,001								
103	103	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,4	1267		18245		18245	1460	19705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,043059	177350,04	40949,78	7637	1763	227	4320	12914	
						131131	14284,94	5646	615		957		
	104.1		Нет наименования ресурса		0,0009								
105	105	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,043059	296557		12769		12769		13791	
											1022		
106	106	Е11-130301-0466	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2434	96,41	2,43	216	6	103	75	314	
						48,26	0,29	108	1		23		
	106.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
107	107	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,2434	166,43	3,45	373	7	239	88	498	
						56,44	0,58	127	1		37		
	107.1		Нет наименования ресурса		0,0004								
108	108	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,002642	82948,57	24467,47	219	65	27	105	350	
						48393,2	8993,94	128	24		26		
	108.1		Нет наименования ресурса		0								
	108.2		Нет наименования ресурса		0								
	108.3		Нет наименования ресурса		0								
109	109	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,002642	641		2		2		2	
110	110	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	12,108	2356,59	952,32	28534	11530	1922	12798	44639	
						1245,5	286,37	15081	3467		3307		
	110.1		Нет наименования ресурса		0,0023								
	110.2		Нет наименования ресурса		0,0008								
111	111	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,108	1267		15341		15341		16568	
											1227		
112	112	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,036294	177350,04	40949,78	6437	1486	191	3642	10885	
						131131	14284,94	4759	518		806		
	112.1		Нет наименования ресурса		0,0008								
113	113	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,036294	296557		10763		10763		11624	
											861		
114	114	Е11-130301-0406	Поверхность металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,89	96,41	2,43	182	5	86	63	265	
						48,26	0,29	91	1		20		
	114.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
115	115	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,89	166,43	3,45	315	6	201	74	420	
						56,44	0,58	107	1		31		
	115.1		Нет наименования ресурса		0,0003								
116	116	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,00223	82948,57	24467,47	185	55	22	88	295	
						48393,2	8993,94	108	20		22		
	116.1		Нет наименования ресурса		0								
	116.2		Нет наименования ресурса		0								
	116.3		Нет наименования ресурса		0								
117	117	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,00223	641		1		1		1	
118	118	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	7,3152	2356,59	952,32	17239	6967	1161	7732	26969	
						1245,5	286,37	9111	2095		1998		
	118.1		Нет наименования ресурса		0,0014								
	118.2		Нет наименования ресурса		0,0005								
119	119	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,3152	1267		9268		9268		10009	
											741		
120	120	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,020826	177350,04	40949,78	3693	852	110	2090	6246	
						131131	14284,94	2731	297		463		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120.1		Нет наименования ресурса		0,0004								
121	121	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,020826	296557		6176		6176	494	6670	
122	122	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,085	96,41 48,26	2,43 0,29	105 52	2 0	50	36 11	152	
	122.1		Нет наименования ресурса		0,0001								
123	123	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,085	166,43 56,44	3,45 0,58	181 61	4 1	116	43 18	242	
	123.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
124	124	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,001292	82948,57 48393,2	24467,47 8993,94	107 63	32 12	13	51 13	171	
	124.1		Нет наименования ресурса		0								
	124.2		Нет наименования ресурса		0								
	124.3		Нет наименования ресурса		0								
125	125	С121-050307-1020	Проволока колючая однооснovная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	0,001292	641		1		1		1	
126	126	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	28,8	2356,59 1245,5	952,32 286,37	67870 35870	27426 8247	4573	30441 7865	106176	
	126.1		Нет наименования ресурса		0,0055								
	126.2		Нет наименования ресурса		0,002								
127	127	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,8	1267		36490		36490	2919	39409	
128	128	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,079416	177350,04 131131	40949,78 14284,94	14084 10414	3252 1134	418	7968 1764	23816	
	128.1		Нет наименования ресурса		0,0017								
129	129	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,079416	296557		23551		23551	1884	25435	
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1376	96,41 48,26	2,43 0,29	399 200	10 1	189	139 43	581	
	130.1		Нет наименования ресурса		0,0004								
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,1376	166,43 56,44	3,45 0,58	689 234	14 2	441	163 68	920	
	131.1		Нет наименования ресурса		0,0007								
132	132	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,004893	82948,57 48393,2	24467,47 8993,94	406 237	120 44	49	194 48	648	
	132.1		Нет наименования ресурса		0,0001								
	132.2		Нет наименования ресурса		0								
	132.3		Нет наименования ресурса		0								
133	133	С121-050307-1020	Проволока колючая однооснovная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	0,004893	641		3		3		3	
134	134	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,88	2356,59 1245,5	952,32 286,37	20927 11060	8457 2543	1410	9386 2425	32738	
	134.1		Нет наименования ресурса		0,0017								
	134.2		Нет наименования ресурса		0,0006								
135	135	С121-050108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,88	1267		11251		11251	900	12151	
136	136	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0265104	177350,04 131131	40949,78 14284,94	4702 3476	1086 379	140	2660 589	7951	
	136.1		Нет наименования ресурса		0,0006								
137	137	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,0265104	296557		7862		7862		8491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							629		
138	138	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,3812	96,41	2,43	133	3	63	46	193	
				м2		48,26	0,29	67	0		14		
	138.1		Нет наименования ресурса		0,0001								
139	139	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		1,3812	166,43	3,45	230	5	147	54	307	
				м2		56,44	0,58	78	1		23		
	139.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
140	140	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,001625	82948,57	24467,47	135	40	16	64	215	
				т конструкций		48393,2	8993,94	79	15		16		
	140.1		Нет наименования ресурса		0								
	140.2		Нет наименования ресурса		0								
	140.3		Нет наименования ресурса		0								
141	141	С121-050307-1020	**Проволока колючая** одноосновная рифленая со скобами **нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69**		0,001625	641		1		1		1	
				кг									
142	142	Е11-090102-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**		7,416	2356,59	952,32	17476	7063	1177	7839	27340	
				м2		1245,5	286,37	9237	2124		2025		
	142.1		Нет наименования ресурса		0,0014								
	142.2		Нет наименования ресурса		0,0005								
143	143	С121-050108-0104	**Профилированный лист оцинкованный** высотой профиля 8 мм, **толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012**		7,416	1267		9396		9396		70148	
				м2							752		
144	144	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,021996	177350,04	40949,78	3901	901	116	2207	6597	
				т конструкций		131131	14284,94	2884	314		489		
	144.1		Нет наименования ресурса		0,0005								
145	145	С121-050206-0901	**Трубы стальные прямоугольные** из углеродистой стали **наружными размерами 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**		0,021996	296557		6523		6523		7045	
				т							522		
146	146	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,146	96,41	2,43	110	2	52	38	160	
				м2		48,26	0,29	55	0		12		
	146.1		Нет наименования ресурса		0,0001								
147	147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		1,146	166,43	3,45	191	4	122	45	255	
				м2		56,44	0,58	65	1		19		
	147.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
148	148	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		0,00135	82948,57	24467,47	112	33	14	53	178	
				т конструкций		48393,2	8993,94	65	12		13		
	148.1		Нет наименования ресурса		0								
	148.2		Нет наименования ресурса		0								
	148.3		Нет наименования ресурса		0								
149	149	С121-050307-1020	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69**		0,00135	641		1		1		1	
				кг									
			Итого по разделу: 50. Ограждение из профнастила (335м)									9184731	
			ИТОГО:					7637202	1248832	83635424	11551374	125211450	
								2200266	390880		9274920		
			Итого по объекту:									7637195	
			Итого по стройке:									104385150	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		1001692					
			Итого с временными									126213136	
			Зимние удорожания			1,44 %		1817469					
			Итого с зимними удорожаниями									128030605	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2560612					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									130591217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									137125479	
			Поправочный коэффициент к договорной сумме, К=0,947799712866077									129 967 489,63	
			НДС			12 %		15 596 098,76					
			Итого с НДС									145 563 588,39	
											удержание 30% аванс	43 669 076,52	
											Итого к оплате	101 894 511,87	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс". БИН: 041240003378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Култоре М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". БИН:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Нигметов Д. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM Engineering" **Доскенжиев С.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор:

ГИП ТОО STROYCONSALTING **Утежанов А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН: 050340007076

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 07.02.2023

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)										
			Смета: № 2-1-1 Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	194	-208,9	-197,3	-40527	-38276	0	-8811	-53285	
						-11,6	-51,48	-2250	-9987		-3947		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтп=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	3,88	-2152,92	0	-8353	0	0	-6014	-15516	
						-2152,92	0	-8353	0		-1149		
3	3	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	34	-18,89	-18,89	-642	-642	0	-191	-900	
						0	-7,82	0	-266		-67		
4	4	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, диафрагмы и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	46,6	-42365,05	-2235,05	-1974211	-104154	-1655938	-225853	-2376069	
						-4594,86	-731,11	-214120	-34070		-176005		
	4.1		Нет наименования ресурса		47,299								
5	5	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,2566	-221169		-941428		-941428		-1016742	
											-75314		
6	6	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3006	-231184		-300678		-300678		-324732	
											-24054		
7	7	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,116	-237458		-27545		-27545		-29749	
											-2204		
8	8	Е11-070406-0202 Изм. и доп. вып. 12	**Бункеры сборные из двух панелей. Установка**	м3 сборных конструкций	34,8	-29676,95	-12860,48	-1032758	-447544	-188001	-572380	-1733549	
						-11414,13	-2524,61	-397212	-87856		-128411		
	8.1		Нет наименования ресурса		1,4164								
	8.2		Нет наименования ресурса		0,0974								
	8.3		Нет наименования ресурса		5,6654								
	8.4		Нет наименования ресурса		0,0974								
9	9	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	34,8	-52358		-1822058		-1822058		-1967823	
											-145765		
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	136,8	-896,87	-19,84	-122692	-2714	-78824	-38639	-174237	
						-300,83	-2,88	-41154	-394		-12906		
	10.1		Нет наименования ресурса		328,32								
11	11	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	-5311,97	-70,87	-12749	-170	-10023	-2566	-16540	
						-1065,02	-26,12	-2556	-63		-1225		
	11.1		Нет наименования ресурса		2,4								
12	12	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, диафрагмы и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**		15,5	-42365,05	-2235,05	-656658	-34643	-550795	-75123	-790323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		-4594,86	-731,11	-71220	-11332		-58542		
	12.1		Нет наименования ресурса		15,7325								
13	13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,16776	-221169		-479441		-479441	-38355	-517796	
14	14	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07728	-237458		-18351		-18351	-1468	-19819	
15	15	Е11-070406-0202 Изм. и доп. вып. 12	**Бункеры сваренные из двух панелей. Установка**	м3 сборных конструкций	34,8	-29676,95	-12860,48	-1032758	-447544	-188001	-572380	-1733549	
						-11414,13	-2524,61	-397212	-87856		-128411		
	15.1		Нет наименования ресурса		1,4164								
	15.2		Нет наименования ресурса		0,0974								
	15.3		Нет наименования ресурса		5,6654								
	15.4		Нет наименования ресурса		0,0974								
16	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	-5311,97	-70,87	-3187	-43	-2506	-642	-4135	
						-1065,02	-26,12	-639	-16		-306		
	16.1		Нет наименования ресурса		0,6								
17	17	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	-24869,48	-9532,68	-101965	-39083	-17328	-61582	-176631	
						-11110,44	-4061,34	-45553	-16651		-13084		
	17.1		Нет наименования ресурса		0,5453								
18	18	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	-25334		-152004		-152004	-12160	-164164	
19	19	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	-11147		-66882		-66882	-5351	-72233	
20	20	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	-21553		-43106		-43106	-3448	-46554	
21	21	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	-9312		-18624		-18624	-1490	-20114	
22	22	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	-20432		-40864		-40864	-3269	-44133	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,12	-896,87	-19,84	-22529	-498	-14474	-7095	-31994	
						-300,83	-2,88	-7557	-72		-2370		
	23.1		Нет наименования ресурса		60,288								
			ИТОГО:					-8920010	-1115311	-6616871	-1571276	-11330587	
								-1187826	-248563		-839301		
			Объект: 2-2 Скважина										
			Смета: № 2-2-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 28. Бурение артезианской скважины глубиной 152,3 м										
1	1	Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме золота]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	м бурения	213,22	-18869,75	-5196,24	-4023409	-1107943	-2398181	-813211	-5223550	
						-2426,06	-2060,94	-517285	-439434		-386930		
	1.1		Нет наименования ресурса		3,4647								
	1.2		Нет наименования ресурса		3,0448								
	1.3		Нет наименования ресурса		0,2303								
2	2	Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме золота]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	91,38	-31303,08	-10533,4	-2860475	-962542	-1425470	-698118	-3843280	
						-5170,31	-3817,6	-472463	-348852		-284687		
	2.1		Нет наименования ресурса		2,056								
	2.2		Нет наименования ресурса		2,2918								
	2.3		Нет наименования ресурса		0,1974								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	13,38	-46016		-615694		-615694		-664950	
											-49256		
4	4	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	30	-85		-2550		-2550		-2754	
											-204		
5	5	Е11-040201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	304,6	-2657,43	-1505,53	-809453	-458585	-4992	-402105	-1308483	
						-1135,51	-417,56	-345876	-127189		-96925		
	5.1		Нет наименования ресурса		0,0091								
	5.2		Нет наименования ресурса		0,0122								
6	6	С123-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	304,6	-11667		-3553768		-3553768		-3838069	
											-284301		
7	7	Е11-040201-0702	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	10	-2067,38	-600,63	-20674	-6006	-2478	-10484	-33651	
						-1219	-14,41	-12190	-144		-2493		
	7.1		Нет наименования ресурса		0,01								
8	8	Е11-040301-0102 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	-507194,04	-289012,23	-1014388	-578024	0	-540421	-1679194	
						-218181,81	-99712,65	-436364	-199425		-124385		
9	9	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	11,94	-24751		-295527		-295527		-319169	
											-23642		
10	10	Е11-040403-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	-937,81	-581,15	-18756	-11623	-656	-8295	-29215	
						-323,87	-164,06	-6477	-3281		-2164		
	10.1		Нет наименования ресурса		0,0012								
	10.2		Нет наименования ресурса		0,0016								
11	11	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием воторного бурения	сутки откачки	12	-142141,6	-74605,6	-1705699	-895267	0	-925799	-2842018	
						-67536	-23228,6	-810432	-278743		-210520		
12	12	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	304,6	-1040		-316784		-316784		-342127	
											-25343		
13	13	С121-070510-0301	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	2	-134		-268		-268		-289	
											-21		
14	14	Е11-060101-0101	Опорная плита.Устройство	м3	4,5	-32202,91	-1115,73	-144913	-5021	-133763	-6648	-163686	
						-1362,15	-261,25	-6130	-1176		-12125		
	14.1		Нет наименования ресурса		4,59								
			Итого по разделу: 28. Бурение артезианской скважины глубиной 152,3 м									-20290435	
			Раздел: 29. Общестроительные работы										
15	15	Е11-010101-0334	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	122,4412	-366,5	-348,83	-44875	-42711	0	-7172	-56211	
						-17,67	-63,68	-2164	-7797		-4164		
16	16	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4988	-4293,36	0	-10728	0	0	-7724	-19928	
						-4293,36	0	-10728	0		-1476		
17	17	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	41,4	-21,52	-21,52	-891	-891	0	-266	-1250	
						0	-8,92	0	-369		-93		
18	18	Е11-010205-0503	Траншеи,лазуни котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	4,6	-1339,47	0	-6162	0	0	-4436	-11446	
						-1339,47	0	-6162	0		-848		
19	19	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,4	-202,23	-93,22	-8372	-3859	0	-4592	-14001	
						-109,01	-45,03	-4513	-1864		-1037		
20	20	Е11-010104-0108	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	78,94	-102,9	-102,9	-8123	-8123	0	-2422	-11389	
						0	-42,62	0	-3364		-844		
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,66	-31713,31	-1115,73	-306351	-10778	-282414	-14271	-346272	
						-1362,15	-261,25	-13158	-2524		-25650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1		Нет наименования ресурса		9,8532								
22	22	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые**		5,864	-54851,2	-7761,23	-321647	-45512	-189425	-104966	-460742	
				м3 конструкций колодца		-14787	-3293,8	-86711	-19315		-34129		
	22.1		Нет наименования ресурса		3,0493								
	22.2		Нет наименования ресурса		0,1114								
	22.3		Нет наименования ресурса		0,0352								
	22.4		Нет наименования ресурса		0,0111								
23	23	С121-060405-1201 прим.	**Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**		0,0054	-599397		-3237		-3237		-3496	
				т							-259		
24	24	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	-36737		-146948		-146948		-158704	
				шт.							-11756		
25	25	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	-25334		-50668		-50668		-54721	
				шт.							-4053		
26	26	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	-33797		-67594		-67594		-73002	
				шт.							-5408		
27	27	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		4	-15109		-60436		-60436		-65271	
				шт.							-4835		
28	28	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	-11147		-22294		-22294		-24078	
				шт.							-1784		
29	29	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	-9312		-18624		-18624		-20114	
				шт.							-1490		
30	30	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	-3018		-6036		-6036		-6519	
				шт.							-483		
31	31	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		78,428	-744,52	-43,31	-58391	-3397	-22748	-30737	-96258	
				м2 изолируемой поверхности		-411,16	-5,77	-32246	-453		-7130		
	31.1		Нет наименования ресурса		0,138								
	31.2		Нет наименования ресурса		0,0447								
32	32	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**		78,428	-277,79	-22,43	-21787	-1760	-9146	-10466	-34833	
				м2 изолируемой поверхности		-138,74	-3,22	-10881	-253		-2580		
	32.1		Нет наименования ресурса		0,0612								
	32.2		Нет наименования ресурса		0,0494								
33	33	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		2	-2043,33	-198,73	-4087	-398	-467	-3390	-8075	
				шт.		-1611,3	-100,87	-3223	-202		-598		
	33.1		Нет наименования ресурса		0,016								
34	34	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		2	-21723		-43446		-43446		-46922	
				комплект							-3476		
35	35	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,6	-32202,91	-1115,73	-19322	-670	-17835	-886	-21825	
				м3		-1362,15	-261,25	-817	-157		-1617		
	35.1		Нет наименования ресурса		0,612								
36	36	Е11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**		0,0024	-1090608,01	-7409,11	-2617	-17	-1726	-874	-3770	
				км трубопровода		-363960	-3942,31	-874	-9		-279		
	36.1		Нет наименования ресурса		0,0016								
	36.2		Нет наименования ресурса		2,4192								
	36.3		Нет наименования ресурса		0,0377								
37	37	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,9	-10216,62	-1785,62	-9195	-1607	-6741	-1458	-11505	
				м3 основания		-940,95	-800,62	-847	-721		-852		
	37.1		Нет наименования ресурса		1,035								
38	38	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		6	-3016,21	-154,68	-18097	-929	-15392	-1981	-21684	
				м2 покрытия		-296,14	-55,09	-1777	-331		-1606		
	38.1		Нет наименования ресурса		0,1104								
	38.2		Нет наименования ресурса		0,1788								
	38.3		Нет наименования ресурса		0,0744								
39	39	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**		0,00558	-126288,62	-1377,26	-671	-7	-344	-291	-1039	
				м3		-57291	-590,87	-320	-3		-77		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.1		Нет наименования ресурса		0,0031								
	39.2		Нет наименования ресурса		0,0027								
40	40	С121-130209-0104	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**		0,185	-326		-60		-60		-65	
				кг							-5		
41	41	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,6	-31713,31	-1115,73	-50741	-1785	-46777	-2364	-57353	
				м3		-1362,15	-261,25	-2179	-418		-4248		
	41.1		Нет наименования ресурса		1,632								
42	42	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,2223	-16289,14	-1444,58	-3621	-321	-7	-3127	-7288	
				т		-14813,2	-646,46	-3293	-144		-540		
	42.1		Нет наименования ресурса		0,0622								
43	43	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0285	-274376		-7820		-7820		-8446	
				т							-626		
44	44	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1738	-254276		-44193		-44193		-47728	
				т							-3535		
45	45	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**		0,46	-41320,27	-4722,9	-19007	-2173	-13922	-3107	-23883	
				м3		-6332,7	-1090,27	-2913	-502		-1769		
	45.1		Нет наименования ресурса		0,4669								
46	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**		0,19584	-918594,94	-1364,94	-179898	-268	-128252	-46864	-244903	
				т		-262350	-611,46	-51379	-120		-18141		
	46.1		Нет наименования ресурса		0,1958								
47	47	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,1094	-259976		-28441		-28441		-30716	
				т							-2275		
48	48	С121-050201-0503	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**		0,08444	-331019		-27951		-27951		-30187	
				т							-2236		
49	49	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,002	-278242		-556		-556		-601	
				т							-45		
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**		5,67936	-83,22	-1,73	-473	-10	-303	-112	-632	
				м2		-28,22	-0,29	-160	-2		-47		
	50.1		Нет наименования ресурса		0,0005								
51	51	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		6,4	-1522,78	-80,55	-9746	-516	-5893	-3229	-14013	
				м2 кровли		-521,52	-26,82	-3338	-172		-1038		
	51.1		Нет наименования ресурса		0,0346								
	51.2		Нет наименования ресурса		0,032								
	51.3		Нет наименования ресурса		0,0026								
52	52	С121-100202-0102	**Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм. ГОСТ 30340-2012**		6,4	-777		-4973		-4973		-5371	
				м2							-398		
53	53	С121-070201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**		0,05	-25079		-1254		-1254		-1354	
				м3							-100		
			Итого по разделу: 29. Общестроительные работы									-2045595	
			ИТОГО:					-17021691	-4150743	-16642925	-5231092	-33666617	
								-2844900	-1436964		-2493824		
			Объект: 2-3 Будка										
			Смета: № 2-3-1 Общестроительные работы										
1	1	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**		59,2	-1221,63	-614,63	-72320	-36386	-4558	-29597	-110070	
				м2 покрытия		-530	-194,56	-31376	-11518		-8153		
	1.1		Нет наименования ресурса		0,0003								
	1.2		Нет наименования ресурса		0,0013								
	1.3		Нет наименования ресурса		0,001								
	1.4		Нет наименования ресурса		0,0062								
2	2	С121-060201-0408	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**		59,2	-11147		-659902		-659902		-712694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							-52792		
3	3	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями		17,6	-2702,71	-965,35	-47568	-16990	-23681	-7861	-59863	
				м2		-391,84	-255,45	-6896	-4496		-4434		
4	4	С121-060201-0304	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012		17,6	-9058		-159421		-159421		-172175	
				м2							-12754		
5	5	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		7,056	-12003,9	-1021,54	-84700	-7208	-54137	-24821	-118283	
				м3 подстилающего слоя		-3309,93	-432,3	-23355	-3050		-8762		
	5.1		Нет наименования ресурса		7,9027								
6	6	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		70,56	-1006,47	-29,57	-71017	-2086	-42873	-25510	-104249	
				м2 стяжки		-369,29	-15,32	-26057	-1081		-7722		
	6.1		Нет наименования ресурса		1,4394								
7	7	Е11-110101-1104 К=26	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		70,56	-4178,72	-133,15	-294850	-9395	-277310	-12024	-331424	
				м2 стяжки		-115,44	-65,85	-8145	-4646		-24550		
	7.1		Нет наименования ресурса		9,3563								
8	8	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		1,8	-3672,17	-180,01	-6610	-324	-3345	-2789	-10151	
				м2		-1633,96	-87,86	-2941	-158		-752		
	8.1		Нет наименования ресурса		2,052								
9	9	С121-090101-6906	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99		1,8	-41850		-75330		-75330		-81356	
				м2							-6026		
10	10	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м		3,1	-1223,3	-5,17	-3792	-16	-2984	-720	-4873	
				м		-255,55	-2,64	-792	-8		-361		
	10.1		Нет наименования ресурса		1,7546								
11	11	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,89	-1769,43	-79,63	-3344	-150	-882	-2144	-5927	
				м2		-1223,03	-37,22	-2312	-70		-439		
	11.1		Нет наименования ресурса		0,4536								
12	12	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		1,89	-4461		-8431		-8431		-9106	
				м2							-675		
			ИТОГО:					-1487285	-72555	-17955779	-5336558	-35386788	
								-101874	-25027		-2621244		
			Объект: 6-1 Наружный водопровод										
			Смета: № 6-1 Наружные сети водоснабжения										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		8075,7	-208,9	-197,3	-1687014	-1593336	0	-366779	-2218096	
				м3 грунта		-11,6	-51,48	-93678	-415737		-164303		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктто=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		242,3	-2152,92	0	-521653	0	0	-375590	-969022	
				м3 грунта		-2152,92	0	-521653	0		-71779		
3	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		804,73	-936,04	0	-753259	0	0	-542347	-1399255	
				м3		-936,04	0	-753259	0		-103649		
4	4	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		2414,187	-18,89	-18,89	-45604	-45604	0	-13593	-63932	
				м3		0	-7,82	0	-18879		-4736		
			Итого по разделу:									-4650305	
			Раздел: 30. В1										
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,991	-380298,14	-108324,7	-1137472	-323999	-17364	-885777	-2185109	
				км трубопровода		-266168	-32970,95	-796108	-98616		-161860		
	5.1		Нет наименования ресурса		53,838								
6	6	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001		2991	-1646		-4923186		-4923186		-5317041	
				м							-393855		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Провод/лента сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	2,991	-29338,98 -9607,5	-19731,48 -4723,75	-87753 -28736	-59017 -14129	0	-26148 -9112	-123013	
8	8	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,155532	-246685		-38367		-38367	-3069	-41436	
9	9	СКомерческое предложение	Лента сигнальная, 100 мм	м	2086,3	-6,12		-12768		-12768	-1021	-13789	
10	15	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	-3315		-16575		-16575	-1326	-17901	
11	16	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16	шт.	2	-891		-1782		-1782	-143	-1925	
12	21	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	14	-2173		-30422		-30422	-2434	-32856	
13	23	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	-2173		-2173		-2173	-174	-2347	
14	24	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0093	-1577176,79 -796824	-712084,07 -246126,94	-14668 -7410	-6622 -2289	-635	-9602 -1942	-26212	
	24.1		Нет наименования ресурса		0,558								
	24.2		Нет наименования ресурса		0,0012								
15	25	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,3372	-12493		-116650		-116650	-9332	-125982	
			Итого по разделу: 30. ВІ									-7887611	
			Раздел: 31. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа										
16	27	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	216,75	-51,31 0	-51,31 -19,8	-11121 0	-11122 -4292	0	-3090 -1137	-15348	
17	28	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	216,75	-43,91 0	-43,91 -16,94	-9517 0	-9518 -3672	0	-2644 -973	-13134	
18	29	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	280,85349	-163,63 -8,65	-154,76 -41,18	-45956 -2429	-43465 -11566	-62	-10076 -4483	-60515	
	29.1		Нет наименования ресурса		0,0112								
19	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	280,85349	-1794,1 -1794,1	0 0	-503879 -503879	0 0	0	-362793 -69334	-936006	
20	31	Е11-010104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	233,0487	-35,96 0	-35,96 -13,88	-8380 0	-8381 -3235	0	-2329 -857	-11566	
21	32	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,8943	-936,04 -936,04	0 0	-24238 -24238	0 0	0	-17451 -3335	-45024	
22	33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258,943	-169,56 -91,26	-78,3 -37,83	-43906 -23631	-20275 -9796	0	-24067 -5438	-73411	
23	34	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	43,05	-163,63 -8,65	-154,76 -41,18	-7044 -372	-6663 -1773	9	-1545 -687	-9276	
	34.1		Нет наименования ресурса		0,0017								
24	35	С341-020102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	71,0325	-35		-2486			-199	-2685	
25	36	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,05	-21,79 -3,35	-18,22 -7,55	-938 -144	-784 -325	9	-338 -102	-1378	
	36.1		Нет наименования ресурса		0,0017								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	37	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,32	-2848,14	-154,68	-149015	-8093	-125428	-17274	-179592	
						-296,14	-55,09	-15494	-2882		-13303		
	37.1		Нет наименования ресурса		0,9627								
	37.2		Нет наименования ресурса		1,5591								
	37.3		Нет наименования ресурса		0,6488								
27	38	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	42,61	-36600,64	-1800,66	-1559553	-76727	-1341353	-144120	-1839967	
						-3320,2	-396,61	-141474	-16900		-136294		
	38.1		Нет наименования ресурса		43,2492								
28	39	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,95657	-21663,43	-1018,15	-20723	-974	-275	-18025	-41848	
						-20357,28	-350,03	-19473	-335		-3100		
	39.1		Нет наименования ресурса		2,8697								
29	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23562	-231184		-54472		-54472		-58830	
											-4358		
30	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5088	-231184		-117626		-117626		-127036	
											-9410		
31	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21215	-231184		-49046		-49046		-52970	
											-3924		
32	43	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент ФМ-1 общего назначения объем бетона до 5 м3. Устройство	м3	0,44	-35112,96	-1031,01	-15450	-453	-12943	-2025	-18873	
						-4664,96	-391,96	-2053	-172		-1398		
	43.1		Нет наименования ресурса		0,4488								
33	44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00557	-21663,43	-1018,15	-121	-6	-2	-105	-244	
						-20357,28	-350,03	-113	-2		-18		
	44.1		Нет наименования ресурса		0,0167								
34	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00557	-231184		-1288		-1288		-1391	
											-103		
35	46	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,03	-1639,02	-85,62	-37747	-1972	-18951	-16100	-58155	
						-730,5	-13,21	-16823	-304		-4308		
	46.1		Нет наименования ресурса		25,7936								
	46.2		Нет наименования ресурса		0,0797								
36	47	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,03	-1003,99	-42,48	-23122	-978	-11993	-9705	-35453	
						-440,76	-7,53	-10151	-173		-2626		
	47.1		Нет наименования ресурса		25,7936								
	47.2		Нет наименования ресурса		0,0348								
37	48	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	160,92	-744,52	-43,31	-119808	-6970	-46675	-63067	-197505	
						-411,16	-5,77	-66164	-929		-14630		
	48.1		Нет наименования ресурса		0,2832								
	48.2		Нет наименования ресурса		0,0917								
38	49	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	160,92	-277,79	-22,43	-44702	-3609	-18766	-21474	-71470	
						-138,74	-3,22	-22326	-518		-5294		
	49.1		Нет наименования ресурса		0,1255								
	49.2		Нет наименования ресурса		0,1014								
39	50	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,12	-2461,63	-154,68	-7680	-483	-6274	-1030	-9407	
						-296,14	-55,09	-924	-172		-697		
	50.1		Нет наименования ресурса		0,0387								
40	60	Ц13-070401-0405	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема	комплект	1	-803154,09	-469169,72	-803154	-469170	-9	-284949	-1175151	
						-333975	-133154,99	-333975	-133155		-87048		
41	61	С Коммерческое предложение	ДВУ10-20/С (12,0Х2,4Х2,5)	шт	1	-42500000		-42500000		-42500000		-45900000	
											-3400000		
42	62	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0336	-1577176,79	-712084,07	-52993	-23926	-2294	-34693	-94701	
						-796824	-246126,94	-26773	-8270		-7015		
	62.1		Нет наименования ресурса		2,016								
	62.2		Нет наименования ресурса		0,0044								
43	63	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,3008	-12493		-316083		-316083		-341370	
											-25287		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 31. Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа									-51372306	
			ИТОГО:					-55919394	-2722147	-67739259	-8593294	-99297010	
								-3411280	-748121		-7355337		
			Смета: № 6-3 Септик 12,0 м3.										
1	1	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	36	-173,98	-166,67	-6263	-6000	0	-1595	-8487	
						-7,31	-54,24	-263	-1953		-629		
2	2	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,8	-1374,7	0	-14847	0	0	-10690	-27580	
						-1374,7	0	-14847	0		-2043		
3	3	E11-010104-0405	**Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,2	-18,89	-18,89	-476	-476	0	-142	-667	
						0	-7,82	0	-197		-49		
4	4	E11-010205-0502	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9	-936,04	0	-8424	0	0	-6066	-15649	
						-936,04	0	-8424	0		-1159		
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	45	-169,56	-78,3	-7630	-3523	0	-4183	-12758	
						-91,26	-37,83	-4107	-1702		-945		
6	6	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,9	-10216,62	-1785,62	-9195	-1607	-6741	-1458	-11505	
						-940,95	-800,62	-847	-721		-852		
	6.1		Нет наименования ресурса		1,035								
7	7	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,85	-24869,48	-9532,68	-344442	-132028	-58535	-208028	-596668	
						-11110,44	-4061,34	-153880	-56250		-44198		
	7.1		Нет наименования ресурса		1,8421								
8	8	C121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	-38309		-153236		-153236		-165495	
											-12259		
9	9	C121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	12	-36737		-440844		-440844		-476112	
											-35268		
10	10	C121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	-33797		-135188		-135188		-146003	
											-10815		
11	11	C121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	-3018		-12072		-12072		-13038	
											-966		
12	12	C121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	8	-15109		-120872		-120872		-130542	
											-9670		
13	13	C121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	-9312		-37248		-37248		-40228	
											-2980		
14	14	C121-060208-0501	**Лестница ГОСТ 25772-83**	т	0,1584	-582071		-92200		-92200		-99576	
											-7376		
15	15	C121-060208-0501	**Лестница ГОСТ 25772-83**	т	0,01	-582071		-5821		-5821		-6287	
											-466		
16	16	E11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Установка деревян крышки**	м2	1,05	-3444,47	-543,26	-3617	-571	-1517	-1513	-5540	
						-1456,32	-144,35	-1529	-152		-410		
	16.1		Нет наименования ресурса		1,491								
	16.2		Нет наименования ресурса		1,8165								
17	17	C121-070204-0303	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,03	-19342		-580		-580		-626	
											-46		
18	18	C121-070204-0304	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,012	-19342		-232		-232		-251	
											-19		
19	19	E11-100116-0203	**Антисептирование настами крышки**	м2 перекрытия	1,05	-331,46	-1,36	-348	-2	-254	-84	-467	
						-87,89	-0,64	-92	-1		-35		
	19.1		Нет наименования ресурса		0,0004								
20	20	C123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	комплект	2	-21723		-43446		-43446		-46922	
											-3476		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.В 7,5	м3	4,02	-37237,61	-1173,43	-149695	-4718	-121222	-22673	-186157	
						-5909,4	-288,45	-23756	-1160		-13789		
	21.1		Нет наименования ресурса		4,1004								
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону	м2 поверхности	78,9	-896,87	-19,84	-70763	-1565	-45462	-22285	-100492	
						-300,83	-2,88	-23735	-227		-7444		
	22.1		Нет наименования ресурса		189,36								
23	23	Е11-010205-0501	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	7,02	-852,26	0	-5983	0	0	-4308	-11114	
						-852,26	0	-5983	0		-823		
24	24	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	-7930,13	-4301,78	-7930	-4302	-340	-4692	-13632	
						-3288,36	-1450,73	-3288	-1451		-1010		
	24.1		Нет наименования ресурса		0,041								
	24.2		Нет наименования ресурса		0,193								
25	25	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	-2343		-937		-937		-1012	
											-75		
26	26	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04	-129063,83	-1141,27	-5163	-46	-1846	-2767	-8564	
						-81764,14	-576,4	-3271	-23		-634		
	26.1		Нет наименования ресурса		0,0416								
	26.2		Нет наименования ресурса		0,0084								
	26.3		Нет наименования ресурса		0,0072								
27	27	Е11-340201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	-1267017,66	0	-7602	0	-6444	-880	-9161	
						-192992	0	-1158	0		-679		
	27.1		Нет наименования ресурса		5,94								
28	28	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	-2242,87	-617,39	-8971	-2469	-202	-6891	-17131	
						-1575,09	-182,82	-6300	-731		-1269		
	28.1		Нет наименования ресурса		0,57								
29	29	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	-846,76	-3,43	-3387	-14	-20	-3291	-7212	
						-838,32	-1,13	-3353	-5		-534		
	29.1		Нет наименования ресурса		0,0001								
30	30	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	3,984	-1077		-4291		-4291		-4634	
											-343		
31	31	С123-020301-0628	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	-6576		-26304		-26304		-28408	
											-2104		
32	32	Е11-200701-0101	Установка флюгарки из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.	компл	3	-2614,08	-44,18	-7842	-132	-6181	-1543	-10136	
						-509,54	-15,13	-1529	-45		-751		
	32.1		Нет наименования ресурса		3								
33	33	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,087	-63215,75	-2558,17	-5500	-222	-388	-3405	-9617	
						-56199,6	-520,87	-4889	-45		-712		
	33.1		Нет наименования ресурса		0,0003								
	33.2		Нет наименования ресурса		0,1305								
	33.3		Нет наименования ресурса		0,0001								
	33.4		Нет наименования ресурса		0,0002								
34	34	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1	-497963		-49796		-49796		-53780	
											-3984		
35	35	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1	-10216,62	-1785,62	-11238	-1964	-8239	-1782	-14062	
						-940,95	-800,62	-1035	-881		-1042		
	35.1		Нет наименования ресурса		1,265								
36	36	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2	м3	1,43	-37988,91	-7,2	-54324	-10	-48520	-5446	-64552	
						-4051,62	0	-5794	0		-4782		
	36.1		Нет наименования ресурса		1,4586								
			ИТОГО:					-1856707	-159650	-69168237	-8907016	-101641075	
								-268080	-65544		-7528973		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по объекту:									-57776103	
			Объект: 7-1 Благоустройства и озеленение										
			Смета: № 7-1 Благоустройства и озеленение 1 подъема										
			Раздел: 32. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП										
1	1	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ)**		413,85	-63,57	-63,57	-26308	-26308	0	-6135	-35038	
				м3 грунта		0	-20,59	0	-8521		-2595		
2	2	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**		1158,95	-63,57	-63,57	-73674	-73675	0	-17181	-98123	
				м3 грунта		0	-20,59	0	-23863		-7268		
3	3	**Е11-010105-0306**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**		177,86	-199,86	-196	-35547	-34861	0	-8484	-47553	
				м3 грунта		-3,86	-62,39	-687	-11097		-3522		
			Итого по разделу: 32. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП									-180714	
			Раздел: 33. Наружный туалет										
4	4	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		21,398	-157,34	-148,38	-3367	-3175	0	-750	-4446	
				м3 грунта		-8,96	-39,74	-192	-850		-329		
5	5	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,662	-1794,1	0	-1188	0	0	-855	-2206	
				м3 грунта		-1794,1	0	-1188	0		-163		
6	6	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		3,89	-51,31	-51,31	-200	-200	0	-55	-275	
				м3 грунта		0	-19,8	0	-77		-20		
7	7	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		18,49	-35,96	-35,96	-665	-665	0	-185	-918	
				м3 грунта		0	-13,88	0	-257		-68		
8	8	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		18,49	-169,56	-78,3	-3135	-1447	0	-1719	-5242	
				м3 уплотненного грунта		-91,26	-37,83	-1687	-699		-388		
9	9	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		3,462	-2848,14	-154,68	-9860	-536	-8300	-1143	-11883	
				м2 покрытия		-296,14	-55,09	-1025	-191		-880		
	9.1		Нет наименования ресурса		0,0637								
	9.2		Нет наименования ресурса		0,1032								
	9.3		Нет наименования ресурса		0,0429								
10	10	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		1,88	-28485,48	-9532,68	-53553	-17921	-14744	-28238	-88334	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		-11110,44	-4061,34	-20888	-7635		-6543		
	10.1		Нет наименования ресурса		0,4249								
	10.2		Нет наименования ресурса		0,25								
11	11	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		1	-21833		-21833		-21833		-23580	
				шт.							-1747		
12	12	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**		2	-23192		-46384		-46384		-50095	
				шт.							-3711		
13	13	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		1	-21553		-21553		-21553		-23277	
				шт.							-1724		
14	14	**Е12-030101-2503 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**		15,825	-8952,09	-9,53	-141667	-151	-137423	-2995	-156235	
				м		-258,64	-4,18	-4093	-66		-11573		
	14.1		Нет наименования ресурса		96,6591								
15	15	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		9,896	-744,52	-43,31	-7368	-428	-2870	-3878	-12146	
				м2 изолируемой поверхности		-411,16	-5,77	-4069	-57		-900		
	15.1		Нет наименования ресурса		0,0174								
	15.2		Нет наименования ресурса		0,0056								
16	16	**Е11-110101-0406**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 111-0101-0405**		9,896	-277,79	-22,43	-2749	-222	-1154	-1321	-4396	
				м2 изолируемой поверхности		-138,74	-3,22	-1373	32		-326		
	16.1		Нет наименования ресурса		0,0077								
	16.2		Нет наименования ресурса		0,0062								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 33. Наружный туалет									-383033	
			ИТОГО:					-449051	-159589	-69422498	-8979955	-102204822	
								-35202	-53345		-7570730		
			Итого по объекту:									-449051	
			Итого по стройке:									-85654143	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		-817639				-103022466	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		-1483524				-104505990	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-2090120				-106596110	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												-111929753	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			Поправочный коэффициент к договорной сумме, К=0,868118534820704									97 168 293,18	
			НДС			12 %		-11 660 195,18				-108 828 488,36	
			Итого с НДС										

удержание 30% аванс -32 648 546,51

Итого к оплате -76 179 941,85

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Култоре М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Нигметов Д. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Экспертиз(ы) технического надзора:

ТОО "RIZIM Engineering" **Доскенжиев С.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП ТОО STROYCONSALTING **Утежанов А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)