Утверждена
приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 г №420

Заказчик **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН: 050340007076**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**
Наименование объекта: **Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименовани	код
		№32	**17.02.2023г.**						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **ИЮЛЬ 2024г.**	167 847 625,79	19 896 461,97							2 387 575,44	22 284 037,41	15 598 826,19
Удержание аванса 30%	50 354 287,74	5 968 938,59							716 272,63	6 685 211,22	
Всего к оплате	117 493 338,05	13 927 523,38							1 671 302,81	15 598 826,19	
Итого к оплате	**15 598 826,19**	**Пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать шесть тенге 19 тиын**									

Заказчик:
Руководитель "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Нигметов Д.Т.**

Технадзор
Эксперт ТОО "RIZIM Engineering"
_____ **Доскенжиев С.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ **Култоре М.С.**

Форма (по приказу № 1)
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН: 050340007076**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство внутриселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 32 от 17.02.2023г.

Акт выполненных работ №4

за ИЮЛЬ 2024г. (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)										
			Локальная смета №2-1-3										
			Автоматизация технологических процессов										
1	1	Ц13-110201-0101	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	кт	2	1609,4 1541,91	0 0	3219 3084	0 0	135	2313 443	5975	
2	2	Коммерческое предложение	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	109738,75		219478		219478		219478	
			Отпускная цена			109739		219478					
			Сметная стоимость оборудования					*219478*					
3	3	Коммерческое предложение	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-ДЗ	шт	2	13966,5		27933		27933		27933	
			Отпускная цена			13967		27933					
			Сметная стоимость оборудования					*27933*					
4	4	Ц13-110201-0101	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	2	1609,4 1541,91	0 0	3219 3084	0 0	135	2313 443	5975	
5	5	Коммерческое предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	2	20484,87		40970		40970		40970	
			Отпускная цена			20485		40970					
			Сметная стоимость оборудования					*40970*					
6	6	Коммерческое предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	9942,9		39772		39772		39772	
			Отпускная цена			9943		39772					
			Сметная стоимость оборудования					*39772*					
7	7	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	2	785,32 748,5	0 0	1571 1497	0 0	74	1123 215	2909	
8	8	Ц13-110201-0101	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	6	1609,4 1541,91	0 0	9656 9251	0 0	405	6939 1328	17923	
9	9	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/		2	785,32	0	1571	0	74	1123	2909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		748,5	0	1497	0		215		
10	10	Ц13-110401-0201	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/		2	1660,24	454,24	3320	908	0	2155	5913	
				шт		1206	230,56	2412	461		438		
11	11	Коммерческое предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехкнопочный ОВЕН САУ-М6		4	20484,87		81939				81939	
				комплект						81939			
			Отпускная цена			20485		81939					
			Сметная стоимость оборудования					*81939*					
12	12	Коммерческое предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3		6	4223,29		25340				25340	
				шт						25340			
			Отпускная цена			4223		25340					
			Сметная стоимость оборудования					*25340*					
13	13	Коммерческое предложение	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01		2	30594,93		61190				61190	
				шт						61190			
			Отпускная цена			30595		61190					
			Сметная стоимость оборудования					*61190*					
14	14	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		40	383,53	14,98	15341	599	5249	6946	24070	
				м		237,32	3,85	9493	154		1783		
15	15	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		12	498,66	21,64	5984	260	3044	1987	8609	
				м		223,36	6,65	2680	80		638		
16	16	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		32	673,48	371,98	21551	11904	4115	6985	30819	
				м кабеля		172,92	130,27	5533	4169		2283		
17	17	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79		0,02	33514		670		670		724	Казахстан
				км							54		
18	18	Коммерческое предложение	Кабель гидрометрический КСПГ-4		12	910,71		10929		10929		11803	
				м							874		
19	19	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава		20	89,06	0,83	1781	17	369	1010	3014	
				м		69,8	0,35	1396	7		223		
20	20	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		4	6435,27	43,73	25741	175	8814	12061	40826	
				шт		4188	0	16752	0		3024		
21	21	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2		4	6429		25716		25716		27773	Казахстан
				шт.							2057		
22	22	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2	537		1074		1074		1160	Казахстан
				кг							86		
23	23	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа		16	1604,09	95	25665	1520	10773	8159	36530	
				шт		835,78	0,14	13372	2		2706		
24	24	С124-010106-2301	Бобышки прямые тип БМ20		16	202		3232		3232		3491	
				шт.							259		
25	25	С123-021104-2001	Пробки П-М12х1,5		16	276		4416		4416		4769	
				шт.							353		
26	26	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластины техническая прессованная/		51,84	446		23121		23121		24971	Казахстан
				кг							1850		
27	27	С121-060902-0903	Полоса перфорированная		4	48		192		192		207	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							15		
28	28	Коммерческое предложение	Поплавковый датчик уровня	комплект	10	58424,11		584241		584241		584241	
			Отпускная цена			58424		584241					
			Сметная стоимость оборудования					*584241*					
			Итого по разделу: 1. Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)									**1341233**	
			Раздел: 2. Скважина										
			Локальная смета №2-2-1										
			Общестроительные работы										
29	38	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,00558	120288,62	1377,26	671	7	344	291	1039	
						57291	590,87	320	3		77		
	29.1	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0031	50452				157,65			Казахстан 100%
	29.2	2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	50452				137,95			Казахстан 100%
30	39	С121-130209-0104	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	0,185	326		60		60	5	65	Казахстан
31	40	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6	31713,31	1115,73	50741	1785	46777	2364	57353	
						1362,15	261,25	2179	418		4248		
	31.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	26963				44003,62			Казахстан 100%
32	41	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие в набетонке. Армирование**	т	0,2223	16289,14	1444,58	3621	321	7	3127	7288	
						14813,2	646,46	3293	144		540		
	32.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0622	112				6,97			Казахстан 100%
33	42	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0285	274376		7820		7820	626	8446	
34	43	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1738	254276		44193		44193	3535	47728	
35	44	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	33797		67594		67594	5408	73002	Казахстан
36	45	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	м3	0,46	41320,27	4722,9	19007	2173	13922	3107	23883	
						6332,7	1090,27	2913	502		1769		
	36.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4669	28617				13361,28			Казахстан 100%
37	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,19584	918594,94	1364,94	179898	268	128252	46864	244903	
						262350	611,46	51379	120		18141		
	37.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1958	654880				128251,7			Казахстан 100%
38	47	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1094	259976		28441		28441	2275	30716	Казахстан
39	48	С121-050201-0503	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08444	331019		27951		27951	2236	30187	Казахстан
40	49	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,002	278242		556		556	45	601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	50	**Е11-130301-1406** Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,67936	83,22 / 28,22	1,73 / 0,29	473 / 160	10 / 1	303	112 / 47	632	
	41.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	510044				260,71			Казахстан 100%
42	51	**Е11-120101-0701** Изм. и доп. вып. 19	**Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,4	1522,78 / 521,52	80,55 / 26,82	9746 / 3338	516 / 172	5893 / *	3229 / 1038	14013	
	42.1	2107-0201-0201	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0346	53046				1833,27			Казахстан 100%
	42.2	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и 68 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	54879				1756,13			Казахстан 100%
	42.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0026	337297				863,48			Казахстан 100%
43	52	**С121-100202-0102**	**Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012**	м2	6,4	777		4973		4973	398	5371	Казахстан
44	53	**С121-070201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,05	25079		1254		1254	100	1354	Казахстан
			Локальная смета №2-2-2										
			Технологические решения										
45	1	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	4	4859,16 / 1703,12	117,33 / 28,82	19437 / 6812	469 / 115	12155	6789 / 2098	28324	
	45.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	8	1369				10952			Казахстан 100%
46	2	**С123-030301-0306**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч**	шт.	4	176796		707184		707184	56575	763759	Казахстан
47	3	**Е11-181101-0102** Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2537,69 / 339,22	0 / 0	10151 / 1357	0 / 0	8794	1330 / 918	12399	
	47.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179				8716			Казахстан 100%
48	4	**С123-040905-1807**	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2672		5344		5344	428	5772	
49	5	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2363,01 / 1947,75	117,33 / 28,82	14178 / 11686	704 / 173	1788	11622 / 2064	27864	
	49.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	186956				1233,91			Казахстан 100%
	49.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 2 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711				380,53			
50	6	**С123-041001-1201**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) возд. пар. нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	5282		10564		10564	845	11409	Казахстан
51	7	**С123-040702-0601**	**Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6145		12290		12290	983	13273	Казахстан
52	8	**С123-020101-2501**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.	4	5710		22840		22840	1827	24667	
53	9	**С123-020101-0607**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	727		2908		2908	233	3141	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	10	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	364		1456		1456	116	1572	Казахстан
55	11	С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	983		3932		3932	315	4247	Казахстан
56	12	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1091		10910		10910	873	11783	Казахстан
57	13	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	520		2080		2080	166	2246	Казахстан
58	14	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	1145		45800		45800	3664	49464	Казахстан
59	15	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	751		1502		1502	120	1622	Казахстан
60	16	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1814,58 / 485,62	21,36 / 8,93	4355 / 1165	51 / 21	3138	1163 / 441	5959	
	60.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные трубопроводов для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с муфтами, d=20 мм	м	2,4	1296				3110,4			Казахстан 100%
			Локальная смета №2-2-3										
			Вентиляция										
61	1	Е11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2	18165,02 / 5635,04	148,89 / 36,75	36330 / 11270	298 / 74	24762	11117 / 3796	51243	
	61.1	2305-0301-2111	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт	2	12056				24112			Казахстан 100%
62	2	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2	4549,45 / 4229,44	21,24 / 7,56	9099 / 8459	42 / 15	598	8305 / 1392	18796	
	62.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633893				291,59			Казахстан 100%
	62.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,68	446				303,28			Казахстан 100%
63	3	С123-050310-0306	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	105199		210398		210398	16832	227230	Казахстан
64	4	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	1,4	5321,84 / 2027,72	54,73 / 23,05	7451 / 2839	76 / 32	4535	2814 / 821	11086	
	64.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,4	3069				4296,6			Казахстан 100%
65	5	С121-050308-0375	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	862		86		86	7	93	Казахстан
66	6	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006632	265067		1758		1758	141	1899	
			Итого по разделу: 2. Скважина									1824429	
			Раздел: 3. Наружное электроосвещение										
			Локальная смета №4-1										
67	1	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные В.1 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним полюсом. Установка	опора	1	18557,49 / 9718,5	7877,56 / 4076,67	18557 / 9718	7878 / 4077	961	11036 / 2367	31960	
	67.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ТЭС	кг	0,3	1643				164,3			Казахстан 100%
	67.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	67.1	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	504				201,6			
68	2	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	66703		266812		266812	21345	288157	Казахстан
69	3	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2628,95 1205,75	1423,2 586,8	10516 4823	5693 2347	0	5736 1300	17552	
70	4	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2712		10848		10848	868	11716	Казахстан
71	5	С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сборные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (проводники ш1-20,6кг/м)т		0,218	583613		127228		127228	10178	137406	Казахстан
72	6	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1725		3450		3450	276	3726	
73	7	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44		88		88	7	95	
74	8	Коммерческое предложение	Крепление провода СШ-2	шт	2	2552,44		5105		5105	408	5513	
75	9	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153		918		918	73	991	Казахстан
76	10	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	Казахстан
77	11	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3532		42384		42384	3391	45775	Казахстан
78	12	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1502		9012		9012	721	9733	Казахстан
79	13	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	718		4308		4308	345	4653	Казахстан
80	14	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	766		4596		4596	368	4964	Казахстан
81	15	С124-040201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6697		40182		40182	3215	43397	
82	16	Коммерческое предложение	Подвеска натяжная изолирующая НК-2-	шт	12	12294,64		147536		147536	11803	159339	
83	17	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11984,31 3762	6980,31 3621,73	11984 3762	6981 3622	1242	5907 1431	19322	
	83.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	414				1242			
84	18	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	37798,23 17774,9	9362,9 3498,04	37798 17775	9363 3498	10661	17018 4385	59281	
	84.1	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2330038				2330,04			Казахстан 100%
	84.2	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352				7920			Казахстан 100%
85	19	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,398	37496		14923		14923	1194	16117	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	20	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки типовая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1039559		1039559		1039559		1039559	
			Отпускная цена			1039559		1039559					
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*					
87	21	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		410644		410644	
			Отпускная цена			410644		410644					
			Сметная стоимость оборудования					*410644*					
88	22	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	15740,83	4290,24	31482	8581	270	21060	56745	
						11315,5	1846,8	22631	3694		4203		
	88.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,02	1643				32,86			Казахстан 100%
	88.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	526056				126,25			
	88.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	414				82,8			
89	23	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3	шт.	2	89830		179660		179660		179660	
			Отпускная цена			89830		179660					
			Сметная стоимость оборудования					*179660*					
90	24	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,0416667	245340,43	128131,03	10223	5339	0	4959	16396	
						117209,4	31549,47	4884	1315		1214		
91	25	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,024375	1023740		24954		24954		26950	Казахстан
											1996		
92	26	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1411,32	83,31	1411	83	26	963	2564	
						1302,39	35	1302	35		190		
93	27	С123-070506-0105	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	63879		63879		63879		68989	Казахстан
											5110		
94	28	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	519,74	21,64	7796	325	3702	2786	11429	
						251,28	6,65	3769	100		847		
95	29	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	676,46	21,64	7441	238	4439	2043	10243	
						251,28	6,65	2764	73		759		
96	30	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2496,18	110,59	4992	221	2817	1447	6954	
						977,2	28	1954	56		515		
97	31	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3358,98	160,58	6718	321	4442	1478	8852	
						977,2	49	1954	98		656		
98	32	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления навесной. Установка	шт.	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583	
						2994	562,02	2994	562		562		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	33	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХ.Л4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382		109382				109382	
			Отпускная цена			109382		109382		109382			
			Сметная стоимость оборудования					*109382*					
100	34	Е11-330303-0101 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта I, глубина бурения 2 м	опора	2	7501,05	4186,75	15002	8374	0	8317	25185	
101	35	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,148	3314,3 10216,62	1883,97 1785,62	6629 1512	3768 264	1109	1866 240	1892	
101.1		2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1702	940,95 6502	800,62	139	118	1106,64	140		Казахстан 100%
102	36	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,946	38961,41 5909,4	1173,43 288,45	36857 5590	1110 273	30157	5335 3375	45567	
102.1		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9649	29639				28599,26			Казахстан 100%
103	37	С123-070106-0501	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	2	28152		56304		56304		60808	
104	38	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф наружного освещения, высота, ширина и глубина до 1400x800x600 мм. Установка	шт.	1	5635,67 2994	2511,01 1041,71	5636 2994	2511 1042	131	4504 2906 683	9225	
105	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат однo-, двух-, трехполюсный ток до 25 А. Установка на конструкции на стенах и колонне	шт.	3	2785,93 1419	22,97 0	8358 4257	69 0	4032	3065 914	12337	
106	40	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1510		4530		4530	362	4892	Казахстан
107	41	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одна. Устройство постели	м кабеля	222	502,18 86,46	415,72 174,65	111484 19194	92290 38772	0	41736 12258	165478	
108	42	С123-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	245455		15955		15955	1276	17231	Казахстан
109	43	С123-060137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	494494		3956		3956	316	4272	Казахстан
110	44	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	283536		6805		6805	544	7349	Казахстан
111	45	С123-060129-1004	Кабели силовые ВВБГ 5х6,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	1334484		166810		166810	13345	180155	
112	46	Ц13-100904-0101 ФР. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,122	29338,98 9607,5	19731,48 4713,75	3579 1172	2407 576	0	1067 372	5018	
113	47	С Коммерческое предложение	Лента сигнальная ЛСТ, 100 мм	м	122	6,12		747		747	60	807	
114	48	С124-040207-1801	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАС 50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1508		3016		3016	241	3257	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	49	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3358,98 977,2	160,58 49	6718 1954	321 98	4442	1479 656	8852	
116	50	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрытый из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подлимке пола	м	2	530,31 181,48	58,26 19,25	1061 363	116 38	581	289 108	1458	
			Локальная смета №4-2										
			Охранная сигнализация										
117	1	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1509,68 1497	0 0	6039 5988	0 0	51	4311 828	11178	
118	2	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48 2994	966,31 350	13109 2994	966 350	9149	2408 1241	16758	
119	3	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2852,64 2650	0 0	2853 2650	0 0	203	1616 358	4827	
120	4	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	311,49 296,14	2,35 0,11	124596 118456	940 44	5200	85320 16793	226709	
	120.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	388	10				3880			Казахстан 100%
	120.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,6296	809				1318,35			Казахстан 100%
121	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	98,78 87,08	1,16 0,01	41488 36574	487 4	4427	26336 5426	73250	
	121.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	1,68	1868				3138,24			
	121.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,882	809				713,54			Казахстан 100%
122	6	С123-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-3Кприм. С2000 СП1	шт.	1	13552		13552		13552	1084	14636	
123	7	С123-080306-0701	Датчик разбития стекла BG-2000 прим. С2000 СТ	шт.	10	4525		45250		45250	3620	48870	
124	8	С123-080301-0108	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 прим. С2000 СМКпт.	шт.	14	2609		36526		36526	2922	39448	
125	9	С123-080301-0201	Извещатели тревожной сигнализации модели KBPN 01 прим. С2000 КТ	шт.	2	13171		26342		26342	2107	28449	
126	10	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645	
127	11	С123-080304-0642	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Сирель 023 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	904		904		904	72	976	
128	12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	154		154		154	12	166	
129	13	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х2х1,0	км	0,4	91753		36701		36701	2936	39637	Казахстан
130	14	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	64349		1287		1287	103	1390	Казахстан
131	15	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	400	24		9600		9600	768	10368	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Наружное электроосвещение									3908727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Наружный водопровод										
			Локальная смета №6-2										
			Водозаборная площадка насосного 1 го подъема										
132	1	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2390,7 / 1950,16	401,37 / 125,32	4781 / 3900	803 / 251	78	4068 / 708	9557	
133	2	Коммерческое предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5-КлМ"	шт.	2	3728110,85		7456222				7456222	
			Отпускная цена			3728111		7456222		7456222			
			Сметная стоимость оборудования					*7456222*					
134	3	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	380298,14 / 266168	108324,7 / 32970,95	30424 / 21293	8666 / 2638	464	23692 / 4329	58445	
	134.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,44	317				456,48			Казахстан 100%
135	4	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	1646		132997		132997		143637	Казахстан
136	5	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	333705,24 / 245588	85531,52 / 25722,2	11680 / 8596	2993 / 900	91	10640 / 9401	22767	
	136.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,28	317				88,76			Казахстан 100%
137	6	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	558		19530		19530		21092	Казахстан
138	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0268	380298,14 / 266168	108324,7 / 32970,95	10192 / 7133	2903 / 884	156	1562 / 7937	19579	
	138.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4824	317				152,92			Казахстан 100%
139	8	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,068	1646		44554		44554		48118	Казахстан
140	9	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,92	24869,48 / 11110,44	9532,68 / 4061,34	221836 / 99105	85031 / 36227	37699	133979 / 28465	384280	
	140.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1864	27443				32557,28			Казахстан 100%
141	10	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21833		109165		109165		117898	Казахстан
142	11	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	23192		231920		231920		250474	Казахстан
143	12	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	17010		85050		85050		91854	Казахстан
144	13	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21553		107765		107765		116386	Казахстан
145	14	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3018		15090		15090		16297	Казахстан
146	15	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5504		27520		27520		29722	Казахстан
147	16	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21723		108615		108615		117304	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	17	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	47,1	896,87 / 300,83	19,84 / 2,88	42243 / 14169	935 / 136	27139	13303 / 4444	59990	
	148.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	113,04	223				25207,92			Казахстан 100%
149	18	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Уширы бетонные.В 7,5**	м3	0,55	37237,61 / 5909,4	1173,43 / 288,45	20481 / 3250	646 / 159	16585	3102 / 1887	25470	
	149.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,561	27949				15679,39			Казахстан 100%
150	19	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	11	1156,74 / 1033,2	62,28 / 0	12724 / 11365	685 / 0	674	11252 / 1918	25894	
	150.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	211235				673,84			Казахстан 100%
151	20	**С123-020103-0112**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3389		13556		13556	1084	14640	Казахстан
152	21	**С123-020103-0110**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	7	2202		15414		15414	1233	16647	Казахстан
153	22	**С123-020303-7509**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3525		3525		3525	282	3807	Казахстан
154	23	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2200,35 / 1787,8	85,17 / 43,23	4401 / 3576	170 / 86	655	3625 / 642	8668	
	154.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	188520				565,56			Казахстан 100%
155	24	**С123-040101-0404**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	78584		157168		157168	12573	169741	
156	25	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2200,35 / 1787,8	85,17 / 43,23	4401 / 3576	170 / 86	655	3625 / 642	8668	
	156.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	188520				565,56			Казахстан 100%
157	26	**С123-040101-1504**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	62785		125570		125570	10046	135616	Казахстан
158	27	**С123-040101-1501**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	23847		47694		47694	3816	51510	Казахстан
159	28	**С123-040101-1503**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	37761		75522		75522	6042	81564	Казахстан
160	29	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2937,21 / 2194,92	187,67 / 84,41	2937 / 2195	187 / 84	555	2257 / 415	5609	
	160.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	188520				527,86			Казахстан 100%
161	30	**С123-030103-0907**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	46139		46139		46139	3691	49830	Казахстан
162	31	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2188,32 / 809,57	1378,75 / 402,58	2188 / 810	1379 / 403	0	1200 / 271	3659	
163	32	**С123-020803-0204**	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	245119		245119		245119	19610	264729	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	33	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	2210		33150		33150	2652	35802	Казахстан
165	34	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° (ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1873		3746		3746	300	4046	Казахстан
166	35	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° (ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	4933		19732		19732	1579	21311	Казахстан
167	36	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	501635,2 / 332956	153363,76 / 47189,46	7274 / 4828	2224 / 684	222	5457 / 1018	13749	
	167.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,696	317				220,63			Казахстан 100%
168	37	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,5	3451		50040		50040	4003	54043	Казахстан
169	38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,10251	380298,14 / 266168	108324,7 / 32970,95	38984 / 27285	11105 / 3380	595	30358 / 5547	74889	
	169.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,8452	317				584,92			Казахстан 100%
170	39	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	103,5351	1646		170419		170419	13634	184053	Казахстан
171	40	Коммерческое предложение	Насос скважинный серии 3ХК, 3ХКm с пультом управления	шт	2	84268,71		168537		168537	13483	182020	
172	41	Коммерческое предложение	Пульт управления и защиты насосов модели C1-SP1 (0,37-2,2 кВт)	шт	2	27295,92		54592		54592	4367	58959	
			Локальная смета №6-3 ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ										
			Котлован сливной воды										
173	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1649	210,12 / 9,93	199,97 / 58,74	346488 / 16375	329750 / 96862	363	81531 / 34241	462260	
	173.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,066	5448				359,35			Казахстан 100%
174	2	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	51	4223,62 / 2978,82	1244,8 / 964,8	215405 / 151920	63485 / 49205	0	144810 / 28817	389032	
175	3	Е11-010106-3206	Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1700	40,53 / 0	40,53 / 5	68901 / 0	68901 / 8500	0	6120 / 6002	81023	
176	4	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	5250	112,17 / 79,34	32,64 / 12,68	588892 / 416535	171360 / 66570	998	454119 / 83441	1126452	
			Итого по разделу: 4. Наружный водопровод									**12517312**	
			ИТОГО:					17545077 / 1260416	929744 / 338279	5078590 / 10276330	1356601 / 690023	19591701	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10276330			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		74523					
			Итого с временными									19666223	
			Зимние удорожания			1,44 %		135214					
			Итого с зимними удорожаниями									19801436	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		190502					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19991938	
			Итого в текущих ценах, к = 1,050036									20992254,61	
			Поправочный коэффициент к договорной сумме, К=0,947799712866077									19 896 461,97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2 387 575,44					
			Итого с НДС									22 284 037,41	
			Удержание 30%/аванс									6 685 211,22	
			ИТОГО к оплате									15 598 826,19	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240002313
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кулеков М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН: 050340007076
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мигранов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "RIZM Engineering" эксперт Доскенжиев С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ГИП ТОО STROYCONSALTING Утежанов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)