Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»

Полная сметная стоимость работ 271 151 680,52 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г 57 514 373,47 тенге, в т.ч. НДС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 57 514 373,47 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 57 514 373,47 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
Адрес: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Атамекен, Зона ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, 2, участок 68
БИН: 041240003378
ИИК: KZ29601A231001552331
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		253	26.06.2023г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем в месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»**	тенге	**57 514 373,47**	**17 254 312,04**	**17 254 312,04**	**0,00**		**57 514 373,47**		**40 260 061,43**	**57 514 373,47**
	ИТОГО:		**57 514 373,47**	**17 254 312,04**	**17 254 312,04**	**0,00**	**0,00**	**57 514 373,47**		**40 260 061,43**	**57 514 373,47**

Заказчик:
И.о. Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Шалмаганбетова С.С.**

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Кудоре М.С.**

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Иманалиев М.У.**

Авторский надзор:
ТОО "Алатау Строй Монтаж -5"

_____ **Кенжебеков Т.И.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"

_____ **Табикабилов Х.У.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»
(наименование)

Основание : Договор подряда (контракт) №253 от 26.06.2023г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Основание: Смета 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³	м³ грунта	17654,09807	162,19	152,36	2863318	2689778	0	662558	3807988	
						9,83	42,3	173540	746768		282112		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м³	557,4978338	3397,95	0	1894350	0	0	1363930	3518944	
						3397,95	0	1894350	0		260664		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,уширение под колодцы	м³	371,6652225	2831,63	0	1052418	0	0	757740	1954970	
						2831,63	0	1052418	0		144812		
4	4	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	18583,26113	78,64	78,64	1461388	1461388	0	350109	1956446	
						0	26,16	0	486138		144949		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	554,2878663	1476,89	0	818622	0	0	589408	1520672	
						1476,89	0	818622	0		112642		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	17921,97434	55,11	55,11	987680	987680	0	236570	1322104	
						0	18,33	0	328510		97854		
7	7	Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	17921,97434	27,22	27,22	487836	487836	0	116851	653076	
						0	9,05	0	162194		48389		
8	8	Е11-010102-0411 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м³	м³ грунта	106,9989148	419,99	385	44938	41195	33	14943	64671	
						34,68	159,29	3711	17044		4790		
9	9	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки10 км	т·км	2086,478838	49		102237				110416	
											8179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	E11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		106,9989148	41,57	36,18	4448	3871	11	1325	6235	
				м³ грунта		5,29	11,91	566	1274		462		
11	11	E11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство		427,5596	8451,71	545,66	3613610	233302	1190942	2129730	6202808	
				м³ подстилающего слоя		5120,61	178,46	2189366	76302		459468		
12	12	E11-010107-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 2		2056,14	354,53	332,7	728963	684077	0	175656	976995	
				м³ грунта		21,83	96,82	44886	199075		72376		
13	13	E11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею		4,2968	732842,26	329375,65	3148877	1415262	0	2183156	5758596	
				км трубопровода		403466,61	109754,42	1733615	471593		426563		
14	14	C1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм		4339,768	5157		22380184		22380184		24170599	Казахстан
				м							1790415		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									52024520	
			ИТОГО:					39588869	8004389	23571170	8581976	52024520	
								7911074	2488898		3853675		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		541055					
			Итого с временными									52565575	
			Зимние удорожании			0,31 %		162953					
			Итого с зимними удорожаниями									52728528	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1054571					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53783099	
			Итого с учетом Коэффициента поправки на договорную сумму К= 0,94796676310256									50 984 590,27	
			Итого в текущих ценах									51 352 119,17	
			НДС			12 %		6 162 254,30					
			Итого с НДС									57 514 373,47	
			Удержание 30% от суммы аванса									17 254 312,04	
			ИТОГО к оплате									40 260 061,43	

Принял (Заказчик)
И.о. Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК" БИН 910640000040
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Шалмаганбетова С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Култоре М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Алатау Строй Монтаж -5"
Кенжебеков Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"
Табикабилов Х.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"
Иманалиев М.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)