аименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой
тап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»

Форма 3КС

рограмма 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
одпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет
пецифика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ	271 151 680,52	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	175 666 799,32	тенге, в т.ч. НДС

одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
дрес: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Атамекен, Зона ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, 2, участок 68
ИН: 041240003378
ИК: KZ29601A231001552331
ИК: HSBKKZKX
О "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	175 666 799,32	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	118 152 425,85	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		253	26.06.2023г	253/1	19.12.2023г				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем в месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»	тенге	175 666 799,32	0,00	0,00	0,00		175 666 799,32		118 152 425,85	175 666 799,32
	ИТОГО:		175 666 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	175 666 799,32		118 152 425,85	175 666 799,32

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аяшев М.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ Култоре М.С.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Иманалиев М.У.

Авторский надзор:
ГКП ТОО "Алатау Строй Монтаж"
_____ Кенжебеков Т.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"
_____ Табикабилов Х.У.

Форма по приказу 3-1
Приказ и. о. Председателя по вопросам архитектуры и градостроительства Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 179

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
(полное наименование, ОКПО, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
(полное наименование, ОКПО, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшалымырзау и Кызан группового водопровода «Казбек-Акшалымырзау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшалымырзау -Кызан)»
(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) №253 от 26.06.2023г., доп. соглашение №253/1 от 19.12.2023г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Основание: Смета 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 Кзр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³	м³ грунта	40061,22254	162,19 9,83	152,36 42,3	6497530 393802	6103728 1694590	0	1503498 640178	8641206	
2	2	Е11-010205-0302 Кзр и Кзм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (выработка грунта вручную после разработки из механизированным способом)	м³	1265,091238	3397,95 3397,95	0 0	4298717 4298717	0 0	0	3095071 591506	7985294	
3	3	Е11-010205-0302 Кзр и Кзм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,уширение под колодцы	м³	843,3941588	2831,63 2831,63	0 0	2388180 2388180	0 0	0	1719487 328612	4436279	
4	4	Е11-010104-0102 Кзр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	12169,70794	78,64 0	78,64 26,16	3316226 0	3316226 1103160	0	794477 328924	4439627	
5	5	Е11-010205-0502 Кзр и Кзм=1,04	Засыпка вручную траншей,ям котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	1065,938204	1476,89 1476,89	0 0	1574273 1574273	0 0	0	1133476 216620	2924369	
6	6	Е11-010104-0402 Кзр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м.3 грунта	34465,33528	55,11 0	55,11 18,33	1899385 0	1899385 631750	0	454942 188181	2542508	
7	7	Е11-010104-0408 Кзр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	34465,33528	27,22 0	27,22 9,05	938146 0	938146 311911	0	224714 93056	1255916	
8	9	Е11-010102-0411 Кзр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	205,7671438	419,99 34,68	385 159,29	86420 7136	79221 32777	64	28737 9212	134369	
9	10	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки10 км	т·км	4012,459303	49		196611			15729	212340	
10	11	Е11-010102-0602 Кзр и Кзм=1,04	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	205,7671438	41,57 5,29	36,18 11,91	8554 1089	7445 2451	21	2547 889	11990	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Е11-110101-0201 Кпр в Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м³ подстилающего слоя	822,23	8451,71 5120,61	545,66 178,46	6949250 4210319	448658 146735	2290272	4095635 883593	11928478	
12		Е11-010107-0112 Кпр в Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 2	м³ грунта	5169,475	354,53 21,83	332,7 96,82	1832734 112850	1719885 500509	0	441628 181966	2456328	
			Монтаж трубопроводов										
13	12	Е11-220501-0404 Кпр в Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	7,0032	732842,26 403466,61	329375,65 109754,42	5132241 2825557	2306683 768632	0	3958348 695239	9385728	
14	13	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	7073,232	5157		36476657		36476657	2918133	39394790	Казахстан
15	14	Е11-220301-0101 Кпр в Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	755305,34 630961,76	101082,84 42816,58	11330 9464	1516 642	349	10806 1707	23043	
16	15	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15,06	1801		27123		27123	2170	29293	Казахстан
17	16	Е11-220601-0301 Кпр в Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1343939,15 446941,04	48841,58 227,45	20159 6704	732 3	12722	6640 2144	28943	
			Футляры - 9шт										
18	17	Е11-220301-0109 Кпр в Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0855	2819531,75 1533760,8	1158010,9 459230,16	241070 131137	99010 39264	10923	168697 32781	442548	
19	18	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	85,842	37695		3235814		3235814	258865	3494679	Казахстан
20	19	Е11-220601-0309 Кпр в Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0855	7234649,86 677732,64	1001895,26 335847,5	618563 57946	85662 28715	474954	85794 56349	760706	
21	20	Е11-221401-0302 Кпр в Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	85,5	2339,45 2040,21	12,25 4,32	200023 174438	1047 369	24538	173859 29846	402928	
22	21	Е11-221401-0401 Кпр в Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 150 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	9	8525,57 3075,59	922,37 21,32	76730 27680	8301 192	40748	27593 8346	112669	
23		Е11-250119-0101 Кпр в Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м² футеровки	42,9552	8991,66 1027,73	652,72 267,41	386239 44146	28038 11487	314054	58626 34949	471814	
			Колодцы Д=1,5м(Шах) КК-1 - КК-10										
24	47	Е11-010201-0501 Кпр в Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,29875	263,96 144	119,96 59,71	1399 763	635 316	0	777 174	2350	
25	48	Е11-221301-0101 Кпр в Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,9	38194,53 17525,79	13709,57 6409,07	645488 296186	231691 108313	117610	400454 83675	1129617	
26	49	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	32501		357511		357511	28601	386112	Казахстан
27	50	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19630		39260		39260	3141	42401	Казахстан
28	51	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		22	27934		614548		614548		663712	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. коэффициент	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	52	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	11	30480		335280		335280	49164 26822	362102	
30	53	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3183		76392		76392	6111	82503	Казахстан
31	54	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	7808		85888		85888	6871	92759	Казахстан
32	55	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	11	25559		281149		281149	22492	303641	Казахстан
33	60	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м²	111,7	1260,93 474,7	27,11 4,55	140846 53024	3028 508	84794	49785 15250	205881	
34		Е12-190101-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	25	808,87 796,87	0 0	20222 19922	0 0	300	14344 2765	37331	
35		Е12-190101-0107 Кзтр и Кзм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную при работе с приставных лестниц. Добавлять к норме 1219-0101-0101	отверстие	25	160,17 160,17	0 0	4004 4004	0 0	0	2883 551	7438	
36		Е12-190101-0401 Кзтр и Кзм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 5 диам.до	отверстие	25	1786,12 1482,66	1,41 0,94	44653 37067	36 24	7551	26705 5709	77067	
37		Е12-190101-0901 Кзтр и Кзм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,015	23381,88 3381,88	0 0	351 51	0 0	300	37 31	419	
			Колодцы Д=1,0м(5шт) МК-1 - МК-5										
38	61	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	1,1775	263,96 144	119,96 59,71	311 170	141 70	0	173 39	523	
39	62	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,69	38194,53 17525,79	13709,57 6409,07	217327 99722	78008 36468	39598	134627 28172	380326	
40	63	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10	шт.	5	14347		71735		71735	5739	77474	Казахстан
41	64	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	5464		10928		10928	874	11802	Казахстан
42	65	С1225-0101-0105	Кольцо колодцев марки КС 10.6 ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11516		11516		11516	921	12437	Казахстан
43	66	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	15	17500		262500		262500	21000	283500	Казахстан
44	67	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	13895		69475		69475	5558	75033	Казахстан
45	68	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	3183		35013		35013	2801	37814	Казахстан
46	69	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7808		39040		39040	3123	42163	Казахстан
47	70	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	5	25559		127795		127795	10224	138019	Казахстан
48	75	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м²	55,85	1260,93 474,7	27,11 4,55	70423 26512	1514 254	42397	24892 7625	102940	
49		Е12-190101-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	8	808,87 796,87	0 0	6471 6375	0 0	96	4590 885	11946	
50		Е12-190101-0107 Кзтр и Кзм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную при работе с приставных лестниц. Добавлять к норме 1219-0101-0101		8	160,17	0	1281	0	0	923	2380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		160,17	0	1281	0		176		
51		E12-190101-0401 Кзр и Кзм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка		8	1786,12	1,41	14289	12	2416	8546	24662	
				отверстие		1482,66	0,94	11861	8		1827		
52		E12-190101-0901 Кзр и Кзм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора		0,005	23381,88	0	117	0	100	12	139	
				г		3381,88	0	17	0		10		
			Отмостка вокруг колодцев										
53	76	E11-080101-0202 Кзр и Кзм=1,04	Подготовка из щебня.Устройство		13,68	7554,59	2665,15	103347	36459	46583	34960	149372	
				м² основания		1484,24	1263,66	20304	17287		11065		
54	77	E11-060101-0101 Кзр и Кзм=1,04	Устройство бетонных отмосток		13,68	39960,26	1530,53	546656	20938	496294	31910	624851	
				м³		2150,93	412,36	29425	5641		46285		
			Итого по разделу:									106874559	
			ИТОГО:					80647190	17436145	46164308	18310693	106874559	
								16870121	5442876		7916676		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1111495					
			Итого с временными									107986054	
			Зимние удорожания			0,31 %		334757					
			Итого с зимними удорожаниями									108320811	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2166416					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									110487227	
			Итого с учетом Коэффициента поправки на договорную сумму К= 0,947966763102 56									104 738 218,94	
			Итого в текущих ценах									105 493 237,37	
			НДС			12 %		12 659 188,48					
			Итого с НДС									118 152 425,85	
			Удержание 30% от суммы аванса										
			ИТОГО к оплате									118 152 425,85	

Принял (Заказчик)
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК" БИН 910640000040
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Аяшев М.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Иманалиев М.У.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Кулпре М.С.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Алтын Строй Модернизация"
Кенжебеков Т.И.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"
Табиндабилов Х.У.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)