Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
Адрес: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Атамекен, Зона ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, 2, участок 68
БИН: 041240003378
ИИК: KZ29601A231001552331
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная сметная стоимость работ	271 151 680,52	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	175 666 799,32	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г	95 484 881,20	тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	81 927 200,00	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц АПРЕЛЬ 2024г.	81 927 200,00	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		253	26.06.2023г.	253/1	19.12.2023г.				
		253	26.06.2023г.	253/2	30.01.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем в месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»	тенге	95 484 881,20	9 376 615,33	9 376 615,33	0,00		81 927 200,00		72 550 584,67	81 927 200,00
	ИТОГО:		95 484 881,20	9 376 615,33	9 376 615,33	0,00	0,00	81 927 200,00		72 550 584,67	81 927 200,00

Заказчик:
И.о. зам .Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Аубакиров А.Б.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс"
Култоре М.С.

Главный эксперт
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Хансеитов С.Б.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Алатау Строй Монтаж -5"
Кенжебеков Т.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"
Таспанбилов Х.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»**
(наименование)

Основание : Договор подряда (контракт) **№253** от **26.06.2023г., доп. соглашение №253/1 от 19.12.2023г., доп. соглашение №253/2 от 30.01.2024г**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за АПРЕЛЬ месяц 2024 года

Основание: Смета 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³	м³ грунта	10185,05658	162,19 9,83	152,36 42,3	1651914 100119	1551795 430828	0	382245 162757	2196916	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м³	321,6333656	3397,95 3397,95	0 0	1092894 1092894	0 0	0	786882 150383	2030159	
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,уширение под колодцы	м³	214,4222438	2831,63 2831,63	0 0	607164 607164	0 0	0	437158 83545	1127867	
4	4	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	10721,11219	78,64 0	78,64 26,16	843108 0	843108 280464	0	201986 83625	1128719	
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	511,6503381	1476,89 1476,89	0 0	755651 755651	0 0	0	544069 103978	1403698	
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	16543,36093	55,11 0	55,11 18,33	911705 0	911705 303240	0	218372 90327	1220404	
7	7	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	16543,36093	27,22 0	27,22 9,05	450310 0	450310 149717	0	107863 44667	602840	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	Е11-010102-0411 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,25 м³	м³ грунта	98,768229	419,99 34,68	385 159,29	41482 3425	38026 15733	31	13794 4422	59698	
9	10	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки10 км	т·км	1925,980466	49		94373			7550	101923	
10	11	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	98,768229	41,57 5,29	36,18 11,91	4106 522	3573 1176	10	1223 427	5756	
11		Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство	м³ подстилающего слоя	394,6704	8451,71 5120,61	545,66 178,46	3335640 2020953	215356 70433	1099331	1965905 424125	5725670	
12		Е11-010107-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 2	м³ грунта	4300,305	354,53 21,83	332,7 96,82	1524587 93876	1430712 416356	0	367375 151371	2043333	
13		Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	95	2810,79 1196,08	1305,66 617,3	267025 113628	124037 58643	29360	186053 36246	489324	
			Монтаж трубопроводов										
14	12	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	5,1446	732842,26 403466,61	329375,65 109754,42	3770180 2075674	1694506 564643	0	2613914 510728	6894822	
15	13	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5196,046	5157		26796009		26796009	2143681	28939690	Казахстан
16	14	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	755305,34 630961,76	101082,84 42816,58	4532 3786	607 257	140	4002 683	9217	
17	15	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,024	1801		10849		10849	868	11717	Казахстан
18	16	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1343939,15 446941,04	48841,58 227,45	8064 2682	293 1	5089	2656 858	11578	
			Футляры - 5шт										
19	17	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,041	2819531,75 1533760,8	1158010,9 459230,16	115601 62884	47478 18828	5238	80896 15720	212217	
20	18	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	41,164	37695		1551677		1551677	124134	1675811	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	19	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	7234649,86 677732,64	1001895,26 335847,5	296621 27787	41078 13770	227756	41141 27021	364783	
22	20	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	41	2339,45 2040,21	12,25 4,32	95917 83649	502 177	11767	82987 14312	193216	
23	21	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 150 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	5	8525,57 3075,59	922,37 21,32	42628 15378	4612 107	22638	15330 4637	62595	
24	22	Е11-250119-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м² футеровки	20,5984	8991,66 1027,73	652,72 267,41	185214 21170	13445 5508	150599	24277 16759	226250	
			Трубопроводные арматуры										
25	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	тфасонных частей	0,1614	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	254594 137153	113450 41204	3991	176573 34493	465660	
26	31	С1241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9977		9977		9977	798	10775	
27	32	С1241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	14	9977		139678		139678	11174	150852	
28	33	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	14	1065		14910		14910	1193	16103	
29	34	С1261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50мм(патрубок)	м	1,4	3376		4726		4726	378	5104	
30	35	С1261-305-0218	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=150мм(патрубок)	м	3,1	11916		36940		36940	2955	39895	
31	36	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м³	6,3	188,81 57,08	3,52 0,67	1190 360	22 4	808	251 115	1556	
32	37	Е11-130301-1418 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м²	6,3	225,87 87,33	4,52 0,89	1423 550	29 6	844	383 145	1951	
33	38	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	14	4691,57 3690,36	0 0	65682 51665	0 0	14017	50632 9305	125619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	39	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8	1801		5043		5043	403	5446	Казахстан
35	40	Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	31	8199,99 4838,47	0 0	254200 149993	0 0	104207	146993 32096	433289	
36	41	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6,2	6935		42997		42997	3440	46437	Казахстан
			Колодцы Д=1,5м (5шт) КК-11 - КК-16										
37	47	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,17925	263,96 144	119,96 59,71	839 458	382 190	0	466 104	1409	
38	48	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,1	38194,53 17525,79	13709,57 6409,07	232987 106907	83628 39095	42451	144543 30202	407732	
39	49	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	32501		162505		162505	13000	175505	Казахстан
40	50	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19630		39260		39260	3141	42401	Казахстан
41	51	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	27934		195538		195538	15643	211181	Казахстан
42	52	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	30480		152400		152400	12192	164592	
43	53	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3183		25464		25464	2037	27501	Казахстан
44	54	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7808		39040		39040	3123	42163	Казахстан
45	55	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	25559		127795		127795	10224	138019	Казахстан
46	56	С1222-519-0101	Стоимость стремянки и скобы	т	0,3	1139868		341960		341960	27357	369317	Казахстан
47	57	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительныеэлементы,МС	т стальных элементов	2,88885	1153938,72 104625,25	8693,19 2342,71	3333556 302247	25114 6768	3006196	364637 295855	3994048	
48	58	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	92,47665	125,56 74,72	3,09 0,45	11611 6910	286 42	4416	4797 1312	17720	
49	59	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	92,47665	203,71 87,33	4,52 0,89	18838 8076	418 82	10344	5629 1958	26425	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	60	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м²	55,85	1260,93 474,7	27,11 4,55	70423 26512	1514 254	42397	24892 7625	102940	
51		Е12-190101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	16	808,87 796,87	0 0	12942 12750	0 0	192	9180 1770	23892	
52		Е12-190101-0107 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную при работе с приставных лестниц. Добавлять к норме 1219-0101-0101	отверстие	16	160,17 160,17	0 0	2563 2563	0 0	0	1845 353	4761	
53		Е12-190101-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	16	1786,12 1482,66	1,41 0,94	28578 23723	23 15	4833	17091 3653	49322	
54		Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,0096	23381,88 3381,88	0 0	224 32	0 0	192	23 20	267	
			Колодцы Д=1,0м(2шт) МК-6 - МК-7										
55	61	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,239	263,96 144	119,96 59,71	1119 610	508 253	0	622 139	1880	
56	62	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,72	38194,53 17525,79	13709,57 6409,07	638613 293031	229224 107160	116357	396189 82784	1117586	
57	63	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	18	14347		258246		258246	20660	278906	Казахстан
58	64	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	10	5464		54640		54640	4371	59011	Казахстан
59	66	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	40	17500		700000		700000	56000	756000	Казахстан
60	67	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	18	13895		250110		250110	20009	270119	Казахстан
61	68	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	37	3183		117771		117771	9422	127193	Казахстан
62	69	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	7808		140544		140544	11244	151788	Казахстан
63	70	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	18	25559		460062		460062	36805	496867	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	71	С1222-519-0101	Стоимость стремянки и скобы	т	0,59634	1139868		679749		679749	54380	734129	Казахстан
65	72	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка соединительныеэлементы,МС	т стальных элементов	3,47932	1153938,72 104625,25	8693,19 2342,71	4014922 364025	30246 8151	3620651	439167 356327	4810416	
66	73	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	118,19414	125,56 74,72	3,09 0,45	14840 8831	365 53	5644	6131 1677	22648	
67	74	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	118,19414	203,71 87,33	4,52 0,89	24077 10322	534 105	13221	7194 2502	33773	
68	75	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м²	201,06	1260,93 474,7	27,11 4,55	253523 95443	5451 915	152629	89612 27451	370586	
69		Е12-190101-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	31	808,87 796,87	0 0	25075 24703	0 0	372	17786 3429	46290	
70		Е12-190101-0107 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную при работе с приставных лестниц. Добавлять к норме 1219-0101-0101	отверстие	31	160,17 160,17	0 0	4965 4965	0 0	0	3575 683	9223	
71		Е12-190101-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	31	1786,12 1482,66	1,41 0,94	55370 45962	44 29	9364	33114 7079	95563	
72		Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,0184	23381,88 3381,88	0 0	430 62	0 0	368	45 38	513	
			Отмостка вокруг колодцев										
73	76	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка из щебня.Устройство	м³ основания	20,52	7554,59 1484,24	2665,15 1263,66	155020 30457	54689 25930	69875	52440 16597	224057	
74	77	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных отмосток	м³	14,4596786	39960,26 2150,93	1530,53 412,36	577813 31102	22131 5963	524580	33729 48923	660465	
			ИТОГО									74107097	
			ИТОГО:					58512023 8820654	7939201 2566100	41657798	10105667 5489408	74107097,13	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		770714					
			Итого с временными									74877811,13	
			Зимние удорожания			0,31 %		232121					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**75109932,13**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1502199**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76612131,13**	
			Итого с учетом Коэффициента поправки на договорную сумму К= 0,94796676310256									**72 625 753,96**	
			Итого в текущих ценах К=1,0072086239									**73 149 285,71**	
			НДС			**12 %**		**8 777 914,29**					
			Итого с НДС									**81 927 200,00**	
			Удержание аванса 9,82%									**9 376 615,33**	
			ИТОГО к оплате									**72 550 584,67**	

Принял (Заказчик)

И.о. зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК" БИН 910640000040
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Аубакиров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Калтаре М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный эксперт
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Хансейтов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ГПП ТОО "Алатау Строй Монтаж-5"
Кенжебеков Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"
Ешмухабилов Х.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)