Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
Адрес: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Атамекен, Зона ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, 2, участок 68
БИН: 041240003378
ИИК: KZ29601A231001552331
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная сметная стоимость работ	271 151 680,52	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	175 666 799,32	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г	95 484 881,20	тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	95 484 881,20	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц МАЙ 2024г.	13 557 681,20	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		253	26.06.2023г.	253/1	19.12.2023г.				
		253	26.06.2023г.	253/2	30.01.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем в месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»	тенге	**95 484 881,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**95 484 881,20**		**13 557 681,20**	95 484 881,20
	ИТОГО:		**95 484 881,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 484 881,20**		**13 557 681,20**	**95 484 881,20**

Заказчик:
И.о. зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Аубакиров А.Б.

Главный эксперт
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Хансейтов С.Б.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Алатау Строй Монтаж -5"

Кенжебеков Т.И.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс"

Келторе М.Х.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"

Табикабилов Х.У.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : «Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)»
(наименование)

Основание : Договор подряда (контракт) №253 от 26.06.2023г., доп. соглашение №253/1 от 19.12.2023г., доп. соглашение №253/2 от 30.01.2024г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за МАЙ месяц 2024 года

Основание: Смета 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Футляры (3шт)										
1	17	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	2819531,75	1158010,9	93045	38215	4216	65111	170808	
						1533760,8	459230,16	50614	15155		12652		
2	18	С1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	33,132	37695		1248911		1248911		1348824	Казахстан
											99913		
3	19	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	7234649,86	1001895,26	238743	33063	183316	33114	293606	
						677732,64	335847,5	22365	11083		21749		
4	20	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	33	2339,45	12,25	77202	405	9471	66795	155517	
						2040,21	4,32	67327	143		11520		
5	21	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 150 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	3	8525,57	922,37	25577	2767	13583	9198	37557	
						3075,59	21,32	9227	64		2782		
6		Е11-250119-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м² футеровки	16,5792	8991,66	652,72	149075	10821	121214	19540	182104	
						1027,73	267,41	17039	4433		13489		
			Трубопроводные арматуры										
7	22	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	14	1980	44,49	27720	623	2266	24898	56828	
						1773,66	22,74	24831	318		4210		
8	23	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	9	4768,92	311,44	42920	2803	3807	37366	86709	
						4034,47	159,21	36310	1433		6423		
9	24	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральныхжидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	14	43694		611716		611716		660653	
											48937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	25	С1242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральныхжидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150										
				шт.	9	132732		1194588		1194588		1290155	
											95567		
11	26	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные.Установка										
				шт.	7	3666,32	88,98	25664	622	1336	23783	53403	
						3386,45	45,49	23705	318		3956		
12	27	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN50										
				шт.	7	88900		622300		622300		672084	
											49784		
13	28	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Гибкая вставка Ду150.Установка										
				шт.	8	1738,12	116,8	13905	935	0	12844	28889	
						1621,32	0,45	12971	4		2140		
14	29	С1241-516-0106	Демонтажная вставка фланцевая,корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 150 мм										
				шт.	8	241145		1929160		1929160		2083493	
											154333		
15	42	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка										
				фланец	14	932,33	34,82	13053	487	391	12053	27114	
						869,61	0	12175	0		2008		
16	43	Е11-221201-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка										
				фланец	62	2711,68	143,15	168124	8875	7611	151517	345212	
						2445,77	22,74	151638	1410		25571		
17	44	С1241-116-1107	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм										
				шт.	14	12177		170478		170478		184116	Казахстан
											13638		
18	45	С1241-116-1112	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм										
				шт.	31	36715		1138165		1138165		1229218	Казахстан
											91053		
19	46	С1241-116-1212	Фланцевый адаптер Ду150										
				шт.	31	91934		2849954		2849954		3077950	
											227996		
			Отмостка вокруг колодцев										
20	77	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных отмосток										
				м³	6,0603214	39960,26	1530,53	242172	9275	219861	14136	276813	
						2150,93	412,36	13035	2499		20505		
21	78	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз										
				м²	6,3	188,81	3,52	1190	22	808	251	1556	
						57,08	0,67	360	4		115		
22	79	Е11-130301-1418 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76										
				м²	6,3	112,94	2,26	712	14	422	192	976	
						43,67	0,45	275	3		72		
			ИТОГО:					10884374	108926	10333574	470798	12263585	
								441872	36867		908413		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		127541					
			Итого с временными									12391124	
			Зимние удорожания			0,31 %		38412					
			Итого с зимними удорожаниями									12429536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**248591**				**12678127**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 018 436,11**	
			Итого с учетом Коэффициента поправки на договорную сумму К= 0,94796676310256									**12 105 072,50**	
			Итого в текущих ценах К=1,0072086239										
			НДС			**12 %**		**1 452 608,70**				**13 557 681,20**	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

И.о. зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК" БИН 910640000040
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Аубакиров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный эксперт РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Хансейтов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Руководитель
ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Култоре М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Алатау Строй Монтаж -5"
Кенжебеков Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Строительная компания Капитал"
Тавкабилов Х.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)