Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«12» 03 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Атамекен, Производственная зона №2, участок 68, БИН 041240003378, Тел.:87292304608;***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директораУлтөре Манас Сергазыулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау -Кызан)» Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», Заместитель председателя Аубакиров А.Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «KST Building», 120018 Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда БСН 200340018728 тел 87007235888 .***
в лице ***директора Акмолдаев А.С.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Алатау Строй Монтаж-5», рабочий проект № 76-2017-НВ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Комитет по водным ресурсам, № 30-Н от 24.01.2023 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход воды на: на хоз-питьевой водопровод	м3/час	25,57	25,57	25,57	25,57
Протяженность водопровода Ø160х9,5мм	м	16444,6	16444,6	16444,6	16444,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для решения проблемы бесперебойного водоснабжения села Акшымырау были предложены следующие мероприятия:

- проектирование и строительство 2-й нитки водовода от водозабора с.Акшымырау до водозабора с.Кызан из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 диаметром 160х9,5мм протяженностью 16444,6 метров. Проектируемый водовод подключается к ранее запроектированному водоводу к с. Акшымырау. Пропускная мощность водопровода составляет Q= 242,59 м3/сут = 25,57 м3/час = 7,1 л/с.

Вода в существующий водопровод Казба-Акшымырау подается от существующей насосной станции в селе Казба напором 60метров, к которому подключается проектируемый водопровод Акшымырау-Кызан. Вода от проектируемого водопровода поступает в существующий водозабор в селе Кызан для очистки, учета и распределения к потребителям. Учет поступающей воды со второй нитки водовода производится на существующем узле учета воды насосной станции села Кызан.

Глубина заложения трубопроводов до низа трубы не менее 1,8м.

На водоводе запроектированы водопроводные колодцы для разделения водовода на ремонтные участки:

- ***Колодец Ø1,5м для подключения к ранее запроектированному водоводу***
- ***Колодцы Ø1,5м с вантузами***
- ***Колодцы Ø1,5м с выпусками в мокрые колодцы Ø1,0м***
- ***Контрольные колодцы***

В местах пересечения водовода с существующими грунтовыми дорогами предусмотрено устройство футляров из стальных труб Ø377х6,0мм. С нижней стороны футляра по уклону устраиваются контрольные колодцы Ø1,0м.

Общее число колодцев - 39шт. Из них 16 - Ø1,5м, 23 - Ø1,0м

Колодцы запроектированы по ТПР 901-09-11.84. По грунтовым условиям принята марка колодцев - III.

Согласно СН РК 4.01-05-2002 п. 9.10.4 над верхом трубопровода в траншее предусмотрено устройство защитного слоя из песка толщиной 30 см. Основание под трубы предусмотрено песчаное толщиной 10см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***<u>август 2023 года</u>***;

месяц, год

окончание работ ***<u>март 2024 года</u>***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***<u>7 месяцев</u>***;
фактически ***<u>7 месяцев</u>***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
МФ РГП «Казводхоз»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____ дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода «Казба-Акшымырау- Кызан» 2-ой этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау - Кызан)»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Күлтөре Манас Сергазыұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата« ___» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)

Шебер-Курылыс