Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

форма № 3

Наименование объекта: «Строительство водопроводной линий в населенном пункте Сарыкумак Кызылкогинского района»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
№420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименовар	код
		№78	05.12.2022г.	Доп.соглашение №1	14.12.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за Апрель 2023 г.	31 571 310,18	28 188 669,80							3 382 640,38	31 571 310,18	22 099 917,13
Удержание 30% от суммы аванса	9 471 393,05	8 456 600,94							1 014 792,11	9 471 393,05	
Итого к оплате	22 099 917,13	19 732 068,87							2 367 848,26	22 099 917,13	
Итого к оплате	**22 099 917,13**	**Двадцать два миллиона девяносто девять тысяч девятьсот семнадцать тенге 13 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Культоре Ж.С.

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование объекта: **«Строительство водопроводной линий в населенном пункте Сарыкумак Кызылкогинского района»**

Реестр
выполненных работ за Апрель 2023г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Общая стоимость выполненных работ	Апрель 2023г.
Всего	«Строительство водопроводной линий в населенном пункте Сарыкумак Кызылкогинского района»	171 972 692,08	31 571 310,18	31 571 310,18

Заказчик:

Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____**Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____**Култоре Ж.С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №78 от 05.12.2022г.
Наименование объекта: «Строительство водопроводной линий в населенном пункте Сарыкумак Кызылкогинского района»

А К Т
выполненных работ за Апрель месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2									
1	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	25946,49236	120,57	114,21	3128369	2963349	0	630759	4059848
						6,36	27,4	165020	710934		300720	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	802,468836	1895,03	0	1520703	0	0	1094905	2824860
						1895,03	0	1520703	0		209252	
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	334,14164	1175,63	0	392827	0	0	282834	729715
						1175,63	0	392827	0		54054	
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	26397,18956	46,48	46,48	1226941	1226941	0	261068	1607060
						0	13,73	0	362433		119051	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1340,16	241,97	116,12	324279	155620	0	171768	535729
						125,85	52,16	168659	69903		39682	
6	6	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,584	537524,73	238616,39	3001538	1332434	0	2098511	5508053
						298908,34	80695,6	1669104	450604		408004	
7	7	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5639,84	857		4833343		4833343		5220010
											386667	
			Итого по разделу: 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									20485275
			Раздел: 2. НАСОСНАЯ 1 ПОДЪЕМА. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1									
8	1	Е11-040101-0203 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме подст]	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы	м бурения	13	11364,55	5984	147739	77792	30174	59094	223380
						3059,49	2288,4	39773	29749		16547	
	1.1	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	0,1001	273341				27360,34		
	1.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,1404	11856				1664,58		
	1.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,014	81825				1148,82		
9	2	Е11-040101-0205 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме подст]	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы		7	24762,2	12211,02	173335	85477	41954	65072	257480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бурения		6557,76	4378,74	45904	30651		19073	
	2.1	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	0,1435	273341				39222,86		
	2.2	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,126	11856				1493,86		
	2.3	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0151	81825				1237,19		
10	3	С1211-102-0301	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	0,9	9724		8752		8752	700	9452
11	4	С1217-603-0104	**Вода техническая**	м³	2,02	80		162		162	13	175
12	5	Е11-040201-0203 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	м закрепленной скважины	51	4189,82 1973,29	2171,96 624,93	213681 100638	110770 31871	2273	112633 26105	352419
	5.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0056	327064				1834,83		
13	6	С1241-110-0101	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	м	21	14870		312270		312270	24982	337252
14	7	Е11-040201-0702 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка**	сварка	10	3156,21 1680,18	1148,97 19,87	31562 16802	11490 199	3271	14450 3681	49693
	7.1	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,01	327064				3270,64		
15	8	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	**Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	2	654544,5 300881,95	353662,55 137509,88	1309089 601764	707325 275020	0	745266 164348	2218703
16	9	С1216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	2	29927		59854		59854	4788	64642
17	10	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	**Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8**	м труб	20	1269,58 446,5	779,73 226,23	25392 8930	15595 4525	867	11436 2946	39774
	10.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	286428				343,71		
	10.2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0016	327064				523,3		
18	11	Е11-040501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Скважины глубиной до 500 м.Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	12	188926,13 93169,44	95756,69 32026,97	2267114 1118033	1149081 384324	0	1277003 283529	3827646
19	12	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	21	1801		37821		37821	3026	40847
20	13	С1261-103-0103	**Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88**	шт.	2	177		354		354	28	382
21	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Опорная плита.Устройство**	м³	4,5	52090,71 1879,36	1585,49 360,28	234408 8457	7134 1621	218816	9171 19486	263065
	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,59	45435				208546,65		
			Итого по разделу: 2. НАСОСНАЯ 1 ПОДЪЕМА									7684910

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					19249533	7843008	5549911	6833970	28170185
								5856614	2351834		2086682	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,6 %		732425				28902608
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,65 %		187867				29090475
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		581809				29672284
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												29 672 284,00
			Итого в текущих ценах									28 188 669,80
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			12 %		3 382 640,38				31 571 310,18
			Итого с НДС									9 471 393,05
			Удержание 30% от аванса									22 099 917,13
			ИТОГО к оплате									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Кунгоре Ж.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ **Салыкбаев К.А.**