Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№78	05.12.2022г.	№1	14.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за СЕНТЯБРЬ 2023 г.	158 687 092,55	113 496 234,26							13 619 548,11	127 115 782,37	88 981 047,66
Удержание 30% от суммы аванса	47 606 127,76	34 048 870,28							4 085 864,43	38 134 734,71	
Всего к оплате	111 080 964,79	79 447 363,98							9 533 683,68	88 981 047,66	
Итого к оплате	**88 981 047,66**	**Восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сорок семь тенге 66 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Е.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Култоре Ж.С.**

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ **Олпек О.Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ **Кумаров М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Договор **№78 от 05.12.2022г., доп.согл. №1 от 14.12.2022г.**
Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района"**

АКТ №2
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Контрольно пропускной пункт КПП										
			Локальная смета №2-1-1 Контрольно пропускной пункт КПП. Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	20	211,86 0	211,86 50,82	4237 0	4237 1016	0	732 398	5366	
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,5	37,11 0	37,11 10,79	501 0	501 146	0	105 48	654	
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,5	1291,2 1291,2	0 0	1937 1937	0 0	0	1394 267	3598	
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	13,5	119,44 14,21	97,23 24,24	1612 192	1312 327	108	374 159	2145	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,5	241,97 125,85	116,12 52,16	3267 1699	1567 704	0	1730 400	5397	
6	6	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	7,2	3628,26 393,32	239,25 73,16	26123 2832	1723 527	21569	3157 2342	31623	
7	7	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м³	7,68	64442,37 6341,33	2698,12 619,53	494917 48701	20722 4758	425494	48648 43485	587050	
8	8	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	1249 1179	54 20	16	1091 187	2528	
9	9	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00996	354275		3529		3529	282	3811	
10	10	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	331233		10613		10613	849	11462	
11	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	21	1201,97 414,87	28,12 3,97	25241 8712	590 83	15939	8180 2674	36095	
12	12	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	м³ кладки	10,47	15419,84 4526,36	3231,57 735,26	161446 47391	33834 7698	80220	51233 17014	229693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	м³ кладки	1,05	15419,84	3231,57	16191	3393	8045	5138	23035	
						4526,36	735,26	4753	772		1706		
14	14	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	10,368	10000		103680		103680		111974	Казахстан
											8294		
15	15	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки.Устройство /бетон кл.В15/	м³	0,24	96520,21	5959,68	23165	1430	16404	5144	30574	
						22212,36	1341,45	5331	322		2265		
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	383478		5476		5476		5914	Казахстан
											438		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	399352		1214		1214		1311	Казахстан
											97		
18	18	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	9,4	1918,79	40,34	18037	379	6667	9082	29288	
						1169,21	38,44	10991	361		2169		
19	19	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	35,54	3364,19	41,83	119563	1486	44924	59190	193054	
						2058,32	23,5	73153	835		14300		
20	20	С1214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м²	35,54	1725		61307		61307		66212	Казахстан
											4905		
21	21	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	35,54	414,45	8,72	14730	310	235	11451	28275	
						399,13	3,61	14185	128		2094		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0445	399352		17771		17771		19193	Казахстан
											1422		
23	23	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	2,4878	33387,58	2205,04	83062	5485	7908	54864	148960	
						28003,97	1013,47	69668	2521		11034		
24	24	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	2,686824	31059		83450		83450		90126	Казахстан
											6676		
25	25	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	м² фасада	35,54	124,51	0,87	4425	31	1093	2652	7643	
						92,89	0,38	3301	14		566		
26	26	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,08	4724,93	240,96	5103	260	2409	2308	8004	
						2252,99	121,17	2433	131		593		
27	27	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,2	112		470		470		508	
											38		
28	28	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,08	39837		43024		43024		46466	
											3442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1494,05	7,06	1494	7	1164	294	1931	
						323,33	3,45	323	3		143		
30	30	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	1	1486		1486		1486		1605	Казахстан
											119		
31	31	С1261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208		42		42		45	
											3		
32	32	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	1,89	2438,84	115,56	4609	218	1204	2956	8170	
						1686,38	51,33	3187	97		605		
33	33	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	1,89	7373		13935		13935		15050	
											1115		
34	34	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
35	35	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3218		3218		3218		3475	
											257		
36	36	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	6,87	2808,27	9,62	19293	66	3424	12667	34517	
						2300,29	4,53	15803	31		2557		
37	37	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	26,36	1918,79	40,34	50579	1063	18696	25467	82130	
						1169,21	38,44	30820	1013		6084		
38	38	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	26	293,28	2,16	7625	56	539	5647	14334	
						270,4	1,09	7030	28		1062		
39	39	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	0,36	5012,48	20,39	1804	8	852	759	2768	
						2624,09	9,87	945	4		205		
40	40	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	8,4	4948,99	51,05	41572	429	13746	22139	68808	
						3261,52	32,99	27397	277		5097		
41	41	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	8,4	411,82	3,57	3459	30	1427	1613	5478	
						238,39	1,69	2002	14		406		
42	42	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	6,87	583,61	46,72	4009	321	2965	789	5182	
						105,31	16,84	723	116		384		
43	43	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	0,5496	56784,93	7,49	31209	4	28249	2779	36707	
						5378,44	0	2956	0		2719		
44	44	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	6,87	1491,46	32,89	10246	226	6615	3333	14665	
						495,75	20,34	3406	140		1086		
45	45	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	6,87	3457,09	29,42	23750	202	19555	3851	29810	
						581,22	15,17	3993	104		2208		
46	46	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	13	384,4	1,24	4997	16	2701	2150	7719	
						175,4	0,57	2280	7		572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-100104-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство	м² перекрытия	1,5	5777,88	194,01	8667	291	5604	2607	12175	
						1848,12	82,65	2772	124		902		
48	48	С1215-202-0202 #прим.	Балка деревянная Б1	м³	0,15	139141		20871		20871		22541	
											1670		
49	49	Е11-060301-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,00838	423069,3	6729,7	3545	56	3016	451	4315	
						56432,05	2667,59	473	22		320		
50	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	383478		3214		3214		3471	Казахстан
											257		
51	51	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН КЛ.В15/	м³	0,69	74498,68	6465,78	51404	4461	36731	10199	66532	
						14799,51	1444,1	10212	996		4928		
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	383478		12682		12682		13697	Казахстан
											1015		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	399352		5886		5886		6357	Казахстан
											471		
54	54	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м² стяжки	8,41	1421,59	153,39	11956	1290	7821	2916	16061	
						338,29	38,55	2845	324		1190		
55	55	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	8,41	233,97	11,5	1968	97	1818	71	2203	
						6,26	2,98	53	25		163		
56	56	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	8,41	1402,48	74,84	11795	629	4533	6243	19481	
						788,66	18,2	6633	153		1443		
57	57	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,86623	41869		36268		36268		39169	Казахстан
											2901		
58	58	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/	м² изолируемой поверхности	8,41	1158,25	36,85	9741	310	6922	2356	13064	
						298,31	6,16	2509	52		968		
59	59	Е11-100104-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	6,8	1788,24	23,33	12160	159	4265	7029	20724	
						1137,75	10,73	7737	73		1535		
60	60	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,3	93036		27911		27911		30144	
											2233		
61	61	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка/ПОДКОС,СТОЕК,ЛЕЖНЕЙ/	м³ древесины в конструкции	0,132	196477,64	1611,47	25935	212	20953	4378	32738	
						36134,1	715,39	4770	94		2425		
62	62	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила.Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,104	201362,17	1095,73	20942	114	17126	3372	26259	
						35591,44	435,43	3702	45		1945		
63	63	Е11-100114-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны из досок.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,026	178499,7	1941,24	4641	51	3919	624	5686	
						25831,87	843,21	672	22		421		
64	64	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Нарожников,мауэрлат,диагональных ног,накладок,связь жесткости,раскос.Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,0752	201362,17	1095,73	15142	83	12384	2438	18987	
						35591,44	435,43	2676	33		1406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/	м³	0,055	139141		7653		7653	612	8265	
66	66	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м³	0,116	93036		10792		10792	863	11655	
67	67	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,5082	11808,32	86,22	6001	43	5285	622	7153	
						1322,57	38,04	672	19		530		
68	68	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	16	3367,37	29,79	53878	476	26694	24664	84826	
						1669,18	6,39	26707	102		6283		
69	69	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	17,696	3157		55866		55866	4469	60335	
70	70	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	16	260,33	0,83	4165	13	3268	837	5402	
						55,26	0,38	884	6		400		
71	71	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	2014		64448		64448	5156	69604	
72	72	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,00048	481766		231		231	18	249	
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм/стержень/	т	0,0026	399352		1038		1038	83	1121	Казахстан
74	74	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	4,56	2713,15	9,62	12372	44	1839	8408	22442	
						2300,29	4,53	10489	21		1662		
75	75	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой/РУБЕРОИД/	м² изолируемой поверхности	2	1158,25	36,85	2317	73	1646	560	3107	
						298,31	6,16	597	12		230		
76	76	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,04	50204,45	1716,18	2008	68	1875	73	2248	
						1613,3	404,6	65	16		167		
77	77	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	3,25	3367,37	29,79	10944	97	5422	5010	17230	
						1669,18	6,39	5425	21		1276		
78	78	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	3,5945	3157		11348		11348	908	12256	
79	79	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас покрытия из уголков.Монтаж	т конструкций	0,05818	60713,3	24602,3	3532	1432	555	1375	5300	
						26579,12	7680,64	1546	447		393		
80	80	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05818	463375		26959		26959	2157	29116	
81	81	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство		1	4936,1	20,48	4936	20	3299	1492	6943	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		1616,63	5,37	1617	5		514		
82	82	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		1,2	4936,1	20,48	5923	24	3959	1791	8331	
				м² покрытия		1616,63	5,37	1940	6		617		
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00096	399352		383		383		414	Казахстан
				т							31		
84	84	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,68722	1240,85	1,49	2094	2	242	1480	3860	
				м² окрашиваемой поверхности		1095,78	0,73	1849	1		286		
85	85	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство		0,83	54697,65	2432,61	45399	2019	40909	2687	51933	
				м³		2977,13	580,27	2471	482		3847		
86	86	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,01935	22527,39	2052,22	436	39	1	375	876	
				т		20433,17	891,48	395	17		65		
87	87	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01935	481766		9322		9322		10068	
				т							746		
			Локальная смета №2-1-2 Контрольно пропускной пункт КПП. Электрические сети										
88	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6582,45	155,62	6582	156	1972	3255	10624	
				шкаф		4454,78	65,64	4455	66		787		
89	2	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41		1	3469		3469		3469		3747	
				шт.							278		
90	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		5	3744,3	13,4	18722	67	9051	6915	27688	
				шт.		1920,72	0	9604	0		2051		
91	4	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"		1	622		622		622		672	
				шт.							50		
92	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	594		1188		1188		1283	
				шт.							95		
93	6	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		2	4221		8442		8442		9117	
				шт.							675		
94	7	Е11-210401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах		2	1715,62	67,26	3431	135	16	2404	6302	
				шт.		1640,47	28,96	3281	58		467		
95	8	С1247-101-0124	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma		1	16164		16164		16164		17457	
				шт.							1293		
96	9	С1247-101-0101 #прим.	Светильник для люминесцентных ламп ОД 111 УХЛ4		1	3850		3850		3850		4158	
				шт.							308		
97	10	С1261-303-0124 #прим.	Лампы		5	435		2175		2175		2349	
				шт.							174		
98	11	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		4	423,83	0,47	1695	2	178	1092	3010	
				шт.		378,9	0,22	1516	1		223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	12	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	384		384		384	31	415	
100	13	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	415		415		415	33	448	
101	14	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	532		1064		1064	85	1149	
102	15	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	153,31 137,92	1,29 0,12	3066 2758	25 2	282	1988 404	5458	
103	16	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	574495		5745		5745	460	6205	
104	17	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	372858		3729		3729	298	4027	
105	18	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	18	290,09 282,54	2,14 0,12	5222 5086	38 2	97	3663 711	9596	
106	19	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18	31		558		558	45	603	
107	20	С1243-905-0101	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4	шт.	4	4142		16568		16568	1325	17893	
108	21	С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	6	33372		200232		200232	16019	216251	
109	22	Е11-180301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Конвекторы.Установка	квт	1,5	1701,99 1547,96	105,73 53,02	2553 2322	159 80	72	2353 393	5299	
110	23	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	шт.	1	21131		21131		21131	1690	22821	
			Локальная смета №2-1-3 Контрольно пропускной пункт КПП. Пожарная сигнализация										
111	1	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	1	2651,4 2633,36	0,07 0	2651 2633	0 0	18	1606 341	4598	
112	2	С1248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	33505		33505		33505	2680	36185	
113	3	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	4240,45 3900,8	0 0	4240 3901	0 0	340	2809 564	7613	
114	4	Прайс листТОО"Bizorg"	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3551,79		3552		3552		3552	
			Отпускная цена			3552		3552					
			Сметная стоимость оборудования					*3552*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	5	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования		3	3967,4	0,68	11902	2	198	7138	20564	
				шт.		3900,8	0	11702	0		1523		
116	6	С1248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1		1	12034		12034		12034		12997	
				шт.							963		
117	7	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		2	2334		4668		4668		5041	
				шт.							373		
118	8	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования		1	1992,53	0,25	1993	0	42	1190	3437	
				шт.		1950,4	0	1950	0		255		
119	9	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	1153		1153		1153		1245	
				шт.							92		
120	10	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами		2	2670,34	970,5	5341	1941	361	3277	9308	
				шт.		1519,25	756,56	3039	1513		689		
121	11	С1248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED		2	1585		3170		3170		3424	
				шт.							254		
122	12	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		5	153,31	1,29	767	7	71	497	1365	
				м		137,92	0,12	690	1		101		
123	13	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,005	372858		1864		1864		2013	
				км							149		
124	14	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее		0,017	117779,36	74439,14	2002	1265	0	670	2886	
				км кабеля		43340,22	21311,51	737	362		214		
125	15	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5		0,017	47824		813		813		878	
				км							65		
126	16	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола		5	290,09	2,14	1450	11	27	1018	2665	
				м		282,54	0,12	1413	1		197		
127	17	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		5,05	31		157		157		170	
				м							13		
128	18	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм		17	98		1666		1666		1799	
				м							133		
129	19	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		1	330,83	2,19	331	2	16	225	601	
				м		312,88	0,16	313	0		45		
130	20	С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4		1	33372		33372		33372		36042	
				шт.							2670		
			Итого по разделу: 1. Контрольно пропускной пункт КПП									3372782	
			Раздел: 2. Локальная смета №2-2 Уборная на 1 очко Общестроительные работы										
131	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		11,3	66,19	66,19	748	748	0	159	980	
				м³ грунта		0	19,55	0	221		73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ		11,3	61,28	61,28	692	693	0	147	906	
				м³ грунта		0	18,1	0	205		67		
133	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		9,4	197,41	189,17	1856	1778	0	457	2498	
				м³ грунта		8,24	59,33	77	558		185		
134	4	Е11-010101-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		92,635	197,41	189,17	18287	17524	0	4507	24617	
				м³ грунта		8,24	59,33	763	5496		1823		
135	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,865	2967,81	0	8503	0	0	6122	15795	
				м³ грунта		2967,81	0	8503	0		1170		
136	6	Е11-010205-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи.Водоотлив		23,8	1334,36	1334,36	31758	31758	0	20484	56421	
				м³ мокрого грунта		0	1195,37	0	28450		4179		
137	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		104,372	54,21	54,21	5658	5658	0	1203	7410	
				м³ грунта		0	16,02	0	1672		549		
138	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3,228	1291,2	0	4168	0	0	3001	7742	
				м³ грунта		1291,2	0	4168	0		574		
139	9	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		104,372	241,97	116,12	25255	12120	0	13377	41723	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	13135	5444		3090		
140	10	Е11-010102-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 мЗНЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА		2,7	318	298,07	859	805	0	218	1163	
				м³ грунта		19,93	92,31	54	249		86		
141	11	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км		4,455	153		682				737	
				т·км							55		
142	12	Е11-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение гравием		9,43	152,21	46,72	1435	441	2	1083	2719	
				м² площади уплотнения		105,31	16,84	993	159		201		
143	13	С1211-301-0105	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		0,943	5495		5182		5182		5597	Казахстан
				м³							415		
144	14	Е11-080301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/ВЫГРЕБ		4,91	15419,84	3231,57	75711	15867	37620	24026	107716	
				м³ кладки		4526,36	735,26	22224	3610		7979		
145	15	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25		4,419	10000		44190		44190		47725	Казахстан
				м³							3535		
146	16	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		2,35	1491,46	32,89	3505	77	2263	1140	5017	
				м² стяжки		495,75	20,34	1165	48		372		
147	17	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,35	251,71	5,57	592	13	564	21	662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		6,13	3,36	14	8		49		
148	18	E11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности		2,35	602,89	1,29	1417	3	64	1229	2858	
				м² поверхности		574,3	0,6	1350	1		212		
149	19	E11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		13,52	1918,79	40,34	25942	546	9589	13062	42124	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1169,21	38,44	15808	520		3120		
150	20	E11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя		19,41	11606,69	10,27	225286	199	211981	12236	256524	
				м² поверхности		675,18	2,69	13105	52		19002		
151	21	E11-080301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/СТЕНЫ		2,332	15419,84	3231,57	35959	7536	17868	11411	51160	
				м³ кладки		4526,36	735,26	10555	1715		3790		
152	22	C1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25		2,0988	10000		20988		20988		22667	Казахстан
				м³							1679		
153	23	E11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		23,32	1918,79	40,34	44746	940	16539	22530	72658	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1169,21	38,44	27266	896		5382		
154	24	E11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		1,88	9580,16	64,98	18011	122	16079	1760	21352	
				м² покрытия		962,56	33,22	1810	62		1582		
155	25	E11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		1,88	1014,48	5,06	1907	10	354	1239	3398	
				м² окрашиваемой поверхности		821,29	2,43	1544	5		252		
156	26	E11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.		0,06	196477,64	1611,47	11789	97	9524	1990	14881	
				м³ древесины в конструкции		36134,1	715,39	2168	43		1102		
157	27	E11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита		0,06	10123,89	62,08	607	4	409	177	847	
				м³ древесины в конструкции		3250,67	27,25	195	2		63		
158	28	E11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА		0,64	4398,73	1015,82	2815	650	893	1298	4442	
				м²		1986,82	266,04	1272	170		329		
159	29	C1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		0,64	43654		27939		27939		30174	
				м²							2235		
160	30	E11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленых стенах.Установка блоков		1,96	4954,12	168,06	9710	329	5268	3838	14632	
				м²		2098,3	77,5	4113	152		1084		
161	31	C1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П		1,7	7373		12534		12534		13537	
				м²							1003		
162	32	C1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой/фрамуга/		0,26	21807		5670		5670		6124	
				м³							454		
163	33	E11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка		0,054	201362,17	1095,73	10874	60	8892	1751	13635	
				м³ древесины в конструкции		35591,44	435,43	1922	24		1010		
164	34	E11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,054	11808,32	86,22	638	5	562	66	760	
				м³ древесины в конструкции		1322,57	38,04	71	2		56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	35	Е11-120101-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	4,212	4412,35	111,31	18585	469	15088	2925	23231	
						718,93	35,91	3028	151		1721		
166	36	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	4,212	411,84	4	1735	16	1507	197	2086	
						50,14	1,77	211	7		154		
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №2-2 Уборная на 1 очко Общестроительные работы									926518	
			Раздел: 3. Насосная 1-го подъема										
			Локальная смета №2-3-1 Насосная 1-го подъема. Общестроительные работы										
167	1	Е11-010101-0334 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	122,4412	371,5	347,14	45487	42504	0	9890	59806	
						24,36	87,82	2983	10753		4430		
168	2	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4988	5920,99	0	14795	0	0	10653	27484	
						5920,99	0	14795	0		2036		
169	3	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м³ грунта	41,4	42,28	42,28	1750	1751	0	366	2286	
						0	12,29	0	509		169		
170	4	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м³ грунта	4,6	1846,51	0	8494	0	0	6116	15778	
						1846,51	0	8494	0		1169		
171	5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	41,4	288,57	138,24	11947	5723	0	6332	19741	
						150,33	62,1	6224	2571		1462		
172	6	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	78,94	202,14	202,14	15957	15957	0	3340	20841	
						0	58,77	0	4639		1544		
173	7	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	12	3628,26	239,25	43539	2871	35948	5262	52705	
						393,32	73,16	4720	878		3904		
174	8	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/бетон кл.В20/	м³	8	56601,79	2432,61	452814	19461	409536	25898	517009	
						2977,13	580,27	23817	4642		38297		
175	9	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м²,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/бетон кл.В20/	м³	1,6	74318,06	3673,93	118909	5878	90757	21490	151631	
						13920,88	838,97	22273	1342		11232		
176	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	399352		11382		11382		12293	Казахстан
											911		
177	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1938	383478		74318		74318		80263	Казахстан
											5945		
178	12	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	8	4126,65	114,61	33013	917	26345	5564	41663	
						718,93	36,99	5751	296		3086		
179	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	0,46	66101,67	6532,48	30407	3005	23385	4285	37467	
						8731,85	1503,52	4017	692		2775		
180	14	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,19584	363543,55	1940,11	71196	380	0	64593	146652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		361603,44	843,21	70816	165		10863		
181	15	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1094	463375		50693		50693	4055	54748	
182	16	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,08444	572573		48348		48348	3868	52216	
183	17	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002	578162		1156		1156	93	1249	
184	18	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,67936	95,62	2,23	543	13	318	148	747	
						37,46	0,38	213	2		55		
185	19	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	4,3	19235,83	10186,12	82714	43801	862	64906	159430	
						8849,21	3942,74	38052	16954		11810		
186	20	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0774	23784		1841		1841	147	1988	Казахстан
187	21	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	58666		234664		234664	18773	253437	Казахстан
188	22	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	39663		79326		79326	6346	85672	Казахстан
189	23	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4960		19840		19840	1587	21427	Казахстан
190	24	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки.Установка	шт.	2	3120,82	630,74	6242	1261	431	5022	12165	
						2274,48	262,06	4549	524		901		
191	25	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,016	23784		381		381	30	411	Казахстан
192	26	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152		70304		70304	5624	75928	Казахстан
193	27	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160		166320		166320	13306	179626	Казахстан
194	28	С1245-405-0505	Сальник диаметром 250 мм	шт.	2	209128		418256		418256	33460	451716	Казахстан
195	29	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,08	Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м² щитов	0,056	4491,16	93,28	252	5	214	34	309	
						573,33	40,54	32	2		23		
196	30	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,04	10123,89	62,08	405	2	272	118	565	
						3250,67	27,25	130	1		42		
197	31	Е11-100107-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка.Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м²	0,056	7222,09	33,2	404	2	263	126	572	
						2484,86	14,45	139	1		42		
198	32	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	10	203		2030		2030	162	2192	
199	33	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	м³ грунта	7,63	53,71	53,71	410	410	0	86	536	
						0	15,62	0	119		40		
200	34	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	7,63	46,48	46,48	355	354	0	74	464	
						0	13,52	0	103		34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	35	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	73,5816	177,7	170,77	13075	12566	0	2483	16803	
						6,93	39,95	510	2940		1245		
202	36	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5,5384	2967,81	0	16437	0	0	11835	30533	
						2967,81	0	16437	0		2262		
203	37	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	57,528	37,11	37,11	2135	2135	0	447	2789	
						0	10,79	0	621		207		
204	38	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	6,392	1291,2	0	8253	0	0	5942	15331	
						1291,2	0	8253	0		1136		
205	39	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	63,92	241,97	116,12	15467	7422	0	8193	25552	
						125,85	52,16	8044	3334		1893		
206	40	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	15,2	177,7	170,77	2701	2595	0	513	3471	
						6,93	39,95	105	607		257		
207	41	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	25,08	114		2859				3088	
											229		
208	42	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	15,2	40,23	35,61	611	541	0	164	837	
						4,62	10,41	70	158		62		
209	43	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	10,44	3628,26	239,25	37879	2498	31275	4578	45853	
						393,32	73,16	4106	764		3397		
210	44	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 ССЦ/	м³	13,9	64442,37	2698,12	895749	37503	770101	88048	1062501	
						6341,33	619,53	88144	8611		78704		
211	45	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053568	383478		20542		20542		22185	Казахстан
											1643		
212	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008424	399352		3364		3364		3633	Казахстан
											269		
213	47	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	38	1201,97	28,12	45675	1069	28841	14802	65315	
						414,87	3,97	15765	151		4838		
214	48	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0096	1376343,55	1940,11	13213	19	9723	3166	17690	
						361603,44	843,21	3471	8		1310		
			Локальная смета №2-3-2 Насосная 1-го подъема. Технологические решения										
215	3	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/		0,3444	1905152,13	688081,52	656134	236976	163395	329276	1064243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т фасонных частей			742637,48	223105,85	255764	76838		78833		
216	4	Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Бетонирование устья скважины		4,5	52871,05	1060,89	237920	4774	222060	15383	273567	
				м³ бетона в деле		2463,44	433,53	11085	1951		20264		
217	5	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Манометры с трехходовым краном.Установка		2	3339,86	0	6680	0	5779	883	8168	
				комплект		450,36	0	901	0		605		
218	6	Е11-160901-0503 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка		2	10333,56	137,9	20667	276	14164	6177	28992	
				счетчик (водомер)		3113,51	38,27	6227	77		2148		
219	7	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м³/ч, Tmax 50°		2	219495		438990		438990		474109	
				шт.							35119		
220	8	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	3006,81	117,94	36082	1415	3644	30852	72289	
				шт.		2585,2	38,27	31022	459		5355		
221	9	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50		4	12861		51444		51444		55560	
				шт.							4116		
222	10	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50		2	23093		46186		46186		49881	
				шт.							3695		
223	11	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	1797		3594		3594		3882	
				шт.							288		
224	12	С1242-301-1002 #прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50		2	46144		92288		92288		99671	
				шт.							7383		
225	13	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	11243		22486		22486		24285	
				шт.							1799		
226	14	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,006	1905152,13	688081,52	11431	4129	2847	5737	18541	
				т фасонных частей		742637,48	223105,85	4456	1339		1373		
227	15	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		4	526		2104		2104		2272	
				шт.							168		
228	16	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		4	931		3724		3724		4022	
				шт.							298		
229	17	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		4	600		2400		2400		2592	Казахстан
				шт.							192		
230	18	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		18	806,53	18,66	14518	336	502	13543	30305	
				фланец		759,97	0	13679	0		2245		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	19	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1105		4420		4420	354	4774	
232	20	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2650		10600		10600	848	11448	
233	21	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2226		22260		22260	1781	24041	
234	22	С1244-401-0101 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	2	1006		2012		2012	161	2173	
235	23	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	1083		43320		43320	3466	46786	Казахстан
236	24	Е11-220601-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	976500,28 311156,64	41608,92 139,1	58590 18669	2496 8	37424	18491 6166	83247	
237	25	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60	1801		108060		108060	8645	116705	Казахстан
238	26	Е11-200801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	2	25500,46 5280,47	104,82 20,1	51001 10561	209 40	40230	10389 4911	66301	
239	27	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	2	2479,62 1922,64	64,5 20,1	4959 3845	129 40	985	3808 701	9468	
240	28	С1246-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	2	6903		13806		13806	1104	14910	Казахстан
241	29	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,4	9675,12 2692,37	72,35 30,6	13545 3769	101 43	9675	3736 1382	18663	
242	30	С1241-701-0201 #прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	8	1396		11168		11168	893	12061	Казахстан
243	31	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка	решетка	2	3830,11 1940,78	57,33 20,1	7660 3882	114 40	3664	3843 920	12424	
244	32	С1246-101-0526 #прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	2	1793		3586		3586	287	3873	
			Итого по разделу: 3. Насосная 1-го подъема									6495852	
			Раздел: 4. Насосная 2-го подъема										
			Локальная смета №2-3-5 Насосная 2-го подъема. Общестроительные работы										
245	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	м³ грунта	7,63	53,71 0	53,71 15,62	410 0	410 119	0	86 40	536	
246	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	7,63	46,48 0	46,48 13,52	355 0	354 103	0	74 34	464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	3	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		73,5816	177,7	170,77	13075	12566	0	2483	16803	
				м³ грунта		6,93	39,95	510	2940		1245		
248	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,5384	2967,81	0	16437	0	0	11835	30533	
				м³ грунта		2967,81	0	16437	0		2262		
249	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		57,528	37,11	37,11	2135	2135	0	447	2789	
				м³ грунта		0	10,79	0	621		207		
250	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		6,392	1291,2	0	8253	0	0	5942	15331	
				м³ грунта		1291,2	0	8253	0		1136		
251	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		63,92	241,97	116,12	15467	7422	0	8193	25552	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	8044	3334		1893		
252	8	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		15,2	177,7	170,77	2701	2595	0	513	3471	
				м³ грунта		6,93	39,95	105	607		257		
253	9	С3411-101-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		25,08	118		2959				3196	
				т·км							237		
254	10	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		15,2	40,23	35,61	611	541	0	164	837	
				м³ грунта		4,62	10,41	70	158		62		
255	11	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		10,44	3628,26	239,25	37879	2498	31275	4578	45853	
				м² покрытия		393,32	73,16	4106	764		3397		
256	12	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 ССЦ/		13,9	64442,37	2698,12	895749	37503	770101	88048	1062501	
				м³		6341,33	619,53	88144	8611		78704		
257	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,053568	383478		20542		20542		22185	Казахстан
				т							1643		
258	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008424	399352		3364		3364		3633	Казахстан
				т							269		
259	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		38	1201,97	28,12	45675	1069	28841	14802	65315	
				м² поверхности		414,87	3,97	15765	151		4838		
260	16	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0096	1376343,55	1940,11	13213	19	9723	3166	17690	
				т		361603,44	843,21	3471	8		1310		
261	17	Ц13-070401-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	932969,14	480980,18	932969	480980	12	385640	1424098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		451976,58	180219,79	451977	180220		105489		
262	18	Прайс лист	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками	комп-т	1	20182142,86		20182143		20424329		20424329	
			Отпускная цена			20182143		20182143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		242186					
			Сметная стоимость оборудования					*20424329*					
			Итого по разделу: 4. Насосная 2-го подъема									**23165117**	
			Раздел: 5. Электроснабжение										
			Локальная смета №4-1 Электроснабжение										
263	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,5	2967,81	0	7420	0	0	5342	13783	
						2967,81	0	7420	0		1021		
264	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,53	37,11	37,11	57	57	0	12	74	
						0	10,79	0	17		5		
265	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,53	16,41	16,41	25	25	0	5	33	
						0	4,77	0	7		2		
266	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,53	241,97	116,12	370	178	0	196	611	
						125,85	52,16	193	80		45		
267	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,53	1291,2	0	1976	0	0	1422	3670	
						1291,2	0	1976	0		272		
268	6	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	91	11156,74	4972,51	1015263	452498	81286	553228	1693970	
						5290,98	2308,31	481479	210056		125479		
269	7	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	91	62092		5650372		5650372		6102402	Казахстан
											452030		
270	8	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	91	70968		6458088		6458088		6974735	
											516647		
271	9	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	1001	1458,04		1459498		1459498		1576255	
											116757		
272	10	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	91	1060		96460		96460		104177	
											7717		
273	11	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	91	433		39403		39403		42555	
											3152		
274	12	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	273	13904		3795792		3795792		4099455	
											303663		
275	13	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	91	22075		2008825		2008825		2169531	
											160706		
276	14	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	91	6497		591227		591227		638525	
											47298		
277	15	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,82	783		1425		1425		1539	Казахстан
											114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	16	Е11-330202-0103 Kтр и Kэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	34965,63 15561,72	18510,66 8594,42	34966 15562	18510 8594	893	19325 4343	58634	
279	17	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	62092		186276		186276	14902	201178	Казахстан
280	18	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	9298		27894		27894	2232	30126	Казахстан
281	19	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	
282	20	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580	1166	15746	
283	21	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174		22348		22348	1788	24136	Казахстан
284	22	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	
285	23	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	1	6497		6497		6497	520	7017	
286	24	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,23	783		180		180	14	194	Казахстан
287	25	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300	424	5724	
288	26	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165	173	2338	
289	27	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904	1112	15016	
290	28	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850		43700		43700	3496	47196	
291	29	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92632	
292	30	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
293	31	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	3	69		207		207	17	224	
294	32	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1293		2586		2586	207	2793	Казахстан
295	33	Е11-330202-0102 Kтр и Kэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094	
296	34	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
297	35	С1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	62839		62839		62839	5027	67866	
298	36	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	
299	37	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580	1166	15746	
300	38	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
301	39	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21		2	1056,25		2113		2113		2282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							169		
302	40	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	2	6497		12994		12994		14034	
											1040		
303	41	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,25	783		196		196		212	Казахстан
											16		
304	42	С1252-207-0108	Стяжка для кабеля и провода типа CSBF C	шт.	2	517		1034		1034		1117	
											83		
305	43	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060		4240		4240		4579	
											339		
306	44	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433		1732		1732		1871	
											139		
307	45	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712		45049	
											3337		
308	46	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	21850		21850		21850		23598	
											1748		
309	47	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885		46316	
											3431		
310	48	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976		51814	
											3838		
311	49	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916		9629	
											713		
312	50	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22730,4	11497,25	45461	22995	1787	25084	76189	
						10339,9	5337,79	20680	10676		5644		
313	51	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	62092		248368		248368		268237	Казахстан
											19869		
314	52	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	2	6704,46		13409		13409		14482	
											1073		
315	53	СПрайс лист	Траверса типа TMs-60a	шт.	2	3661,61		7323		7323		7909	
											586		
316	54	СПрайс лист	Накладка ОГ-52	шт.	2	1525,89		3052		3052		3296	
											244		
317	55	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096		8384		8384		9055	Казахстан
											671		
318	56	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174		22348		22348		24136	Казахстан
											1788		
319	57	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	4	1056,25		4225		4225		4563	
											338		
320	58	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,9	783		1488		1488		1607	Казахстан
											119		
321	59	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060		10600		10600		11448	
											848		
322	60	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	433		4330		4330		4676	
											346		
323	61	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	13904		111232		111232		120131	
											8899		
324	62	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,6666666	21850		36417		36417		39330	
											2913		
325	63	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038		6228		6228		6726	
											498		
326	64	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770		92632	
											6862		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	65	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
328	66	ЕЛ 1-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	21735,39 15602,48	5976,5 2546,74	43471 31205	11953 5093	313	29039 5801	78311	
329	67	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	174008		348016		348016		348016	
			Отпускная цена			174008		348016					
			Сметная стоимость оборудования					*348016*					
330	68	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787		7574		7574	606	8180	Казахстан
331	69	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	12	2218		26616		26616	2129	28745	
332	70	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015		36030		36030	2882	38912	Казахстан
333	71	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417		6834		6834	547	7381	Казахстан
334	72	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2585		5170		5170	414	5584	Казахстан
335	73	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909		101454		101454	8116	109570	Казахстан
336	74	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682		10092		10092	807	10899	Казахстан
337	75	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728		3456		3456	276	3732	Казахстан
338	76	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1477		13293		13293	1063	14356	Казахстан
339	77	ЕЛ 1-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	68191 31020	34491 16013	2680	37626 8465	114283	
340	78	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	62092		372552		372552	29804	402356	Казахстан
341	79	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	70968		212904		212904	17032	229936	
342	80	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	6	1056,25		6338		6338	507	6845	
343	81	С1252-207-3925	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11174		33522		33522	2682	36204	Казахстан
344	82	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1477		8862		8862	709	9571	Казахстан
345	83	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,27	783		211		211	17	228	Казахстан
346	84	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	3	6497		19491		19491	1559	21050	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	85	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	1060		9540		9540	763	10303	
348	86	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433		3897		3897	312	4209	
349	87	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	13904		125136		125136	10011	135147	
350	88	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	3	22075		66225		66225	5298	71523	
351	91	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/	шт. сборных конструкций	4	4228,27 692,26	1659,5 376,54	16913 2769	6638 1506	7506	5045 1757	23714	
352	92	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,64	68802		112835		112835	9027	121862	Казахстан
353	95	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	2	1909,61 1762,32	110,03 47,37	3819 3525	220 95	75	2606 514	6939	
354	96	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	23571		47142		47142	3771	50913	
355	97	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,81502	162057,22 80038,37	79050,82 28079,14	942366 465425	459682 163281	17259	502964 115626	1560957	
356	98	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	17,44506	561777		9800233		9800233	784019	10584252	Казахстан
357	99	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	74,2	1201,97 414,87	28,12 3,97	89186 30783	2087 295	56316	28902 9447	127536	
358	100	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	100	1044,42 340,01	30,93 11,84	104442 34001	3093 1184	67348	25333 10382	140157	
359	101	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	26	5085,72 1322,24	179,89 66,32	132229 34378	4677 1724	93173	25994 12658	170881	
360	102	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1196	2233,59 1700,03	226,86 90,01	2671374 2033236	271325 107652	366813	1541441 337021	4549836	
361	103	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	11960	351,12 302,23	18,59 6,63	4199395 3614671	222337 79295	362388	2659665 548725	7407785	
362	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,2816	399352		3307274		3307274	264582	3571856	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	105	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170,34	456,45	186,85	77752	31828	9379	35025	121800	
						214,54	71,04	36545	12101		9023		
364	106	С1243-113-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	км	0,026	1039986		27040		27040		29203	Казахстан
											2163		
365	107	С1243-113-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	км	0,05202	778943		40521		40521		43763	Казахстан
											3242		
366	108	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,025	589649		14741		14741		15920	Казахстан
											1179		
367	109	С1243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,065	553216		35959		35959		38836	Казахстан
											2877		
368	110	Ц13-080201-2701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12909,61	110,03	25819	220	2194	16920	46158	
						11702,4	47,37	23405	95		3419		
369	111	С1243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБн-НР-в-16/25	шт.	2	13444		26888		26888		29039	
											2151		
370	112	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м³ основания	6,1	11383,89	249,63	69442	1522	58424	9820	85603	
						1556,56	69,55	9495	424		6341		
371	113	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	43	185,9	9,94	7994	427	136	5364	14427	
						172,79	0,47	7430	20		1069		
372	114	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	43	224		9632		9632		10403	
											771		
373	115	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабели	0,083	117779,36	74439,14	9776	6179	0	3273	14093	
						43340,22	21311,51	3597	1769		1044		
374	116	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	51	40		2040		2040		2203	
											163		
375	117	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	25	66		1650		1650		1782	
											132		
376	118	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	7	80		560		560		605	
											45		
377	119	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	19796,74	6346,59	39593	12693	14952	14076	57963	
						5974,16	2823,42	11948	5647		4294		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	120	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	65668		131336		131336	10507	141843	Казахстан
379	121	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	11543		23086		23086	1847	24933	Казахстан
380	122	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,85	63150,06 7334,71	2505,88 580,43	53678 6235	2130 493	45313	6122 4784	64584	
381	123	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,05	13581		679		679	54	733	Казахстан
382	124	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0934	973588		90933		90933	7275	98208	Казахстан
383	125	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6584,91 3038,49	1218,87 943,96	13170 6077	2438 1888	4655	5735 1512	20417	
384	126	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	91647		183294		183294	14664	197958	
385	127	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,068	1178033,55 361603,44	1940,11 843,21	80106 24589	132 57	55385	22428 8203	110737	
386	128	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	142,19 113,34	2,2 0,95	2844 2267	44 19	533	1646 359	4849	
387	129	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	118399		2368		2368	189	2557	
388	130	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3744,3 1920,72	13,4 0	7489 3841	27 0	3620	2766 820	11075	
389	131	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	604		1208		1208	97	1305	
390	132	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	2	1253		2506		2506	200	2706	
391	133	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	226342,88 217183,68	0 0	905 869	0 0	37	660 125	1690	
392	134	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	4	431		1724		1724	138	1862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
393	135	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	19796,74	6346,59	19797	6346	7476	7038	28982	
						5974,16	2823,42	5974	2823		2147		
394	136	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	65668		65668		65668		70921	Казахстан
											5253		
395	137	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	11543		23086		23086		24933	Казахстан
											1847		
396	138	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,425	63150,06	2505,88	26839	1065	22657	3061	32292	
						7334,71	580,43	3117	247		2392		
397	139	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,025	13581		340		340		367	Казахстан
											27		
398	140	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0467	973588		45467		45467		49104	Казахстан
											3637		
399	141	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6584,91	1218,87	13170	2438	4655	5735	20417	
						3038,49	943,96	6077	1888		1512		
400	142	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	91647		183294		183294		197958	
											14664		
401	143	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,034	1178033,55	1940,11	40053	66	27693	11214	55368	
						361603,44	843,21	12295	29		4101		
402	144	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	142,19	2,2	2844	44	533	1646	4849	
						113,34	0,95	2267	19		359		
403	145	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	118399		2368		2368		2557	
											189		
404	146	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,3	13,4	3744	13	1810	1383	5537	
						1920,72	0	1921	0		410		
405	147	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604		604		604		652	
											48		
406	148	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	4	1253		5012		5012		5413	
											401		
407	149	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	226342,88	0	453	0	18	330	846	
						217183,68	0	434	0		63		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	150	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2	431		862		862	69	931	
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение									57258516	
			Раздел: 6. Выгреб V-10м³										
			Локальная смета №6-1 Выгреб V-10м³										
409	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	287,115975	211,86 0	211,86 50,82	60828 0	60828 14591	0	10506 5708	77041	
410	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,114025	2844,16 2844,16	0 0	14545 14545	0 0	0	10473 2001	27019	
411	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	292,23	77,35 0	77,35 22,85	22604 0	22604 6677	0	4807 2192	29603	
412	4	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	292,23	1586,3 0	1586,3 1421,06	463564 0	463564 415276	0	298998 61006	823568	
413	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	174,832	54,21 0	54,21 16,02	9478 0	9478 2801	0	2016 920	12413	
414	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	174,832	241,97 125,85	116,12 52,16	42304 22003	20301 9119	0	22408 5177	69889	
415	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	43,708	1291,2 1291,2	0 0	56436 56436	0 0	0	40634 7766	104835	
416	8	Е11-010205-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	218,54	1586,3 0	1586,3 1421,06	346670 0	346670 310558	0	223601 45622	615894	
417	9	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	32,72	3902,99 1297,13	2593,86 1104,11	127706 42442	84871 36126	393	73069 16062	216837	
418	10	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,104284	207005,86 0	3023,63 1377,45	21587 0	316 144	21272	155 1739	23482	
419	11	Е11-080301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м/ВЫГРЕБ	м³ кладки	18,45	15419,84 4526,36	3231,57 735,26	284496 83511	59623 13566	141362	90282 29982	404760	
420	12	С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	16,605	10000		166050		166050	13284	179334	Казахстан
421	13	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,45	1491,46 495,75	32,89 20,34	27517 9147	607 375	17764	8950 2917	39385	
422	14	С1261-107-0404	Церезин марки 65 ГОСТ 2488-79	т	0,009225	282655		2607		2607	209	2816	
423	15	Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	31,36	602,89 574,3	1,29 0,6	18907 18010	41 19	856	16406 2825	38138	
424	16	Е11-150208-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	78,4	2449,7 1330,12	84,1 74,63	192056 104281	6593 5851	81182	88106 22413	302575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
425	17	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	78,4	602,89 574,3	1,29 0,6	47267 45025	101 47	2140	41016 7062	95345	
426	18	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	97,28	1201,97 414,87	28,12 3,97	116928 40359	2735 386	73834	37893 12386	167206	
427	19	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,76	73366,95 14799,51	6465,78 1444,1	55759 11248	4914 1098	39597	11234 5359	72353	
428	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,16776	399352		66995		66995	5360	72355	Казахстан
429	21	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00576	63740,48 60449,87	2732,61 1055,72	367 348	16 6	3	322 55	745	
430	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00576	399352		2300		2300	184	2484	Казахстан
431	23	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка =ЗД-1	т	0,018	363543,55 361603,44	1940,11 843,21	6544 6509	35 15	0	5937 998	13479	
432	24	Е11-070504-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м². Установка	шт. сборных конструкций	4	3628,99 1789,75	1586,62 369,22	14516 7159	6347 1477	1010	10190 1977	26683	
433	25	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	3,84	102767		394625		394625	31570	426195	Казахстан
434	26	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	1	1767,5 1015,46	707,12 526,61	1768 1015	708 527	45	1295 245	3308	
435	27	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	36	542,19 120	17,99 4,6	19519 4320	648 166	14551	4127 1892	25537	
436	28	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	5,04	20405,05 3772,65	2617,19 675,65	102841 19014	13190 3405	70637	20626 9877	133344	
437	29	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	м² стяжки	1	1389,04 338,29	153,39 38,55	1389 338	154 39	897	347 139	1875	
438	30	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	1	446,26 12,53	23 5,96	446 13	23 6	411	17 37	500	
439	31	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборныхжелезобетонных конструкций	0,32	20052,99 8849,21	10186,12 3942,74	6417 2832	3260 1262	326	4830 900	12147	
440	32	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7814		15628		15628	1250	16878	Казахстан
441	33	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7409		7409		7409	593	8002	Казахстан
442	34	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3484 2274,48	630,74 262,06	3484 2274	631 262	579	2511 480	6475	
443	35	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	25559		25559		25559		27604	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							2045		
444	36	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07057	103844,56	32668,82	7328	2306	1098	3317	11497	
						55619,78	12508,04	3925	883		852		
445	37	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07057	1004968		70921		70921		76595	Казахстан
											5674		
446	38	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,04653	1273,08	1,49	2605	3	360	1795	4752	
						1095,78	0,73	2243	1		352		
447	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,5	1201,97	28,12	3005	70	1897	974	4297	
						414,87	3,97	1037	10		318		
448	40	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	870341,86	5233,9	1741	11	412	1310	3295	
						659287,08	2279,78	1319	5		244		
449	41	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	2,016	2187		4409		4409		4762	Казахстан
											353		
450	42	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	4363,62	55,79	4364	56	3631	683	5450	
						676,56	20,1	677	20		404		
451	43	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00045	1138663,87	6641,68	512	3	468	50	607	
						91401,91	2046,82	41	1		45		
452	44	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,2	59785,33	5526,71	11957	1106	9363	1578	14618	
						7444,6	1228,26	1489	246		1083		
453	45	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	218,62	1,29	219	2	0	150	399	
						217,33	0,6	217	1		30		
454	46	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	100	307,88	3,88	30788	388	18602	10899	45022	
						117,98	1,79	11798	179		3335		
			Итого по разделу: 6. Выгреб V-10м³									4251400	
			Раздел: 7. Внутриплощадочные сети										
			Локальная смета №6-2 Внутриплощадочные сети. Наружные сети водопровода										
455	1	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,075	672342,65	97425,89	50426	7307	1764	43719	101677	
						551398,32	37415,39	41355	2806		7532		
456	2	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	75,75	2414		182861		182861		197490	Казахстан
											14629		
457	3	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1755,04	43,09	14040	345	1295	12434	28592	
						1550,1	19,87	12401	159		2118		
458	4	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	43694		349552		349552		377516	Казахстан
											27964		
459	5	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	19	806,53	18,66	15324	355	530	14295	31989	
						759,97	0	14439	0		2369		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
460	6	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	19	2226		42294		42294	3384	45678	
461	7	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм(свободный)	шт.	12	2226		26712		26712	2137	28849	
462	8	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1531,67 1416,46	115,21 0,4	24507 22663	1843 6	0	22443 3756	50706	
463	9	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	16	860		13760		13760	1101	14861	
464	10	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	1455447,13 742637,48	688081,52 223105,85	4657 2376	2202 714	79	3059 617	8334	
465	11	С1241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	1476		8856		8856	708	9564	
466	12	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	116176,81 70020,72	4524,66 2086,56	58 35	2 1	21	36 8	101	
467	13	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1801		901		901	72	973	Казахстан
468	14	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	м³	0,54	57422,58 6433,86	1357,49 540,57	31008 3474	733 292	26801	3427 2755	37190	
469	15	Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	90	25212,52 1825,85	10953,72 1990,72	2269127 164327	985835 179165	1118966	340056 208734	2817917	
470	16	С1241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	90	7920		712800		712800	57024	769824	Казахстан
471	17	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	1901,36 1677,2	11,55 3,38	171122 150948	1039 304	19135	149739 25669	346530	
472	18	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,792	60520,5 7334,71	2505,88 580,43	47932 5809	1985 460	40138	5705 4291	57928	
473	19	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01144	55300,78 33294,89	10289,27 3164,45	633 381	118 36	134	288 74	994	
474	20	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01144	1018274		11649		11649	932	12581	Казахстан
475	21	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	44	167		7348		7348	588	7936	
476	22	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,33176	191,23	4,45	63	1	37	17	87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		74,92	0,77	25	0		6		
477	23	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,33176	229,78	6,08	76	2	32	30	114	
				м²		128,19	0,77	43	0		8		
478	24	Е11-221001-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Вантузы одинарные. Установка		2	3235,64	86,18	6471	172	382	5937	13400	
				шт.		2958,57	39,74	5917	79		993		
479	25	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50		2	88900		177800		177800		192024	
				шт.							14224		
480	26	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(Гильза)		3,6	20163		72587		72587		78394	Казахстан
				м							5807		
481	28	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Бетонная отмостка вокруг колодцев t=15см,бетон В7,5 5,34х6шт для упоров		4,806	57422,58	1357,49	275973	6524	238528	30502	330993	
				м³		6433,86	540,57	30921	2598		24518		
482	29	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,72	73008,64	13391,64	490618	89991	223883	212407	759267	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26301,02	5626,41	176743	37809		56242		
483	30	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		6	41098		246588		246588		266315	Казахстан
				шт.							19727		
484	31	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	38514		231084		231084		249571	Казахстан
				шт.							18487		
485	32	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б		6	38514		231084		231084		249571	Казахстан
				шт.							18487		
486	33	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		6	41469		248814		248814		268719	Казахстан
				шт.							19905		
487	34	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	4960		29760		29760		32141	Казахстан
				шт.							2381		
488	35	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		6	7814		46884		46884		50635	Казахстан
				шт.							3751		
489	36	С1222-503-0201	Стремянка С-4		0,14208	1004968		142786		142786		154209	Казахстан
				т							11423		
490	37	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		6	25559		153354		153354		165622	Казахстан
				комплект							12268		
491	38	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		67,02	1201,97	28,12	80556	1885	50867	26106	115195	
				м² поверхности		414,87	3,97	27805	266		8533		
492	39	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,813	73008,64	13391,64	59356	10887	27086	25697	91858	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26301,02	5626,41	21383	4574		6804		
493	40	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	24240		24240		24240		26179	Казахстан
				шт.							1939		
494	41	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	24240		24240		24240		26179	Казахстан
				шт.							1939		
495	42	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7814		7814		7814		8439	Казахстан
				шт.							625		
496	43	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1		1	9674		9674		9674		10448	Казахстан
				шт.							774		
497	44	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	15122		15122		15122		16332	Казахстан
				шт.							1210		
498	45	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10		1	21583		21583		21583		23310	Казахстан
				шт.							1727		
499	46	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	25559		25559		25559		27604	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							2045		
500	47	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00246	1018274		2505		2505	200	2705	Казахстан
501	48	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	7	457		3199		3199	256	3455	
502	49	Е11-221001-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	75170,83 / 12644,36	577,69 / 252,68	75171 / 12644	578 / 253	61949	12768 / 7035	94974	
503	50	С1241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	2	241		482		482	39	521	Казахстан
504	51	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	711		711		711	57	768	
505	52	С1241-511-0104	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм	10 шт.	0,1	1292		129		129	10	139	Казахстан
506	53	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163		17163		17163	1373	18536	
507	54	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504		2504		2504	200	2704	
508	55	С1241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	860		860		860	69	929	
509	56	С1261-301-0243	Ниппель, d=57 мм	кг	0,708	2467		1747		1747	140	1887	
510	57	С1245-709-0102	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	1	3494		3494		3494	280	3774	
511	58	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0112	93036		1042		1042	83	1125	
512	59	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00096	93036		89		89	7	96	
513	60	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00138	93036		128		128	10	138	
514	61	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00048	93036		45		45	4	49	
515	62	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,093	659		61		61	5	66	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Внутриплощадочные сети									8235701	
			Раздел: 8. Благоустройство территории										
			Локальная смета №7-1 Благоустройство территории										
			Водопроводных сооружений										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
516	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		99,49	66,19	66,19	6585	6585	0	1401	8625	
				м³ грунта		0	19,55	0	1945		639		
517	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		99,49	61,28	61,28	6097	6097	0	1296	7984	
				м³ грунта		0	18,1	0	1801		591		
518	3	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		45,29	46,48	46,48	2105	2105	0	448	2757	
				м³ грунта		0	13,73	0	622		204		
519	4	Е11-010104-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		45,29	26,03	26,03	1179	1179	0	251	1544	
				м³ грунта		0	7,69	0	348		115		
520	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		45,29	241,97	116,12	10959	5259	0	5805	18105	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	5700	2362		1341		
521	6	Е11-010102-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		67,75	335,69	311,06	22743	21075	57	6832	31941	
				м³ грунта		23,79	116,26	1612	7877		2366		
522	7	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		271,01	2,25	2,25	610	610	0	127	797	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,65	0	176		60		
523	8	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		271,01	263,32	195,67	71362	53028	228	36836	116854	
				м² основания или покрытия		66,81	59,04	18106	16000		8656		
524	9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		32,5212	13581		441670		441670		477004	Казахстан
				м³							35334		
525	20	Е11-010102-0325 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		7,2	133,41	127,86	961	920	0	195	1248	
				м³ грунта		5,55	32	40	230		92		
526	21	С3411-101-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		12,6	118		1487				1606	
				т·км							119		
527	25	У86-010605-0201 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками		1	393781	5921	393781	5921	354252	32849	460761	
				комплект		33608	2490	33608	2490		34130		
528	26	Е11-070111-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка		114	4774,67	831,4	544312	94779	252941	278121	888228	
				м оград		1724,49	343,02	196592	39104		65795		
529	29	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		9,88	3897,94	0	38512	0	0	27728	71540	
				м³ грунта		3897,94	0	38512	0		5299		
530	30	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,52	13682,59	2593,86	7115	1349	5092	1161	8938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		1297,13	1104,11	675	574		662		
531	31	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	9,36	13580,93	1659,95	127118	15537	35299	72804	215916	
						8149,68	397,78	76281	3723		15994		
532	32	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	9,4	48605		456887		456887		493438	Казахстан
											36551		
533	33	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	т конструкций	2,90325	111325,86	31401,57	323207	91167	38316	158515	520259	
						66726,61	12402,48	193724	36008		38538		
534	34	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	192	3391		651072		651072		703158	Казахстан
											52086		
535	35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,48629	463375		688710		688710		743807	Казахстан
											55097		
536	36	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	357	3021,99	1203,44	1078850	429628	36360	520156	1726926	
						1716,7	394,92	612862	140986		127920		
537	37	С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	357	1999		713643		713643		770734	
											57091		
538	38	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	125,60625	114,89	3,04	14431	382	5998	5588	21621	
						64,1	0,38	8051	48		1601		
539	39	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	125,60625	191,23	4,45	24020	559	14050	6560	33027	
						74,92	0,77	9410	97		2447		
540	40	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/МОНТАЖ ВОРОТ	т конструкций	0,13758	111325,86	31401,57	15316	4320	1816	7512	24654	
						66726,61	12402,48	9180	1706		1826		
541	41	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3	3391		10173		10173		10987	Казахстан
											814		
542	42	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11544	463375		53492		53492		57771	Казахстан
											4279		
543	43	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	8	3021,99	1203,44	24176	9627	815	11656	38699	
						1716,7	394,92	13734	3159		2867		
544	44	С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	8	1999		15992		15992		17271	
											1279		
545	45	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,91782	114,89	3,04	565	15	235	219	846	
						64,1	0,38	315	2		63		
546	46	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	4,91782	191,23	4,45	940	22	550	257	1293	
						74,92	0,77	368	4		96		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
547	47	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
548	48	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали/МОНТАЖ КАЛИТКИ	т конструкций	0,04954	111325,86	31401,57	5515	1555	654	2705	8877	
						66726,61	12402,48	3306	614		658		
549	49	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04954	463375		22956		22956		24792	Казахстан
											1836		
550	50	Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	2	3021,99	1203,44	6044	2407	204	2914	9675	
						1716,7	394,92	3433	790		717		
551	51	С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	2	1999		3998		3998		4318	
											320		
552	52	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,66866	114,89	3,04	192	5	80	74	288	
						64,1	0,38	107	1		21		
553	53	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,66866	191,23	4,45	319	7	187	87	439	
						74,92	0,77	125	1		33		
554	54	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
555	55	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2760		2760		2760		2981	
											221		
			Водозаборных сооружений										
556	56	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	816	2,25	2,25	1836	1836	0	384	2399	
						0	0,65	0	530		180		
557	57	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	816	263,32	195,67	214869	159667	685	110911	351843	
						66,81	59,04	54517	48177		26063		
558	58	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	97,92	13581		1329852		1329852		1436240	Казахстан
											106388		
559	59	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	147,69	133,41	127,86	19703	18884	0	3994	25593	
						5,55	32	820	4726		1896		
560	60	С3412-101-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 45 км	т·км	258,4575	47		12148				13120	
											972		
561	64	У86-010605-0201 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	393781	5921	393781	5921	354252	32849	460761	
						33608	2490	33608	2490		34130		
562	65	Е11-070111-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	279	4774,67	831,4	1332133	231961	619040	680665	2173823	
						1724,49	343,02	481133	95703		161025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	66	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,896	13682,59	2593,86	12260	2324	8773	2001	15402	
						1297,13	1104,11	1162	989		1141		
564	67	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	278	4525,33	1551,81	1258042	431403	16027	1154409	2605447	
						2915,87	603,24	810612	167701		192996		
565	68	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	336	3391		1139376		1139376		1230526	Казахстан
											91150		
566	69	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,58437	463375		2124282		2124282		2294225	Казахстан
											169943		
567	70	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	509	1425		725325		725325		783351	Казахстан
											58026		
568	71	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.)/ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ	т конструкций	5,60237	237655,81	50140,6	1331436	280906	37424	775191	2275157	
						180835,2	19698,77	1013106	110360		168530		
569	72	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	234,37945	114,89	3,04	26928	712	11192	10428	40344	
						64,1	0,38	15024	89		2988		
570	73	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	234,37945	191,23	4,45	44820	1043	26218	12242	61627	
						74,92	0,77	17560	180		4566		
571	74	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. /МОНТАЖ ВОРОТ	т конструкций	0,11782	111325,86	31401,57	13116	3699	1555	6433	21113	
						66726,61	12402,48	7862	1461		1564		
572	75	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10582	463375		49034		49034		52957	Казахстан
											3923		
573	76	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	6	1425		8550		8550		9234	Казахстан
											684		
574	77	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ	т конструкций	0,11782	237655,81	50140,6	28001	5908	787	16303	47848	
						180835,2	19698,77	21306	2321		3544		
575	78	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,41678	114,89	3,04	393	10	163	152	589	
						64,1	0,38	219	1		44		
576	79	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3,41678	191,23	4,45	653	16	382	178	898	
						74,92	0,77	256	3		67		
577	80	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
			Итого по разделу: 8. Благоустройство территории									21437899	
			ИТОГО:					103857097	6916341	62266893	13555719	125143785	
								13877834	2805672	20533711	7730960		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							20775897			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,6 %		2713565				127857350	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,65 %		696030				128553380	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2155550				130708930	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												113 496 234,26	
			Итого в текущих ценах К=0,8683127791										
			НДС			12 %		13 619 548,11				127 115 782,37	
			Итого с НДС									38 134 734,71	
			Удержание 30% / аванс									88 981 047,66	
			ИТОГО к оплате										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Авторский надзор:
Автор ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.