Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
№420

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№78	05.12.2022г.	№1	14.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за ДЕКАБРЬ 2023 г.	171 972 692,08	11 862 142,44							1 423 457,09	13 285 599,53	9 299 919,67
Удержание 30% от суммы аванса	51 591 807,62	3 558 642,73							427 037,13	3 985 679,86	
Всего к оплате	120 380 884,46	8 303 499,71							996 419,96	9 299 919,67	
Итого к оплате	**9 299 919,67**	**Девять миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот девятнадцать тенге 67 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Культоре Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Договор **№78 от 05.12.2022г., доп.согл. №1 от 14.12.2022г.**
Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения населенного пункта Саркумак Кызылкогинского района"**

АКТ №3
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Насосная 1-го подъема										
			Локальная смета 2-3-1 Насосная 1-го подъема. Технологические решения										
1	1	Ц13-070403-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки ГЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	233412,19	99313,56	233412	99313	10269	99624	359678	
						123829,2	39488,11	123829	39488		26643		
2	2	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /1рабочий, 1резервный/	к-т	2	2857142,86		5714286				5782857	
										5782857			
			Отпускная цена			2857143		5714286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		68571					
			Сметная стоимость оборудования					***5782857***					
			Итого по разделу: 1. Насосная 1-го подъема									**6142536**	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
			Локальная смета №4-1 Электроснабжение										
3	89	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	2	17320,71	10750,47	34641	21501	2766	16290	55006	
						5187,24	4994,31	10374	9989		4075		
4	90	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	2	51364,57	13611,43	102729	27223	26475	46943	161646	
						24515,57	4823,79	49031	9648		11974		
5	93	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	1238268		2476536				2476536	
										2476536			
			Отпускная цена			1238268		2476536					
			Сметная стоимость оборудования					***2476536***					
6	94	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	780419		1560838				1560838	
										1560838			
			Отпускная цена			780419		1560838					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*1560838*					
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									**4254026**	
			Раздел: 3. Внутриплощадочные сети										
			Локальная смета №6-2 Внутриплощадочные сети. Наружные сети водопровода										
7	27	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,659	100536,4 / 85654,8	0 / 0	568935 / 484721	0 / 0	84215	479873 / 83905	1132713	
			Итого по разделу: 3. Внутриплощадочные сети									**1132713**	
			Раздел: 4. Благоустройство территории										
			Локальная смета №7-1 Благоустройство территории										
			Водопроводных сооружений										
8	10	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	24,87	2,25 / 0	2,25 / 0,65	56 / 0	56 / 16	0	12 / 5	73	
9	11	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см Устройство	м² основания или покрытия	24,87	263,32 / 66,81	195,67 / 59,04	6549 / 1662	4866 / 1468	21	3380 / 794	10724	
10	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,9844	13581		40531		40531	3242	43773	Казахстан
11	13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	24,87	1871,43 / 1637,62	194,37 / 54,15	46542 / 40728	4834 / 1347	981	39550 / 6887	92979	
12	14	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	24,87	6271		155960		155960	12477	168437	Казахстан
13	15	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	м² основания или покрытия	24,87	2286,89 / 66,81	195,67 / 59,04	56875 / 1662	4866 / 1468	50347	3380 / 4820	65076	
14	16	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	1378,75 / 1139,81	43,82 / 18,11	53771 / 44453	1709 / 706	7610	48771 / 8203	110746	
15	17	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,624	41894		26142		26142	2091	28233	Казахстан
16	18	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см.Устройство	м² основания или покрытия	20,8515	2286,89 / 66,81	195,67 / 59,04	47685 / 1393	4080 / 1231	42212	2834 / 4041	54561	
17	19	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	12,3585	56784,93 / 5378,44	7,49 / 0	701777 / 66469	93 / 0	635215	62481 / 61141	825399	
18	27	У86-010303-0201 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		2	21908	0	43816	0	43816	0	47321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		0	0	0	0		3505		
19	28	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		2	55907	221	111814	442	95588	14487	136405	
				шт.		7892	68	15784	136		10104		
			Итого по разделу: 4. Благоустройство территории									**1583723**	
			ИТОГО:					**12051466**	**168983**	**1222148**	**817625**	**13112998**	
								840106	**65497**	**9751660**	**243907**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**9820231**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**85612**				**13198611**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**21959**				**13220570**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**68007**				**13288577**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах К=0,892657087									**11 862 142,44**	
			НДС			**12 %**		**1 423 457,09**				**13 285 599,53**	
			Итого с НДС									**3 985 679,86**	
			Удержание 30% / аванс									**9 299 919,67**	
			ИТОГО к оплате										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Ш.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.