Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие" ОРТАЛЫК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Fur»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство линии электропередач ВЛ-10кВ от подстанции "ПС-110/10кВ Центральный Мынкудук" до подстанции ТП10/0,4кВ добычного участка «Восточный» научастке "Центральный" месторождения "Мынкудук", 161006, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек, б/н, б/н, б/н, б/н, б/н,**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство линии электропередач ВЛ-10кВ от подстанции "ПС-110/10кВ Центральный Мынкудук" до подстанции ТП10/0,4кВ добычного участка «Восточный» научастке "Центральный" месторождения "Мынкудук", 161006, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек, б/н, б/н, б/н, б/н, б/н,**

(наименование)

Акт выполненных работ за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0413 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	49,356	506,32	486,79	24990	24026	–	6441	33945
		НР - 72%; СП - 8%			19,53	161,71	964	7981		2514	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	239,076	1566,25	–	374453	–	–	269606	695583
		НР - 72%; СП - 8%			1566,25	–	374453	–		51525	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,144	3015,12	165,62	289886	15923	157263	87779	407878
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	116700	5216		30213	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,904	31,81	31,81	1047	1047	–	303	1458
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,80	–	421		108	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	159,384	916,86	–	146133	–	–	105216	271456
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	146133	–		20108	
6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	144,216	327,00	–	47159	–		–	50931
		СП - 8%			–	–	–	–		3773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015 Согласно письма №04-09/84дсп от 25.06.2019г	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	144,216	285,00	–	41102	–		–	44390
		СП - 8%			–	–	–	–		3288	
		Кабели									
9	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, АКПБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,802	541254,00	–	9952	–	9952	–	4222864
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
10	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые СБлШв-10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	249780,00	–	114899	–	114899	–	124091
		СП - 8%			–	–	–	–		9192	
11	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	302826,00	–	48452	–	48452	–	52328
		СП - 8%			–	–	–	–		3876	
12	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,16	438644,00	–	508827	–	508827	–	549533
		СП - 8%			–	–	–	–		40706	
13	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	575455,00	–	120846	–	120846	–	130513
		СП - 8%			–	–	–	–		9668	
14	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,18	1738519,00	–	312933	–	312933	–	337968
		СП - 8%			–	–	–	–		25035	
		Трубы									
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кабели силовые . Укладка	км	8,202	333722,76	77393,44	52728	12228	155	31839	2737194
		НР - 72%; СП - 8%			255348,00	24530,83	40345	3876		6765	
18	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	158	32,00	–	5056	–	5056	–	5460
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
19	1308-0201-2707 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	25	11761,59	190,36	47046	761	2885	31465	294040
		НР - 72%; СП - 8%			10850,00	75,28	43400	301		6281	
20	2306-1703-2404 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4х25-70/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	25	23742,00	–	94968	–	94968	–	#ЗНАЧ!
		СП - 8%			–	–	–	–		7597	
21	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	141,00	–	11280	–	11280	–	12182
		СП - 8%			–	–	–	–		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,144	3015,12	165,62	289886	15923	157263	87779	407878
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	116700	5216		30213	
23	ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ-200	м	8202	46,88	–	5391	–	5391	–	384510
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
24	ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ-300	м	8202	57,14	–	14000	–	14000	–	468662
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
25	ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ-600	м	8202	108,93	–	97164	–	97164	–	893444
		СП - 8%			–	–	–	–		7773	
		Оборудование									
26	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические ВА57	шт.	17	5379,79	1725,52	333547	106982	103216	119469	489257
		НР - 72%; СП - 8%			1989,50	686,77	123349	42580		36241	
27	ТОО "SKALA GROUP"	Выключатели автоматические (выкатные)	шт	17	57142,86	–	3542857	–	3542857	–	3826286
		СП - 8%			–	–	–	–		283429	
29	ТОО "SKALA GROUP"	Шкаф управления 63А, IP 54 ШУНО-63-021-31-У3.1	шт	1	121428,57	–	121429	–	121429	–	131143
		СП - 8%			–	–	–	–		9714	
30	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	6,2	18375,44	22,20	113928	138	101880	8576	132304
		НР - 72%; СП - 8%			1921,04	–	11910	–		9800	
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	62	1514,80	175,42	93917	10876	17898	49256	154627
		НР - 72%; СП - 8%			1050,70	52,70	65143	3267		11454	
32	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,29388	220047,00	–	64667	–	64667	–	69841
		СП - 8%			–	–	–	–		5173	
33	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,11532	226675,00	–	26140	–	26140	–	28231
		СП - 8%			–	–	–	–		2091	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39149149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1631875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6870391		
		- Перевозка грузов	Тенге				88261				
		- Накладные расходы	Тенге							1262462	
		- Сметная прибыль	Тенге							816394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39 149 149
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								39 149 149
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		469 790
		Итого									39 618 938
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге						2,2%		871 617
		Итого сметная стоимость									40 490 555
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		809 811
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									41 300 366
		НДС, 12%	Тенге						12%		4 956 044
		ИТОГО с НДС									46 256 410

Заказчик:
ТОО «Добывающее предприятие ОРТАЛЫК»

Директор _____ **Бейсенбеков А.Ж.**

Технический надзор:

Подрядчик:
ТОО «Almaty Fur»

Директор _____ **Путилова В.В.**