Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» июня 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Almaty Fur», Казахстан, Г.АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, улица Серикова, дом 67***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Путилова Вера Васильевна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство линии электропередач ВЛ-10кВ от подстанции "ПС-110/10кВ Центральный Мынкудук" до подстанции ТП10/0,4кВ добычного участка «Восточный» научастке "Центральный" месторождения "Мынкудук", 161006, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек, б/н, б/н, б/н, б/н, б/н***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО "Добывающее предприятие" ОРТАЛЫК", Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Сузакский С.О., С.Сузак, квартал 033, здание 28, директор Бейсенбеков А.Ж***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «VEKKO» Попов В.И., аттестат приказ о назначении № 02/03 от 02.03.2016 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала по Южному региону РГП «Госэкспертиза» Мыктыбаев Ж.С.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**

Установленная мощность электроприемников	кВт	1500		1500	
Общая протяженность	км.	8,202		8,202	
В том числе:					
Протяженность ВЛ-10 кВ	км.	7,802		7,802	
Протяженность КЛ-10 кВ	км.	0,4		0,4	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021года	млн. тенге	46,256		46,256	
Продолжительность строительства	мес.	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Протяженность ВЛ-10 кВ – 7,802 км, Протяженность КЛ-10 кВ – 0,400 км, напряжение сети – 10/0,4 кВ, установленная мощность электроприемников – 1500 кВ***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «14» апреля 2017 год;

окончание работ «14» июня 2017 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес;**

фактически, месяц: **2 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК» ____________________
указать наименование организации

Марапов Д. ____________ ____________ 15.06.17г
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

____________ ____________ ____________
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ____________________
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Путилова В.В. ____________ Путилова ____________ 15.06.2017г
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* дата