Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Нұр Құрылыс - 2020», Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, 3 микрорайон, 48 дом, 51 кв., ГСЛ № 09287 от 07.10.2011 г.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: Директора - Нұрбек Оңалбек Оралбекұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объектам:

1) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Абилда Сарысуского района». По адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, а. Абилда, ул. Центральная, 1.
2) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Тогыскент Сарысуского района». По адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, а. Тогыскент, ул. Жамбыла, 21.
3) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Досбол Сарысуского района». По адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, а. Досбол, ул. Сансызбай батыра, 5.

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является: ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района», Директор - Утембаева Роза Татарбековна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объектах выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Каз Центр Проект», ГСЛ № 15026879 от 17.04.2015 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района», № « » 20 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объекты:

1) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Абилда Сарысуского района»,
2) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Тогыскент Сарысуского района»,
3) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Досбол Сарысуского района»,

имеет следующие технические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объёма)

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных,	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных,	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных,	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объектах установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 года; окончание работ: ноябрь 2022 года;

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5; фактически, месяц: 5.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АО «Каз Транс Газ Аймак». Жамбылский производственный филиал Таласского газового хозяйства

Директор Жумадилов А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) место печати (при наличии)

2.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объекты:

1) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Абилда Сарысуского района»,
2) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Тогыскент Сарысуского района»,
3) «Строительство газоснабжения природного газа для сельского клуба в ауле Досбол Сарысуского района»,

готовым к приёмке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: (генеральный подрядчик): ТОО «Нур Құрылыс - 2020»

Директор Нурбек Оңалбек Оралбекұлы «15» ноября 2022 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) место печати (при наличии)