Заказчик : КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени Б.Шалгынбаева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа -лицей)

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы-лицея информационных технологий № 217 им Б. Шалгынбаева в г. Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 96 от 14.12.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 96/1	22.05. 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	73 164 834,01							7 839 089,36	
в т.ч. За отчетный месяц	73 164 834,01	65 325 744,65						7 839 089,36	**73164834,01**

Заказчик :

КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени Б.Шалгынбаева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа -лицей)

Таженова А.Б.

Технадзор:

ТОО "SD Проект Консалтинг "

Жарылкасынов О.

Авторский надзор

ТОО "ZERE GROUP CONSTRUCTION"

Каппар Г.Ф.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени Б.Шалгынбаева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа -лицей)

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы-лицея информационных технологий № 217 им Б. Шалгынбаева в г. Кызылорда

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) Ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Стены и потолки										
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	**Потолки. Демонтаж отбивки потолков** НР - 72%; СП - 80%	м2	3500		234,15 234,15	– –	819539 819539	– –	–	590068 112769	1522376
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	**Облицовка стен из плит керамических. Разборка** НР - 72%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 облицовки	403,66		1076,62 996,28	80,34 36,31	434590 402160	32430 14657	–	300108 58776	793474
		Двери										
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** НР - 72%; СП - 80%	м2	210		1516,54 1316,17	200,37 123,97	318474 276397	42078 26034	–	217750 42898	579122
		Окна										
5	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	**Заполнение оконных проемов и витражи с подоконными досками. Разборка** НР - 72%; СП - 80%	м2	498,01		2588,53 2388,16	200,37 123,97	1289114 1189328	99786 61738	–	900768 175191	2365072
		Кровля лист 26										
6	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** НР - 72%; СП - 80%	м2 кровли	2571		380,02 378,20	1,82 –	977025 972346	4679 –	–	700089 134169	1811283
7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** НР - 72%; СП - 80%	м2 кровли	1676		237,04 207,13	29,91 8,64	397287 347158	50130 14481	–	260380 52613	710280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами) досок	м2 кровли	1676	340,28	18,86	570316	31609	--	394445	1041942
		НР - 72% СП - 8%			321,42	5,45	538706	9134		77181	
9	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Кровли из рулонных материаловРазборка покрытий	м2 кровли	197	229,27	0,25	45167	49	--	32485	83864
		НР - 72% СП - 8%			229,02	--	45118	--		6212	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стяжки толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	197	374,28	113,73	73733	22405	--	41169	134094
		НР - 72% СП - 8%			260,55	29,70	51328	5851		9192	
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 К=55	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	197	39,82	25,30	7844	4984	--	3036	11750
		НР - 72% СП - 8%			14,52	6,89	2859	1357		870	
		Полы									
12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	649	1134,93	36,59	736570	23747	--	523812	1361212
		НР - 72% СП - 8%			1098,34	22,64	712823	14693		100831	
15	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1354,3	100,89	--	136636	--	--	98378	253815
		НР - 72% СП - 8%			100,89	--	136636	--		18801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5806295	311897	--	4062488	10658284
							5494398	147945	--	789503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5806295				
	Всего заработная плата		Тенге					5642343			
		Накладные расходы	Тенге				4062488				
		Сметная прибыль	Тенге				789503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10658286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4296
		Сметная заработная плата	Тенге					5642343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10658286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4296
		Сметная заработная плата	Тенге					5642343			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка									
		Стены и потолки									
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2500	1874,69	102,23	4686734	255575	1129575	2530932	7795080
		НР - 72% СП - 8%			1320,63	85,44	3301584	213600		577413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4686734	255575	1129575	2530932	7795080
							3301584	213600	--	577413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4686734				
	Материалы		Тенге				1129575				
	Всего заработная плата		Тенге					3515184			
		Накладные расходы	Тенге				2530932				
		Сметная прибыль	Тенге				577413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7795079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					3515184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7795079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					3515184			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Окна									
36	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** НР - 72%; СП - 80%	м2	260	2947,82 1389,76	237,73 118,29	766434 353538	61809 30755	351087	276692 83450	1126576
37	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотная створка ГОСТ 30674-99** СП - 80%	м2	459,31	31468,00 –	– –	14453567 –	– –	14453567	– 1156285	1560852
39	223-501-0118 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм** СП - 80%	м	239,3	2988,00 –	– –	715028 –	– –	715028	– 57202	772230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15935029 353538	61809 30755	15519682 –	276692 1296937	17588658
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15935029				
		Материалы	Тенге				351086				
		Всего заработная плата	Тенге					384293			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15168595				
		Накладные расходы	Тенге				276692				
		Сметная прибыль	Тенге				1296937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17508658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					384293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17508658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					384293			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Монтажные работы (лист 30)									
57	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением** НР - 72%; СП - 80%	м3 древесины в конструкции	20,5	201240,86 34298,95	1107,70 419,36	4125438 703129	22708 8597	3399601	512442 371030	5088911
60	215-204-0401 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** СП - 80%	м3	13,12	140764,00 –	– –	1846824 –	– –	1846824	– 147746	1944570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5972262 703129	22708 8597	5246425 –	512442 518776	7033481
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5972262				
		Материалы	Тенге				3399601				
		Всего заработная плата	Тенге					711726			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1846824				
		Накладные расходы	Тенге				512442				
		Сметная прибыль	Тенге				518776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7003480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					711726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7003480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					711726			
		РАЗДЕЛ 6.Полы (2,3 - этаж)									
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	774,83	918,89	33,55	711980	25996	316208	277168	1068279
		НР - 72%, СП - 5%			477,24	19,59	369776	15179		79132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				711980	25996	316208	277168	1068279
							369776	15179	–	79132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				711980				
	Материалы		Тенге				316208				
	Всего заработная плата		Тенге					384955			
		Накладные расходы	Тенге				277168				
		Сметная прибыль	Тенге				79132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					384955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1068280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					384955			
		РАЗДЕЛ 7.Фасад									
		Фасад здания и козырек крыльцов									
116	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	446,5	3570,13	10,79	1594061	4818	780606	582938	2351159
		НР - 72%, СП - 8%			1811,06	2,24	808637	1000		174160	
117	224-103-0511 РСНБ РК 2022	**Металлосайдинг t=0,5мм**	м2	1964,589	4215,00	–	8280743	–	8280743	–	8943202
		СП - 8%			–	–	–	–		662459	
118	224-105-0104 РСНБ РК 2022	**Планка стартовая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	340	1510,00	–	513400	–	513400	–	554472
		СП - 8%			–	–	–	–		41072	
119	261-107-0815 РСНБ РК 2022	**Сливная планка 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	338	865,00	–	292370	–	292370	–	315760
		СП - 8%			–	–	–	–		23390	
120	224-105-0109 РСНБ РК 2022	**Планка финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	382	2217,00	–	846894	–	846894	–	914646
		СП - 8%			–	–	–	–		67752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11527468	4818	10714013	582938	13079239
							808637	1000	–	968833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11527468				
	Материалы		Тенге				780607				
	Всего заработная плата		Тенге					809637			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9933407				
		Накладные расходы	Тенге				582938				
		Сметная прибыль	Тенге				968833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13079239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					809637			497
		Сметная заработная плата	Тенге				13079239				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								497
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					809637			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									
		Электрооборудование									
		Электроустановочные материалы									
35	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	3100	302,35	2,21	937289	6851	154907	558561	1615518
		ЗР - 72%, СП - 8%			250,17	0,08	775531	248		119668	
36	243-107-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	км	2,266	365296,00	--	827761	--	827761	--	893982
		СП - 8%			--	--	--	--		66221	
37	243-107-0602 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1**	км	2,369	573955,00	--	1359699	--	1359699	--	1468475
		СП - 8%			--	--	--	--		108776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3124749	6851	2342367	558561	3977975
							775531	248	--	294665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3124749				
	Материалы		Тенге				154907				
	Всего заработная плата		Тенге					775779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2187460				
		Накладные расходы	Тенге				558561				
		Сметная прибыль	Тенге				294665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3977975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					775779			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3977975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					775779			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61090997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					11806593				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					689654			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417324			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						35268270		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8801221	
		- Накладные расходы	Тенге							4525259	
		- Сметная прибыль	Тенге								
	СМР							61090997,000			
	Оборудование										61090997,00
	Итого по акту:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения (1,2 %)							733091,96			733091,96
	Итого по главам 2-8 :							**61824088,96**	**0,00**		**61824088,96**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)							432768,62			432768,62
	Дополнительные затраты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									5261947,00	**5261947,00**
	Итого по главам 2-9 :							**62256857,59**	**0,00**	**5261947,00**	**67518804,59**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1245137,15			**1245137,15**
	Итого :							**63501994,74**	**0,00**	**5261947,00**	**68763941,74**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**65325744,65**
	НДС (12 %)									**7839089,36**	7839089,36
	Всего :										**73164834,01**

Утверждаю:
Заказчик:

КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени имени Б.Шалгынбаева отдела образования города Кызылорда управления образования Кызылординской области" (ГГ школа -лицей)

Таженова А.Б.

Эксперт технадзора

ТОО "SD Проект Консалтинг "

Жарылкасынов О.

Авторский надзор

ТОО "ZERE GROUP CONSTRUCTION"

Кеппар Г.Ф.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Проектстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.