Заказчик : КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени Б.Шалгынбаева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа -лицей)

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы-лицея информационных технологий № 217 им Б. Шалгынбаева в г. Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 96 от 14.12.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 96/1	22.05. 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	239 216 104,65							17 791 207,57	
в т.ч. За отчетный месяц	166 051 270,64	148 260 063,07						17 791 207,57	**166051270,64**

Заказчик :

КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени Б.Шалгынбаева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа -лицей)

Таженова А.Б.

Технадзор:

ТОО "SD Проект Консалтинг "

Жарылкасинов О.

Авторский надзор

ТОО "ZERE GROUP CONSTRUCTION"

Каппар Г.Ф.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени Б.Шалгынбаева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа -лицей)

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы-лицея информационных технологий № 217 им Б. Шалгынбаева в г. Кызылорда

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Стены и потолки										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены. Отбивка штукатурки**	м2	4913,76		305,86	--	1502903	--	--	1083090	2791793
		ПР - 72% СП - 40%				305,86	--	1502903	--		206799	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки. Демонтаж отбивки потолков**	м2	397,8		234,15	--	93146	--	--	67065	173028
		ПР - 72% СП - 40%				234,15	--	93146	--		12817	
9	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кровли из рулонных материаловРазборка покрытий**	м2 кровли	35		229,27	0,25	8025	9	--	5771	14900
		ПР - 72% СП - 40%				229,02	--	8016	--		1104	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки толщиной 15 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	35		374,28	113,73	13100	3980	--	7314	22047
		ПР - 72% СП - 40%				260,55	29,70	9119	1039		1633	
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=55	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	35		39,82	25,30	1394	885	--	539	2088
		ПР - 72% СП - 40%				14,52	6,89	508	241		155	
		Полы										
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	1435,8		408,63	26,84	586708	38537	--	410883	1077398
		ПР - 72% СП - 40%				381,79	15,67	548171	22499		79807	
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Демонтаж**	м3 подстилающего слоя	6,592		4152,40	7,99	27373	53	--	19670	50807
		ПР - 72% СП - 40%				4144,41	--	27320	--		3763	
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная. Демонтаж**	м2 изолируемой поверхности	246,5		837,95	90,35	206555	22271	--	139082	368968
		ПР - 72% СП - 40%				747,60	13,51	184284	3330		27331	
		Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1207-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06	Стяжки. Разборка покрытия	м2	26	2630,25	882,20	68386	22937	--	40004	117061
		НР - 72%; СП - 80%			1748,05	388,93	45449	10112		8671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2507590	88672	--	1768418	4638090
							2418916	37221	--	342080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2507590				
	Всего заработная плата		Тенге					2456137			
		Накладные расходы	Тенге				1768418				
		Сметная прибыль	Тенге				342080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4638088				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1885
		Сметная заработная плата	Тенге					2456137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4638088				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1885
		Сметная заработная плата	Тенге					2456137			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка									
		Стены и потолки									
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворам по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2413,76	1874,69	102,23	4525060	246759	1090608	2443625	7526180
		НР - 72%; СП - 80%			1320,63	85,44	3187693	206232		557495	
19	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4913,76	1032,47	5,81	5073294	28549	2449116	1876318	7585581
		НР - 72%; СП - 80%			528,24	2,11	2595629	10368		555969	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1234,66	914,80	6,62	1129467	8173	320049	579625	1845820
		НР - 72%; СП - 80%			648,96	3,07	801245	3790		136727	
21	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1128,4	1016,40	4,74	1146911	5349	246893	645933	1996271
		НР - 72%; СП - 80%			792,86	2,18	894669	2460		143427	
22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3897,8	1082,95	5,81	4221108	22646	1348054	2058215	6761669
		НР - 72%; СП - 80%			751,29	2,11	2850408	8224		502346	
23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3897,8	1105,08	7,02	4307381	27363	1101908	2297388	7133151
		НР - 72%; СП - 80%			815,36	3,26	3178110	12707		528382	
24	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	403,66	5352,20	23,14	2321933	9341	920514	1006194	3584377
		НР - 72%; СП - 80%			3448,64	13,41	1392078	5413		266250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22725154	348180	7477142	10907298	36323049
							14859832	249194	--	2690896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22725154				
	Материалы		Тенге				7477144				
	Всего заработная плата		Тенге					15149026			
		Накладные расходы	Тенге				10907298				
		Сметная прибыль	Тенге				2690596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36323048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9210
		Сметная заработная плата	Тенге					15149026			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				36323048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9210
		Сметная заработная плата	Тенге					15149026			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Двери дерево									
25	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72% СП - 80%	м2	149,31	2377,00 1624,22	116,02 49,44	354910 242513	17323 7382	95074	179924 42787	577621
26	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72% СП - 80%	м2	22,05	2038,95 1384,19	160,94 71,33	44959 30521	3549 1573	10889	23108 5445	73512
27	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П СП - 80%	м2	93,24	14971,00 --	-- --	1395896 --	-- --	1395896	-- 111672	1507568
28	223-201-0116 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П СП - 80%	м2	22,05	14219,00 --	-- --	313529 --	-- --	313529	-- 25082	338611
29	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластикомСТ РК 943-92 одинольный с глухими полотнами ДГ 21 -7П, ДГ 21-8П СП - 80%	м2	35,28	9366,00 --	-- --	330432 --	-- --	330432	-- 26435	356867
30	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 80%	м2	20,79	7373,00 --	-- --	153285 --	-- --	153285	-- 12263	165548
		Двери пластик									
31	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 72% СП - 80%	м2	26,04	1914,64 1238,20	245,90 124,06	49857 32243	6404 3231	11210	25541 6432	81430
32	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	2226,85	243,95	28058	3074	7150	13926	45343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1415,37	119,73	17834	1509		3359	
33	223-203-0605 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН, двупальный	м2	26,04	70959,00	–	1847772	–	1847772	–	1995594
		СП - 8%			–	–	–	–		147822	
34	223-203-0601 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	3,78	65445,00	–	247382	–	247382	–	267173
		СП - 8%			–	–	–	–		19791	
35	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	8,82	47110,00	–	415510	–	415510	–	448751
		СП - 8%			–	–	–	–		33241	
		Окна									
36	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	199,31	2947,82	237,73	587531	47382	269135	212105	863607
		НР - 72%; СП - 8%			1359,76	118,29	271014	23576		63971	
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Двери оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	239,3	1510,44	7,39	361448	1768	278464	59080	454171
		НР - 72%; СП - 8%			339,39	3,51	81216	840		33642	
		Витражи									
40	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	38,7	3308,14	2,95	128025	114	70105	41620	183217
		НР - 72%; СП - 8%			1493,69	–	57806	–		13572	
41	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухие заполнением низкой (верхней)части, с заполнением верхней (низкой) части одинакамерным стеклопакетом	м2	38,7	98820,00	–	3824334	–	3824334	–	4130281
		СП - 8%			–	–	–	–		305947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10082928	79614	9270167	555304	11489294
							733147	38111	–	851061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10082928				
	Материалы		Тенге				742029				
	Всего заработная плата		Тенге					771258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8528140				
		Накладные расходы	Тенге				555304				
		Сметная прибыль	Тенге				851061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11489293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					771258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11489293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					771258			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Монтажные работы (лист 27)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72% СП - 8%	м2 кровли	896	8012,64 1607,41	31,23 6,15	7179323 1440237	27982 5510	5711104	1040938 657621	8877802
43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	232	903,50 325,68	142,17 37,13	209613 75559	32983 8614	101071	60605 21617	291835
44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	232	305,39 18,14	31,63 8,61	70851 4209	7339 1998	59303	4469 6026	81346
45	1106-1601-0604 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой единого элемента до 20 кг НР - 72% СП - 8%	т	0,73312	33987,85 27856,32	5531,53 1438,38	24917 20422	4056 1055	439	15463 3230	43611
46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,73312	456152,00 --	-- --	334414 --	-- --	334414	-- 26753	361167
47	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 кровли	232	3208,44 206,01	20,86 7,32	744358 47794	4839 1698	691725	35635 62399	842392
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия	11	5555,37 1556,80	20,69 5,17	61109 17125	128 57	43756	12371 5878	79358
		Монтажные работы (лист 30)									
49	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 72% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	114	1146,83 287,26	36,84 5,93	130738 32747	4200 676	93791	24065 12384	167187
50	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР - 72% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	114	946,12 187,19	32,07 5,00	107857 21339	3656 570	82862	15775 9891	133522
51	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72% СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	460	1372,99 759,50	74,87 17,53	631575 349370	34440 8064	247765	257352 71114	960041
52	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом с вяжущем II 175-180 СП - 8%	м3	71,07	58760,00 --	-- --	4176073 --	-- --	4176073	-- 334086	4510159
53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	1150	894,44 325,68	142,17 37,13	1028612 374538	163495 42699	498579	300411 106322	1435344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчан ые. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1150	296,33	31,63	340784	36375	283543	22152	391971
		ЗР - 72% СП - 8%			18,14	8,61	20866	9902		29035	
55	1106-1401-0604 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Перекрытия Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	3,634	33987,85	5531,53	123512	20102	2180	76649	216174
		ЗР - 72% СП - 8%			27856,32	1438,38	101230	5227		16013	
56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,634	456152,00	–	1657656	–	1657656	–	1790269
		СП - 8%			–	–	–	–		132613	
57	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,871	201240,86	1107,70	1583967	8719	1305281	194753	1923177
		ЗР - 72% СП - 8%			34298,95	419,36	269967	3301		142458	
58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок , балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,371	11757,53	84,81	333573	2407	295806	26784	389185
		ЗР - 72% СП - 8%			1274,55	36,64	36160	1040		28829	
59	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1410	5822,77	31,23	8210102	44035	5899623	1638083	10636040
		ЗР - 72% СП - 8%			1607,41	6,15	2266444	8672		787855	
61	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытие и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1410	409,89	3,94	577942	5555	504287	50758	678995
		ЗР - 72% СП - 8%			48,30	1,70	68100	2397		50296	
62	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (замычетов проемов) и развернутой поверхности карнизов	40,6	2352,39	38,32	95507	1556	963	67455	175999
		ЗР - 72% СП - 8%			2290,35	17,22	92988	699		13037	
63	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,3	140764,00	–	182993	–	182993	–	197632
		СП - 8%			–	–	–	–		14639	
64	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Карниз из сайдинга. Устройство	миллиметр	185	2370,23	1663,16	438492	307684	56664	99183	580689
		ЗР - 72% СП - 8%			400,78	343,84	74144	63610		43014	
65	224-103-0511 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг t=0,5мм	м2	76	4215,80	–	320340	–	320340	–	345967
		СП - 8%			–	–	–	–		25627	
66	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	108	1139,88	12,74	123107	1376	70429	37267	173204
		ЗР - 72% СП - 8%			475,02	4,24	51302	458		12830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	224-105-0611 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли СП - 8%	м	108	1989,00 --	-- --	214812 --	-- --	214812	-- 17185	231997
		Ограждение ОгI									
68	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Кровли. Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	185	142,57 100,11	33,26 9,13	26375 18519	6153 1689	1703	14550 3274	44199
69	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,9858	1004968,00 --	-- --	990697 --	-- --	990697	-- 79256	1069953
		Слуховое окно									
70	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Окна слуховые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	4	11876,36 9737,97	1215,79 511,32	47505 38952	4863 2045	3690	29518 6162	83185
71	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I СП - 8%	м3	0,5744	138287,00 --	-- --	79432 --	-- --	79432	-- 6355	85787
72	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт I СП - 8%	м3	0,232	140764,00 --	-- --	32657 --	-- --	32657	-- 2613	35270
73	215-204-0101 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт I СП - 8%	м3	0,0772	140764,00 --	-- --	10867 --	-- --	10867	-- 869	11736
74	215-204-0301 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт I СП - 8%	м3	0,288	140764,00 --	-- --	40540 --	-- --	40540	-- 3243	43783
75	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	22,8	5368,59 938,57	29,44 11,40	122404 22311	671 260	99422	16251 11092	149748
76	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	16	527,00 --	-- --	8432 --	-- --	8432	-- 675	9107
77	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	8	1090,00 --	-- --	8720 --	-- --	8720	-- 698	9418
78	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка СП - 8%	шт.	16	1575,00 --	-- --	25200 --	-- --	25200	-- 2016	27216
		Водосточная система									
79	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Желоба подвесные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м желобов	390	481,10 445,25	16,96 5,19	187630 173648	6614 2024	7368	126484 25129	339243
80	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	192	658,30	0,14	126394	27	--	98685	234769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 72%, СП - 8%			658,16	–	126368	–		17390	
81	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный диаметром 125мм	м	390	2557,00	–	997230	–	997230	–	1077008
		СП - 9%			–	–	–	–		79778	
82	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная 100 мм	м	192	3310,00	–	635520	–	635520	–	686362
		СП - 8%			–	–	–	–		50842	
83	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба	шт.	16	5986,00	–	95776	–	95776	–	103438
		СП - 8%			–	–	–	–		7662	
84	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединители желоба и трубы	шт.	202	2195,00	–	443390	–	443390	–	478861
		СП - 8%			–	–	–	–		35471	
85	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная диаметром 100 мм	шт.	16	3680,00	–	58880	–	58880	–	63590
		СП - 8%			–	–	–	–		4710	
86	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба диаметром 125 мм	шт.	240	1717,00	–	412080	–	412080	–	445046
		СП - 8%			–	–	–	–		32966	
87	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной диаметром 100 мм	шт.	128	1426,00	–	182528	–	182528	–	197130
		СП - 8%			–	–	–	–		14602	
88	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной диаметром 100 мм	шт.	16	3330,00	–	53280	–	53280	–	57542
		СП - 8%			–	–	–	–		4262	
89	224-106-0106 РСНБ РК 2022	Горло желоба водосточного	шт.	16	4552,00	–	72832	–	72832	–	78659
		СП - 8%			–	–	–	–		5827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33560596	729355	27086983	4259956	40846193
							5744339	172265	–	3025644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33560596				
	Материалы		Тенге				16052552				
	Всего заработная плата		Тенге					5916604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11034349				
		Накладные расходы	Тенге				4259956				
		Сметная прибыль	Тенге				3025644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40846196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3970
		Сметная заработная плата	Тенге					5916604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40846196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3970
		Сметная заработная плата	Тенге					5916604			
		РАЗДЕЛ 5.Полы (первый этаж)									
		Кх									
90	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	320,1	4126,73	89,94	1320967	28790	748039	402674	1861532
		ЗП - 72%, СП - 8%			1699,90	47,27	544138	15131		137891	
		Дх									
91	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Лага. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	236,3	2048,64	27,88	484093	6588	314596	119239	651599
		ЗП - 72%, СП - 8%			689,42	11,43	162909	2701		48267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	236,3	6827,85	65,17	1613421	15399	1378988	163147	1918693
		ПР - 72% СП - 8%			926,93	31,99	219034	7560		142125	
		Д									
93	1207-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек	м2	274,9	740,27	7,99	203500	2196	6842	140895	371947
		ПР - 72% СП - 8%			707,39	4,46	194462	1226		27552	
94	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Полы. Окраска по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	529,3	500,51	1,88	264918	996	78876	133573	430370
		ПР - 72% СП - 8%			349,61	0,89	185047	471		31879	
		Кхх									
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Слои выравнивающие бетонные Устройство	м3 выравнивающего слоя	6,592	33519,85	9,38	220963	66	186747	24588	265195
		ПР - 72% СП - 8%			5180,51	--	34150	--		19644	
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	82,4	918,89	33,55	75716	2764	33628	29476	113607
		ПР - 72% СП - 8%			477,24	19,59	39324	1614		8415	
97	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	82,4	4126,73	89,94	340043	7411	192560	103656	479195
		ПР - 72% СП - 8%			1699,90	47,27	140072	3895		35496	
		Дхх									
98	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Гидроизоляции из покрытии асфальтобетонных толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	257,6	1742,57	98,10	448886	25270	367836	47867	535629
		ПР - 72% СП - 8%			216,54	37,23	55780	9590		39676	
99	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	257,6	2048,64	27,88	527729	7182	342953	129987	710334
		ПР - 72% СП - 8%			689,42	11,43	177594	2944		52617	
100	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые. Устройство	м2покрытия	257,6	6827,85	65,17	1758854	16788	1503289	177853	2091644
		ПР - 72% СП - 8%			926,93	31,99	238777	8241		154937	
		Плинтусы									
101	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	272	297,34	2,92	80877	794	47753	23513	112741
		ПР - 72% СП - 8%			118,86	1,20	32330	326		8351	
102	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	244	457,47	2,45	111623	598	6522	75437	202025
		ПР - 72% СП - 8%			428,29	1,11	104503	271		14965	
103	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	9,76	1863,00	--	18183	--	18183	--	19638
		СП - 5%			--	--	--	--		1455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7469773	114841	5226812	1571105	9764149
							2128120	53969	--	723270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7469773				
	Материалы		Тенге				5208625				
	Всего заработная плата		Тенге					2182089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18183				
		Накладные расходы	Тенге				1571105				
		Сметная прибыль	Тенге				723270				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				9764148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					2182089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9764148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					2182089			
		РАЗДЕЛ 6.Полы (2,3 - этаж)									
104	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Полы. Окраска по дереву** ПР - 72% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	333,3	500,51	1,88	166819	627	49668	84111	271004
					349,61	0,89	116524	297		20074	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** ПР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	332,07	918,89	33,55	305134	11141	135518	118786	457834
					477,24	19,59	158475	6505		33914	
106	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** ПР - 72% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	246,5	2301,29	112,93	567269	27837	309077	168853	795012
					934,50	16,89	230355	4163		58890	
107	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** ПР - 72% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	860,4	473,77	44,46	407633	38254	–	278864	741417
					429,31	20,84	369380	17931		54920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1446855	77859	494263	650614	2265267
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				874734	28896	–	167798	
	Материалы		Тенге				1446855				
	Всего заработная плата		Тенге				494262				
		Накладные расходы	Тенге					903630			
		Сметная прибыль	Тенге				650614				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				167798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2265267				
		Сметная заработная плата	Тенге					903630			553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2265267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					903630			
		РАЗДЕЛ 7.Фасад									
		Фасад здания и козырек крыльцов									
116	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов** ПР - 72% СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1339,49	3570,13	10,79	4782148	14453	2341804	1748802	7053426
					1811,06	2,24	2425891	3000		522476	
121	261-107-0605 РСНБ РК 2022	**Отливы планок шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** СП - 8%	м	1253	954,00	–	1195362	–	1195362	–	1290991
					–	–	–	–		95629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Оконные кистьли	шт.	563	96,00	–	54048	–	54048	–	58372
		СП - 8%			–	–	–	–		4324	
123	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Анкилин	м	1150,2	665,00	–	791483	–	791483	–	854802
		СП - 8%			–	–	–	–		63319	
124	224-105-0206 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	70	1101,00	–	77070	–	77070	–	83236
		СП - 8%			–	–	–	–		6166	
125	224-105-0205 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	30	1101,00	–	33030	–	33030	–	35672
		СП - 8%			–	–	–	–		2642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6933141	14453	4492797	1748802	9376499
							2425891	3000	–	694556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6933141				
	Материалы		Тенге				2341804				
	Всего заработная плата		Тенге					2428891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2150693				
		Накладные расходы	Тенге				1748802				
		Сметная прибыль	Тенге				694556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9376499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491
		Сметная заработная плата	Тенге					2428891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9376499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491
		Сметная заработная плата	Тенге					2428891			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо									
132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	918,89	33,55	23891	872	10611	9901	35847
		ЗП - 52%, СП - 8%			477,24	19,59	12408	509		2655	
133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Покрытия из плиток керамических для пола многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26	4126,73	89,94	107295	2338	60760	32707	151202
		ЗП - 52%, СП - 8%			1699,90	47,27	44197	1229		11100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				131186	3210	71371	42008	187049
							56605	1738	–	13855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131186				
	Материалы		Тенге				71370				
	Всего заработная плата		Тенге					58343			
		Накладные расходы	Тенге				42008				
		Сметная прибыль	Тенге				13855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					58343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				187049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					58343			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									
		Электрооборудование									
		ВРУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные . Монтаж	шкаф	1	28367,91	928,99	28368	929	16222	8852	39658
		НР - 72%; СП - 8%			11216,61	383,49	11217	383		2938	
2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-26-60 (вводно-распределительная панель)	шт.	1	997333,00	–	997333	–		–	997333
					–	–	–	–	997333	–	
		ЩО-1									
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6395,63	157,40	6396	157	1949	3134	10293
		НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		762	
4	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, в страиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1872,00	–	1872	–	1872	–	2022
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4958,82	162,05	4959	162	1098	2696	8268
		НР - 72%; СП - 8%			3699,40	45,62	3699	46		612	
6	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954,00	–	2954	–	2954	–	3190
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2670,77	26,83	40062	402	11914	19977	64842
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	–	27746	–		4803	
8	247-204-0610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА4729 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	7	989,00	–	6923	–	6923	–	7477
		СП - 8%			–	–	–	–		554	
9	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 1Р 25А 30 мА	шт.	8	4198,00	–	33584	–	33584	–	36271
		СП - 8%			–	–	–	–		2687	
		ЩО-2									
10	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нишеили на стене	шкаф	1	6395,63	157,40	6396	157	1949	3134	10293
		НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		762	
11	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1872,00	–	1872	–	1872	–	2022
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4958,82	162,05	4959	162	1098	2696	8268
		НР - 72%; СП - 8%			3699,40	45,62	3699	46		612	
13	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954,00	–	2954	–	2954	–	3190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2670,77	26,83	37391	376	11119	18645	60519
		НР - 72%, СП - 8%			1849,70	--	25896	--		4483	
15	247-204-0610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	4	989,00	--	3956	--	3956	--	4272
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
16	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 1Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4221,00	--	42210	--	42210	--	45587
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
		ЩО-3									
17	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6395,63	157,40	6396	157	1949	3134	10293
		НР - 72%, СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		762	
18	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1872,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4958,82	162,05	4959	162	1698	2686	8268
		НР - 72%, СП - 8%			3699,40	45,62	3699	46		612	
20	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2670,77	26,83	40062	402	11914	19977	648-42
		НР - 72%, СП - 8%			1849,70	--	27746	--		4803	
22	247-204-0610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	6	989,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
23	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	4221,00	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
		ЩО-4									
24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6395,63	157,40	6396	157	1949	3134	10293
		НР - 72%, СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		762	
25	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, в страиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1872,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2670,77	26,83	24037	241	7149	11986	38905
		НР - 72%, СП - 8%			1849,70	--	16647	--		2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	–	1888	–	1888	–	2039
		СТ - 8%			–	–	–	–		151	
28	247-204-0610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	3	989,00	–	2967	–	2967	–	3204
		СТ - 8%			–	–	–	–		237	
29	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4221,00	–	21105	–	21105	–	22793
		СТ - 8%			–	–	–	–		1688	
		Электроустановочные материалы									
30	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	315	333,21	0,41	104960	130	4022	72620	191787
		НР - 72% СП - 8%			320,03	0,17	100808	54		14206	
31	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ30850,2,1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до10 А, IP20	шт.	73	339,00	–	24747	–	24747	–	26727
		СТ - 8%			–	–	–	–		1980	
32	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ30850,2,1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до10 А, IP20	шт.	36	353,00	–	12708	–	12708	–	13725
		СТ - 8%			–	–	–	–		1017	
33	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющим контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	206	402,00	–	82812	–	82812	–	89437
		СТ - 8%			–	–	–	–		6625	
34	247-202-0415 РСНБ РК 2022	Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 СКК10D-U-1-K01	шт.	1000	248,00	–	248000	–	248000	–	267840
		СТ - 8%			–	–	–	–		19840	
35	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1420	302,35	2,21	429339	3139	70957	255857	740011
		НР - 72% СП - 8%			250,17	0,08	355243	114		54816	
38	243-107-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,0206	3414142,00	–	70331	–	70331	–	75958
		СП - 8%			–	–	–	–		5627	
		Молниезащита									
39	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Заземлитель из стали круглой диаметром 6-10мм. Монтаж оборудования	м	848	713,48	21,83	605034	18512	339726	181595	849559
		НР - 72% СП - 8%			291,03	6,39	246796	5419		62930	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5058,18	206,31	40465	1651	28628	7702	52020
		НР - 72% СП - 8%			1273,27	63,87	10186	511		3853	
41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Заземлитель из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	48	983,92	30,68	47228	1473	33532	9148	60886
		НР - 72% СП - 8%			254,65	10,04	12223	482		4510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Светильники и лампы									
42	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kнг=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	841	789,83	5,52	664246	4642	77860	420261	1171267
					691,73	2,32	581744	1951		86761	
43	247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светодиодный светильник Arctic Standart 1200 4000K									
		СП - 8%	шт.	607	14909,00	–	9049763	–	9049763	–	9773744
					–	–	–	–		723981	
44	247-102-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодный светильник Drop Led 9standart 4000K									
		СП - 8%	шт.	59	6450,00	–	380550	–	380550	–	410994
					–	–	–	–		30444	
45	247-102-0150 РСНБ РК 2022	Светодиодный светильник Sport 236 36Вт 4000K IP20									
		СП - 8%	шт.	40	12235,00	–	489400	–	489400	–	528552
					–	–	–	–		39152	
46	247-102-0150 РСНБ РК 2022	Светодиодный светильник ЛБО46-36-003 Class G13 IP20									
		СП - 8%	шт.	28	12235,00	–	342580	–	342580	–	369986
					–	–	–	–		27406	
47	247-102-0511 РСНБ РК 2022	Светодиодный светильник Galaktika ST-930P									
		СП - 8%	шт.	3	26174,00	–	78522	–	78522	–	84804
					–	–	–	–		6282	
48	247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светодиодный светильник LUNA 2211-4									
		СП - 8%	шт.	100	1734,00	–	173400	–	173400	–	187272
					–	–	–	–		13872	
49	247-103-0933 РСНБ РК 2022	Прожектор мощность 60 Вт, IP67 ГОСТЕС 60598-1-2013									
		СП - 8%	шт.	4	17433,00	–	69732	–	69732	–	75311
					–	–	–	–		5579	
		Демонтажные работы									
50	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kнг=1,06	Щиты освещения. Демонтаж									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	2	1205,24	34,36	2410	68	–	1706	4445
					1170,88	13,69	2342	27		329	
51	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kнг=1,06	Провод. Демонтаж									
		НР - 72% СП - 8%	м	4000	127,06	0,25	508231	1000	–	365667	943810
					126,81	0,16	507231	640		69912	
52	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Kтр и Kнг=1,06	Светильники. Демонтаж									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	500	83,90	0,76	41948	380	–	30098	77810
					83,14	0,47	41568	235		5764	
53	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kнг=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	370	76,82	–	28423	–	–	20464	52798
					76,82	–	28423	–		3911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14875449	34459	11819584	1464679	17567556
	Стоимость оборудования		Тенге				2024073	10206	997333	1227422	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				997333				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				997333				
	Материалы		Тенге				851566				
	Всего заработная плата		Тенге				447273				
		Накладные расходы	Тенге					387256			
		Сметная прибыль	Тенге				278824				
							90429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1220819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					387256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13026550				
	Материалы		Тенге				176854				
	Всего заработная плата		Тенге					1647023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11195451				
		Накладные расходы	Тенге				1185855				
		Сметная прибыль	Тенге				1136993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15349398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1115
		Сметная заработная плата	Тенге					1647023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17567550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
		Сметная заработная плата	Тенге					3034279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13437138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31305657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1490643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					594600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65939029		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						997333		
		- Накладные расходы	Тенге							22968184	
		- Сметная прибыль	Тенге							9736282	

	СМР						131479805,00			
	Оборудование							997333,00		
	Итого по акту:									**132437138,00**
	Временные здания и сооружения (1,2 %)						1577277,66			1577277,66
	Итого по главам 2-8 :						**133057082,66**	**997333,00**		**134014415,66**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)						931119,58			931119,58
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								18438725,00	**18438725,00**
	Итого по главам 2-9 :						**1339-8202,24**	**997333,00**	**18438725,00**	**153384260,24**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						2678964,04			**2678964,04**
	Итого :						**136627166,28**	**997333,00**	**18438725,00**	**156063224,28**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**148260063,07**
	НДС (12 %)								17791207,57	17791207,57
	Всего :									**166051270,64**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Школа-лицей информационных технологий №217 имени имени Б.Шалгынбаева отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" (IT-школа - лицей)

_____ **Таженова А.Б.**

Эксперт технадзора
ТОО "SD Проект Консалтинг "

_____ **Жарылкасынов О.**

Авторский надзор
ТОО "ZERE GROUP CONSTRUCTION"

_____ **Каппар Г.Ф.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**