Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"14" 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Компания ГазСтрой» город Кызылорда, ул.Абая 33 . БИН 090940015620
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Реконструкция здания котельной КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос.Жосалы, ул.Абай,105**
по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, Жосалинский с.о., с.Жосалы Абай Кунанбаев 105
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120500, Кызылординская область, Кармакшинский район, Кент Жосалы, Абай Кунанбаев, 80В, 87243722762 руководитель Ефенов Рустам Сактаганович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации:
а) **ТОО «AsiaStroy KZ» лицензия II категория, №17014101 от 07.08.2017 года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шауенов Адильхан Рахматуллаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
Хозяйственное товарищество полное товарищество «Мекен и компания» №19022555 15.10.2019 Рабочий проект №140-2019
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильны 141-Ѳ п 1 3.11.2020
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность,	Единица измерения	По проекту	Фактически

производительность и так далее		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Котлы	комп		2		2
Газовая горелка Ecoflam BLU 1500.1 PAB	комп		2		2
Насос циркуляционный Calpeda NRC80-125/7.5H=29м, объем 90,0м3/час,N=0.75 кВт	шт		2		2
Насос подмешивающий DAB BPH 120/250.40M H=12м, объем 15,0м3/час,N=510 кВт	ком		2		2
ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ-50Н/30 и с измерительным комплексом RVG G-65(1:80) с корректором ЕК-280, с обогревом	комп		1		1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусмотрены:
устройство перегородки толщиной 250мм между помещениями для котлов на твердом и газовом топливе, из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50; демонтаж фундамента под резервный котел; устройство фундаментов под котлы на газовом топливе и под перегородку, из бетона класса В15; смена металлических дверей;
замена покрытия полов из керамических плит в комнате отдыха, коридорах и ванной, умывальной (с гидроизоляцией), цементно-песчаной стяжки – на складах, из бетона класса В15 толщиной 30мм – в помещениях для котлов; демонтаж и монтаж кладки монтажных и оконных проемов, закладка кирпичом
проема для загрузки топлива в помещении для котлов на газовом топливе;___внутренняя отделка – очистка стен и потолка, выравнивание поверхности и известковая побелка стен и потолка, облицовка стен ванной и умывальной керамическими плитками на высоту 1,8м; наружная отделка – известковая побелка по штукатурке бокового фасада (в осях А/1-5); устройство отмостки из бетона кл.В7,5 шириной 1,0м; устройство металлической дымовой трубы диаметром 450мм высотой 15м по ГОСТ 8732-78 и фундамента под дымовую трубу, из монолитного железобетона, бетон кл.В15, арматура класса А400

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _24.08.2022г._;
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: _24.10.2022г._;
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"Қызылорда Газ тарату ұйымы" ШЖС Филиалы Кармақшы ауданы 11.20.22
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Кармакшин АЭТ бастығы Есполов
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Кармакшин ЖЭЦ бастығы Мадиев
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

"Октябрь таза су құбыры" ШБ-ы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция здания котельной КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос.Жосалы, ул.Абай,105**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания ГазСтрой» директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)

ТОО «AsiaStroy KZ» директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)