Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«30» октября **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Республика Казахстан, 121207, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Кабдрахмановой Анар Ертаевны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство системы водоснабжения в с. Шырганак Кегенского района Алматинской области», с. Шырганак, Кегенский района, Алматинская область.**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Кегенского района Алматинской области, руководитель **Абдыманапов Б.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, 21020608 от 18.06.2021 г.
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, 21034518 от 30.12.2021 г.
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, 23001847 от 20.01.2023 г.
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, 07596 от 03.04.2023 г.
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, 0028065 от 13.04.2023 г.
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г.
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, 09837 от 30.03.2023 г.
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, 08753 от 07.03.2023 г.
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, 0786248 от 15.03.2023 г.
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, 001161 от 28.03.2023 г.
ТОО «Щебер», БИН 950540001746, 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г.
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, 17018486 от 27.10.2017 г.
ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994, 21017226 от 06.05.2021 г.
ТОО «Ertis Art Servis», БИН 990740013427, 23001280 от 16.01.2023 г.
ТОО «ЖерСу», БИН 011040009205 от 27.10.2001 г.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ» РП 2020-НВ

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Кегенского района Алматинской области утвержден приказом № 24 от 29.12.2021 года.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы сетей водопровода села Шырганак, в том числе:	м	15 811,55		16 121,23	
Д 110 мм Д 63 мм Д 40 мм Д 32 мм Д 25 мм	м м м м м	11 415 149,48 491,87 742,35 2898,7		11 541,79 87,99 288,21 274,27 3 928,97	
Водопроводные колодцы, в том числе: Д 2000 мм Д 1500 мм	 Шт. Шт.	 5 163		 5 158	
Запорно-регулирующая арматура: Пожарные гидранты Задвижки д 100 мм Задвижки д 50 мм Вантуз Гибкая вставка (компенсатор) д 150 мм Гибкая вставка (компенсатор) д 100 мм Кран шаровый д 25 мм (потребители)	 Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт.	 45 72 20 4 2 2		 45 74 21 4 2 2	
Внутриплощадочная сети водоснабжения и канализации, в том числе Труба стальная д 159 мм Труба полиэтиленовая д 90 мм Труба полиэтиленовая д 160мм Труба полиэтиленовая д 225мм Колодцев Запорно-регулирующая арматура: Задвижки д 150 мм Задвижки д 90 мм Гибкая вставка (компенсатор) д 90 мм	м м м м м шт шт шт шт	204,02 0,00 60,6 66,66 76,76 7 2 5 5		226,86 33,76 70,1 44,0 79,0 7 2 5 5	
Монолитный резервуар запаса чистой воды объемом 250 м3	шт	2		2	

Скважина, с дебитом 35,0дм3/с, глубиной Н=300м	шт	2		2	
Насосная станция на водозаборных скважинах, оснащенная скважинным насосом ЭЦВ 8-40-90 и комплектом запорно-регулирующей арматуры (водомерный узел)	шт	2		2	
НС 2-го подъема. Насосная установка, включающая 4 насоса по хоз. питьевому и пожарному водоснабжению Xylect-22V06F075T производительностью 21,2 $м^3$/час	шт	1		1	
Ограждение площадки водозабора (ЖБ плиты с насадкой из колючей проволоки)	мп	303,4		305,5	
Сети электроснабжения:					
ДГУ, мощность 200кВа	мп	1		1	
КТПН 10/0,4 кВ в комплекте с трансформатором мощностью 100кВа КТП-100/10/0.4кВ	компл	1		1	
Опоры наружного освещения оцинкованные	шт	11		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение с. Шырганак обеспечивается от двух скважин глубиной по 300 метров. Наружные сети водопровода кольцевые из труб ПЭ100 SDR17 СТ РК ISO 4427-2-2014. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Для определения местонахождения пожарных гидрантов установлены указательные знаки. Укладка трубопроводов выполнена по утрамбованному грунту и основанию из местного мягкого просеянного грунта. Фасонные части в колодце стальные. Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в земле и колодцах, покрыты антикоррозийной изоляцией. На сети

установлены колодцы круглые, Д=2,0 и 1,5 м из сборных железобетонных элементов по ТП РК 901-09-11.84. В сейсмическом районе, в целях исключения смещения колец водопроводных и канализационных колодцев, между кольцами установлены Н-образные элементы, а между кольцом рабочей части и плитой перекрытия h-образные элементы в соответствии с ТПР 901-09-11.84 ал. VI.88 и ТПР 902-09-22.84 ал.VIII.88.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «01» октября 2022 г.
месяц, год
окончание работ: «30» октября 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически: 13 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 39,47 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник РРЭС. Сергазиев Ш.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)
Директор "Су кудыры" Сейтпрова
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство системы водоснабжения в с. Шырганак Кегенского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор Кабдрахманова А. Е._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Спецстрой Групп ЛТД" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР