Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(6 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Каздержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Тасмолов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (6 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (6 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-69** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1193: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,0065948	1 226 869,0	408 551,0	8 091,0	2 701,0			8 091,0
				км		818 318,0	108 002,0	5 397,0	1 036,0			
2	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		19,039005	133,0		2 532,0		2 532,0		2 532,0
				м								
3	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		0,942525	4 729,0	132,0	4 457,0	124,0	623,0		4 457,0
				шт.		3 936,0	0,0	3 710,0	0,0			
4	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,942525	4 864,0		4 584,0		4 584,0		4 584,0
				шт.								
5	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		0,942525	4 480,0	303,0	4 223,0	286,0			4 223,0
				шт.		4 177,0	2,0	3 937,0	2,0			
6	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		0,942525	1 859,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0
				шт.								
7	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		37,701	350,0	2,0	13 195,0	75,0	264,0		13 195,0
				м трубопровода		341,0	0,0	12 856,0	0,0			
8	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,037701	246 477,0	0,0	9 292,0	0,0	371,0		9 292,0
				км		236 628,0	0,0	8 921,0	0,0			
9	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,282757	4 207,0		1 190,0		1 190,0		1 190,0
				$м^3$								
10	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,314175	23 523,0	10 169,0	7 390,0	3 194,0	261,0		7 390,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	3 935,0	845,0			
11	19	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		0,62835	8 401,0	245,0	5 279,0	154,0	844,0		5 279,0
				шт.		6 813,0	80,0	4 281,0	50,0			
12	20	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		0,62835	34 250,0		21 521,0		21 521,0		21 521,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	21	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		1,2567	1 611,0		2 025,0		2 025,0		2 025,0
				шт.								
14	22	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,001477	3 430 876,0	1 189 744,0	5 066,0	1 757,0	280,0		5 066,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	3 029,0	443,0			
15	23	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		0,314175	2 882,0		905,0		905,0		905,0
				шт.								
16	24	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,433561	139 683,0	9 987,0	60 561,0	4 330,0	19 434,0		60 561,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	36 798,0	1 443,0			
17	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,314175	23 205,0		7 290,0		7 290,0		7 290,0
				шт.								
18	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,314175	16 303,0		5 122,0		5 122,0		5 122,0
				шт.								
19	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,314175	16 303,0		5 122,0		5 122,0		5 122,0
				шт.								
20	28	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,314175	33 097,0		10 398,0		10 398,0		10 398,0
				шт.								
21	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,314175	5 952,0		1 870,0		1 870,0		1 870,0
				шт.								
22	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,314175	5 806,0		1 824,0		1 824,0		1 824,0
				шт.								
23	31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,005366	1 145 676,0		6 148,0		6 148,0		6 148,0
				т								
24	32	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,314175	23 192,0		7 286,0		7 286,0		7 286,0
				комплект								
25	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,479764	3 667,0	8,0	5 426,0	11,0	4 197,0		5 426,0
				$м^2$		823,0	3,0	1 218,0	4,0			
26	34	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,031418	45 461,0	2 585,0	1 428,0	81,0	655,0		1 428,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	692,0	17,0			
27	35	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,169655	37 694,0	15,0	6 395,0	3,0	3 906,0		6 395,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	2 487,0	0,0			
28	36	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,659767	3 707,0	1 847,0	2 446,0	1 219,0			2 446,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	1 227,0	268,0			
29	37	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		3,298837	5 179,0	2 289,0	17 085,0	7 551,0	7 614,0		17 085,0
				$м^3$		582,0	480,0	1 920,0	1 583,0			
30	38	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		0,0169881	2 178,0	295,0	37,0	0,0	0,0		37,0
				$м^2$		92,0	48,0	1,56	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э1193: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	21 486,0	118 018,0	0,0	229 940,0
								90 409,56	5 691,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	21 486,0	118 018,0	0,0	229 940,0
								90 409,56	5 691,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)