Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2017года

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, Костанайская область , Костанай Г.А.,г.Костанай, ул.Баймагамбетова,5,тел.(87142)276217**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова,125,тел.(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт первого этажа хирургического корпуса , г.Костанай , ул.Баймагамбетова,5**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт первого этажа хирургического корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 170556/00** от **25.09.2017**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			общестроительные работы 2-1-1				
			Раздел: Демонтажные работы				
			по дефектовке				
1	1	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(корректировка объема)	м2	-109,600	126,57	-106067
			Накладные расходы			*-348,91*	*-38240*
			Сметная прибыль			*-71,69*	*-7857*
2	2	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка (корректировка объема)	м2 стяжки	-109,600	40,19	-34025
			Накладные расходы			*-112,13*	*-12289*
			Сметная прибыль			*-23,00*	*-2520*
3	3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (корректировка объема)	т конструкций	-0,250	9376,63	-17658
			Накладные расходы			*-25395,83*	*-6349*
			Сметная прибыль			*-5232,02*	*-1308*
			подпольные каналы, доп.работы				
4	4	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,760	31926,69	56191

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3776,45*	*6647*
			Сметная прибыль			*2364,94*	*4162*
5	5	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны(без стоимости)	шт. сборных конструкций	55,000	6396,68	351818
			Накладные расходы			*1521,17*	*83664*
			Сметная прибыль			*473,83*	*26061*
6	6	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка(над подпольными каналами толщ. до 60мм(№1,2,20,22,42,54доп,57)	м2 стяжки	55,700	310,44	17292
			Накладные расходы			*112,13*	*6246*
			Сметная прибыль			*23,00*	*1281*
7	7	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101.Разборка(над подпольными каналами толщ. до 60мм)	м2 стяжки	55,700	58,71	3270
			Накладные расходы			*17,70*	*986*
			Сметная прибыль			*4,35*	*242*
8	8	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем(над всеми подп.каналом)(доп)	м2 площади уплотнения	123,700	274,85	33998
			Накладные расходы			*49,90*	*6173*
			Сметная прибыль			*20,36*	*2518*
9	9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками F50 на сульфатостойком(доп)	м3 подстилающего слоя	9,278	24734,34	229473
			Накладные расходы			*2647,08*	*24558*
			Сметная прибыль			*1832,17*	*16998*
			Раздел: Двери				
10	10	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	94,824	2045,20	193934
			Накладные расходы			*601,13*	*57002*
			Сметная прибыль			*151,50*	*14365*
11	11	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,587	1744,69	16726
			Накладные расходы			*524,58*	*5029*
			Сметная прибыль			*129,24*	*1239*
12	12	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,320	6144,26	75697
			Накладные расходы			*197,69*	*2436*
			Сметная прибыль			*455,13*	*5607*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	76,830	5871,83	451132
			Накладные расходы			*188,93*	*14515*
			Сметная прибыль			*434,95*	*33417*
14	14	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,490	5501,37	19200
			Накладные расходы			*177,01*	*618*
			Сметная прибыль			*407,51*	*1422*
15	15	21-090102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П,ДГ 21-14 внутренние СТ РК 943-92	м2	11,771	5501,37	64757
			Накладные расходы			*177,01*	*2084*
			Сметная прибыль			*407,51*	*4797*
16	16	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	53,000	4328,96	229435
			Накладные расходы			*139,28*	*7382*
			Сметная прибыль			*320,66*	*16995*
17	17	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	116,000	479,29	55598
			Накладные расходы			*15,42*	*1789*
			Сметная прибыль			*35,50*	*4118*
18	18	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,570	135046,07	76976
			Накладные расходы			*48598,71*	*27701*
			Сметная прибыль			*10003,41*	*5702*
19	19	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,400	20272,44	109471
			Накладные расходы			*652,27*	*3522*
			Сметная прибыль			*1501,66*	*8109*
20	20	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,070	33306,63	68945
			Накладные расходы			*1071,64*	*2218*
			Сметная прибыль			*2467,16*	*5107*
21	21	11-100111-0201 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	9,000	1377,21	12395
			Накладные расходы			*392,25*	*3530*
			Сметная прибыль			*102,02*	*918*
22	22	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/ДШ 20-4,ДШ20-7/	м2	9,601	6144,26	58990
			Накладные расходы			*197,69*	*1898*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*455,13*	*4370*
23	23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92/ДШ 20-9/	м2	1,780	5871,83	10452
			Накладные расходы			*188,93*	*336*
			Сметная прибыль			*434,95*	*774*
24	24	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18,000	479,29	8627
			Накладные расходы			*15,42*	*278*
			Сметная прибыль			*35,50*	*639*
25	25	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	387,88	3103
			Накладные расходы			*12,48*	*100*
			Сметная прибыль			*28,73*	*230*
26	26	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011(в суш. мет.дверь)	шт.	1,000	4328,96	4329
			Накладные расходы			*139,28*	*139*
			Сметная прибыль			*320,66*	*321*
27	27	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014(в суш. мет.дверь)	шт.	1,000	8153,56	8154
			Накладные расходы			*262,34*	*262*
			Сметная прибыль			*603,97*	*604*
			Раздел: Окна				
28	28	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(корректировка)	м2 проемов	-0,762	1985,52	-3340
			Накладные расходы			*-874,06*	*-666*
			Сметная прибыль			*-324,66*	*-247*
29	29	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(корректировка)	м2	-0,762	20733,41	-20062
			Накладные расходы			*-847,11*	*-645*
			Сметная прибыль			*-1950,23*	*-1486*
30	30	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	2,673	3169,85	8474
			Накладные расходы			*687,33*	*1837*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*234,80*	*628*
31	31	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,673	28098,16	75115
			Накладные расходы			*904,06*	*2417*
			Сметная прибыль			*2081,35*	*5564*
32	32	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(доп.подвал)	м2 проемов	1,208	3713,73	4484
			Накладные расходы			*751,52*	*907*
			Сметная прибыль			*275,09*	*332*
33	33	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,208	26606,54	32127
			Накладные расходы			*856,07*	*1034*
			Сметная прибыль			*1970,85*	*2380*
34	34	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,750	1000,93	1752
			Накладные расходы			*143,26*	*251*
			Сметная прибыль			*74,14*	*130*
35	35	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	1,750	2443,04	4275
			Накладные расходы			*78,60*	*138*
			Сметная прибыль			*180,97*	*317*
36	36	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2,000	66,28	133
			Накладные расходы			*2,13*	*4*
			Сметная прибыль			*4,91*	*10*
37	37	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,480	1665,55	2465
			Накладные расходы			*245,44*	*363*
			Сметная прибыль			*123,37*	*183*
			Раздел: Витражи				
38	38	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж алюминиевых витражей	м2	69,986	9610,99	672632
			Накладные расходы			*3485,24*	*243917*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*711,93*	*49825*
39	39	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	57,384	22670,93	1300953
			Накладные расходы			*729,44*	*41858*
			Сметная прибыль			*1679,33*	*96367*
40	40	21-090301-1014 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003	м2	2,252	27874,77	62774
			Накладные расходы			*896,87*	*2020*
			Сметная прибыль			*2064,80*	*4650*
41	41	21-090304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	10,350	63931,32	661657
			Накладные расходы			*2056,99*	*21289*
			Сметная прибыль			*4735,65*	*49012*
			Раздел: Полы.				
			тип пола Л S=188,1м2				
42	42	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,150	274,85	1965
			Накладные расходы			*49,90*	*357*
			Сметная прибыль			*20,36*	*146*
43	43	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками F50 на сульфатостойком	м3 подстилающего слоя	0,572	24734,34	14148
			Накладные расходы			*2647,08*	*1514*
			Сметная прибыль			*1832,17*	*1048*
44	44	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя--из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	7,150	1396,46	9985
			Накладные расходы			*341,24*	*2440*
			Сметная прибыль			*103,44*	*740*
45	45	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,150	832,37	5951
			Накладные расходы			*209,22*	*1496*
			Сметная прибыль			*61,66*	*441*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,150	81,95	586
			Накладные расходы			*6,01*	*43*
			Сметная прибыль			*6,07*	*43*
47	47	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	195,250	2482,66	484739
			Накладные расходы			*281,75*	*55011*
			Сметная прибыль			*183,90*	*35907*
48	48	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	204,480	362,05	74031
			Накладные расходы			*66,24*	*13545*
			Сметная прибыль			*26,82*	*5484*
			тип пола К S=333м2				
49	49	11-110101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм-грунтовка праймером	м2 стяжки	160,470	511,03	82004
			Накладные расходы			*167,37*	*26858*
			Сметная прибыль			*37,85*	*6074*
50	50	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	160,470	1196,50	192003
			Накладные расходы			*210,54*	*33785*
			Сметная прибыль			*88,63*	*14222*
51	51	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	160,470	907,55	145634
			Накладные расходы			*82,47*	*13234*
			Сметная прибыль			*67,23*	*10788*
52	52	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условияхтолщ.15мм	м2 покрытия	237,740	4505,10	1071043
			Накладные расходы			*608,98*	*144779*
			Сметная прибыль			*333,71*	*79337*
53	53	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условияхтолщ.15мм	м2 покрытия	86,246	4009,98	345845
			Накладные расходы			*593,05*	*51148*
			Сметная прибыль			*297,04*	*25618*
54	54	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	234,180	3002,62	703153

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*226,50*	*53041*
			Сметная прибыль			*222,42*	*52085*
			тип пола К1 S=12,7м2				
55	55	11-110101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм-грунтовка праймером	м2 стяжки	11,870	511,03	6066
			Накладные расходы			*167,37*	*1987*
			Сметная прибыль			*37,85*	*449*
56	56	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	11,870	1196,50	14203
			Накладные расходы			*210,54*	*2499*
			Сметная прибыль			*88,63*	*1052*
57	57	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	11,870	907,55	10773
			Накладные расходы			*82,47*	*979*
			Сметная прибыль			*67,23*	*798*
58	58	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условияхтолщ.15мм	м2 покрытия	11,870	4009,98	47598
			Накладные расходы			*593,05*	*7040*
			Сметная прибыль			*297,04*	*3526*
59	59	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,080	685,20	15129
			Накладные расходы			*161,56*	*3567*
			Сметная прибыль			*50,76*	*1121*
			тип пола Л1 S=49,5м2				
60	60	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	24,750	1590,51	39365
			Накладные расходы			*291,24*	*7208*
			Сметная прибыль			*117,82*	*2916*
61	61	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	24,750	4461,57	110424
			Накладные расходы			*472,41*	*11692*
			Сметная прибыль			*330,49*	*8180*
62	62	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	47,010	2482,66	116710
			Накладные расходы			*281,75*	*13245*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*183,90*	*8645*
63	63	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	28,300	362,05	10246
			Накладные расходы			*66,24*	*1875*
			Сметная прибыль			*26,82*	*759*
			тип пола Л S=100,8м2				
64	64	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,096	9777,84	935
			Накладные расходы			*2710,45*	*259*
			Сметная прибыль			*724,28*	*69*
65	65	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя--из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	1,770	1396,46	2472
			Накладные расходы			*341,24*	*604*
			Сметная прибыль			*103,44*	*183*
66	66	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,770	832,37	1473
			Накладные расходы			*209,22*	*370*
			Сметная прибыль			*61,66*	*109*
67	67	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,770	327,80	580
			Накладные расходы			*24,03*	*43*
			Сметная прибыль			*24,28*	*43*
68	68	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	98,880	2482,66	245485
			Накладные расходы			*281,75*	*27859*
			Сметная прибыль			*183,90*	*18184*
69	69	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	105,950	362,05	38359
			Накладные расходы			*66,24*	*7018*
			Сметная прибыль			*26,82*	*2841*
			тип пола К S=29м2				
70	70	11-110101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм-грунтовка праймером	м2 стяжки	31,340	511,03	16016
			Накладные расходы			*167,37*	*5245*
			Сметная прибыль			*37,85*	*1186*
71	71	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	31,340	1196,50	37498

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*210,54*	*6598*
			Сметная прибыль			*88,63*	*2778*
72	72	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	31,340	907,55	28443
			Накладные расходы			*82,47*	*2585*
			Сметная прибыль			*67,23*	*2107*
73	73	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-толщ.15мм	м2 покрытия	32,400	4009,98	129923
			Накладные расходы			*593,05*	*19215*
			Сметная прибыль			*297,04*	*9624*
74	74	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,860	3002,62	128692
			Накладные расходы			*226,50*	*9708*
			Сметная прибыль			*222,42*	*9533*
			тип пола К S=73,8м2				
75	75	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,550	274,85	426
			Накладные расходы			*49,90*	*77*
			Сметная прибыль			*20,36*	*32*
76	76	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками F50 на сульфатостойком	м3 подстилающего слоя	0,124	24734,34	3067
			Накладные расходы			*2647,08*	*328*
			Сметная прибыль			*1832,17*	*227*
77	77	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике-из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,550	1396,46	2165
			Накладные расходы			*341,24*	*529*
			Сметная прибыль			*103,44*	*160*
78	78	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,550	956,52	1483
			Накладные расходы			*209,36*	*325*
			Сметная прибыль			*70,85*	*110*
79	79	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	66,120	4505,10	297877

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*608,98*	*40266*
			Сметная прибыль			*333,71*	*22065*
80	80	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,230	4009,98	37012
			Накладные расходы			*593,05*	*5474*
			Сметная прибыль			*297,04*	*2742*
81	81	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	67,400	3002,62	202376
			Накладные расходы			*226,50*	*15266*
			Сметная прибыль			*222,42*	*14991*
			тип пола К1 S=46,5м2				
82	82	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,410	274,85	113
			Накладные расходы			*49,90*	*20*
			Сметная прибыль			*20,36*	*8*
83	83	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками F50 на сульфатостойком	м3 подстилающего слоя	0,033	24734,34	811
			Накладные расходы			*2647,08*	*87*
			Сметная прибыль			*1832,17*	*60*
84	84	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике-из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,410	1396,46	573
			Накладные расходы			*341,24*	*140*
			Сметная прибыль			*103,44*	*42*
85	85	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	0,410	956,52	392
			Накладные расходы			*209,36*	*86*
			Сметная прибыль			*70,85*	*29*
86	86	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	34,540	4505,10	155606
			Накладные расходы			*608,98*	*21034*
			Сметная прибыль			*333,71*	*11526*
87	87	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,370	4009,98	49603
			Накладные расходы			*593,05*	*7336*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*297,04*	*3674*
			тип пола К S=15,4м2				
88	88	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,444	9777,84	4343
			Накладные расходы			*2710,45*	*1204*
			Сметная прибыль			*724,28*	*322*
89	89	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	13,460	1396,46	18796
			Накладные расходы			*341,24*	*4593*
			Сметная прибыль			*103,44*	*1392*
90	90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	м2 стяжки	13,460	832,37	11204
			Накладные расходы			*209,22*	*2816*
			Сметная прибыль			*61,66*	*830*
91	91	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,460	327,80	4412
			Накладные расходы			*24,03*	*323*
			Сметная прибыль			*24,28*	*327*
92	92	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси толщ.15мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,460	4009,98	53974
			Накладные расходы			*593,05*	*7982*
			Сметная прибыль			*297,04*	*3998*
93	93	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,000	3002,62	51044
			Накладные расходы			*226,50*	*3850*
			Сметная прибыль			*222,42*	*3781*
			тип пола К1 S=9,8м2				
94	94	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	9,800	1396,46	13685
			Накладные расходы			*341,24*	*3344*
			Сметная прибыль			*103,44*	*1014*
95	95	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/35мм/. Устройство	м2 стяжки	9,800	832,37	8157
			Накладные расходы			*209,22*	*2050*
			Сметная прибыль			*61,66*	*604*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,800	245,85	2409
			Накладные расходы			*18,02*	*177*
			Сметная прибыль			*18,21*	*178*
97	97	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике-из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,800	1396,46	13685
			Накладные расходы			*341,24*	*3344*
			Сметная прибыль			*103,44*	*1014*
98	98	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,800	1913,04	18748
			Накладные расходы			*418,72*	*4103*
			Сметная прибыль			*141,71*	*1389*
99	99	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/28мм/. Устройство	м2 стяжки	9,800	832,37	8157
			Накладные расходы			*209,22*	*2050*
			Сметная прибыль			*61,66*	*604*
100	100	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,800	131,12	1285
			Накладные расходы			*9,61*	*94*
			Сметная прибыль			*9,71*	*95*
101	101	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси толщ.15мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,800	4009,98	39298
			Накладные расходы			*593,05*	*5812*
			Сметная прибыль			*297,04*	*2911*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			потолок				
102	102	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(с подвалом по дефектовке)	м2 оштукатуриваемой поверхности	286,340	1161,11	332474
			Накладные расходы			*293,67*	*84090*
			Сметная прибыль			*86,01*	*24628*
103	103	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	860,770	518,29	446125
			Накладные расходы			*147,21*	*126715*
			Сметная прибыль			*38,39*	*33046*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			стены				
104	104	11-150209-0102 РСНБ РК 2015	Стены,откосы. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,300	1877,52	11828
			Накладные расходы			*424,15*	*2672*
			Сметная прибыль			*139,08*	*876*
105	105	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,808	937,87	438741
			Накладные расходы			*229,31*	*107274*
			Сметная прибыль			*69,47*	*32499*
106	106	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-под плитку	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,260	1424,59	64477
			Накладные расходы			*402,23*	*18205*
			Сметная прибыль			*105,53*	*4776*
107	107	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню(откосы дверные)	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,520	3729,92	28049
			Накладные расходы			*1057,95*	*7956*
			Сметная прибыль			*276,29*	*2078*
108	108	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	232,780	5241,64	1220149
			Накладные расходы			*955,51*	*222424*
			Сметная прибыль			*388,27*	*90381*
109	109	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,860	1698,48	4858
			Накладные расходы			*471,06*	*1347*
			Сметная прибыль			*125,81*	*360*
110	110	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	985,027	716,49	705764

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*218,88*	*215604*
			Сметная прибыль			*53,07*	*52279*
			облицовка венткоробов и стояков (доп)				
111	111	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(венткоробов)	м2 стен (за вычетом проемов)	40,000	2582,79	103312
			Накладные расходы			*521,59*	*20864*
			Сметная прибыль			*191,32*	*7653*
112	112	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(венткоробов)	м2 стен (за вычетом проемов)	3,000	2497,82	7493
			Накладные расходы			*518,86*	*1557*
			Сметная прибыль			*185,02*	*555*
113	113	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,000	770,18	33118
			Накладные расходы			*223,92*	*9628*
			Сметная прибыль			*57,05*	*2453*
			оконные отосы				
114	114	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	159,900	1717,98	274704
			Накладные расходы			*231,32*	*36987*
			Сметная прибыль			*127,26*	*20348*
115	115	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	13,620	1778,45	24222
			Накладные расходы			*233,26*	*3177*
			Сметная прибыль			*131,74*	*1794*
116	116	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	6,080	1794,94	10913
			Накладные расходы			*233,79*	*1421*
			Сметная прибыль			*132,96*	*808*
117	117	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	5,980	1586,04	9485
			Накладные расходы			*227,07*	*1358*
			Сметная прибыль			*117,48*	*703*
118	118	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	64,011	1011,76	64764
			Накладные расходы			*372,12*	*23820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	119	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-откосов	м2 окрашиваемой поверхности	64,011	463,58	29674
			Накладные расходы			*130,96*	*8383*
			Сметная прибыль			*34,34*	*2198*
120	120	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-(оконных откосов существующих окон)	м2	43,230	315,58	13642
			Накладные расходы			*114,92*	*4968*
			Сметная прибыль			*23,38*	*1011*
121	121	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(оконные)	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,230	1324,20	57245
			Накладные расходы			*301,33*	*13027*
			Сметная прибыль			*98,09*	*4240*
122	122	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43,230	716,49	30974
			Накладные расходы			*218,88*	*9462*
			Сметная прибыль			*53,07*	*2294*
			дверные откосы				
123	123	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов(дверные). Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	122,720	1794,94	220275
			Накладные расходы			*233,79*	*28691*
			Сметная прибыль			*132,96*	*16317*
			отделка помещений на отм.-2,55(по смете)				
124	124	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,430	1161,11	108483
			Накладные расходы			*293,67*	*27438*
			Сметная прибыль			*86,01*	*8036*
125	125	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	93,430	518,29	48423
			Накладные расходы			*147,21*	*13754*
			Сметная прибыль			*38,39*	*3587*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-под плитку	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,240	1424,59	34532
			Накладные расходы			*402,23*	*9750*
			Сметная прибыль			*105,53*	*2558*
127	127	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,240	5241,64	127057
			Накладные расходы			*955,51*	*23162*
			Сметная прибыль			*388,27*	*9412*
128	128	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,320	937,87	144731
			Накладные расходы			*229,31*	*35388*
			Сметная прибыль			*69,47*	*10721*
129	129	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,630	1698,48	133551
			Накладные расходы			*471,06*	*37040*
			Сметная прибыль			*125,81*	*9893*
			отделка помещений на отм.-2,55 подвалав осях 1-7 доп				
130	130	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (доп,закладка окна в п.43)	м3	1,080	39316,18	42461
			Накладные расходы			*6632,57*	*7163*
			Сметная прибыль			*2912,31*	*3145*
131	131	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1,320	2151,39	2840
			Накладные расходы			*699,78*	*924*
			Сметная прибыль			*159,36*	*210*
			отмостка (доп)				
132	132	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка(бетонной отмостки)	м3	0,160	16409,34	2625
			Накладные расходы			*4646,17*	*743*
			Сметная прибыль			*1215,51*	*194*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(80мм)	м2 основания	2,000	829,23	1658
			Накладные расходы			*78,59*	*157*
			Сметная прибыль			*61,42*	*123*
134	134	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,11-270403-0103	м2 основания	-2,000	225,74	-640
			Накладные расходы			*-23,41*	*-47*
			Сметная прибыль			*-23,70*	*-47*
135	135	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная(отмостка). Устройство(толщ 80мм)	м3	0,160	21713,62	3474
			Накладные расходы			*1311,59*	*210*
			Сметная прибыль			*1608,42*	*257*
			ИТОГО:				**14719317**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2281830**
			Сметная прибыль				**1085522**
			Итого с временными		1,2 %	176632	**14895949**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	327711	**15223660**
			Итог в договорную стоимость с к=0,868999974				**13229360**
			Итого с НДС		12 %	1587523	**14816883**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

Товарищество с ограниченной ответственностью "ELITE EXPERT"

Директор _____ Р.Д.Шукенов

Принял(Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Главный врач _____ Л.К.Муржакупова

ИИН по стр-ву

Мирзобаев Мирзобаев Ш.Ж