Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(7 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Каздержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	300 000,00	32 142,86		300 000,00						32 142,86	300 000,00

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (7 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (7 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-47** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1203: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		52,0630473	571,0	220,0	29 728,0	29 892,0			29 728,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	18 274,0	9 511,0			
2	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,013243	1 297 852,0	439 346,0	17 187,0	5 818,0			17 187,0
				км		858 506,0	110 257,0	11 369,0	1 460,0			
3	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		13,375462	1 828,0		24 450,0		24 450,0		24 450,0
				м								
4	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,049661	1 226 869,0	408 551,0	60 928,0	20 290,0			60 928,0
				км		818 318,0	108 002,0	40 639,0	5 364,0			
5	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		50,157984	133,0		6 671,0		6 671,0		6 671,0
				м								
6	11	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,662152	7 176,0	269,0	4 752,0	178,0	664,0		4 752,0
				шт.		5 904,0	27,0	3 909,0	18,0			
7	12	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,662152	8 178,0		5 415,0		5 415,0		5 415,0
				шт.								
8	13	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,662152	7 374,0	448,0	4 883,0	297,0			4 883,0
				шт.		6 926,0	7,0	4 586,0	5,0			
9	14	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,662152	4 315,0		2 857,0		2 857,0		2 857,0
				шт.								
10	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		62,904402	350,0	2,0	22 017,0	126,0	440,0		22 017,0
				м трубопровода		341,0	0,0	21 450,0	0,0			
11	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,062904	246 477,0	0,0	15 504,0	0,0	620,0		15 504,0
				км		236 628,0	0,0	14 885,0	0,0			
12	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,496614	4 207,0		2 089,0		2 089,0		2 089,0
				$м^3$								
13	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,331076	23 523,0	10 169,0	7 788,0	3 367,0	275,0		7 788,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	4 146,0	891,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	19	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,001986	1 520 979,0	546 677,0	3 021,0	1 086,0			3 021,0
				км		974 302,0	128 954,0	1 935,0	256,0			
15	20	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм		1,986455	5 646,0	21,0	11 216,0	42,0	1 396,0		11 216,0
				м		4 922,0	5,0	9 777,0	10,0			
16	21	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		2,006319	3 817,0		7 658,0		7 658,0		7 658,0
				м								
17	22	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		0,635665	3 707,0	1 847,0	2 356,0	1 174,0			2 356,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	1 182,0	258,0			
18	23	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		0,2741842	5 179,0	2 289,0	1 420,0	0,0	0,0		1 420,0
				$м^3$		582,0	480,0	160,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э1203: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	62 270,0	52 535,0	0,0	229 940,0
								132 312,0	17 773,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	62 270,0	52 535,0	0,0	229 940,0
								132 312,0	17 773,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BUDPL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)