Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Наименование стройки : **Строительство 40 вкартирного жилого дома №47 на левобережной части Сырдария в г.Кызылорда" (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за _АВГУСТ_2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№105	07.08.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016г.	СМР в ценах 2016 г.	Стоимость оборудования 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Строительство 40 вкартирного жилого дома №47 на левобережной части Сырдария в г.Кызылорда" (без генерального плана и наружных инженерных сетей)								
Всего по стройке:								
Общестроительные		50 920 170,15	45 464 437,63	49 449 235,00	-	-	5 455 732,52	50 920 170,15
Итого за отчетный месяц:	50 920 170,15	50 920 170,15	45 464 437,63	49 449 235,00	-	-	5 455 732,52	50 920 170,15

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Кызылординский городской отдел строительства"

Генподрядчик
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.И.

Заказчик: - Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядч Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки по объекту: "Строительство 40 вкартирного жилого дома №47 на левобережной части Сырдария в г.Кызылорда" (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2019г.

Согласно договора на подрядные работы № "105 " от 07 августа 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2936,840	179,03	525774
			Накладные расходы			*26,47*	*77727*
			Сметная прибыль			*13,26*	*38946*
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1159,000	196,93	228242
			Накладные расходы			*29,11*	*33742*
			Сметная прибыль			*14,59*	*16907*
3	3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	101,850	2142,62	218226
			Накладные расходы			*795,04*	*80974*
			Сметная прибыль			*158,71*	*16165*
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	4320,000	58,82	254107
			Накладные расходы			*10,76*	*46500*
			Сметная прибыль			*4,36*	*18823*

5	5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4320,000	50,33	217427
			Накладные расходы			*9,21*	*39788*
			Сметная прибыль			*3,73*	*16106*
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	1512,000	58,82	88938
			Накладные расходы			*10,76*	*16275*
			Сметная прибыль			*4,36*	*6588*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3024,000	41,23	124667
			Накладные расходы			*7,54*	*22814*
			Сметная прибыль			*3,05*	*9235*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3024,000	218,07	659456
			Накладные расходы			*70,17*	*212206*
			Сметная прибыль			*16,15*	*48849*
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3024,000	99,39	300570
			Накладные расходы			*15,16*	*45847*
			Сметная прибыль			*7,36*	*22264*
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	129,600	1312,66	170121
			Накладные расходы			*508,78*	*65938*
			Сметная прибыль			*97,23*	*12602*
11	11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	486,000	1863,15	905491
			Накладные расходы			*691,34*	*335989*
			Сметная прибыль			*138,01*	*67073*
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	486,000	218,07	105984
			Накладные расходы			*70,17*	*34105*
			Сметная прибыль			*16,15*	*7851*
13	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	486,000	99,39	48306

			Накладные расходы			*15,16*	*7368*
			Сметная прибыль			*7,36*	*3578*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
14	18	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1568,000	524,91	823067
			Накладные расходы			*85,91*	*134701*
			Сметная прибыль			*38,88*	*60968*
15	19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные	м3	1764,000	1374,84	2425218
			Сметная прибыль			*101,84*	*179646*
16	20	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	779,000	1467,12	1142889
			Накладные расходы			*140,83*	*109707*
			Сметная прибыль			*108,68*	*84658*
17	21	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	779,000	1266,27	986422
			Накладные расходы			*91,10*	*70970*
			Сметная прибыль			*93,80*	*73068*
18	22	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,134	140437,80	18872
			Сметная прибыль			*10402,80*	*1398*
19	23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	350,400	38360,31	13441452
			Накладные расходы			*3466,73*	*1214741*
			Сметная прибыль			*2841,50*	*995663*
20	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	5,836	214215,84	1250189
			Сметная прибыль			*15867,84*	*92607*
21	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	5,836	214215,84	1250189
			Сметная прибыль			*15867,84*	*92607*

22	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	3,469	214215,84	743093
			Сметная прибыль			*15867,84*	*55044*
23	27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	26,980	50290,25	1356831
			Накладные расходы			*8091,85*	*218318*
			Сметная прибыль			*3725,20*	*100506*
24	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,087	210981,24	229290
			Сметная прибыль			*15628,24*	*16984*
25	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,255	230094,00	58635
			Сметная прибыль			*17044,00*	*4343*
26	30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,360	50290,25	168975
			Накладные расходы			*8091,85*	*27189*
			Сметная прибыль			*3725,20*	*12517*
27	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	210981,24	22837
			Сметная прибыль			*15628,24*	*1692*
28	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	230094,00	7885
			Сметная прибыль			*17044,00*	*584*
29	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	22,130	50290,25	1112923
			Накладные расходы			*8091,85*	*179073*
			Сметная прибыль			*3725,20*	*82439*
30	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,891	210981,24	187989
			Сметная прибыль			*15628,24*	*13925*
31	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	230094,00	57280
			Сметная прибыль			*17044,00*	*4243*

32	36	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	110,000	2499,33	274926
			Накладные расходы			*834,31*	*91774*
			Сметная прибыль			*185,14*	*20365*
33	37	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	320,000	3532,84	1130508
			Накладные расходы			*1172,36*	*375156*
			Сметная прибыль			*261,69*	*83741*
34	38	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	56,000	5325,34	298219
			Накладные расходы			*1767,83*	*98999*
			Сметная прибыль			*394,47*	*22090*
35	39	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	104,000	7441,17	773882
			Накладные расходы			*2415,97*	*251261*
			Сметная прибыль			*551,20*	*57325*
36	40	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	82,980	22397,04	1858506
			Сметная прибыль			*1659,04*	*137667*
37	41	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	37,140	21364,56	793480
			Сметная прибыль			*1582,56*	*58776*
38	42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	113,260	19457,28	2203732
			Сметная прибыль			*1441,28*	*163239*
39	44	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	35,000	31595,29	1105835
			Накладные расходы			*2867,15*	*100350*
			Сметная прибыль			*2340,39*	*81914*
40	45	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,700	35580,10	167226
			Накладные расходы			*3466,13*	*16291*
			Сметная прибыль			*2635,56*	*12387*

41	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181	210981,24	38230
			Сметная прибыль			*15628,24*	*2832*
42	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	230094,00	15704
			Сметная прибыль			*17044,00*	*1163*
43	48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,600	37129,27	59407
			Накладные расходы			*3466,73*	*5547*
			Сметная прибыль			*2750,32*	*4401*
44	49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,022	116175,16	2580
			Накладные расходы			*51110,12*	*1135*
			Сметная прибыль			*8605,57*	*191*
45	50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	214215,84	4758
			Сметная прибыль			*15867,84*	*352*
46	51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т	0,125	116175,16	14539
			Накладные расходы			*51110,12*	*6396*
			Сметная прибыль			*8605,57*	*1077*
47	52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	210981,24	26404
			Сметная прибыль			*15628,24*	*1956*
48	53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,490	116175,16	56956
			Накладные расходы			*51110,12*	*25057*
			Сметная прибыль			*8605,57*	*4219*
49	54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,490	33216,03	16284
			Накладные расходы			*14218,73*	*6971*
			Сметная прибыль			*2460,45*	*1206*

50	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,490	230094,00	112806
			Сметная прибыль			*17044,00*	*8356*
51	56	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1510,000	480,86	726094
			Накладные расходы			*28,79*	*43475*
			Сметная прибыль			*35,62*	*53785*
52	57	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	751,000	2432,73	1826982
			Накладные расходы			*177,19*	*133069*
			Сметная прибыль			*180,20*	*135332*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ				
53	58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	9,000	696,02	6264
			Накладные расходы			*220,41*	*1984*
			Сметная прибыль			*51,56*	*464*
54	59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,270	74516,76	20120
			Сметная прибыль			*5519,76*	*1490*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350				
55	60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	45,000	6802,67	306120
			Накладные расходы			*2333,04*	*104987*
			Сметная прибыль			*503,90*	*22676*
56	61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	46,000	10412,57	478978
			Накладные расходы			*3644,36*	*167640*
			Сметная прибыль			*771,30*	*35480*
57	62	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	6,000	15106,19	90637
			Накладные расходы			*4924,55*	*29547*
			Сметная прибыль			*1118,98*	*6714*

58	63	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	493,300	5520,96	2723490
			Сметная прибыль			*408,96*	*201740*
59	64	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	70,600	6503,76	459165
			Сметная прибыль			*481,76*	*34012*
60	65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,070	135016,59	9489
			Накладные расходы			*60374,75*	*4243*
			Сметная прибыль			*10001,23*	*703*
61	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070	230094,00	16171
			Сметная прибыль			*17044,00*	*1198*
62	67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24,000	696,02	16704
			Накладные расходы			*220,41*	*5290*
			Сметная прибыль			*51,56*	*1237*
63	68	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,120	74516,76	232492
			Сметная прибыль			*5519,76*	*17222*
64	70	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	2,000	26187,84	52376
			Сметная прибыль			*1939,84*	*3880*
65	71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,840	52903,21	150245
			Накладные расходы			*7119,10*	*20218*
			Сметная прибыль			*3918,76*	*11129*
66	72	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,216	25163,22	5427
			Накладные расходы			*10691,03*	*2306*
			Сметная прибыль			*1863,94*	*402*

67	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	230094,00	46755
			Сметная прибыль			*17044,00*	*3463*
68	74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	206399,88	2576
			Сметная прибыль			*15288,88*	*191*
69	75	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,400	52903,21	74064
			Накладные расходы			*7119,10*	*9967*
			Сметная прибыль			*3918,76*	*5486*
70	76	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,373	25163,22	9387
			Накладные расходы			*10691,03*	*3988*
			Сметная прибыль			*1863,94*	*695*
71	77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,373	210981,24	78704
			Сметная прибыль			*15628,24*	*5830*
72	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	230094,00	1289
			Сметная прибыль			*17044,00*	*95*
73	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,029	410148,40	11861
			Накладные расходы			*180600,04*	*5223*
			Сметная прибыль			*30381,36*	*879*
74	80	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,029	148720,32	4301
			Сметная прибыль			*11016,32*	*319*
75	81	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,280	52903,21	120619
			Накладные расходы			*7119,10*	*16232*
			Сметная прибыль			*3918,76*	*8935*
76	82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,039	230094,00	8974

			Сметная прибыль			*17044,00*	*665*
77	83	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,372	25163,22	9358
			Накладные расходы			*10691,03*	*3976*
			Сметная прибыль			*1863,94*	*693*
78	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,144	210981,24	30280
			Сметная прибыль			*15628,24*	*2243*
79	85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,052	214215,84	11079
			Сметная прибыль			*15867,84*	*821*
80	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	230094,00	13833
			Сметная прибыль			*17044,00*	*1025*
81	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,117	230094,00	26811
			Сметная прибыль			*17044,00*	*1986*
82	88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,400	52903,21	74064
			Накладные расходы			*7119,10*	*9967*
			Сметная прибыль			*3918,76*	*5486*
83	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,003	230094,00	782
			Сметная прибыль			*17044,00*	*58*
84	90	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,216	25163,22	5443
			Накладные расходы			*10691,03*	*2313*
			Сметная прибыль			*1863,94*	*403*
85	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,080	210981,24	16849
			Сметная прибыль			*15628,24*	*1248*
86	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,028	214215,84	5951

			Сметная прибыль			*15867,84*	*441*
87	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	230094,00	7289
			Сметная прибыль			*17044,00*	*540*
88	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,077	230094,00	17717
			Сметная прибыль			*17044,00*	*1312*
89	95	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,400	52903,21	74064
			Накладные расходы			*7119,10*	*9967*
			Сметная прибыль			*3918,76*	*5486*
90	96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,003	230094,00	782
			Сметная прибыль			*17044,00*	*58*
91	97	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,224	25163,22	5629
			Накладные расходы			*10691,03*	*2392*
			Сметная прибыль			*1863,94*	*417*
92	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,084	210981,24	17786
			Сметная прибыль			*15628,24*	*1317*
93	99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,029	214215,84	6298
			Сметная прибыль			*15867,84*	*467*
94	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	230094,00	7593
			Сметная прибыль			*17044,00*	*562*
95	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,117	230094,00	26967
			Сметная прибыль			*17044,00*	*1998*
96	102	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,360	52903,21	124852
			Накладные расходы			*7119,10*	*16801*

			Сметная прибыль			*3918,76*	*9248*
97	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,003	230094,00	644
			Сметная прибыль			*17044,00*	*48*
98	104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,149	25163,22	3739
			Накладные расходы			*10691,03*	*1589*
			Сметная прибыль			*1863,94*	*277*
99	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,149	210981,24	31352
			Сметная прибыль			*15628,24*	*2322*
100	108	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	56,513	9384,16	530327
			Накладные расходы			*2995,69*	*169295*
			Сметная прибыль			*695,12*	*39283*
101	109	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	565,130	1421,21	803167
			Накладные расходы			*296,07*	*167321*
			Сметная прибыль			*105,27*	*59494*
102	110	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	565,130	501,98	283684
			Накладные расходы			*37,43*	*21154*
			Сметная прибыль			*37,18*	*21014*
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
103	115	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,750	1467,12	5502
			Накладные расходы			*140,83*	*528*
			Сметная прибыль			*108,68*	*408*
104	116	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,870	33051,66	28755
			Накладные расходы			*3699,92*	*3219*
			Сметная прибыль			*2448,27*	*2130*

105	117	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,740	35691,31	62103
			Накладные расходы			*3699,92*	*6438*
			Сметная прибыль			*2643,80*	*4600*
106	118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038	206399,88	7856
			Сметная прибыль			*15288,88*	*582*
107	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,400	1118,44	19461
			Накладные расходы			*213,18*	*3709*
			Сметная прибыль			*82,85*	*1442*
108	122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	234003,60	983
			Сметная прибыль			*17333,60*	*73*
109	123	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,041	291603,24	12020
			Сметная прибыль			*21600,24*	*890*
110	124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,816	6425,56	5243
			Накладные расходы			*1222,23*	*997*
			Сметная прибыль			*475,97*	*388*
111	125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,100	35384,90	3538
			Накладные расходы			*3474,62*	*347*
			Сметная прибыль			*2621,10*	*262*
112	126	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	781961,61	1501
			Накладные расходы			*254242,22*	*488*
			Сметная прибыль			*57923,08*	*111*
113	127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	6425,56	5301
			Накладные расходы			*1222,23*	*1008*
			Сметная прибыль			*475,97*	*393*

114	128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,300	35384,90	10615
			Накладные расходы			*3474,62*	*1042*
			Сметная прибыль			*2621,10*	*786*
115	129	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	5243,18	19064
			Накладные расходы			*1222,23*	*4444*
			Сметная прибыль			*388,38*	*1412*
116	130	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,323	11948,51	3862
			Накладные расходы			*2995,69*	*968*
			Сметная прибыль			*885,07*	*286*
117	131	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,323	9565,23	3091
			Накладные расходы			*2653,67*	*858*
			Сметная прибыль			*708,54*	*229*
118	132	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	30976,74	18834
			Накладные расходы			*1771,40*	*1077*
			Сметная прибыль			*2294,57*	*1395*
119	133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	206399,88	1288
			Сметная прибыль			*15288,88*	*95*
120	135	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,040	90981,80	458548
			Накладные расходы			*22320,70*	*112496*
			Сметная прибыль			*6739,39*	*33967*
121	136	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,620	36594,33	22688
			Накладные расходы			*3466,73*	*2149*
			Сметная прибыль			*2710,69*	*1681*
122	137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	206399,88	867
			Сметная прибыль			*15288,88*	*64*

123	138	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,070	749896,19	52418
			Накладные расходы			*319087,81*	*22304*
			Сметная прибыль			*55547,87*	*3883*
124	139	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,900	861,84	60243
			Сметная прибыль			*63,84*	*4462*
125	140	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	10,000	15424,90	154249
			Накладные расходы			*548,11*	*5481*
			Сметная прибыль			*1142,59*	*11426*
126	141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029	586678,72	17291
			Накладные расходы			*180600,04*	*5323*
			Сметная прибыль			*43457,68*	*1281*
127	142	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,200	1369,36	7121
			Накладные расходы			*498,53*	*2592*
			Сметная прибыль			*101,43*	*527*
128	143	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	232923,83	40063
			Накладные расходы			*75755,04*	*13030*
			Сметная прибыль			*17253,62*	*2968*
129	144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,164	31432,83	5165
			Накладные расходы			*5959,19*	*979*
			Сметная прибыль			*2328,36*	*383*
130	145	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,008	74234,92	570
			Накладные расходы			*19627,54*	*151*
			Сметная прибыль			*5498,88*	*42*
131	146	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	234003,60	1797
			Сметная прибыль			*17333,60*	*133*

132	147	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,400	8042,76	43431
			Сметная прибыль			*595,76*	*3217*
133	148	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,023	536643,36	12128
			Сметная прибыль			*39751,36*	*898*
134	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,679	230094,00	156211
			Сметная прибыль			*17044,00*	*11571*
135	160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,509	234003,60	119084
			Сметная прибыль			*17333,60*	*8821*
136	163	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,061	234003,60	14377
			Сметная прибыль			*17333,60*	*1065*
137	164	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	271796,04	5288
			Сметная прибыль			*20133,04*	*392*
138	165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	230094,00	1826
			Сметная прибыль			*17044,00*	*135*
139	166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,094	206399,88	225884
			Сметная прибыль			*15288,88*	*16732*
140	168	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,431	292320,36	126025
			Сметная прибыль			*21653,36*	*9335*
141	170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,068	206399,88	13986
			Сметная прибыль			*15288,88*	*1036*
			ИТОГО:				**49449235**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5095483**

			Сметная прибыль				**3662906**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВАМ				**49 449 235,00**
			Оборудование				
			СМР				49 449 235,00
			Временные здания и сооружния 0,9%				445 043,12
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**49 894 278,12**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,08%				538 858,20
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				5 250,13
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**50 438 386,44**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				1 008 767,73
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**51 447 154,17**
			Итого с пониж.коэф. К=0,8837114193				**45 464 437,63**
			НДС - 12%				5 455 732,52
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**50 920 170,15**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение
"Кызылординский городской отдел строительства"

_____

Технадз Технический надзор:
ТОО "Роян и К"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

Авторский надзор:

_____