Типовая № КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Жана курылыс-2 №78 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№27	**26.07.2018 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 260 323,95		1 607 106	4 398 647,59		87 972,95	391 238,87	3 651 562,82
В т.ч. за отчетный м-ц		3 260 323,95	1 607 106	4 398 647,59		87 972,95	391 238,87	**3 651 562,82**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

_____Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ Д. Абдильденов

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двухквартирного жилого дома по ул. Жана курылыс-2 №78 (арендно - коммунальное жилье) в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Двухквартирный жилой дом**

Договор №27 от 26.07.2018 г.

Акт выполненных работ №1
за август 2018 года
Общестроительные работы
(по локальной смете №2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,35	23,36	22,08	1129	1068	321	0,00888	-
		м3 грунта		1,28	5,56	62	269	97	0,00193	1
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадбю сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	5,41	353,25	-	1911	-	2159	2,33000	13
		м3 грунта		353,25	-	1911	-	113	-	-
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,27	6,48	6,48	47	47	15	-	-
		м3 грунта		-	-	-	15	97	0,00806	-
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,69	134,10	-	-	227	257	0,972	2
		м3 грунта		-	134,1	-	227	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,96	21,55	-	-	227	257	0,972	2
		м3 уплотненного		17,03	134,1	-	227	113	-	-
		Итого по разделу 1				**3 507**	**1 155**			**16**
						------	**------**			**------**
						2 353	**284**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				-				
		Накладные расходы, тенге				2 900				
		- заработная плата, тенге				435				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384				
		Всего по разделу, тенге				**6 791**				
	Раздел 2 Фундаменты									
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,94	2518,77	100,89	14961	599	1135	0,85	5
		м3 основания		123,75	38,3	735	227	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	42,2	8368,43	100,65	353148	4247	8166	0,97	41
		м3		146,25	38,03	6172	1605	105	0,1857	8
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	43,044	107		4606				
		м3								
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=1,020	43,044	353		15195				
		м3								
10	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	97,1	714	11,21	69296	1088	4092	0,201	20
		м2 поверхности		32	4	3059	409	118	0	2
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	253,4	245,44	3,82	62194	968	11598	0,212	54
		м2 поверхности		37,35	1,44	9464	365	118	0,007	2
		Итого по разделу 2				**519 400**	**6 902**			**120**
						------	**------**			**------**
						19 430	**2 606**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				493 068				
		Накладные расходы, тенге				24 991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				3 749				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 663				
		Всего по разделу, тенге				**577 054**				
	Раздел 3 Стены и перегородки									
12	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	54	5488,13	372,83	296359	20133	46739	3,72	201
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				594	139,5	32076	7533	118	0,68	37
13	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	152,8	1024,36	34,37	156522	5252	36398	1,21	185
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				189	12,87	28879	1967	118	0,0629	10
14	Е8-22-1	камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	5488,13	372,83	31447	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
15	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7,22	7389,46	337,41	53352	2436	6786	4,38	32
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				670,5	126	4841	910	118	0,62	4
18	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	104,78	66,43	1048	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
		Итого по разделу 3				**669 564**	**30 621**			**440**
						———	———			———
						80 351	**12 368**			**61**
		Стоимость: материалов, тенге				556 155				
		Накладные расходы, тенге				107 851				
		- заработная плата, тенге				16 178				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46 645				
		Всего по разделу, тенге				**824 060**				
	Раздел 4 Покрытие и кровли									
31	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	3,152	11700		36878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
32	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	34	2890		98260				
		м3								
		Итого по разделу 4				**135 138**	**-**			**-**
						------	**------**			**------**
						-	**-**			**-**
		Стоимость: материалов, тенге				135 138				
		Накладные расходы, тенге				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 108				
		Всего по разделу, тенге				**143 246**				
		Всего по акту:				**1 551 151**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				17 063				
		сметная заработная плата, тенге				2 406				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				16 937				
		сметная заработная плата, тенге				7 791				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Единовременное вознаграждение за				15 682				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 273				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 607 106**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**4 398 647,59**				
		Налог (2%)				87 972,95				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2				**4 486 620,54**				
		Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента 0,726677 договорной стоимости				**3 260 323,95**				
		НДС (12 %)				391 238,87				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 651 562,82**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

_____Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ Д. Абдильденов