Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
991240001428	050340012786			63	15.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1	**41 019 157**	**41 019 157**	**41 019 157**				**4 394 910**	**41 019 157**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Алдажарова Ю. С.**
Директор КГУ "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат"
село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области
БИН 991240001428

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Узакбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

-2015 22.3.3Д от 23.09.2022 г.

Цены региона Акмолинская область Аккольский район

Форма 2В

ик: Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления зования Акмолинской области

БИН 991240001428, Акмолинская область, Аккольский район, с.Урюпинка, МУХТАРА АУЕЗОВА, 1, тел 8(71638) 3-15-84

Заказ 12УрюпФК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел 87055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1

Договор подряда №63 от 15 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
			1.1 Наружняя отделка									
			1.4 Кровля									
1	8	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	1455	148,05	0,09	215 413	131	-	155 003	400 049
						147,96	-	215 282	-	-	29 633	
2	9	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	810	254,77	32,69	206 364	26 479	-	134 924	368 589
						222,08	9,27	179 885	7 509	-	27 303	
			Раздел 2 Кровля									
3	12	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	810	343,57	17,05	278 292	13 811	32 027	172 750	487 124
						286,98	9,23	232 454	7 476	-	36 083	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	20,2	141 281	-	2 853 876	-	2 853 876	-	3 082 186
						-	-	-	-	-	228 310	
5	16	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	24,7	414,04	4,18	10 227	103	8 834	960	12 082
						52,20	1,84	1 289	45	-	895	
6	20	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	1455	1 171,89	31,36	1 705 100	45 629	120 154	1 121 225	3 052 431
						1 057,95	12,33	1 539 317	17 940	-	226 106	
7	21	224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	1673,25	4 903	-	8 203 945	-	8 203 945	-	8 860 261
						-	-	-	-	-	656 316	
	Раздел 3 Наружняя отделка											
8	33	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1200	1 214,03	66,92	1 456 836	80 304	456 672	688 764	2 317 248
						766,55	30,63	919 860	36 756	-	171 648	
	Итого по смете 02-01-01:											**18 579 970**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 02-01-01 Ремонтные работы

	Раздел 2 Кровля											
9	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	6,75	56 826,83	1 191,32	383 581	8 041	125 394	182 308	611 160
						37 058,57	453,31	250 145	3 060	-	45 271	
10	2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	4,5	141 281	-	635 765	-	635 765	-	686 625
						-	-	-	-	-	50 861	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% (СМЕТА=24,7м2; ФАКТ=1455м2)	м2 обработанной поверхно	1430,3	414,04	4,18	592 201	5 979	511 560	55 652	699 681
						52,20	1,84	74 662	2 632	-	51 828	
12	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из пленки ветрозащитной НР=72%	м2 изолируемой поверхности	1455	139,91	15,00	203 569	21 825	-	135 884	366 609
						124,91	4,80	181 744	6 984	-	27 156	
13	5	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 Коб =1,1	1 м2	1600,5	120,00	-	192 060	-	192 060	-	207 425
						-	-	-	-	-	15 365	
	Раздел 3 Наружняя отделка											
14	6	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	800	5 156,84	18,25	4 125 472	14 600	1 753 752	1 699 321	6 290 776
						2 946,40	3,81	2 357 120	3 048	-	465 983	
15	7	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	880	3 621	-	3 186 480	-	3 186 480	-	3 441 398
						-	-	-	-	-	254 918	
16	9	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	91,60305	31 059	-	2 845 099	-	2 845 099	-	3 072 707
						-	-	-	-	-	227 608	

Итого по акту замены: **15 376 381**

Итого по акту:	**33 956 351**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 951 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 925 618
- накладные расходы, тенге	4 346 791
перевозка грузов, тенге	0

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 515 284				
	Всего					**33 956 351**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**679 127**				
	Итого в текущих ценах 2023г.					**34 635 478**				
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. (Кпер=1,079)					**37 371 681**				
	Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-747 434				
	Итого в текущих ценах					**36 624 247**				
	НДС (12 %)					4 394 910				
	Итого					**41 019 157**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат"
село Урюпинка, Аккольский район"
управления образования Акмолинской области
БИН 991240001428

Директор _____ **Алдажарова Ю. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Узакбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VTE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VTE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

_____ **Маканов М. Р.**
Приказ №03-04 от 05.04.2024г.