Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
991240001428	050340012786			63	15.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1	**73 497 943**	**73 497 943**	**32 478 786**				**3 479 870**	**32 478 786**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Алдажарова Ю. С.**
Директор КГУ "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области
БИН 991240001428

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Узақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

SANA-2015 22.3.3Д от 23.09.2022 г. Цены региона Акмолинская область Аккольский район Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

БИН 991240001428, Акмолинская область, Аккольский район, с.Урюпинка, МУХТАРА АУЕЗОВА, 1, тел 8(71638) 3-15-84 Заказ 12УрюпФК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел 87055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1

Договор подряда №63 от 15 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года
от 10 августа 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
			1.1 Наружняя отделка									
1	2	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия /прим/цементно-песчаная стяжка/ НР=72%	м2	117,9	2 807,35	932,26	330 987	109 913	-	194 579	567 611
						1 875,09	417,10	221 073	49 176	-	42 045	
			1.2 Дверные блоки и ворота									
2	6	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2	29,16	2 221,53	48,98	64 780	1 428	-	46 071	119 719
						2 172,55	21,79	63 352	635	-	8 868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.5 Мусор											
3	10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	187,7	170,00	-	31 909	-	-	-	34 462
						-	-	-	-	-	2 553	
4	11	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Коб =2	1 т·км	375,4	124,00	-	46 550	-	-	-	50 274
						-	-	-	-	-	3 724	
	Раздел 2 Кровля											
5	22	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	66	1 179,34	13,74	77 836	907	43 040	24 618	110 650
						513,48	4,58	33 890	302	-	8 196	
6	23	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	66	2 014,00	-	132 924	-	132 924	-	143 558
						-	-	-	-	-	10 634	
7	24	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	8	1 431,00	-	11 448	-	11 448	-	12 364
						-	-	-	-	-	916	
8	25	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=72%	м ендовы	272	1 263,38	27,53	343 639	7 488	104 997	168 299	552 893
						849,83	9,54	231 154	2 595	-	40 955	
9	26	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	136	2 731,00	-	371 416	-	371 416	-	401 129
						-	-	-	-	-	29 713	
10	27	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	136	1 761,00	-	239 496	-	239 496	-	258 656
						-	-	-	-	-	19 160	
11	29	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР=72%	м примыканий	64,06	564,31	11,27	36 150	722	13 312	16 154	56 488
						345,24	5,00	22 116	320	-	4 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	30	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,10396	441 684,00	-	45 919	-	45 919	-	49 593
						-	-	-	-	-	3 674	
	Раздел 3 Наружняя отделка											
13	33	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1780	1 214,03	66,92	2 160 973	119 118	677 396	1 021 666	3 437 249
						766,55	30,63	1 364 459	54 521	-	254 611	
	Раздел 4 Дверные проемы											
14	46	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах /Дм3/ НР=72%	м2	4,2	4 338,02	69,98	18 220	294	2 718	11 044	31 605
						3 620,92	31,13	15 208	131	-	2 341	
15	47	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2	55 181,00	-	231 760	-	231 760	-	250 301
						-	-	-	-	-	18 541	
16	48	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах НР=72%	м2	24,96	4 179,36	74,84	104 317	1 868	13 014	64 989	182 850
						3 583,13	33,15	89 435	827	-	13 544	
17	49	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	24,96	72 945,00	-	1 820 707	-	1 820 707	-	1 966 364
						-	-	-	-	-	145 657	
18	50	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	10	1 969,50	2,85	19 695	29	-	14 160	36 563
						1 966,65	-	19 667	-	-	2 708	
19	51	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	10	5 406,00	-	54 060	-	54 060	-	58 385
						-	-	-	-	-	4 325	
	Итого по смете 02-01-01:											**8 320 714**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета № 02-01-01 Ремонтные работы

Раздел 3 Наружняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	6	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	978,7	5 156,84	18,25	5 046 999	17 861	2 145 496	2 078 907	7 695 979
						2 946,40	3,81	2 883 642	3 729	-	570 072	
21	7	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	1076,57	3 621,00	-	3 898 260	-	3 898 260	-	4 210 121
						-	-	-	-	-	311 861	
22	8	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж	м	248,877	4 655,79	14,34	1 158 719	3 569	618 330	386 937	1 669 308
						2 156,97	2,38	536 820	592	-	123 652	
		Итого по акту замены №1:										**13 575 408**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета № 02-01-01 Ремонтные работы

Раздел 2 Кровля

23	1	1115-0108-1801	КАРНИЗ. Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72%	м2	172,9	4 276,96	18,34	739 486	3 171	368 984	265 042	1 084 890
						2 124,53	4,53	367 331	783	-	80 362	
24	2	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подшивки карниза профлистом НР=72%	м2 покрытия	172,9	1 741,36	22,67	301 081	3 920	5 975	210 350	552 345
						1 684,13	5,59	291 186	967	-	40 914	
25	3	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,1	1 м2	190,19	3 588,00	-	682 402	-	682 402	-	736 994
						-	-	-	-	-	54 592	
26	4	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	216,1	1 144,00	-	247 218	-	247 218	-	266 995
						-	-	-	-	-	19 777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	5	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	216,1	1 144,00	-	247 218	-	247 218	-	266 995
						-	-	-	-	-	19 777	
	Раздел 3 Наружняя отделка											
28	6	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов (Учтено актом замены №1=248,877м.п.) НР=72%	м	180,623	4 655,79	14,34	840 943	2 590	448 754	280 820	1 211 504
						2 156,97	2,38	389 598	430	-	89 741	
29	7	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	102	2 222,61	5,90	226 706	602	157 908	49 224	298 004
						668,59	1,68	68 196	171	-	22 074	
30	8	1115-0108-1902	Доборный элемент наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство по периметру здания (прим.) НР=72%	м	196	2 222,61	5,90	435 632	1 156	303 432	94 589	572 639
						668,59	1,68	131 044	329	-	42 418	
	Итого по акту замены №2:											**4 990 366**

Итого по акту:	**26 886 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 728 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 886 185
- перевозка, тенге	78 459
- накладные расходы, тенге	4 927 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 991 589
Всего	**26 886 488**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**537 730**
Итого в текущих ценах 2023г.	**27 424 218**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. (Кпер=1,079)	**29 590 731**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-591 815
Итого в текущих ценах	**28 998 916**
НДС (12 %)	3 479 870
Итого	**32 478 786**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шаймуранов Е. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертиза"
БИН 010340013063

Эксперт_____ **Уакбаев М. М.**
ИИН 920505300222
аттестат №KZ20VTE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VTE00062305 от 12.02.2021г.

Принял (Заказчик)
КГУ "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат"
село Урюпинка, Аккольский район"
управления образования Акмолинской области
БИН 991240001428

Директор _____ **Алдажарова Ю. С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

_____ **Маканов М. Р.**
Приказ №03-04 от 05.04.2024г.