Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
991240001428	050340012786			63	15.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без суммы НДС)	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1	**85 443 779,48**	**85 443 779,48**	**10 665 925,43**				**1 279 911,05**	**11 945 836,48**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ Шаймуханов Е. С.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт_____ Узақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ20VTE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VTE00062305 от 12.02.2021г.

Принял (Заказчик)
КГУ "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат"
село Урюпинка, Аккольский район"
управления образования Акмолинской области
БИН 991240001428

Директор _____ Алдажарова Ю. С.

SANA-2015 22.3.3Д от 23.09.2022 г. Цены региона Акмолинская область Аккольский район Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

БИН 991240001428, Акмолинская область, Аккольский район, с.Урюпинка, МУХТАРА АУЕЗОВА, 1, тел 8(71638) 3-15-84 Заказ 12УрюпФК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел 87055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и кровли здания учебного корпуса КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, с. Урюпинка, ул. М.Ауезова, 1

Договор подряда №63 от 15 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №3
за август 2024 года
от 23 августа 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 02-01-01 - Общестроительные работы												
Раздел 1 Демонтажные работы												
1.1 Наружняя отделка												
1	3	1109-0304-0101	Ограждения наружные металлические крыльца главного входа. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	0,31451	61 804,10	26 141,69	19 438	8 222	289	9 932	31 720
						34 743,81	9 117,08	10 927	2 867	-	2 350	
2	4	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /облицовка козырька/ НР=72%	м2 кровли	40,8	148,05	0,09	6 040	4	-	4 347	11 218
						147,96	-	6 037	-	-	831	
3	5	1146-0201-0301	Металлоконструкции козырька главного входа группы. Демонтаж НР=72%	т демонтированных конструкций	0,53063	24 775,52	4 134,80	13 147	2 194	2 066	6 924	21 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						16 746,58	1 377,65	8 886	731	-	1 606	
	1.3 Строительные конструкции											
4	7	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка /отмостка/ НР=72%	м3 конструкции	20,4	3 191,33	2 010,40	65 103	41 012	0	25 050	97 365
						1 180,93	524,57	24 091	10 701	-	7 212	
	Раздел 3 Наружняя отделка											
5	44	1115-0107-0105	Стены крыльца. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	8,15	3 136,11	21,88	25 559	178	3 490	15 821	44 693
						2 686,03	10,10	21 891	82	-	3 310	
	Раздел 5 Ограждение ОГ 1											
6	52	1109-0304-0101	Лестничные ограждения крылец. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,31451	100 133,25	37 345,27	31 493	11 745	1 536	16 062	51 360
						57 906,35	13 024,39	18 212	4 096	-	3 804	
7	53	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,31451	1 004 968	-	316 072	-	316 072	-	341 359
						-	-	-	-	-	25 286	
8	54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	7,85	116,58	3,23	915	25	375	373	1 391
						65,60	0,40	515	3	-	103	
9	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	7,85	193,26	4,72	1 517	37	878	438	2 112
						76,68	0,78	602	6	-	156	
10	56	217-103-0208	Анкер - шуруп HUS-H M14X130	1 шт.	28	2 185	-	61 180	-	61 180	-	66 074
						-	-	-	-	-	4 894	
	Раздел 6 Козырек К-1											
11	57	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление козырька №1 НР=72%	т конструкций	0,75804	266 428,97	18 878,98	201 964	14 311	5 653	133 360	362 150
						240 092,16	4 251,32	181 999	3 223	-	26 826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	58	1109-0302-0101	Элементы козырька. Монтаж /прим/ НР=72%	т конструкций	0,75804	84 432,53	34 799,37	64 003	26 379	5 053	29 535	101 021
						42 967,68	11 146,64	32 571	8 450	-	7 483	
13	59	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм, 60 х 60 мм, 80 х 80 мм /Ф-1 и п. 1/	1 т	0,38904	430 960,00	-	167 661	-	167 661	-	181 074
						-	-	-	-	-	13 413	
14	60	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 16У /Р-1/	1 т	0,369	496 102,00	-	183 062	-	183 062	-	197 707
						-	-	-	-	-	14 645	
15	61	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,28404	7 791,00	-	2 213	-	2 213	-	2 390
						-	-	-	-	-	177	
16	62	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	32	1 171,89	31,36	37 500	1 004	2 643	24 659	67 132
						1 057,95	12,33	33 854	395	-	4 973	
17	63	224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	36,8	4 903,00	-	180 430	-	180 430	-	194 864
						-	-	-	-	-	14 434	
18	64	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	6	1 179,34	13,74	7 076	82	3 913	2 238	10 059
						513,48	4,58	3 081	27	-	745	
19	65	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	6	2 014,00	-	12 084	-	12 084	-	13 051
						-	-	-	-	-	967	
20	66	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	2	1 431,00	-	2 862	-	2 862	-	3 091
						-	-	-	-	-	229	
21	67	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР=72%	м примыканий	12,9	564,31	11,27	7 280	145	2 681	3 254	11 377
						345,24	5,00	4 454	65	-	843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	68	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02131	441 684,00	-	9 411	-	9 411	-	10 164
						-	-	-	-	-	753	
	Раздел 7 Козырек К-2											
23	71	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление козырька №2 НР=72%	т конструкций	0,0584	266 428,97	18 878,98	15 559	1 103	436	10 274	27 900
						240 092,16	4 251,32	14 021	248	-	2 067	
24	72	1109-0302-0101	Элементы козырька. Монтаж /прим/ НР=72%	т конструкций	0,0584	84 432,53	34 799,37	4 931	2 032	389	2 275	7 782
						42 967,68	11 146,64	2 509	651	-	576	
25	73	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм, 60 х 60 мм/2...5/	1 т	0,0476	430 960,00	-	20 514	-	20 514	-	22 155
						-	-	-	-	-	1 641	
26	74	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 8 мм /п. 1/	1 т	0,0108	478 354,00	-	5 166	-	5 166	-	5 579
						-	-	-	-	-	413	
27	75	217-103-0208	Шпилька анкерная HAS-U 5.8 M12x220 /прим/	1 шт.	8	2 185,00	-	17 480	-	17 480	-	18 878
						-	-	-	-	-	1 398	
28	76	217-103-0204	Анкер химический HIT-HY 270 500/2, 500 мл	1 шт.	1	15 037,00	-	15 037	-	15 037	-	16 240
						-	-	-	-	-	1 203	
29	77	217-101-0107	БСР M12x110 ГОСТ ISO 8992-2015	1 т	0,00112	813 201,00	-	911	-	911	-	984
						-	-	-	-	-	73	
30	82	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	2	1 179,34	13,74	2 359	27	1 304	746	3 353
						513,48	4,58	1 027	9	-	248	
31	83	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	2	2 014,00	-	4 028	-	4 028	-	4 350
						-	-	-	-	-	322	
32	84	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	2	1 431,00	-	2 862	-	2 862	-	3 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-	229	
33	85	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР=72%	м примыканий	5,24	564,31	11,27	2 957	59	1 089	1 321	4 620
						345,24	5,00	1 809	26	-	342	
34	86	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00862	441 684,00	-	3 809	-	3 809	-	4 114
						-	-	-	-	-	305	
35	88	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	2,4	4 030,00	-	9 672	-	9 672	-	10 446
						-	-	-	-	-	774	
	Раздел 8 Отмостка											
36	90	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	40,8	9 923,90	2 718,76	404 895	110 925	238 853	73 464	516 628
						1 350,89	1 149,93	55 116	46 917	-	38 269	
37	91	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство /бетон В15, W4, F150/ НР=72%	м3	51	40 048,60	1 774,65	2 042 479	90 507	1 852 188	85 623	2 298 350
						1 956,53	375,25	99 783	19 138	-	170 248	
	Итого по смете 02-01-01:											**4 767 519**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №3

Локальная смета № 02-01-01 Ремонтные работы

Раздел 3 Наружняя отделка												
38	1	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов - торцы фасада НР=72%	м	148	4 655,79	14,34	689 057	2 122	367 703	230 100	992 690
						2 156,97	2,38	319 232	352	-	73 533	
39	2	1146-0303-0102	Заделка крыльца поврежденных участков бетоном (прим) НР=72%	м3 заделки	0,980745	136 990,71	1 102,71	134 353	1 081	64 888	49 587	198 655
						69 726,76	496,74	68 384	487	-	14 715	
40	3	1111-0101-2702	Покрытия из плиток тротуарных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	38,8	2 447,03	98,63	94 945	3 827	21 059	51 846	158 534
						1 805,63	50,25	70 058	1 950	-	11 743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	4	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка тротуарными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	5,7	3 988,36	147,32	22 734	840	3 771	13 326	38 945
						3 179,54	67,48	18 123	385	-	2 885	
42	5	290-101-0101	Плитка тротуарная 300х300х30мм (кпл)	1 м2	44,5	3 125	-	139 063	-	139 063	-	150 187
						-	-	-	-	-	11 125	
43	6	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм. К=1,02 СТЕНЫ КРЫЛЬЦА	1 м2	8,313	6 393	-	53 145	-	53 145	-	57 397
						-	-	-	-	-	4 252	
	Раздел 2 Входная группа											
44	7	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=72%	подъемник	1	85 246,55	9 046,07	85 247	9 046	-	57 653	154 332
						76 200,48	3 873,54	76 200	3 874	-	11 432	
45	8	1303-0502-0104	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 НР=72% Коб =-1	остановка	-1	35 138,33	3 020,30	-35 138	-3 020	-	-24 054	-63 927
						32 118,03	1 291,18	-32 118	-1 291	-	-4 735	
46	9	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением, грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	1 комплект	1	1 921 945	-	1 921 945	-	-	-	1 921 945
						-	-	-	-	1 921 945	-	
47	10	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	19,75	2 437,33	4,50	48 137	89	12 850	25 343	79 358
						1 782,19	0,00	35 198	0	-	5 878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	11	223-203-0303	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1 м2	19,75	41 079	-	811 310	-	811 310	-	876 215
						-	-	-	-	-	64 905	
49	12	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	4,95	2 696,78	262,18	13 349	1 298	4 476	5 916	20 806
						1 530,38	129,51	7 575	641	-	1 541	
50	13	223-203-0702	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	1 м2	1,8	63 006	-	113 411	-	113 411	-	122 484
						-	-	-	-	-	9 073	
51	14	223-203-0705	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	1 м2	3,15	78 235	-	246 440	-	246 440	-	266 155
						-	-	-	-	-	19 715	
52	15	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	1	1 969,50	2,85	1 970	3	-	1 416	3 657
						1 966,65	-	1 967	-	-	271	
53	16	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	1	3 949	-	3 949	-	3 949	-	4 265
						-	-	-	-	-	316	
	Раздел 6 Козырек К-1											
54	17	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка профлистом (прим) НР=72%	м2 потолков	32	422,45	4,97	13 518	159	696	9 170	24 503
						395,73	2,28	12 663	73	-	1 815	
55	18	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,05	1 м2	33,6	3 588	-	120 557	-	120 557	-	130 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-	9 645	
	Раздел 7 Козырек К-2											
56	19	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	2,4	1 171,89	31,36	2 813	75	198	1 850	5 036
						1 057,95	12,33	2 539	30	-	373	
57	20	224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	1,15	4 903	-	5 638	-	5 638	-	6 089
						-	-	-	-	-	451	
58	21	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка профлистом (прим) НР=72%	м2 потолков	2,4	422,45	4,97	1 014	12	52	688	1 838
						395,73	2,28	950	5	-	136	
59	22	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,05	1 м2	2,52	3 588	-	9 042	-	9 042	-	9 765
						-	-	-	-	-	723	
	Итого по акту замены №3:											**5 159 131**

Итого по акту: **9 926 650**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 102 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 115 538
- оборудование, тенге	1 921 945
- накладные расходы, тенге	868 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	592 940
Всего	**9 926 650**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 094**
Итого в текущих ценах 2023г.	**10 086 744**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. (Кпер=1,079)	**10 883 597**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-217 671,57
Итого в текущих ценах	**10 665 925,43**
НДС (12 %)	1 279 911,05
Итого	**11 945 836,48**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Специальный комплекс "Детский сад-школа-интернат"
село Урюпинка, Аккольский район"
управления образования Акмолинской области
БИН 991240001428

Директор _____ **Алдажарова Ю. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"
БИН 010340013063

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

_____ **Маканов М. Р.**
Приказ №03-04 от 05.04.2024г.