Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"23" октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество ограниченной ответственности «Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би дом №33а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Макулова Жаксылыка

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройства 20 арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Отдел строительство Балхашского района Алматинской области» Алматинская область Балхашский с. Баканас ул. Конаева, 66" в лице руководителя Абдрахманов Д.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной **Товарищество ограниченной ответственности «Каратал проект- инжиниринг»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» приказ №23-Ө от 27.08.2014г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	70	70
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	270	270
В том числе подземной части	М3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число домов	площадь квартир, м2		число домов	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	20	1400	998,2	20	1400	998,2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические решения

Согласно заданию на проектирование рабочий проект разработан в следующем составе: Наружный водопровод и канализация (НВК), Электроснабжение (ЭЛ) Пожарная сигнализация (ПС) Участки домов огораживаются оградой по периметру с устройством ворот и калиток. На участке под строительство ИЖС располагаются:
одноквартирный жил дом, хоз сарай, надворный туалет на одно очко, углярка. Покрытие дорожек выполнено из асфальтобетонного покрытия. Здание хоз. сарая прямоугольное в плане, размерами 3,3мх3,4м, высотой 2,5м до 2,85м, со стенами из сплинтерного блоков.
Фундаменты монолитные из бетона марки В7,5. Кровля выполнена по деревянному стропильному каркасу с покрытием из профильных листов. Наружная и внутренняя отделка стен штукатурка, известковая побелка. Здания углярки прямоугольное в плане, размерами 3,6 м х2,5м, высотой 1,7м до 2,2,25м со стенами из сплитерного блоков. Фундаменты монолитные из бетона марки В7,5. Кровля выполнена по деревянному стропильному каркасу с покрытием из профильных листов. Наружная и внутренняя отделка стен-штукатурка.
Наружные сети и канализации: Водоснабжение жилых домов предусматривается от существующих поселковых сетей водопровода Наружные сети водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб Ф75х4,5мм PE100SDR17S8 Ру=1,6мПа При пересечение водопровода с дорогами устраивается футляры из полиэтиленовых труб. Разбор воды осуществляется через водоразборные колодцы (ВРК)

Канализационная сеть прокладывается из асбоцементных безнапорных канализационных труб Д 150мм. Колодцы на канализационной и водопроводной

сети выполнен из сборных ж/б элементов. В проекте предусмотрен подводка водопроводных сетей до ввода жилых домов с установкой приборов учета в водоразборном колодце.

Электроснабжение: за точку подключения электроснабжения 0,4 кВ принимаются существующие ТП-75(фид. 14-105А), ТП-77 (фид. 1-105А). В РУ-10КВ Тп-75, ТП-77 в отсеке силового трансформатора заменен силовой трансформатор мощностью 160кВа и 250 кВа на силовой трансформатор мощностью 250 кВА **и** 400 кВА От РУ-0,4кВ существующей ТП-75 и ТП-77 до жилых домов построена В/1-0,4 на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-2 согласно плану.

Наружные слаботочные сети: За точку подключения принята ШР9-03. От ШР9-03 до существующего кабельного колодца №1239 в существующей канализации прокладывается кабель марки ТППзПз-10х2х0,4. От колодца №1239 до объекта телефонный кабель марки ТППзПЗ-10х2х0,4. прокладован в 1-0 отверстной телефонной канализации из п/э труб Д=110 с установкой железобетонных смотровых устройств типоразмеров ККС-2 краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 год;
месяц, год

окончание работ октябрь 2017 год:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, /6 шесть / месяц: фактически, /5 пять / месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик считает объект «Строительство инженерно -коммуникационных сетей и благоустройства 20 арендных жилых домов в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» готовым к приемке эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Макулов Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.